Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Исполнитель: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование стрительства и его адрес: "Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20"

Приложение 4 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития РК
от 2 апреля 2019 года № 178

Справка №9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№2021-84 Доп.согл. №6	30.06.2021 г. 21.02.2023 г.				

Наименование объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20	794 753 380,73	49 108 613,99							5 893 033,68	55 001 647,67

Исполнитель
ТОО "SCS Инжиниринг" БИН 060540005386

Директор _____ **Рашев А.А.**

Эксперт технического надзора
ТОО "Qazstroy Invest Engineering" БИН 210140004445

Эксперт _____ **Грот С.В**

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
БИН 000140001467

_____ / _____

Государственное учреждение «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области» БИН 000140001467
Заказчик: ТОО "SCS инжиниринг" БИН 060540005386

Акт № 9

приемки выполненных работ

Строительство пристройки к специальной школе-интернат №4 в городе Кокшетау, Акмолинской области, Ж.Саина 20 31.10.2023

Основание: Договор о государственных закупках работ №2021-84 от 30.06.2021 года. Дополнительное соглашение к договору о государственных закупках работ №6 от 21.02.2023 года.

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата	зарплата	зарплата рабочих-	зарплата	оборудование,	Сметная	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
18	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная	поверхности	0,03	-4107,37	-6,95	-123	–	-115	-7	-141
					-252,00	-2,09	-8	–		-10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				-123	–	-115	-7	-141
		РАЗДЕЛ 3.Стены Стены									
51	1115-0108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасад здания. Устройство теплоизоляционного слоя	м2	1398	549,42	3,57	768089	4991	328809	348762	1206199
					310,65	1,19	434289	1664		89348	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				768089	4991	328809	348762	1206199
		РАЗДЕЛ 8.Окна									
141	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м2	9	3306,60	2,78	29759	25	18881	9767	42689
					1205,85	–	10853	–		3162	
142	261-103-0132 РСНБ РК 2015	Щит перегородок трехслойный	м2	9	7680,00	–	69120	–	69120	–	74650
					–	–	–	–		5530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				98879	25	88001	9767	117339
		РАЗДЕЛ 9.Полы									
221	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка	м2 пола	298,6	1009,85	12,88	301541	3846	173373	118642	453798
					416,35	6,34	124322	1893		33615	
222	1111-0101-2305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство	м2 покрытия	298,6	9436,38	100,16	2817703	29908	2380911	403601	3479008
					1362,64	75,28	406884	22479		257704	

	0302 РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия		298,6	6796,12	55,79	2029321	16658	1780624	225642	2435360
						777,09	26,81	232039	8005		180397	
224	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности		298,6	903,11	4,04	269669	1206	70449	158879	462832
						663,14	1,96	198014	585		34284	
254	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м		990,9	1560,74	14,37	1546537	14239	1214596	303502	1998043
						320,62	5,22	317702	5172		148003	
255	1111-0101-4003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов		1019,7	295,20	2,55	301015	2600	196822	96465	429279
						99,63	1,01	101593	1030		31798	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге					7265786	68457	5816775	1306731	9258320
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									10581717
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1825688				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						73473			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						40828			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							6233471		
		- Накладные расходы	тенге								1665253	
		- Сметная прибыль	тенге								783831	

Локальная смета 2-1-2 Водопровод и канализация

Горячее водоснабжение ТЗ

48	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		40	1113,62	0,15	44545	6	1307	42367	93865
						1080,80	–	43232	–		6953	
49	244-104-0409 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с изогнутым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.		36	7605,00	–	273780	–	273780	–	295682
						–	–	–	–		21902	
50	244-104-0505 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге	шт.		4	10011,00	–	40044	–	40044	–	43248
						–	–	–	–		3204	
51	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.		8	1113,62	0,15	8909	1	262	8473	18773
						1080,80	–	8646	–		1391	

	-607 РК 2015 прим.	Смеситель для душа однорукояточный/двухрукояточный настенный с душевой сеткой на гибком шланге	шт.		8	8491,00	–	67928	–	67928	–	73362
						–	–	–	–		5434	
54	1117-0801-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка	комплект		27	5447,65	53,10	147087	1434	16348	127262	296297
						4789,09	20,52	129305	554		21948	
55	513-106-0105 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 80 л	комплект		2	59844,00	–	119688	–		–	119688
						–	–	–	–	119688	–	
56	513-106-0103 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 30 л	комплект		12	43667,00	–	524004	–		–	524004
						–	–	–	–	524004	–	
57	513-106-0101 РСНБ РК 2015	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л	комплект		13	33750,00	–	438750	–		–	438750
						–	–	–	–	438750	–	
					Канализация хоз-бытовая К1							
72	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект		26	4115,98	205,29	107015	5337	13886	88625	211291
						3376,62	101,59	87792	2641		15651	
76	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект		33	3332,86	103,41	109984	3413	7215	99011	225715
						3010,80	50,78	99356	1676		16720	
79	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект		3	2902,91	255,92	8709	768	761	7399	17396
						2393,20	123,35	7180	370		1289	
84	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект		4	10956,65	39,66	43827	158	40828	2860	50422
						710,24	19,32	2841	77		3735	
					Канализация К3, КН (напорная)							
100	511-304-0302 РСНБ РК 2015 прим.	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 7,5 м3/ч, H 8,4 м вод. ст. /Unilift KP 250 A1 Q=10.5м3/час,H=10м,N=0.48кВт/	шт.		1	59220,00	–	59220	–		–	59220
						–	–	–	–	59220	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2467714
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					378352				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						11117			

	- в том числе зарплата машинистов	тенге						5318			
	- Материалов, изделий и конструкций	тенге							462356		
	- Оборудование, инвентарь	тенге							1141662		
	- Накладные расходы	тенге								375997	
	- Сметная прибыль	тенге								98227	

Локальная смета 2-1-3 Отопление и вентиляция

		Тепловой узел										
64	245-601-0202 РСНБ РК 2015	Электронный регулятор температуры ECL 210 с дисплеем и поворотной кнопкой, ~230В	шт.	1		143980,00	–	143980	–	143980	–	155498
		СП - 8%				–	–	–	–		11518	
66	245-601-0705 РСНБ РК 2015	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	1		32139,00	–	32139	–	32139	–	34710
		СП - 8%				–	–	–	–		2571	
67	245-601-0701 РСНБ РК 2015	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1		19618,00	–	19618	–	19618	–	21187
		СП - 8%				–	–	–	–		1569	
68	245-601-0702 РСНБ РК 2015	Датчик температуры внутреннего воздуха ESM-10	шт.	1		19618,00	–	19618	–	19618	–	21187
		СП - 8%				–	–	–	–		1569	
		Вентиляция										
71	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	70		1992,52	38,08	139477	2666	27180	108551	267870
		НР - 98%; СП - 8%				1566,16	16,21	109631	1135		19842	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
71.1	261-302-0128	Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	1,4	10607,00				14850		
71.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,0301	392348,00				11810		
72	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	88		2086,54	38,08	183616	3352	42442	136464	345686
		НР - 98%; СП - 8%				1566,16	16,21	137822	1427		25606	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
72.1	261-302-0129	Решетки щелевые регулирующие марки Р-200, размер 200х200 мм	м2	0,04	3,52	7654,00				26942		
72.2	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00043	0,03784	392348,00				14846		
73	1120-1601-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка	вентилятор	7		11153,45	1259,07	78074	8814	12178	59579	148666
		НР - 98%; СП - 8%				8154,64	530,40	57082	3713		11012	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
73.1	261-107-0982	Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0196	526783,00				10325		
74	246-401-0109 РСНБ РК 2015	Вентилятор канальный для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч	комплект	4		24032,00	–	96128	–	96128	–	103818
		СП - 8%				–	–	–	–		7690	

	-22 РК 2015 прим.	Вентилятор канальный радиальный для прямоугольных каналов ГОСТ 7402-84 Р 4,92 кВт, n 1265 об/мин, Qmax 6558 м3/ч	комплект	2		479425,00	–	958850	–	958850	–	1035558
		СП - 8%				–	–	–	–		76708	
76	246-408-0105 РСНБ РК 2015	Вентилятор крышной радиальный, низкого давления из углеродистой стали ГОСТ 24814-81 Р 5,5 кВт, n 1500 об/мин, D 500 мм	комплект	1		203373,00	–	203373	–	203373	–	219643
		СП - 8%				–	–	–	–		16270	
77	1120-1001-0210 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые типа ГТП 2-5 сечением 400х400 мм. Установка	глушитель шума	3		27768,67	97,13	83306	291	75167	7787	98380
		НР - 98%, СП - 8%				2616,16	32,42	7848	97		7287	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
77.1	246-201-0210	**Глушитель шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-5, сечение обечайки 400х400 мм, масса наполнителя 1,92 кг**	шт.	1	3	24779,00				74337		
78	246-301-0608 РСНБ РК 2015 прим.	Дефлектор вентиляционный диаметр воздуховода 250 мм /Диффузор потолочный SAD 450х450/	шт.	3		9879,00	–	29637	–	29637	–	32008
		СП - 8%				–	–	–	–		2371	
86	246-304-0861 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 700 до 850 мм размерами 800 мм х 800 мм /АРН 800х800/	шт.	3		25971,00	–	77913	–	77913	–	84146
		СП - 8%				–	–	–	–		6233	
89	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3		6856,63	98,52	20570	296	2293	17669	41299
		НР - 98%, СП - 8%				5993,82	16,21	17981	49		3059	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
89.1	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00018	0,00054	647579,00				350		
89.2	217-504-0101	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм**	т	0,00013	0,00039	2462597,00				960		
89.3	241-101-0108	**Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм**	м	0,39	1,17	657,00				769		
90	234-304-0102 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 толщиной 6 мм	м2	19,36		2123,00	–	41101	–	41101	–	44389
		СП - 8%				–	–	–	–		3288	
91	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	3		56462,48	98,52	169387	296	151110	17669	202021
		НР - 98%, СП - 8%				5993,82	16,21	17981	49		14965	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	214-211-0102	**Канат стальной двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с., без покрытия, из проволоки марки В, маркировочная группа 1570 Н/мм2 и менее ГОСТ 3241-91 диаметром 3,8 мм**	10 м	0,93	2,79	1445,00				4032		
16.2	217-101-0107	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	т	0,00018	0,00054	647579,00				350		
16.3	217-504-0101	**Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм**	т	0,00013	0,00039	2462597,00				960		

	08	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,8 мм	м	0,39	1,17	657,00				769		
	16-301-0103	Таль ручная шестеренная стационарная ТРШС грузоподъёмность 1 т, высота подъема 6 м	шт.	2	6	24131,00				144786		
92	246-306-0505 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан противопожарный огнезадерживающий прямоугольный КПЖ-1 ОГ (п/в), предел огнестойкости EI 60 размерами 200 мм х 200 мм	шт.	3		17006,00	–	51018	–	51018	–	55099
		СП - 8%				–	–	–	–		4081	
93	246-302-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан воздушный с механизмом исполнительным МЭО-16/63-0.25 КВУ 600х1000Б	шт.	3		35940,00	–	107820	–	107820	–	116446
		СП - 8%				–	–	–	–		8626	
94	246-302-0723 РСНБ РК 2015 прим.	Заслонка воздушная прямоугольная общепромышленная с ручным управлением КВК длиной от 350 до 550 мм размерами 250 мм х 400 мм	шт.	3		11554,00	–	34662	–	34662	–	37435
		СП - 8%				–	–	–	–		2773	
		Приточные установки										
95	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	3		12236,93	933,14	36711	2799	2184	31863	74060
		НР - 98%; СП - 8%				10576,13	261,72	31728	785		5486	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
95.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0009	0,0027	647579,00				1748		
95.2	261-107-0741	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,2	0,6	446,00				268		
96	514-401-0103 РСНБ РК 2015	Приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем расход воздуха 2100 м3/ч /KPV-02-P-H/	комплект	2		1374215,00	–	2748430	–		–	2748430
						–	–	–	–	2748430	–	
97	514-301-0108 РСНБ РК 2015	Кондиционер центральный (приточная камера), каркасно-панельный номинальная производительность по воздуху 16000 м3/ч, размеры 1300х1090 мм /KPV-01-P-H/	комплект	1		1322597,00	–	1322597	–		–	1322597
						–	–	–	–	1322597	–	
		Объединение вентканалов										
101	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,12		26049,23	1650,02	3126	198	317	2056	5597
		НР - 76%; СП - 8%				21756,00	787,44	2611	94		415	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
101.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,000871	132012,00				115		
101.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	0,168	512,00				86		

		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	0,24	158,00				38		
1.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,36	91,00				33		
102	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	83,978		561,27	15,94	47134	1339	12590	25660	78617
		НР - 76%; СП - 8%				395,40	6,64	33205	558		5824	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
102.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00047	0,03947	132012,00				5210		
102.2	216-201-0501	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV	т	0,000126	0,010581	121126,00				1282		
102.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	25,1934	223,00				5618		
		Теплоснабжение приточных установок										
103	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	3		489,24	20,37	1468	62	30	1372	3067
		НР - 98%; СП - 8%				458,57	8,18	1376	25		227	
104	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	9		490,28	20,37	4413	184	102	4117	9212
		НР - 98%; СП - 8%				458,57	8,18	4127	74		682	
105	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	3,5		629,52	37,87	2203	133	60	2025	4566
		НР - 98%; СП - 8%				574,37	15,90	2010	56		338	
106	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	71,5		942,39	44,50	67381	3181	1965	62170	139915
		НР - 98%; СП - 8%				870,42	16,83	62235	1203		10364	
107	241-101-0111 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х2,5 мм	м	3		768,00	--	2304	--	2304	--	2488
		СП - 8%				--	--	--	--		184	
108	241-101-0114 РСНБ РК 2015 прим.	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	9		1210,00	--	10890	--	10890	--	11761
		СП - 8%				--	--	--	--		871	
109	241-101-0120 РСНБ РК 2015 прим.	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	3,5		1817,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%				--	--	--	--		509	
110	241-102-0137 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	71,5		1631,00	--	116616	--	116616	--	125945

		СП - 8%					–	–	–	–		9329	
	07-1301 СНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.		2		1661,00	–	3322	–	3322	–	3588
		СП - 8%					–	–	–	–		266	
112	242-207-1303 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.		2		3878,00	–	7756	–	7756	–	8376
		СП - 8%					–	–	–	–		620	
113	242-207-1304 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.		4		5965,00	–	23860	–	23860	–	25769
		СП - 8%					–	–	–	–		1909	
114	1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками	трубопровода		87		750,30	80,55	65276	7008	28824	24930	97422
		НР - 76%; СП - 8%					338,44	38,60	29444	3358		7216	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
114.1	261-105-0647	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143		1,2441	4580,00				5698		
115	234-303-0213 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 38 мм	м		9,9		423,00	–	4188	–	4188	–	4523
		СП - 8%					–	–	–	–		335	
116	234-303-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 48 мм	м		3,85		431,00	–	1659	–	1659	–	1792
		СП - 8%					–	–	–	–		133	
117	234-303-0217 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 57 мм	м		78,65		564,00	–	44359	–	44359	–	47908
		СП - 8%					–	–	–	–		3549	
118	234-303-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м		3,3		325,00	–	1072	–	1072	–	1158
		СП - 8%					–	–	–	–		86	
119	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода		15,5		101,36	1,35	1571	21	32	1488	3304
		НР - 98%; СП - 8%					97,95	–	1518	–		245	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
119.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002		0,0031	568,00				2		

		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,01	0,155	164,00				25			
	-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,00775	483,00				4			
120	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	71,5		105,95	1,35	7575	97	475	6863	15593
		НР - 98%, СП - 8%				97,95	–	7003	–		1155	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
120.1	236-104-0101	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0143	568,00				8		
120.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,038	2,717	164,00				446		
120.3	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,03575	483,00				17		
121	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,087		68737,54	–	5980	–	187	5735	12653
		НР - 99%, СП - 8%				66589,50	–	5793	–		937	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
121.1	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	11,8	1,0266	164,00				168		
		Демонтаж										
122	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	1		1268,83	55,53	1269	56	–	894	2336
		НР - 72%, СП - 8%				1213,30	28,96	1213	29		173	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									7822590
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					530608				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						30793			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						12652			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							2395378		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							4071027		
		- Накладные расходы	тенге								516892	
		- Сметная прибыль	тенге								277891	

Локальная смета 2-1-4 Электрооборудование и электроосвещение

		Освещение. Источники света										
81	1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	286		256,21	0,23	73276	65	9679	45766	128565
		НР - 72%, СП - 8%				222,14	0,11	63532	31		9523	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
81.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	291,72	32,00				9335		
82	1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	42		209,40	0,22	8795	9	407	6036	16017
		НР - 72%, СП - 8%				199,51	0,09	8379	4		1186	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	27-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	0,8568	450,00				386		
	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	106		345,00	–	36570	–	36570	–	39496
		СП - 8%				–	–	–	–		2926	
84	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30		368,00	–	11040	–	11040	–	11923
		СП - 8%				–	–	–	–		883	
85	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	14		1004,00	–	14056	–	14056	–	15180
		СП - 8%				–	–	–	–		1124	
86	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	108		476,00	–	51408	–	51408	–	55521
		СП - 8%				–	–	–	–		4113	
87	247-214-0103 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	28		358,00	–	10024	–	10024	–	10826
		СП - 8%				–	–	–	–		802	
88	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	42		636,00	–	26712	–	26712	–	28849
		СП - 8%				–	–	–	–		2137	
					Молниезащита							
92	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	60		911,23	26,00	54674	1560	40548	9404	69204
		НР - 72%, СП - 8%				209,44	8,25	12566	495		5126	
93	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	40		409,69	16,68	16388	667	5548	7443	25738
		НР - 72%, СП - 8%				254,32	4,12	10173	165		1906	
94	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	6		4592,76	176,68	27557	1060	20214	4751	34892
		НР - 72%, СП - 8%				1047,20	52,50	6283	315		2585	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									436211
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					100933				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						3361			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1010			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							226202		
		- Накладные расходы	тенге								73400	
		- Сметная прибыль	тенге								32311	

Локальная смета 2-1-5 Слаботочные сети

Телефонизация

	248-201-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.		3		6685,00	–	20055	–	20055	–	21659
		СП - 8%					–	–	–	–		1604	
2	247-202-0420 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41244, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.		2		839,00	–	1678	–	1678	–	1812
		СП - 8%					–	–	–	–		134	
3	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.		3		1308,24	–	3925	–	46	2366	6794
		НР - 61%; СП - 8%					1293,00	–	3879	–		503	
4	247-214-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /оптическая абонентская FTTH-RS-02/	шт.		3		433,00	–	1299	–	1299	–	1403
		СП - 8%					–	–	–	–		104	
5	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м		2		254,76	2,23	510	4	102	291	865
		НР - 72%; СП - 8%					201,92	0,07	404	–		64	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
5.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	2,02		27,00				55		
5.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	2,4		7,00				17		
5.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,008		1978,00				16		
6	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м		40		86,47	0,90	3459	36	429	2160	6068
		НР - 72%; СП - 8%					74,86	0,13	2994	5		449	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
6.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,16		1978,00				316		
6.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,084		836,00				70		
7	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		2		418,62	2,87	837	5	23	583	1533
		НР - 72%; СП - 8%					404,42	0,24	809	–		114	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
7.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	1,46		12,00				18		
7.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,006132		836,00				5		
8	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м		2		140,00	–	280	–	280	–	302
		СП - 8%					–	–	–	–		22	

	...х 2015 прим.	Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом, марки КС-FTTHSC A-2-G.657.A2-FF-0,6-4013 СП - 8%	км		0,044	96301,00	–	4237	–	4237	–	4576
						–	–	–	–		339	
10	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м		100	299,50	3,81	29950	381	1505	20210	54172
						280,64	0,05	28064	5		4013	
10.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	1,8	836,00				1505		
11	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм СП - 8%	м		100	67,00	–	6700	–	6700	–	7236
						–	–	–	–		536	
		Локальная сеть										
12	1310-0902-1205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Шкаф. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.		2	4540,79	82,02	9082	164	3238	3502	13591
						2840,00	30,88	5680	62		1007	
13	Прайс-лист ТОО "Hi Tech Kazakhstan"	Шкаф телекоммуникационный 19' шкаф 600x400мм	шт		19	32785,71	–	622928	–		–	622928
						–	–	–	–	622928	–	
14	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Коммутатор 24 RJ 45 DGS-1210-28P/F1A СП - 8%	шт		19	180623,93	–	3431855	–	3431855	–	3706403
						–	–	–	–		274548	
15	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%, СП - 8%	шт.		1	20292,48	2285,36	20292	2285	1393	10549	33308
						16614,00	679,36	16614	679		2467	
16	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Источник бесперебойного питания ИБП SVC V-800-L	шт		19	16848,21	–	320116	–		–	320116
						–	–	–	–	320116	–	
17	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах НР - 72%, СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	м		1220	105,62	1,23	128856	1500	13469	82007	227733
						93,35	0,01	113887	12		16869	
17.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	4,88	1978,00				9653		
17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	2,562	836,00				2142		
18	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E СП - 8%	км		0,488	102442,00	–	49992	–	49992	–	53991
						–	–	–	–		3999	

		Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола											
	х 2015 Изм. и доп. вып. 19		м		480	237,92	2,59	114202	1244	2404	79640	209349
		НР - 72%, СП - 8%				230,32	0,12	110554	58		15507	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	177,6	10,00				1776		
19.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,74592	836,00				624		
20	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м		4	262,37	2,83	1049	11	18	735	1927
		НР - 72%, СП - 8%				255,03	0,22	1020	1		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	1,16	12,00				14		
20.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,004872	836,00				4		
21	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м		480	27,00	–	12960	–	12960	–	13997
		СП - 8%				–	–	–	–		1037	
22	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м		4	140,00	–	560	–	560	–	605
		СП - 8%				–	–	–	–		45	
23	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.		50	1308,24	–	65412	–	762	39437	113236
		НР - 61%, СП - 8%				1293,00	–	64650	–		8388	
24	247-214-0202 РСНБ РК 2015 прим.	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная /RJ 45/	шт.		50	433,00	–	21650	–	21650	–	23382
		СП - 8%				–	–	–	–		1732	
					Радиофикация							
25	Прайс-лист ТОО "Hi Tech Kazakhstan"	Микрофон динамический SV100-WA	шт		1	24589,29	–	24589	–		–	24589
						–	–	–	–	24589	–	
					Телевидение							
26	1310-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 прим.	Антенна Г-образная. Монтаж оборудования	шт.		2	63357,73	–	126715	–	72560	33035	172530
		НР - 61%, СП - 8%				27077,60	–	54155	–		12780	
27	248-101-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Антенна эфирная марки DELTA 375 /телевизионная эфирного МВ диапазона FX 07/	шт.		1	29648,00	–	29648	–	29648	–	32020
		СП - 8%				–	–	–	–		2372	
28	248-101-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем /телевизионная эфирного ДМВ диапазона EB 22 + Усилитель многовходовый VS 80/	шт.		1	5825,00	–	5825	–	5825	–	6291

		СП - 8%					–	–	–	–		466	
	-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 40 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	5		244,25	6,06	1221	30	484	518	1878
		НР - 72%; СП - 8%				141,35	2,59	707	13		139	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	241-115-0104	Муфта прямая с цилиндрической резьбой без покрытия ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) диаметром 32 мм	шт.	0,08	0,4	238,00				95		
29.2	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,025	0,125	537,00				67		
29.3	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,08	0,4	636,00				254		
30	241-102-0114 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,2 мм	м	5		642,00	–	3210	–	3210	–	3467
		СП - 8%				–	–	–	–		257	
31	1121-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	10		283,24	3,58	2832	36	128	1924	5137
		НР - 72%; СП - 8%				266,82	0,42	2668	4		381	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	241-221-0106	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм	шт.	0,27	2,7	44,00				119		
32	241-207-0206 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	10		269,00	–	2690	–	2690	–	2905
		СП - 8%				–	–	–	–		215	
33	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка микрофонная. Монтаж оборудования	шт.	20		1308,24	–	26165	–	305	15775	45295
		НР - 61%; СП - 8%				1293,00	–	25860	–		3355	
34	247-214-0201 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телевизионная /телевизионная в сборе/	шт.	20		354,00	–	7080	–	7080	–	7646
		СП - 8%				–	–	–	–		566	
35	247-202-0413 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41246, IP55, 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 120 мм /Ответвитель (сплиттер) BGL1175/	шт.	19		1018,00	–	19342	–	19342	–	20889
		СП - 8%				–	–	–	–		1547	
36	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	6		105,62	1,23	634	7	67	403	1120
		НР - 72%; СП - 8%				93,35	0,01	560	–		83	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,024	1978,00				47		
36.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0126	836,00				11		

	2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	150		254,76	2,23	38214	334	7592	21815	64831
		НР - 72%, СП - 8%				201,92	0,07	30288	10		4802	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	151,5	27,00				4091		
37.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	180	7,00				1260		
37.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,6	1978,00				1187		
38	243-302-0101 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,008		93920,00	–	751	–	751	–	811
		СП - 8%				–	–	–	–		60	
39	243-302-0103 РСНБ РК 2015	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,144		206547,00	–	29743	–	29743	–	32122
		СП - 8%				–	–	–	–		2379	
40	247-202-0601 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41001, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм /электроустановочная/	шт.	20		129,00	–	2580	–	2580	–	2786
		СП - 8%				–	–	–	–		206	
41	247-202-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм, IP55 /электроустановочная 160х160/	шт.	19		2466,00	–	46854	–	46854	–	50602
		СП - 8%				–	–	–	–		3748	
42	261-404-0619 РСНБ РК 2015 прим.	Зажимы наборные ГОСТ Р 51177-2017 /F разъем для обжима кабеля/	шт.	55		57,00	–	3135	–	3135	–	3386
		СП - 8%				–	–	–	–		251	
43	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2		537,00	–	1074	–	1074	–	1160
		СП - 8%				–	–	–	–		86	
44	214-210-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0079		392348,00	–	3100	–	3100	–	3348
		СП - 8%				–	–	–	–		248	
45	1121-0101-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	144		237,92	2,59	34260	373	721	23892	62804
		НР - 72%, СП - 8%				230,32	0,12	33166	17		4652	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,37	53,28	10,00				533		
45.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001554	0,223776	836,00				187		
46	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	144		27,00	–	3888	–	3888	–	4199
		СП - 8%				–	–	–	–		311	

			Электрочасификация										
	-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические показывающие кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1. Монтаж оборудования *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	1		5193,90 5172,00	– –	5194 5172	– –	22	3155 668	9017
48	Прайс-лист ТОО "Авимком"	Первичная часовая станция ПИК-М-1000 *СП - 8%*	шт	1		181687,50 –	– –	181688 –	– –	181688	– 14535	196223
49	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене *НР - 61%, СП - 8%*	шт.	5		2863,22 2840,00	– –	14316 14200	– –	116	8662 1838	24816
50	Прайс-лист ТОО "Авимком"	Вторичные электрочасы ВЧ-03/03 *СП - 8%*	шт	1		26866,07 –	– –	26866 –	– –	26866	– 2149	29015
51	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П *СП - 8%*	шт.	5		153,00 –	– –	765 –	– –	765	– 61	826
52	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	36		254,76 201,92	2,23 0,07	9171 7269	81 3	1821	5236 1153	15559
52.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	36,36	27,00				982		
52.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	43,2	7,00				302		
52.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,144	1978,00				285		
53	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах *НР - 72%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м	4		105,62 93,35	1,23 0,01	422 373	5 –	44	269 55	746
53.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,016	1978,00				32		
53.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0084	836,00				7		
54	243-301-0704 РСНБ РК 2015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 *СП - 8%*	км	0,04		128016,00 –	– –	5121 –	– –	5121	– 410	5531
55	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола *НР - 72%, СП - 8%*	м	4		262,37 255,03	2,83 0,22	1049 1020	11 1	18	735 143	1927

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	1,16	12,00				14		
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,004872	836,00				4		
56	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	4		140,00	–	560	–	560	–	605
		СП - 8%				–	–	–	–		45	
		Звонковая сигнализация										
57	1310-0408-0505 РСНБ РК 2015	Звонок. Монтаж оборудования	шт.	4		1440,52	–	5762	–	82	3465	9965
		НР - 61%; СП - 8%				1420,00	–	5680	–		738	
58	Прайс-лист ТОО "Авимком"	Звонок электрический школьный DNS-212D	шт	4		9562,50	–	38250	–		–	38250
						–	–	–	–	38250	–	
59	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	5		153,00	–	765	–	765	–	826
		СП - 8%				–	–	–	–		61	
60	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	4		105,62	1,23	422	5	44	269	746
		НР - 72%; СП - 8%				93,35	0,01	373	–		55	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
60.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,016	1978,00				32		
60.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0084	836,00				7		
61	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	28		254,76	2,23	7133	62	1417	4072	12102
		НР - 72%; СП - 8%				201,92	0,07	5654	2		896	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
61.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	28,28	27,00				764		
61.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	33,6	7,00				235		
61.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,112	1978,00				222		
62	243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	0,032		289818,00	–	9274	–	9274	–	10016
		СП - 8%				–	–	–	–		742	
63	1121-0101-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	4		262,37	2,83	1049	11	18	735	1927
		НР - 72%; СП - 8%				255,03	0,22	1020	1		143	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

		Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,29	1,16	12,00				14		
	105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,001218	0,004872	836,00				4		
64	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	4		140,00	–	560	–	560	–	605
		СП - 8%				–	–	–	–		45	
		Озвучивание										
65	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Звуковая аудиосистема JBL Party Box 100	шт	2		145623,21	–	291246	–		–	291246
						–	–	–	–	291246	–	
66	Прайс-лист ТОО "Hi Tech Kazakhstan"	Микрофон динамический SV100-WA	шт	1		24589,29	–	24589	–		–	24589
						–	–	–	–	24589	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									6671340
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					536720				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						6585			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						873			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4044612		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							1321718		
		- Накладные расходы	тенге								365439	
		- Сметная прибыль	тенге								396265	

Локальная смета 2-1-6 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1		62657,10	2,40	62657	2	563	37876	108576
		НР - 61%; СП - 8%				62092,00	–	62092	–		8043	
2	248-303-0210 РСНБ РК 2015	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	1		30698,00	–	30698	–	30698	–	33154
		СП - 8%				–	–	–	–		2456	
3	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	1		880,08	4,86	880	5	11	528	1521
		НР - 61%; СП - 8%				864,35	1,54	864	2		113	
4	248-303-0602 РСНБ РК 2015	Прибор управления оповещением модели Рокот-2	шт.	1		32936,00	–	32936	–	32936	–	35571
		СП - 8%				–	–	–	–		2635	
5	248-306-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-P БР /ИБП Парус 12-2П/	шт.	2		14435,00	–	28870	–	28870	–	31180
		СП - 8%				–	–	–	–		2310	
6	Прайс-лист ТОО "Intant-Astana"	Аккумуляторная батарея 12В 7А/ч	шт	2		3551,79	–	7104	–		–	7104

	1-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования				–	–	–	–	7104	–	
		НР - 61%; СП - 8%	шт.		157	3159,57	2,40	496052	377	10859	295738	855133
						3088,00	–	484816	–		63343	
8	248-302-0205 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М /ИП212-63М/										
		СП - 8%	шт.		157	3911,00	–	614027	–	614027	–	663149
						–	–	–	–		49122	
9	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.		15	1938,89	356,04	29083	5341	582	18295	51168
						1544,00	150,00	23160	2250		3790	
10	248-302-0604 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатель пожарный взрывозащищенное исполнение модели ИП 535-07е /ИП535-7/										
		СП - 8%	шт.		15	40684,00	–	610260	–	610260	–	659081
						–	–	–	–		48821	
11	1121-0401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Указатели световые настенные. Установка										
		НР - 72%; СП - 8%	шт.		23	799,15	17,96	18380	413	150	12952	33839
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				774,64	7,50	17817	172		2507	
11.1	261-107-0224	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0102	0,2346	450,00				106		
11.2	261-107-0493	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,003	0,069	652,00				45		
12	248-304-0107 РСНБ РК 2015 прим.	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход" /Молния-12/										
		СП - 8%	шт.		23	926,00	–	21298	–	21298	–	23002
						–	–	–	–		1704	
13	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования										
		НР - 61%; СП - 8%	шт.		34	880,08	4,86	29923	165	370	17959	51712
						864,35	1,54	29388	52		3831	
14	Прайс-лист ТОО "Intant-Astana"	Модуль акустический АС-2-2										
			шт		34	2970,75	–	101006	–		–	101006
						–	–	–	–	101006	–	
15	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка										
		НР - 72%; СП - 8%	м		1800	299,50	3,81	539100	6858	27090	363774	975104
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				280,64	0,05	505152	90		72230	
15.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	32,4	836,00				27086		
16	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка										
			м		350	328,95	4,64	115132	1623	5268	78012	208595

		НР - 72%; СП - 8%				309,26	0,31	108241	108		15452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	6,3	836,00				5267		
17	243-907-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	1800		55,00	–	99000	–	99000	–	106920
		СП - 8%				–	–	–	–		7920	
18	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	350		113,00	–	39550	–	39550	–	42714
		СП - 8%				–	–	–	–		3164	
19	1121-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	20		418,62	2,87	8372	58	226	5827	15335
		НР - 72%; СП - 8%				404,42	0,24	8088	5		1136	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	14,6	12,00				175		
19.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,06132	836,00				51		
20	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	20		140,00	–	2800	–	2800	–	3024
		СП - 8%				–	–	–	–		224	
21	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	2150		86,47	0,90	185910	1935	23026	116085	326154
		НР - 72%; СП - 8%				74,86	0,13	160949	279		24160	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	8,6	1978,00				17011		
21.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	4,515	836,00				3775		
22	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	60		254,76	2,23	15286	134	3037	8726	25933
		НР - 72%; СП - 8%				201,92	0,07	12115	4		1921	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	60,6	27,00				1636		
22.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	72	7,00				504		
22.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,24	1978,00				475		
23	243-305-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	км	1,46		27972,00	–	40839	–	40839	–	44106
		СП - 8%				–	–	–	–		3267	
24	243-305-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х2х0,80	км	0,37		113815,00	–	42112	–	42112	–	45481
		СП - 8%				–	–	–	–		3369	

	...015	Кабель телефонный однопарный с медными жилами в полиэтиленовой оболочке с полиэтиленовой изоляцией марки ПРППМ 2х1,2 СП - 8%	км	0,4	128016,00	–	51206	–	51206	–	55303
					–	–	–	–		4097	
26	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка типа УК-2П СП - 8%	шт.	30	153,00	–	4590	–	4590	–	4957
					–	–	–	–		367	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								4508825
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1412682				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					16911			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					2962			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1689372		
		- Оборудование, инвентарь	тенге						108110		
		- Накладные расходы	тенге							955772	
		- Сметная прибыль	тенге							325982	

Локальная смета 2-1-7 Видеонаблюдение

1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	12	4846,59	5,88	58159	71	–	35434	101080
					4840,71	–	58089	–		7487	
2	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	8	5649,23	10,80	45194	86	–	27516	78526
					5638,43	–	45107	–		5817	
3	Прайс-лист ТОО "Hi Tech Kazakhstan"	Видеокамера 1/2.8" Progressive Scan CMOS купольная DS-2CD2125G0-IMS	шт	12	106553,57	–	1278643	–		–	1278643
					–	–	–	–	1278643	–	
4	Прайс-лист ТОО "Hi Tech Kazakhstan"	Видеокамера 1/2.8" Progressive Scan CMOS корпусная DS-2CD2022WD-I	шт	8	34607,14	–	276857	–		–	276857
					–	–	–	–	276857	–	
5	1310-0408-0623 РСНБ РК 2015	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	3743,94	51,94	7488	104	–	4523	12972
					3692,00	15,44	7384	31		961	
6	Прайс-лист ТОО "Hi Tech Kazakhstan"	Видеорегистратор IP видео вход 16 каналов DS-7716NI-I4	шт	2	163928,57	–	327857	–		–	327857
					–	–	–	–	327857	–	
7	248-404-0201 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22" СП - 8%	шт.	2	89262,00	–	178524	–	178524	–	192806
					–	–	–	–		14282	
8	248-404-0306 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	6	115106,00	–	690636	–	690636	–	745887

		СП - 8%				–	–	–	–		55251	
	...-0206 ...НБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2		20292,48	2285,36	40585	4571	2786	21098	66618
		НР - 61%, СП - 8%				16614,00	679,36	33228	1359		4935	
10	Прайс-лист ТОО "Hi Tech Kazakhstan"	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000 VA	шт	2		423482,14	–	846964	–		–	846964
						–	–	–	–	846964	–	
11	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Коннектор RJ 45	шт	40		22,77	–	911	–		–	911
						–	–	–	–	911	–	
12	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	539		254,76	2,23	137316	1202	27279	78388	232961
		НР - 72%, СП - 8%				201,92	0,07	108835	38		17256	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	241-207-0301	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1,01	544,39	27,00				14699		
12.2	241-221-0101	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 16 мм	шт.	1,2	646,8	7,00				4528		
12.3	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	2,156	1978,00				4265		
13	1121-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	245		86,47	0,90	21185	221	2623	13228	37166
		НР - 72%, СП - 8%				74,86	0,13	18341	32		2753	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,98	1978,00				1938		
13.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,5145	836,00				430		
14	1121-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	16		105,62	1,23	1690	20	176	1076	2987
		НР - 72%, СП - 8%				93,35	0,01	1494	–		221	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	243-902-1401	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,064	1978,00				127		
14.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,0336	836,00				28		
15	1121-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Вводы кабельные гибкие наружным диаметром до 27 мм. Монтаж	ввод	16		1499,16	4,72	23987	76	11018	9283	35931
		НР - 72%, СП - 8%				805,80	–	12893	–		2662	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	252-207-3979	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	16	636,00				10176		
16	243-904-0104 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	16,32		188,00	–	3068	–	3068	–	3313

		СП - 8%				–	–	–	–		245	
	0202 РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением										
		НР - 72%, СП - 8%	м	10		418,62	2,87	4186	28	114	2914	7668
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				404,42	0,24	4044	2		568	
17.1	241-221-0104	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	0,73	7,3	12,00				88		
17.2	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,003066	0,03066	836,00				26		
18	241-207-0204 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм										
		СП - 8%	м	10		140,00	–	1400	–	1400	–	1512
						–	–	–	–		112	
19	1121-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка										
		НР - 72%, СП - 8%	м	215		299,50	3,81	64392	819	3235	43451	116470
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				280,64	0,05	60338	11		8627	
19.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	3,87	836,00				3235		
20	1121-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 160 мм. Прокладка										
		НР - 72%, СП - 8%	м	30		328,95	4,64	9868	139	451	6687	17879
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				309,26	0,31	9278	9		1324	
20.1	217-105-0102	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,018	0,54	836,00				451		
21	243-907-0104 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм										
		СП - 8%	м	215		67,00	–	14405	–	14405	–	15557
						–	–	–	–		1152	
22	243-907-0107 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 16 мм										
		СП - 8%	м	30		142,00	–	4260	–	4260	–	4601
						–	–	–	–		341	
23	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E										
		СП - 8%	км	0,8262		102442,00	–	84638	–	84638	–	91409
						–	–	–	–		6771	
24	Прайс-лист ТОО "Белый Ветер KZ"	Кабель HDMI-HDMI,1,5м										
			шт	2		2723,04	–	5446	–		–	5446
						–	–	–	–	5446	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									4502022
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					359031				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						7337			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						1482			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1024616		
		- Оборудование, инвентарь	тенге							2736678		
		- Накладные расходы	тенге								243598	

		- Сметная прибыль	тенге							130765	

Локальная смета 4-1-1 Наружные сети электроснабжения

Земляные работы ЭС траншея Т1, Т2, Т3 (ЭС-6)

1	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	5257,72	1085,02	36804	7596	12366	15894	56914
					2406,00	747,66	16842	5234		4216	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								56914
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				16842				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					7596			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					5234			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						12367		
		- Накладные расходы	тенге							15894	
		- Сметная прибыль	тенге							4216	

Локальная смета 5-1-1 Наружные слаботочные сети

Земляные работы НСС траншея Т1

1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	17,28	279,51	279,51	4830	4830	–	604	5868
					–	48,53	–	839		435	
2	412-101-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	33,1776	57,00	–	1891	–		–	2042
					–	–	–	–		151	
3	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,3808	227,42	227,42	1906	1906	–	238	2316
					–	39,49	–	331		172	
4	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,2592	2306,30	–	598	–	–	430	1111
					2306,30	–	598	–		82	
5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,432	1003,10	–	433	–	–	312	805
					1003,10	–	433	–		60	
6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	8,208	36,92	36,92	303	303	–	88	422
					–	14,88	–	122		31	

	2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 35 см	м3 уплотненного грунта		8,64		54,10	54,10	467	467	–	145	661
		НР - 72%, СП - 8%					–	23,38	–	202		49	
8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		8,64		2990,91	181,79	25841	1571	13818	10810	39583
		НР - 99%, СП - 8%					1209,72	54,04	10452	467		2932	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
8.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1		9,504	1454,00				13819		
9	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		0,14		32038,78	21744,58	4485	3045	–	1311	6260
		НР - 61%, СП - 8%					10294,20	5061,17	1441	709		464	
10	249-101-0302 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Оптика" размерами 500 м х 0,07 м	м		140		13,00	–	1820	–	1820	–	1966
		СП - 8%					–	–	–	–		146	
11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода		0,144		171666,84	–	24720	–	416	18471	46646
		НР - 76%, СП - 8%					168777,00	–	24304	–		3455	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
11.1	215-201-0103	**Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3**	м3	0,08		0,01152	34153,00				393		
12	241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м		146,88		1590,00	–	233539	–	233539	–	252222
		СП - 8%					–	–	–	–		18683	
13	1121-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м		30		448,87	3,62	13466	108	885	8990	24253
		НР - 72%, СП - 8%					415,78	0,44	12473	13		1797	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
13.1	241-221-0106	**Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм**	шт.	0,62		18,6	44,00				818		
14	241-201-0606 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х2,4 мм	м		30,6		231,00	–	7069	–	7069	–	7634
		СП - 8%					–	–	–	–		565	
15	1310-0904-0203 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля		195		352,31	114,22	68700	22273	181	33628	110515
		НР - 61%, СП - 8%					237,16	45,55	46246	8882		8186	

	15	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу *НР - 61%, СП - 8%*	м кабеля	250	449,40	126,61	112350	31652	233	56783	182664
					321,86	50,49	80465	12622		13531	
17	243-502-0103 РСНБ РК 2015	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 4-G.652.D-CF-3,0-2201 *СП - 8%*	км	0,4539	193921,00	–	88021	–	88021	–	95063
					–	–	–	–		7042	
18	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой *НР - 61%, СП - 8%*	коробка	1	4763,60	1316,48	4764	1317	359	2204	7525
					3088,00	524,96	3088	525		557	
19	243-905-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 20 /ОРК-16-1SC/APC/ *СП - 8%*	шт.	1	4884,00	–	4884	–	4884	–	5275
					–	–	–	–		391	
20	1134-0201-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство *НР - 76%, СП - 8%*	колодец	3	14290,79	3130,54	42872	9392	3525	25733	74094
					9984,95	1301,54	29955	3905		5488	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	261-105-0618	**Замазка защитная**	кг	0,5 / 1,5	357,00				536		
21	225-201-0105 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10 *СП - 8%*	шт.	3,756	66004,00	–	247911	–	247911	–	267744
					–	–	–	–		19833	
22	261-301-0514 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х *СП - 8%*	комплект	3	46268,00	–	138804	–	138804	–	149908
					–	–	–	–		11104	
23	261-404-0456 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-2 ГОСТ Р 51177-2017 *СП - 8%*	100 шт.	0,06	32291,00	–	1937	–	1937	–	2092
					–	–	–	–		155	
24	1134-0201-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Колодцы. Установка кронштейна *НР - 76%, СП - 8%*	шт.	3	2919,77	–	8759	–	5330	2606	12274
					1143,08	–	3429	–		909	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	261-404-0520	**Кронштейны для кабельных колодцев с двуня ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	1 / 3	1495,00				4485		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								1298941
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				212884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					76864			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					28617			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						748732		
		- Перевозка грузов	тенге				1891				
		- Накладные расходы	тенге							162353	
		- Сметная прибыль	тенге							96218	

Локальная смета 6-1-1 Наружные сети теплоснабжения

Подземные тепловые сети

	241-704-0101 РСНБ РК 2015	Манжета термоусадочная для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией диаметром 200 мм	шт.	6		4591,00	–	27546	–	27546	–	29750
		СП - 8%				–	–	–	–		2204	
		Система ОДК										
82	1124-0108-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением пятижильного кабеля	терминал	1		646,77	0,64	647	–	12	629	1378
		НР - 99%, СП - 8%				635,21	0,31	635	–		102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
82.1	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,01	1092,00				11		
83	245-403-0207 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-15/Ш	шт.	1		16795,00	–	16795	–	16795	–	18139
		СП - 8%				–	–	–	–		1344	
84	1124-0108-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Терминалы системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж с подключением трехжильного кабеля	терминал	3		805,34	0,64	2416	2	33	2358	5156
		НР - 99%, СП - 8%				793,78	0,31	2381	1		382	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
84.1	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,01	0,03	1092,00				33		
85	245-403-0201 РСНБ РК 2015	Терминал коммутационный системы ОДК КТ-11	шт.	3		11531,00	–	34593	–	34593	–	37360
		СП - 8%				–	–	–	–		2767	
86	Прайс-лист ТОО "Skala Group"	Детектор повреждений Пиккон ДПП-АМ	шт	1		56021,43	–	56021	–	56021	–	60503
		СП - 8%				–	–	–	–		4482	
87	Прайс-лист ТОО "Skala Group"	Импульсный рефлектометр Рейс-105М1	шт	1		541239,29	–	541239	–	541239	–	584538
		СП - 8%				–	–	–	–		43299	
88	1124-0108-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Комплект удлинения пятижильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК	комплект	2		17589,72	132,87	35179	266	30599	4299	42637
		НР - 99%, СП - 8%				2156,93	14,51	4314	29		3158	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
88.1	241-101-0406	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	4	8	2218,00				17744		
88.2	243-906-2102	Комплект удлинения пятижильного кабеля системы ОДК	комплект	1	2	6161,00				12322		

		...5 и доп. вып. 17	комплект удлинения трехжильного кабеля при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Удлинение кабеля системы ОДК										
			НР - 99%, СП - 8%	комплект	6		6761,56	62,08	40569	373	30647	9456	54027
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				1591,56	0,31	9549	2		4002	
89.1	243-906-2101		**Комплект удлинения трехжильного кабеля системы ОДК**	**комплект**	**1**	**6**	**4777,00**				**28662**		
90	1124-0108-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		Коверы наземные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж										
			НР - 99%, СП - 8%	ковер	1		32104,21	707,55	32104	707	28205	3496	38448
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				3192,00	339,06	3192	339		2848	
90.1	245-403-0101		**Ковер наземный КНЗ системы ОДК**	**шт.**	**1**	**1**	**26250,00**				**26250**		
91	1124-0108-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17		Коверы настенные системы ОДК при прокладке стальных трубопроводов предварительно изолированных пенополиуретаном. Монтаж										
			НР - 99%, СП - 8%	ковер	3		25205,09	13,71	75615	41	74481	1094	82846
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				364,46	4,01	1093	12		6137	
91.1	245-403-0102		**Ковер настенный КНС системы ОДК**	**шт.**	**1**	**3**	**24816,00**				**74448**		
92	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18		Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования										
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	2		20292,48	2285,36	40585	4571	2786	21098	66618
							16614,00	679,36	33228	1359		4935	
93	Прайс-лист ТОО "Skala Group"		DTU WIRELESS COM, интерфейс RS 485										
			СП - 8%	шт	1		91260,71	–	91261	–	91261	–	98562
							–	–	–	–		7301	
94	248-306-0301 РСНБ РК 2015 прим.		Блок питания ИВЭПР 112-2-1 /U=9-12В, I=500мА/										
			СП - 8%	шт.	1		12078,00	–	12078	–	12078	–	13044
							–	–	–	–		966	
95	248-101-0101 РСНБ РК 2015		Антенна эфирная марки DELTA 311-01 /с сим картой/										
			СП - 8%	шт.	1		7270,00	–	7270	–	7270	–	7852
							–	–	–	–		582	
96	Прайс-лист ТОО "Skala Group"		Модуль аналоговый OWEN MBA8										
			СП - 8%	шт	1		42467,86	–	42468	–	42468	–	45865
							–	–	–	–		3397	
97	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6		Колонка контрольно-измерительная металлическая. Установка										
			НР - 91%, СП - 8%	колонка	1		34951,56	4323,92	34952	4324	3231	26817	66711
			В ТОМ ЧИСЛЕ:				27397,20	2072,05	27397	2072		4941	
97.1	211-301-0403		**Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	**м3**	**0,11**	**0,11**	**2843,00**				**313**		
97.2	211-401-0103		**Песок ГОСТ 8736-2014 для строительных работ: 50% природный, 50% обогащенный**	**м3**	**0,35**	**0,35**	**1387,00**				**485**		
97.3	212-101-0601		**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,041**	**0,041**	**22949,00**				**941**		

		Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002	0,002	193869,00				388			
	...08-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0015	0,0015	492313,00				738			
98	Прайс-лист ТОО "Skala Group"	Контрольно-монтажный тестер АМ-2002											
		СП - 8%	шт	1		236735,71	–	236736	–	236736	–		255675
		Камера УТ1				–	–	–	–		18939		
118	225-101-0601 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10											
		СП - 8%	шт.	1		12557,00	–	12557	–	12557	–		13562
		Дренажный Колодец ДК-4				–	–	–	–		1005		
171	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3		6270,55	1091,58	1881	328	489	1131		3253
		НР - 94%; СП - 8%				3546,14	463,20	1064	139		241		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
171.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,12	0,336	1454,00				489			
172	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,89		3185,07	6,95	9205	20	8457	683		10679
		НР - 93%; СП - 8%				252,00	2,09	728	6		791		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
172.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,07225	13858,00				1001			
172.2	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	6,647	301,00				2001			
172.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	8,9301	571,00				5099			
173	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,89		844,25	33,03	2440	95	1189	1132		3857
		НР - 94%; СП - 8%				400,14	16,42	1156	47		286		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
173.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,058956	20101,00				1185			
174	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	2,89		452,26	22,40	1307	64	1186	83		1502
		НР - 94%; СП - 8%				19,80	10,86	57	31		111		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
174.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	0,058956	20101,00				1185			
175	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,86		26181,98	10103,54	22517	8689	3595	13836		39261
		НР - 99%; СП - 8%				11898,98	4351,39	10233	3742		2908		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,226	0,19436	3680,00				715		
	...01-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,133	0,11438	21207,00				2426		
	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1 прим.	Стены приямков и каналов. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9										
		НР - 93%, СП - 8%	м3 кладки		1,0621238	38383,22	2277,72	40768	2419	30588	7766	52417
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7306,60	555,84	7761	590		3883	
183.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами	1000 шт.	0,308	0,327134	80866,00				26454		
184	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-цеолитовое по камню и бетону										
		НР - 80%, СП - 8%	м2		8,851032	1790,53	77,15	15848	683	5667	8025	25783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1073,10	60,25	9498	533		1910	
184.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,026	0,230127	21297,00				4901		
184.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм x 10 мм x 1 мм	м2	0,053	0,469105	891,00				418		
185	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя										
		НР - 93%, СП - 8%	м2 поверхности		8,851032	3139,59	7,37	27789	65	23079	4337	34696
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				524,83	2,09	4645	18		2570	
185.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	20,357374	301,00				6128		
185.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	27,349689	571,00				15617		
186	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков/Сетка С2/										
		НР - 93%, СП - 8%	т		0,00968	101568,62	10165,23	983	98	324	556	1662
						57908,70	3844,56	561	37		123	
188	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм										
		НР - 98%, СП - 8%	сальник		2	5925,44	--	11851	--	5149	6568	19893
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				3351,20	--	6702	--		1474	
188.1	261-107-0431	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	13,6	320,00				4352		
189	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон кл.В15 с затиркой. Устройство										
		НР - 91%, СП - 8%	м3		0,1	27493,62	1151,21	2749	115	2488	158	3140
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1460,70	279,93	146	28		233	
189.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,02	0,102	22695,00				2315		
190	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство										
		НР - 91%, СП - 8%	м3		0,3	25975,86	1151,21	7793	345	7010	475	8930
						1460,70	279,93	438	84		661	

		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	0,306	21207,00				6489			
		Дренажный Колодец ДК-5											
191	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,3		6270,55	1091,58	1881	328	489	1131	3253	
		НР - 94%, СП - 8%				3546,14	463,20	1064	139		241		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
191.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,12	0,336	1454,00				489			
192	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,89		3185,07	6,95	9205	20	8457	683	10679	
		НР - 93%, СП - 8%				252,00	2,09	728	6		791		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
192.1	212-401-0101	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25**	м3	0,025	0,07225	13858,00				1001			
192.2	235-102-0101	**Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86**	м2	2,3	6,647	301,00				2001			
192.3	235-201-0204	**Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000**	кг	3,09	8,9301	571,00				5099			
193	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	2,89		844,25	33,03	2440	95	1189	1132	3857	
		НР - 94%, СП - 8%				400,14	16,42	1156	47		286		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
193.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	0,058956	20101,00				1185			
194	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101/до 40мм/	м2 стяжки	2,89		452,26	22,40	1307	64	1186	83	1502	
		НР - 94%, СП - 8%				19,80	10,86	57	31		111		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
194.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	0,058956	20101,00				1185			
195	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,96		26181,98	10103,54	25135	9699	4013	15444	43826	
		НР - 99%, СП - 8%				11898,98	4351,39	11423	4177		3246		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
195.1	211-201-0706	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,226	0,21696	3680,00				798			
195.2	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,133	0,12768	21207,00				2708			
203	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,0621238		38383,22	2277,72	40768	2419	30588	7766	52417	
		НР - 93%, СП - 8%				7306,60	555,84	7761	590		3883		

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,308	0,327134	80866,00				26454		
204	1115-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону										
		НР - 80%, СП - 8%	м2		8,851032	1790,53	77,15	15848	683	5667	8025	25783
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1073,10	60,25	9498	533		1910	
204.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,026	0,230127	21297,00				4901		
204.2	214-402-0101	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 10 мм х 10 мм х 1 мм	м2	0,053	0,469105	891,00				418		
205	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности		8,851032	3139,59	7,37	27789	65	23079	4337	34696
		НР - 93%, СП - 8%				524,83	2,09	4645	18		2570	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
205.1	235-102-0101	Гидроизол гидроизоляционный ГИ-Г ГОСТ 7415-86	м2	2,3	20,357374	301,00				6128		
205.2	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	27,349689	571,00				15617		
206	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических решеток приямков/Сетка С2/	т		0,00968	101568,62	10165,23	983	98	324	556	1662
		НР - 93%, СП - 8%				57908,70	3844,56	561	37		123	
208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Бетон кл.В15 с затиркой. Устройство	м3		0,1	27493,62	1151,21	2749	115	2488	158	3140
		НР - 91%, СП - 8%				1460,70	279,93	146	28		233	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
208.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,02	0,102	22695,00				2315		
209	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		0,3	25975,86	1151,21	7793	345	7010	475	8930
		НР - 91%, СП - 8%				1460,70	279,93	438	84		661	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
209.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,306	21207,00				6489		
		Смотровой колодец СК-1										
210	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций		2	3008,60	1343,16	6017	2686	1694	2812	9535
		НР - 118%, СП - 8%				818,70	372,73	1637	745		706	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
210.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	0,0836	17616,00				1473		
212	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций		0,342	15302,66	7957,63	5234	2722	160	4012	9985

		НР - 118%, СП - 8%											
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6876,60	3064,12	2352	1048		740		
	2-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,018	0,006156	17616,00				108			
12.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000239	216199,00				52			
215	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	3		651,77	252,45	1955	758	601	921	3106	
		НР - 118%, СП - 8%				198,50	61,61	596	185		230		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
215.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,0342	17616,00				602			
217	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	2		2093,05	225,54	4186	451	282	3633	8444	
		НР - 99%, СП - 8%				1726,58	108,08	3453	216		625		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
217.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,016	17616,00				282			
219	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,3		25975,86	1151,21	7793	345	7010	475	8930	
		НР - 91%, СП - 8%				1460,70	279,93	438	84		661		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
219.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,306	21207,00				6489			
220	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	5,35		893,12	261,04	4778	1397	3172	708	5925	
		НР - 108%, СП - 8%				39,14	83,34	209	446		439		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
220.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	1,01115	2804,00				2835			
220.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	0,1605	164,00				26			
221	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103	м2 основания	26,75		-35,33	–	-945	–	-945	–	-1021	
		СП - 8%				–	–	–	–		-76		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
221.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0126	0,33705	-2804,00				-945			
222	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	5,35		1450,92	3,26	7762	17	6613	1230	9711	
		НР - 108%, СП - 8%				211,68	1,21	1132	6		719		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											

		Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,02675	1454,00				39		
	...01-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	0,38199	16191,00				6185		
...3	216-201-0502	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ V	т	0,0006	0,00321	121126,00				389		
		Смотровой колодец СК-2,3,4,5,6,7,8,9										
223	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка										
		НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	12		3008,60	1343,16	36103	16118	10161	16871	57212
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				818,70	372,73	9824	4473		4238	
223.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	0,5016	17616,00				8836		
225	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка										
		НР - 118%, СП - 8%	м3 сборных железобетонных конструкций	1,026		15302,66	7957,63	15701	8165	481	12035	29955
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6876,60	3064,12	7055	3144		2219	
225.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,018	0,018468	17616,00				325		
225.2	261-102-0126	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000718	216199,00				155		
228	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка										
		НР - 118%, СП - 8%	шт. сборных конструкций	9		651,77	252,45	5866	2272	1808	2762	9319
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				198,50	61,61	1786	554		690	
228.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0114	0,1026	17616,00				1807		
230	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка										
		НР - 93%, СП - 8%	шт.	6		2093,05	225,54	12558	1353	846	10898	25332
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1726,58	108,08	10359	648		1876	
230.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,008	0,048	17616,00				846		
232	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство										
		НР - 91%, СП - 8%	м3	0,9		25975,86	1151,21	23378	1036	21027	1426	26788
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1460,70	279,93	1315	252		1984	
232.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,918	21207,00				19468		
233	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочностина сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)										
		НР - 108%, СП - 8%	м2 основания	16,05		893,12	261,04	14335	4190	9517	2123	17775
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				39,14	83,34	628	1338		1317	
233.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	3,03345	2804,00				8506		

		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	0,4815	164,00				79		
	...-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство										
		НР - 108%, СП - 8%	м2 покрытия	16,05		1450,92	3,26	23287	52	19838	3690	29135
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				211,68	1,21	3397	19		2158	
235.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,08025	1454,00				117		
235.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	1,14597	16191,00				18554		
235.3	216-201-0502	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ V	т	0,0006	0,00963	121126,00				1166		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									2167614
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					206436				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						78698			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						27917			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							1504520		
		- Накладные расходы	тенге								217383	
		- Сметная прибыль	тенге								160563	

Локальная смета 7-2-1 Благоустройство

Покрытие тротуара ТИП 2

23	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком										
		НР - 94%, СП - 8%	м2 покрытия	407,2		8371,48	146,99	3408867	59855	2810893	522559	4245940
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1321,51	43,70	538119	17795		314514	
23.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0043	1,75096	1454,00				2546		
23.2	255-301-0201	Брусчатка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	1	407,2	6896,00				2808051		

Отмостка ТИП 4

28	1111-0101-0205 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие глинобитные без добавок. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	24,14		14057,36	3347,83	339345	80816	53667	236365	621767
		НР - 94%, СП - 8%				8486,40	1930,00	204862	46590		46057	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
28.1	211-102-0101	Глина природная	м3	0,44	10,6216	1618,00				17186		
28.2	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,02	24,6228	1454,00				35802		
29	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,106216		129330,25	2156,15	13737	229	13508	123	14969
		НР - 108%, СП - 8%				–	1070,68	–	114		1109	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,109402	123470,00				13508		
30	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	120,7		893,12	261,04	107800	31507	71569	15966	133667

		НР - 108%, СП - 8%				39,14	83,34	4724	10059		9901		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,189	22,8123	2804,00				63966			
30.2	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,03	3,621	164,00				594			
31	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	120,7		228,10	51,45	27532	6210	21322	2213	32125	
		НР - 108%, СП - 8%				–	16,98	–	2049		2380		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
31.1	211-201-0707	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,063	7,6041	2804,00				21322			
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0488835		129330,25	2156,15	6322	105	6217	57	6889	
		НР - 108%, СП - 8%				–	1070,68	–	52		510		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
32.1	216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	1,03	0,05035	123470,00				6217			
33	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м3	12,07		33205,56	1410,86	400791	17029	338901	44687	481116	
		НР - 91%, СП - 8%				3716,76	351,68	44861	4245		35638		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
33.1	212-101-0909	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F300, W4	м3	1,015	12,25105	26366,00				323011			
		Вывоз мусора											
37	414-104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	104,29		891,00	–	92922	–		–	100356	
		СП - 8%				–	–	–	–		7434		
38	411-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	104,29		82,00	–	8552	–		–	9236	
		СП - 8%				–	–	–	–		684		
		Покрытие газона											
39	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	1316		467,01	17,41	614585	22911	–	525317	1231094	
		НР - 88%, СП - 8%				449,60	4,01	591674	5277		91192		
40	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	1316		184,89	0,45	243315	592	–	213596	493464	
		НР - 88%, СП - 8%				184,44	–	242723	–		36553		

	2015 изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	1316		310,39	183,47	408473	241447	79354	126150	577392
		НР - 88%, СП - 8%				66,62	42,31	87672	55680		42770	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	254-106-0101	**Семена многолетних трав**	кг	0,02	26,32	2870,00				75538		
42	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /земля растительная/	т·км	663,264		46,00	--	30510	--		--	32951
		СП - 8%				--	--	--	--		2441	
43	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /земля растительная/	м3 грунта	394,8		317,62	317,62	125396	125396	--	15677	152359
		НР - 72%, СП - 8%				--	55,15	--	21773		11286	
		Озеленение										
44	1147-0102-0210 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	9		6131,07	376,25	55180	3386	10076	37969	100601
		НР - 88%, СП - 8%				4635,29	158,76	41718	1429		7452	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	261-501-0105	**Перегной**	м3	0,463	4,167	2418,00				10076		
45	412-102-0110 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км /земля растительная/	т·км	21,0168		46,00	--	967	--		--	1044
		СП - 8%				--	--	--	--		77	
46	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /земля растительная/	м3 грунта	12,51		317,62	317,62	3973	3973	--	497	4827
		НР - 72%, СП - 8%				--	55,15	--	690		358	
47	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	9		5994,46	1306,95	53950	11762	1098	39589	101022
		НР - 88%, СП - 8%				4565,61	433,02	41090	3897		7483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
47.1	261-107-0433	**Ткань мешочная ГОСТ 30090-93**	10 м2	0,015	0,135	6931,00				936		
48	254-103-0302 РСНБ РК 2015	Береза повислая Н свыше 3 м до 3,5 м, размеры кома 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	9		8705,00	--	78345	--	78345	--	84613
		СП - 8%				--	--	--	--		6268	
		МАФы										
49	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой	шт.	4		91366,00	207,00	365464	828	338128	23248	419808

		НР - 5812 тенге, СП - 7774 тенге			6627,00	59,00	26508	236		31096	
	...303-0202 У СН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на двух стойках**	шт.	4	30401,00	82,00	121604	328	114628	7624	139568
		НР - 1906 тенге; СП - 2585 тенге			1662,00	20,00	6648	80		10340	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге								8 984 808
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1830599				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					606374			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					169966			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						3937704		
		- Перевозка грузов	тенге				132951				
		- Накладные расходы	тенге							1811637	
		- Сметная прибыль	тенге							665543	

		ИТОГО ПО СТРОЙКЕ	Тенге					49 498 696				
		в том числе оборудование	Тенге					9 379 195				
		в том числе СМР	Тенге					40 119 501				
		Временные здания и сооружения, 1,5%	Тенге				1,50%	601 793				
		Итого с временными	Тенге					40 721 294				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 2,64%	Тенге				2,64%	1 075 042				
		Итого с зимними	Тенге					41 796 336				
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				2,00%	835 927				
		Итого снепредвиденными						42 632 262				
		Итого в базовых ценах 2021г.	Тенге					52 011 457				
		43% К=1	Тенге					-				
		57% К=1,05005142	Тенге					54 614 705				
		Итого в базовых ценах 2022г.	Тенге					54 614 705				
		Понижающий коэффициент	Тенге				0,9	49 108 613,99				
		НДС (12%)	Тенге				12%	5 893 033,68				
		Стоимость строительства	Тенге					55 001 647,67				

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" _____ /
БИН 000140001467
Руководитель отдела
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области" _____ Байгожин Н.Т.
БИН 000140001467

Технадзор:
Эксперт
ТОО "Qazstroy Invest Engineering" _____ Грот С.В.
БИН 210140004445
Подрядчик:
Директор
ТОО "SSA Инжиниринг" _____ Рашев А.А.
БИН 060540005386

Авторский надзор:
ТОО "Technical institute Almas" _____ /Останов Н.А.
БИН 980440009189