ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
«Строй Мунай Сервис Актобе»
г.Актобе, ул.Маресьева, д.103А, оф.405-406

Типовая № КС-3
утвержденная постановлением
Госкомстат РК от 16.11.94г. №73

Ген.Подрядчик: **ТОО "Норис и К"**
Суб.одрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**
Наименование объекта Строительство средней школы на 600 мест в районе ГМЗ г. Актобе"

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2017 г.

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		17/12А	20.07.2017				

Наименование овых объектов,компле комплексов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге						НДС 12%, тенге	Всего гр.1+гр.7, тенге
	с начала года по отчетный месяц включит.	в отчетном месяце	Из графы №1					
			СМР в сметн. текущих ценах 2017г.	СМР в ценах 2017 г.	Стоимость оборудова-ния 2017 г.	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР 2017 г.		
А	1	2	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	30927926	30 927 926					3 711 351	34 639 277
Общестроительные работы		30 927 926					3 711 351	34 639 277
Итого за отчетный месяц:		30927926					3 711 351	34 639 277

Ген.подрядчик
ТОО "Норис и К"
Жаржанов Е.Ж.

Суб.подрядчик
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
Мурзагалиев Б.К.

Ген.Подрядчик: **ТОО "Норис и К"** Форма 2в

Суб.одрядчик: **ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"**

Наименование объекта Строительство средней школы на 600 мест в районе ГМЗ г. Актобе"

Акт

приемки выполненных работ за сентябрь 2017 года

Основание договор №17/12А от 20.07.2017

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость, тенге на единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту	Накладные расходы I уровня норма % / сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 3. Фундаменты, альбом КЖ1						
		Монолитные фундаменты						
		Фм1-6шт						
1	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,7400**		**20653,97**	**35937,90**	**48,5 884,57**
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**31037,76**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	31922,33	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	1353,51	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	2238,07	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	2662,07	
2	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**4,0800**		**30800,96**	**125667,91**	**48,5 9662,79**
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**101963,43**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	111626,23	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	4732,95	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	14395,75	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	9308,73	
3	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1193**		**168235,36**	**20077,21**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**17833,85**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	756,16	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	756,16	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	1487,20	

4	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,1193**	**21715,06**	**2591,48**	**48,5 722,16**
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**1579,75**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	2301,91	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	97,60	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	819,76	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	191,96	
		Фм2-7шт					
5	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**2,8000**	**20653,97**	**57831,11**	**48,5 1423,44**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**49945,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	51369,26	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	2178,06	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	3601,50	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	4283,79	
6	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**6,7900**	**30800,96**	**209138,51**	**48,5 16080,97**
		Итого прямые затраты:			**24991,04**	**169689,14**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27359,37	185770,12	
		НР второго уровня	%	4,24	1160,04	7876,65	
		Накладные расходы	%	--	3528,37	23957,63	
		Сметная прибыль	%	8	2281,55	15491,74	
7	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,2587**	**168030,31**	**43472,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149255,20**	**38615,31**	
		НР второго уровня	%	4,24	6328,42	1637,29	
		Накладные расходы	%	--	6328,42	1637,29	
		Сметная прибыль	%	8	12446,69	3220,21	
8	11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	**т**	**0,2587**	**21715,06**	**5618,12**	**48,5 1565,59**
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**3424,78**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	4990,37	

		НР второго уровня	%	4,24	817,84	211,59	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	1777,18	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	416,16	
		Фм3-19шт					
9	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**7,6000**	**20653,97**	**156970,15**	**48,5 3863,63**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**135567,23**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	139430,86	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	5911,87	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	9775,50	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	11627,42	
10	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**18,4300**	**30800,96**	**567661,68**	**48,5 43648,36**
		Итого прямые затраты:			**24991,04**	**460584,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27359,37	504233,18	
		НР второго уровня	%	4,24	1160,04	21379,49	
		Накладные расходы	%	--	3528,37	65027,85	
		Сметная прибыль	%	8	2281,55	42049,01	
11	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**1,0099**	**168030,31**	**169685,41**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149255,20**	**150725,36**	
		НР второго уровня	%	4,24	6328,42	6390,76	
		Накладные расходы	%	--	6328,42	6390,76	
		Сметная прибыль	%	8	12446,69	12569,29	
12	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16**	**т**	**1,0099**	**21715,06**	**21928,96**	**48,5 6110,91**
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**13367,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	19478,69	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	825,90	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	6936,80	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	1624,37	
		Фм4-21шт					

13	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**14,2800**	**20653,97**	**294938,65**	**48,5** 7259,56
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**254723,69**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	261983,25	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	11108,09	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	18367,65	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	21847,31	
14	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**36,3300**	**30800,96**	**1118998,85**	**48,5** 86041,5
		Итого прямые затраты:			**24991,04**	**907924,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27359,37	993965,89	
		НР второго уровня	%	4,24	1160,04	42144,15	
		Накладные расходы	%	--	3528,37	128185,66	
		Сметная прибыль	%	8	2281,55	82888,80	
15	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм**	**т**	**1,8293**	**167697,10**	**306769,98**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**148959,22**	**272492,59**	
		НР второго уровня	%	4,24	6315,87	11553,69	
		Накладные расходы	%	--	6315,87	11553,69	
		Сметная прибыль	%	8	12422,01	22723,70	
16	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16**	**т**	**1,8293**	**21715,06**	**39723,58**	**48,5** 11069,71
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**24215,30**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	35285,01	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	1496,08	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	12565,79	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	2942,49	
		Фм6-5шт					
17	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,4500**	**20653,97**	**29948,25**	**48,5** 737,14
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**25864,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	26601,94	

		НР второго уровня	%	4,24	777,88	1127,92	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	1865,06	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	2218,39	
18	**11-060101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**21,4000**	**28275,38**	**605093,21**	**48,5 38197,14**
		Итого материалов:			**18932,00**	**405144,69**	
		Итого прямые затраты:			**23331,08**	**499285,11**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25115,99	537482,25	
		НР второго уровня	%	4,24	1064,92	22789,25	
		Накладные расходы	%	--	2849,83	60986,38	
		Сметная прибыль	%	8	2094,47	44821,72	
19	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм**	**т**	**0,1547**	**167697,10**	**25934,36**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**148959,22**	**23036,54**	
		НР второго уровня	%	4,24	6315,87	976,75	
		Накладные расходы	%	--	6315,87	976,75	
		Сметная прибыль	%	8	12422,01	1921,06	
20	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16**	**т**	**0,1547**	**21715,06**	**3358,23**	**48,5 935,83**
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**2047,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	2983,00	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	126,48	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	1062,31	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	248,76	
		Фм7-2шт					
21	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,5800**	**20653,97**	**11979,30**	**48,5 294,86**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**10345,92**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	10640,78	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	451,17	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	746,02	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	887,36	

22	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**5,8600**	**30800,96**	**180493,62**	**48,5 13878,43**
		Итого прямые затраты:			**24991,04**	**146447,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27359,37	160325,90	
		НР второго уровня	%	4,24	1160,04	6797,82	
		Накладные расходы	%	--	3528,37	20676,24	
		Сметная прибыль	%	8	2281,55	13369,90	
23	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0541**	**168030,31**	**9093,80**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149255,20**	**8077,69**	
		НР второго уровня	%	4,24	6328,42	342,49	
		Накладные расходы	%	--	6328,42	342,49	
		Сметная прибыль	%	8	12446,69	673,61	
24	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16**	**т**	**0,0541**	**21715,06**	**1175,22**	**48,5 327,5**
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**716,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	1043,90	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	44,26	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	371,76	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	87,05	
		Фм8-1шт					
25	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,4100**	**20653,97**	**8468,13**	**48,5 208,43**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**7313,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	7521,93	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	318,93	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	527,36	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	627,27	
26	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**2,9400**	**30800,96**	**90554,82**	**48,5 6962,9**
		Итого прямые затраты:			**24991,04**	**73473,65**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27359,37	80436,55	
		НР второго уровня	%	4,24	1160,04	3410,51	
		Накладные расходы	%	--	3528,37	10373,41	
		Сметная прибыль	%	8	2281,55	6707,76	
27	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0487**	**168235,36**	**8193,06**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**7277,60**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	308,57	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	308,57	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	606,89	
28	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16**	**т**	**0,0487**	**21715,06**	**1057,52**	**48,5 294,7**
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**644,66**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	939,36	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	39,83	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	334,53	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	78,34	
29	**21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0089**	**172951,63**	**1530,62**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**153626,63**	**1359,60**	
		НР второго уровня	%	4,24	6513,77	57,65	
		Накладные расходы	%	--	6513,77	57,65	
		Сметная прибыль	%	8	12811,23	113,38	
		Фм9-1шт					
30	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,8300**	**20653,97**	**37796,76**	**48,5 930,32**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**32643,16**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	33573,48	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	1423,52	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	2353,84	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	2799,76	

31	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	м3	4,8600	28275,38	137418,37	48,5 8674,68
		Итого прямые затраты:			23331,08	113389,05	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25115,99	122063,73	
		НР второго уровня	%	4,24	1064,92	5175,50	
		Накладные расходы	%	--	2849,83	13850,18	
		Сметная прибыль	%	8	2094,47	10179,14	
32	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,1886	168235,36	31724,14	
		Итого прямые затраты:	т		149437,34	28179,40	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	1194,81	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	1194,81	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	2349,94	
33	11-060301-0601 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16**	т	0,1886	21715,06	4094,81	48,5 1141,09
		Итого прямые затраты:			13237,40	2496,18	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	3637,27	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	154,22	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	1295,31	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	303,32	
34	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3540	167697,10	59368,13	
		Итого прямые затраты:	т		148959,22	52734,54	
		НР второго уровня	%	4,24	6315,87	2235,94	
		Накладные расходы	%	--	6315,87	2235,94	
		Сметная прибыль	%	8	12422,01	4397,64	
35	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25**	т	0,3540	16470,89	5831,02	48,5 1609,76
		Итого прямые затраты:			10083,41	3569,73	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14630,49	5179,49	
		НР второго уровня	%	4,24	620,33	219,61	
		Накладные расходы	%	--	5167,41	1829,37	

		Сметная прибыль	%	8	1220,07	431,93	
36	21-050301-0104 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0308**	**172951,63**	**5326,91**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**153626,63**	**4731,70**	
		НР второго уровня	%	4,24	6513,77	200,62	
		Накладные расходы	%	--	6513,77	200,62	
		Сметная прибыль	%	8	12811,23	394,59	
		Фм10-17шт					
37	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**15,3000**	**20653,97**	**316005,69**	**48,5** 7778,1
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**272918,24**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	280696,34	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	11901,52	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	19679,62	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	23407,83	
38	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**39,9500**	**30800,96**	**1230498,32**	**48,5** 94614,86
		Итого прямые затраты:			**24991,04**	**998391,94**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27359,37	1093006,81	
		НР второго уровня	%	4,24	1160,04	46343,49	
		Накладные расходы	%	--	3528,37	140958,35	
		Сметная прибыль	%	8	2281,55	91148,02	
39	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**2,5704**	**167697,10**	**431048,62**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**148959,22**	**382884,78**	
		НР второго уровня	%	4,24	6315,87	16234,31	
		Накладные расходы	%	--	6315,87	16234,31	
		Сметная прибыль	%	8	12422,01	31929,53	
40	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25**	**т**	**2,5704**	**16470,89**	**42336,77**	**48,5** 11687,81
		Итого прямые затраты:			**10083,41**	**25918,40**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14630,49	37606,21	
		НР второго уровня	%	4,24		620,33	1594,50	
		Накладные расходы	%	--		5167,41	13282,31	
		Сметная прибыль	%	8		1220,07	3136,06	
		Фм11-2шт						
41	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,0800**		**20653,97**	**22306,28**	**48,5 549,04**
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**19264,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	19813,86	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	840,11	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	1389,15	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1652,32	
42	**11-060101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**2,7000**		**30800,96**	**83162,59**	**48,5 6394,5**
		Итого прямые затраты:				**24991,04**	**67475,80**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				27359,37	73870,30	
		НР второго уровня	%	4,24		1160,04	3132,10	
		Накладные расходы	%	--		3528,37	9526,60	
		Сметная прибыль	%	8		2281,55	6160,19	
43	**21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0492**		**168030,31**	**8267,09**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149255,20**	**7343,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6328,42	311,36	
		Накладные расходы	%	--		6328,42	311,36	
		Сметная прибыль	%	8		12446,69	612,38	
44	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16**	**т**	**0,0492**		**21715,06**	**1068,38**	**48,5 297,72**
		Итого прямые затраты:				**13237,40**	**651,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				19288,70	949,00	
		НР второго уровня	%	4,24		817,84	40,24	
		Накладные расходы	%	--		6869,14	337,96	

		Сметная прибыль	%	8	1608,52	79,14	
45	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0653**	**167697,10**	**10957,33**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**148959,22**	**9733,00**	
		НР второго уровня	%	4,24	6315,87	412,68	
		Накладные расходы	%	--	6315,87	412,68	
		Сметная прибыль	%	8	12422,01	811,65	
46	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25**	**т**	**0,0653**	**16470,89**	**1076,21**	**48,5** **297,11**
		Итого прямые затраты:			**10083,41**	**658,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14630,49	955,96	
		НР второго уровня	%	4,24	620,33	40,53	
		Накладные расходы	%	--	5167,41	337,64	
		Сметная прибыль	%	8	1220,07	79,72	
		Фм12-2шт					
47	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,0800**	**20653,97**	**22306,28**	**48,5** **549,04**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**19264,82**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	19813,86	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	840,11	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	1389,15	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	1652,32	
48	11-060101-0106 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**6,5800**	**28275,38**	**186052,03**	**48,5** **11744,73**
		Итого прямые затраты:			**23331,08**	**153518,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			25115,99	165263,23	
		НР второго уровня	%	4,24	1064,92	7007,16	
		Накладные расходы	%	--	2849,83	18751,89	
		Сметная прибыль	%	8	2094,47	13781,63	

49	21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1325**	**167697,10**	**22226,57**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**148959,22**	**19743,06**	
		НР второго уровня	%	4,24	6315,87	837,11	
		Накладные расходы	%	--	6315,87	837,11	
		Сметная прибыль	%	8	12422,01	1646,41	
50	11-060301-0602 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25**	**т**	**0,1325**	**16470,89**	**2183,05**	**48,5** **602,67**
		Итого прямые затраты:			**10083,41**	**1336,46**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14630,49	1939,12	
		НР второго уровня	%	4,24	620,33	82,22	
		Накладные расходы	%	--	5167,41	684,89	
		Сметная прибыль	%	8	1220,07	161,71	
		Фм13-7шт					
51	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**4,3400**	**20653,97**	**89638,22**	**48,5** **2206,34**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**77416,02**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	79622,36	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	3375,99	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	5582,32	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	6639,87	
52	11-060101-0105 РСНБ РК 2015	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство/из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**10,9900**	**30800,96**	**338502,54**	**48,5** **26027,97**
		Итого прямые затраты:			**24991,04**	**274651,50**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			27359,37	300679,47	
		НР второго уровня	%	4,24	1160,04	12748,81	
		Накладные расходы	%	--	3528,37	38776,78	
		Сметная прибыль	%	8	2281,55	25074,26	
53	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-**	**т**	**0,2035**	**168030,31**	**34192,49**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149255,20**	**30371,94**	

		НР второго уровня	%	4,24	6328,42	1287,77	
		Накладные расходы	%	--	6328,42	1287,77	
		Сметная прибыль	%	8	12446,69	2532,78	
54	**11-060301-0601 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16**	**т**	**0,2035**	**21715,06**	**4418,80**	**48,5 1231,38**
		Итого прямые затраты:			**13237,40**	**2693,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			19288,70	3925,06	
		НР второго уровня	%	4,24	817,84	166,42	
		Накладные расходы	%	--	6869,14	1397,80	
		Сметная прибыль	%	8	1608,52	327,32	
55	**21-050301-0306 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром от 16 мм до 18 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,2653**	**167697,10**	**44490,04**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**148959,22**	**39518,88**	
		НР второго уровня	%	4,24	6315,87	1675,60	
		Накладные расходы	%	--	6315,87	1675,60	
		Сметная прибыль	%	8	12422,01	3295,56	
56	**11-060301-0602 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25**	**т**	**0,2653**	**16470,89**	**4369,73**	**48,5 1206,34**
		Итого прямые затраты:			**10083,41**	**2675,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			14630,49	3881,47	
		НР второго уровня	%	4,24	620,33	164,57	
		Накладные расходы	%	--	5167,41	1370,91	
		Сметная прибыль	%	8	1220,07	323,68	
		Балки фундаментные					
		ФБ1-4шт					
57	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,0000**	**20653,97**	**20653,97**	**48,5 508,37**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**17837,79**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	18346,17	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	777,88	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	1286,25	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	1529,92	

58	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**2,4800**		**40137,64**	**99541,35**	**48,5** 10360,73
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**78058,22**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	88418,95	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	3748,96	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	14109,69	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	7373,43	
59	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0325**		**173771,85**	**5644,11**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**5013,46**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	212,57	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	212,57	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	418,08	
60	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0723**		**168235,36**	**12158,03**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**10799,54**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	457,90	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	457,90	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	900,60	
61	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,1047**		**20907,46**	**2190,01**	**48,5** 599,66
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**1345,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	1945,31	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	82,48	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	682,14	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	162,22	
		ФБ2-2шт						
62	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,5200**		**20653,97**	**10740,06**	**48,5** 264,35
		Итого материалов:				**16294,70**	**8473,24**	
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**9275,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	9540,01	

		НР второго уровня	%	4,24	777,88	404,50	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	668,85	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	795,56	
63	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,3000**	**40137,64**	**52178,93**	**48,5 5431,03**
		Итого прямые затраты:			**31475,09**	**40917,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			35652,80	46348,64	
		НР второго уровня	%	4,24	1511,68	1965,18	
		Накладные расходы	%	--	5689,39	7396,21	
		Сметная прибыль	%	8	2973,16	3865,11	
64	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0168**	**173771,85**	**2926,32**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154355,20**	**2599,34**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	110,21	
		Накладные расходы	%	--	6544,66	110,21	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	216,76	
65	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0375**	**168235,36**	**6303,61**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**5599,27**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	237,41	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	237,41	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	466,93	
66	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0543**	**20907,46**	**1135,46**	**48,5 310,91**
		Итого прямые затраты:			**12846,57**	**697,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18571,33	1008,59	
		НР второго уровня	%	4,24	787,42	42,76	
		Накладные расходы	%	--	6512,19	353,67	
		Сметная прибыль	%	8	1548,70	84,11	
		ФБ3-1шт					
67	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0600**	**20653,97**	**1239,24**	**48,5 30,5**

		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**1070,27**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	1100,77	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	46,67	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	77,17	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	91,80	
68	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,1400**		**40137,64**	**5619,27**	**48,5 584,88**
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**4406,51**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	4991,39	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	211,64	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	796,51	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	416,24	
69	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0017**		**173771,85**	**298,89**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**265,49**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	11,26	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	11,26	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	22,14	
70	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0038**		**168235,36**	**643,84**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**571,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	24,25	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	24,25	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	47,69	
71	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0055**		**20907,46**	**115,97**	**48,5 31,76**
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**71,26**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	103,02	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	4,37	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	36,12	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	8,59	
		ФБ4-1шт						

72	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,1200**	**20653,97**	**2478,48**	**48,5** 61
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**2140,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	2201,54	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	93,35	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	154,35	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	183,59	
73	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,3100**	**40137,64**	**12442,67**	**48,5** 1295,09
		Итого прямые затраты:			**31475,09**	**9757,28**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			35652,80	11052,37	
		НР второго уровня	%	4,24	1511,68	468,62	
		Накладные расходы	%	--	5689,39	1763,71	
		Сметная прибыль	%	8	2973,16	921,68	
74	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0039**	**173771,85**	**681,19**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154355,20**	**605,07**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	25,66	
		Накладные расходы	%	--	6544,66	25,66	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	50,46	
75	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0087**	**168235,36**	**1467,35**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**1303,39**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	55,26	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	55,26	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	108,69	
76	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0126**	**20907,46**	**264,31**	**48,5** 72,37
		Итого прямые затраты:			**12846,57**	**162,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18571,33	234,78	
		НР второго уровня	%	4,24	787,42	9,95	
		Накладные расходы	%	--	6512,19	82,33	

		Сметная прибыль	%	8	1548,70	19,58	
		ФБ5-7шт					
77	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /из**	**м3**	**1,6100**	**20653,97**	**33252,89**	**48,5**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**28718,85**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	29537,33	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	1252,38	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	2070,86	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	2463,18	
78	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**4,0600**	**40137,64**	**162958,82**	**48,5 16961,52**
		Итого прямые затраты:			**31475,09**	**127788,86**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			35652,80	144750,38	
		НР второго уровня	%	4,24	1511,68	6137,42	
		Накладные расходы	%	--	5689,39	23098,93	
		Сметная прибыль	%	8	2973,16	12071,02	
79	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0526**	**173771,85**	**9147,35**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154355,20**	**8125,26**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	344,51	
		Накладные расходы	%	--	6544,66	344,51	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	677,58	
80	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,1171**	**168235,36**	**19704,40**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**17502,70**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	742,11	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	742,11	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	1459,59	
81	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,1698**	**20907,46**	**3549,33**	**48,5 971,86**
		Итого прямые затраты:			**12846,57**	**2180,88**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18571,33	3152,74	
		НР второго уровня	%	4,24	787,42	133,68	

		Накладные расходы	%	--	6512,19	1105,53	
		Сметная прибыль	%	8	1548,70	262,91	
		ФБ6-2шт					
82	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,4200**	**20653,97**	**8674,67**	**48,5 213,52**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**7491,87**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	7705,39	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	326,71	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	540,22	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	642,57	
83	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,0600**	**40137,64**	**42545,90**	**48,5 4428,38**
		Итого прямые затраты:			**31475,09**	**33363,60**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			35652,80	37791,97	
		НР второго уровня	%	4,24	1511,68	1602,38	
		Накладные расходы	%	--	5689,39	6030,76	
		Сметная прибыль	%	8	2973,16	3151,55	
84	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0136**	**173771,85**	**2370,25**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154355,20**	**2105,40**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	89,27	
		Накладные расходы	%	--	6544,66	89,27	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	175,57	
85	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0303**	**168235,36**	**5105,77**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**4535,27**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	192,30	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	192,30	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	378,21	
86	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0440**	**20907,46**	**919,70**	**48,5 251,83**
		Итого прямые затраты:			**12846,57**	**565,11**	

		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	816,93	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	34,64	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	286,46	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	68,13	
		ФБ7-3шт						
87	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,7500**		**20653,97**	**15490,48**	**48,5 381,28**
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**13378,35**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	13759,62	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	583,41	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	964,69	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	1147,44	
88	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,8600**		**40137,64**	**74656,01**	**48,5 7770,55**
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**58543,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	66314,21	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	2811,72	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	10582,27	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	5530,07	
89	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0241**		**173771,85**	**4180,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**3713,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	157,46	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	157,46	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	309,70	
90	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0535**		**168235,36**	**9006,23**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**7999,90**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	339,20	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	339,20	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	667,13	

91	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	т	0,0776	20907,46	1622,28	48,5 444,2
		Итого прямые затраты:			12846,57	996,81	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18571,33	1441,01	
		НР второго уровня	%	4,24	787,42	61,10	
		Накладные расходы	%	--	6512,19	505,30	
		Сметная прибыль	%	8	1548,70	120,17	
		ФБ8-5шт					
92	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	м3	1,2000	20653,97	24784,76	48,5 610,05
		Итого прямые затраты:			17837,79	21405,35	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	22015,40	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	933,45	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	1543,50	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	1835,91	
93	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	м3	2,9500	40137,64	118406,04	48,5 12324,26
		Итого прямые затраты:			31475,09	92851,51	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			35652,80	105175,77	
		НР второго уровня	%	4,24	1511,68	4459,45	
		Накладные расходы	%	--	5689,39	16783,71	
		Сметная прибыль	%	8	2973,16	8770,82	
94	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0386	173771,85	6707,59	
		Итого прямые затраты:	т		154355,20	5958,11	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	252,62	
		Накладные расходы	%	--	6544,66	252,62	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	496,86	
95	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	т	0,0859	168235,36	14448,89	
		Итого прямые затраты:	т		149437,34	12834,43	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	544,18	

		Накладные расходы	%	--	6336,14	544,18	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	1070,29	
96	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,1245**	**20907,46**	**2602,66**	**48,5 712,65**
		Итого прямые затраты:			**12846,57**	**1599,21**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18571,33	2311,85	
		НР второго уровня	%	4,24	787,42	98,02	
		Накладные расходы	%	--	6512,19	810,67	
		Сметная прибыль	%	8	1548,70	192,79	
		ФБ9-1шт					
97	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,2400**	**20653,97**	**4956,95**	**48,5 122,01**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**4281,07**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	4403,08	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	186,69	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	308,70	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	367,18	
98	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,6000**	**40137,64**	**24082,58**	**48,5 2506,63**
		Итого материалов:			**20994,88**	**12596,93**	
		Итого прямые затраты:			**31475,09**	**18885,05**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			35652,80	21391,68	
		НР второго уровня	%	4,24	1511,68	907,01	
		Накладные расходы	%	--	5689,39	3413,64	
		Сметная прибыль	%	8	2973,16	1783,90	
99	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0078**	**173771,85**	**1358,90**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154355,20**	**1207,06**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	51,18	
		Накладные расходы	%	--	6544,66	51,18	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	100,66	

100	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0174**	**168235,36**	**2927,21**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**2600,14**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	110,25	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	110,25	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	216,83	
101	11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0252**	**20907,46**	**527,28**	**48,5** **144,38**
		Итого прямые затраты:			**12846,57**	**323,98**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18571,33	468,36	
		НР второго уровня	%	4,24	787,42	19,86	
		Накладные расходы	%	--	6512,19	164,23	
		Сметная прибыль	%	8	1548,70	39,06	
		ФБ10-5шт					
102	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**1,0500**	**20653,97**	**21686,67**	**48,5** **533,79**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**18729,68**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	19263,47	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	816,77	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	1350,56	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	1606,42	
103	11-060701-0101 РСНБ РК 2015	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**2,6500**	**40137,64**	**106364,75**	**48,5** **11070,94**
		Итого прямые затраты:			**31475,09**	**83408,99**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			35652,80	94479,93	
		НР второго уровня	%	4,24	1511,68	4005,95	
		Накладные расходы	%	--	5689,39	15076,89	
		Сметная прибыль	%	8	2973,16	7878,87	
104	21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0346**	**173771,85**	**6012,51**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154355,20**	**5340,69**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	226,45	

		Накладные расходы	%	--	6544,66	226,45	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	445,37	
105	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0770**	**168235,36**	**12951,60**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**11504,43**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	487,79	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	487,79	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	959,38	
106	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,1116**	**20907,46**	**2332,96**	**48,5** **638,8**
		Итого прямые затраты:			**12846,57**	**1433,48**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18571,33	2072,28	
		НР второго уровня	%	4,24	787,42	87,86	
		Накладные расходы	%	--	6512,19	726,66	
		Сметная прибыль	%	8	1548,70	172,81	
		ФБ11-2шт					
107	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,5400**	**20653,97**	**11153,14**	**48,5** **274,52**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**9632,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	9906,93	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	420,05	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	694,57	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	826,16	
108	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,3400**	**40137,64**	**53784,44**	**48,5** **5598,14**
		Итого прямые затраты:			**31475,09**	**42176,62**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			35652,80	47774,76	
		НР второго уровня	%	4,24	1511,68	2025,65	
		Накладные расходы	%	--	5689,39	7623,79	
		Сметная прибыль	%	8	2973,16	3984,03	
109	**21-050301-0302**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического**	**т**	**0,0174**	**173771,85**	**3030,58**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154355,20**	**2691,95**	

		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	114,14	
		Накладные расходы	%	--		6544,66	114,14	
		Сметная прибыль	%	8		12871,99	224,49	
110	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического**	**т**	**0,0388**		**168235,36**	**6528,20**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**149437,34**	**5798,77**	
		НР второго уровня	%	4,24		6336,14	245,87	
		Накладные расходы	%	--		6336,14	245,87	
		Сметная прибыль	%	8		12461,88	483,57	
111	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные.**	**т**	**0,0562**		**20907,46**	**1175,92**	**48,5**
		Итого прямые затраты:				**12846,57**	**722,54**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18571,33	1044,53	
		НР второго уровня	%	4,24		787,42	44,29	
		Накладные расходы	%	--		6512,19	366,27	
		Сметная прибыль	%	8		1548,70	87,11	
		ФБ12-1шт						
112	**11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В7,5/**	**м3**	**0,0300**		**20653,97**	**619,62**	**48,5 15,25**
		Итого прямые затраты:				**17837,79**	**535,13**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18346,17	550,38	
		НР второго уровня	%	4,24		777,88	23,34	
		Накладные расходы	%	--		1286,25	38,59	
		Сметная прибыль	%	8		1529,92	45,90	
113	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**0,0800**		**40137,64**	**3211,01**	**48,5 334,22**
		Итого прямые затраты:				**31475,09**	**2518,01**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				35652,80	2852,22	
		НР второго уровня	%	4,24		1511,68	120,93	
		Накладные расходы	%	--		5689,39	455,15	
		Сметная прибыль	%	8		2973,16	237,85	
114	**21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0009**		**173771,85**	**159,87**	
		Итого прямые затраты:	**т**			**154355,20**	**142,01**	
		НР второго уровня	%	4,24		6544,66	6,02	

		Накладные расходы	%	--	6544,66	6,02	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	11,84	
115	**21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм ГОСТ 5781-82**	**т**	**0,0020**	**168235,36**	**344,38**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**305,90**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	12,97	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	12,97	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	25,51	
116	**11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм /КП1/**	**т**	**0,0030**	**20907,46**	**62,03**	**48,5** **16,99**
		Итого прямые затраты:			**12846,57**	**38,12**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18571,33	55,10	
		НР второго уровня	%	4,24	787,42	2,34	
		Накладные расходы	%	--	6512,19	19,32	
		Сметная прибыль	%	8	1548,70	4,59	
		ФБ24-1шт					
117	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /из**	**м3**	**0,4600**	**20653,97**	**9500,82**	**48,5**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**8205,39**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	8439,24	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	357,82	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	591,67	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	703,76	
118	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,1200**	**40137,64**	**44954,16**	**48,5** **4679,04**
		Итого прямые затраты:			**31475,09**	**35252,10**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			35652,80	39931,14	
		НР второго уровня	%	4,24	1511,68	1693,08	
		Накладные расходы	%	--	5689,39	6372,12	
		Сметная прибыль	%	8	2973,16	3329,94	
119	**21-050301-0302**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического**	**т**	**0,0099**	**173771,85**	**1717,42**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154355,20**	**1525,52**	

		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	64,68	
		Накладные расходы	%	--	6544,66	64,68	
		Сметная прибыль	%	8	12871,99	127,22	
120	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического**	**т**	**0,0227**	**168235,36**	**3827,09**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**3399,46**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	144,14	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	144,14	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	283,49	
121	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные.**	**т**	**0,0326**	**20907,46**	**682,24**	**48,5**
		Итого прямые затраты:			**12846,57**	**419,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18571,33	606,01	
		НР второго уровня	%	4,24	787,42	25,69	
		Накладные расходы	%	--	6512,19	212,50	
		Сметная прибыль	%	8	1548,70	50,54	
		ФБ25-1шт					
122	**11-060101-0101**	**Подготовка бетонная. Устройство /из**	**м3**	**0,5400**	**20653,97**	**11153,14**	**48,5**
		Итого прямые затраты:			**17837,79**	**9632,41**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18346,17	9906,93	
		НР второго уровня	%	4,24	777,88	420,05	
		Накладные расходы	%	--	1286,25	694,57	
		Сметная прибыль	%	8	1529,92	826,16	
123	**11-060701-0101 РСНБ РК 2015**	**Балки фундаментные. Устройство /из сульфатостойкого бетона кл.В20/**	**м3**	**1,3100**	**40137,64**	**52580,31**	**48,5 5472,81**
		Итого прямые затраты:			**31475,09**	**41232,37**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			35652,80	46705,17	
		НР второго уровня	%	4,24	1511,68	1980,30	
		Накладные расходы	%	--	5689,39	7453,10	
		Сметная прибыль	%	8	2973,16	3894,84	
124	**21-050301-0302**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического**	**т**	**0,0115**	**173771,85**	**1999,63**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**154355,20**	**1776,20**	
		НР второго уровня	%	4,24	6544,66	75,31	
		Накладные расходы	%	--	6544,66	75,31	

		Сметная прибыль	%	8	12871,99	148,12	
125	**21-050301-0304**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического**	**т**	**0,0265**	**168235,36**	**4455,95**	
		Итого прямые затраты:	**т**		**149437,34**	**3958,06**	
		НР второго уровня	%	4,24	6336,14	167,82	
		Накладные расходы	%	--	6336,14	167,82	
		Сметная прибыль	%	8	12461,88	330,07	
126	**11-060301-0701**	**Каркасы арматурные пространственные.**	**т**	**0,0380**	**20907,46**	**794,35**	**48,5**
		Итого прямые затраты:			**12846,57**	**488,09**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			18571,33	705,59	
		НР второго уровня	%	4,24	787,42	29,92	
		Накладные расходы	%	--	6512,19	247,42	
		Сметная прибыль	%	8	1548,70	58,84	
		Фундаментные стаканы ФС1					
127	**11-070101-0106 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты под колонны, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м**	**шт. сборных**	**49,0000**	**5183,30**	**507963,63**	**62,1 127610,92**
		Итого прямые затраты:			**3301,99**	**323594,67**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			4604,14	451205,58	
		НР второго уровня	%	4,24	195,22	19131,12	
		Накладные расходы	%	--	1497,37	146742,03	
		Сметная прибыль	%	8	383,95	37626,94	
128	**21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,**	**м3**	**27,1133**	**39584,70**	**1073273,28**	
		Итого прямые затраты:	**м3**		**35161,65**	**953349,54**	
		НР второго уровня	%	4,24	1490,85	121266,06	
		Накладные расходы	%	--	1490,85	121266,06	
		Сметная прибыль	%	8	2932,20	238505,17	
129	**11-080101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая**	**м2**	**723,5000**	**911,12**	**659197,24**	**50,8**
		Итого прямые затраты:			**720,95**	**521608,00**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			809,32	1171081,75	
		НР второго уровня	%	4,24	34,32	49653,87	
		Накладные расходы	%	--	122,68	177519,65	

		Сметная прибыль	%	8		67,49	97658,85	
		Сметная прибыль	%	8		1206,67	4730,14	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**10764787,50**	
		РАЗДЕЛ 4. Сборные элементы цоколя, альбом КЖ2						
		Колонны						
130	**11-070502-0105 РСНБ РК 2015**	**Колонны массой до 3 т. Установка на нижестоящие колонны**	**шт. сборных**	**19,0000**		**19379,85**	**368217,11**	**62,1 100978,11**
		Итого прямые затраты:				**11899,78**	**226095,74**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				17214,41	327073,84	
		НР второго уровня	%	4,24		729,89	13867,93	
		Накладные расходы	%	--		6044,53	114846,04	
		Сметная прибыль	%	8		1435,54	27275,34	
131	**11-070502-0106**	**Колонны массой до 4 т. Установка на нижестоящие**	**шт.**	**30,0000**		**20921,23**	**627636,90**	**62,1**
		Итого прямые затраты:				**12805,89**	**384176,70**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				18583,57	1468102,07	
		НР второго уровня	%	4,24		787,94	62247,53	
		Накладные расходы	%	--		6565,62	518684,27	
		Сметная прибыль	%	8		1549,72	122427,97	
132	**ТОО"СТРОЙДЕТАЛЬ",КАЗАХСТАН**	**Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В30 прямоугольные сплошные и пустотелые с консолями до 1 м в две стороны, цилиндрические полые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-**	**м3**	**89,3500**		**92563,66**	**8270563,02**	
		Итого прямые затраты:				**82220,92**	**7346439,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		3486,17	435701,18	
		Накладные расходы	%	--		3486,17	435701,18	
		Сметная прибыль	%	8		6856,57	856933,78	
		Панели стеновые						
133	**11-070509-0104 РСНБ РК 2015**	**Панели стеновые внутренние площадью до 25 м2. Установка**	**шт. сборных**	**32,0000**		**8882,90**	**284252,80**	**62,1 106775,87**
		Итого прямые затраты:				**5836,98**	**186783,36**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				7890,36	410298,67	
		НР второго уровня	%	4,24		334,55	17396,66	
		Накладные расходы	%	--		2387,93	124172,53	

		Сметная прибыль	%	8		657,99	34215,63	
134	**21-040104-9906 РСНБ РК 2015 в ценах I квартала**	**Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 16 см**	**м2**	**216,2900**		**2984,96**	**645617,00**	
		Итого прямые затраты:	**м2**			**2651,43**	**573477,79**	
		НР второго уровня	%	4,24		112,42	112003,55	
		Накладные расходы	%	--		112,42	112003,55	
		Сметная прибыль	%	8		221,11	220287,74	
		Плиты перекрытия						
135	**11-070504-0106**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с**	**шт.**	**82,0000**		**5537,28**	**454056,96**	**62,1**
		Итого прямые затраты:				**3463,60**	**284015,20**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				4918,57	924690,43	
		НР второго уровня	%	4,24		208,55	39206,87	
		Накладные расходы	%	--		1663,51	312740,36	
		Сметная прибыль	%	8		410,17	77111,78	
		Ригели						
136	**11-070503-0107**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка/см узлы.40,41,42,43,44/**	**шт.**	**37,0000**		**16404,60**	**606970,20**	**62,1**
		Итого прямые затраты:				**11878,45**	**439502,65**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14571,61	1020012,44	
		НР второго уровня	%	4,24		617,84	43248,53	
		Накладные расходы	%	--		3310,99	231769,36	
		Сметная прибыль	%	8		1215,16	85060,88	
137	**ТОО"СТРОЙДЕ**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из**	**м3**	**7,1400**		**151777,61**	**1083692,10**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**962604,20**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	40814,42	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	40814,42	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	80273,49	
138	**ТОО"СТРОЙДЕ**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из**	**м3**	**3,0600**		**165943,35**	**507786,64**	
		Итого прямые затраты:				**147401,43**	**451048,36**	
		НР второго уровня	%	4,24		6249,82	19124,45	
		Накладные расходы	%	--		6249,82	19124,45	
		Сметная прибыль	%	8		12292,10	37613,83	

139	**ТОО"СТРОЙДЕ**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из**	**м3**	**3,0600**	**161927,01**	**495496,65**	
		Итого прямые затраты:			**143833,86**	**440131,61**	
		НР второго уровня	%	4,24	6098,56	18661,58	
		Накладные расходы	%	--	6098,56	18661,58	
		Сметная прибыль	%	8	11994,59	36703,46	
140	**ТОО"СТРОЙДЕ**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из**	**м3**	**1,1500**	**151777,61**	**174544,25**	
		Итого прямые затраты:			**134818,51**	**155041,29**	
		НР второго уровня	%	4,24	5716,31	6573,75	
		Накладные расходы	%	--	5716,31	6573,75	
		Сметная прибыль	%	8	11242,79	12929,20	
142	**ТОО"СТРОЙДЕ**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из**	**м3**	**1,1900**	**122755,80**	**146079,40**	
		Итого прямые затраты:			**109039,50**	**129757,01**	
		НР второго уровня	%	4,24	4623,27	5501,70	
		Накладные расходы	%	--	4623,27	5501,70	
		Сметная прибыль	%	8	9093,02	10820,70	
143	**ТОО"СТРОЙДЕ**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из**	**м3**	**10,8900**	**132303,48**	**1440784,95**	
		Итого прямые затраты:			**117520,36**	**1279796,75**	
		НР второго уровня	%	4,24	4982,86	54263,38	
		Накладные расходы	%	--	4982,86	54263,38	
		Сметная прибыль	%	8	9800,26	106724,81	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			**15105697,98**	
		РАЗДЕЛ 6. Монолитные участки					
144	**11-060801-0109 РСНБ РК 2015**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии**	**м3**	**37,4000**	**36848,11**	**1378119,47**	**48,5** **116071,98**
		Итого прямые затраты:			**29627,31**	**1108061,31**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня			32730,84	1224133,29	
		НР второго уровня	%	4,24	1387,79	51903,25	
		Накладные расходы	%	--	4491,32	167975,23	
		Сметная прибыль	%	8	2729,49	102082,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			**1378119,47**	

		РАЗДЕЛ 10.П2 Ригели						
441	**11-070503-0107**	**Ригели, масса до 3 т. Укладка**	**шт.**	**15,0000**		**16404,60**	**246068,97**	**62,1**
		Итого прямые затраты:				**11878,45**	**178176,77**	
		Итого прямые затраты и НР первого уровня				14571,61	218574,10	
		НР второго уровня	%	4,24		617,84	9267,54	
		Накладные расходы	%	--		3310,99	49664,86	
		Сметная прибыль	%	8		1215,16	18227,33	
442	**ТОО"СТРОЙДЕ**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из**	**м3**	**8,3000**		**79055,14**	**656157,63**	
		Итого прямые затраты:				**70221,80**	**582840,91**	
		НР второго уровня	%	4,24		2977,40	24712,45	
		Накладные расходы	%	--		2977,40	24712,45	
		Сметная прибыль	%	8		5855,94	48604,27	
443	**ТОО"СТРОЙДЕ ТАЛЬ"КАЗАХС**	**Ригели железобетонные для многоэтажных зданий из тяжелого бетона класса В40, объемом более 1 м3.**	**м3**	**5,1000**		**151777,61**	**774065,79**	
		Итого прямые затраты:				**134818,51**	**687574,43**	
		НР второго уровня	%	4,24		5716,31	29153,16	
		Накладные расходы	%	--		5716,31	29153,16	
		Сметная прибыль	%	8		11242,79	57338,21	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				**1676292,39**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**28924897,34**	

Временные здания и сооружения 1,5%	433873,4601	1084180
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,08%	601637,8646	1525950

Итого по сметному расчету	31535027
Итого по сметному расчету в ценах 2017 года	**32555712**
Итого в договорных ценах	**30927926**
НДС в текущих ценах 12%	3711351
Итого в текущих ценах с НДС 12%	**34639277**

Ген.подрядчик
ТОО "Норис и К"
_____Жаржанов Е.Ж.

Суб.подрядчик
ТОО "Строй Мунай Сервис Актобе"
_____Мурзагалиев Б.К.