Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132** — 220840006092

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4** — 060940004614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор №1 от 30.09.22г

Номер документа	Дата составления
48	31.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	73 858 117,21	73 858 117,21	7 913 369,70
				Итого	1	x	73 858 117,21	7 913 369,70

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

М.П.

М.П.

к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"

Генподрядчик: ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана

Наименование строительства и его адрес: Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь №12 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 1	от 30.09.2022				
		доп. соглашение №2	от 18.05.2023				

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период октябрь 2023 г без НДС	из графы 1: СМР по смете	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные Расходы	НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.	745 860 094,67	65 944 747,51							7 913 369,70	73 858 117,21
Итого:	745 860 094,67	65 944 747,51							7 913 369,70	73 858 117,21
перечисленный аванс	178 846 977,06	260 987 379,91							31 318 485,59	292 305 865,50
удержание аванса	223 758 028,40	19 783 424,25							2 374 010,91	22 157 435,16
удержание резерва 5%	37 293 004,73	3 297 237,38							395 668,49	3 692 905,86
Итого:	484 809 061,54	479 665 371,23							5 143 690,31	48 007 776,19

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" — Кудайбергенов Б.Е. — БИН 220840006092

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана — Мурзатаев С.С. — БИН 060940004614

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" — Дакенов Д.С. — БИН 061240011957

Форма по ОКУД коды 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Қазбайлық Астана"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, I1A климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Жезказган. Сметная документация. Корректировка.**
(наименование, адрес)

Объект: **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №1 от 30.09.2022, доп. соглашение № 2 от 18.05.2023

Акт выполненных работ № 12

за Октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	8		9	10	11	12	13	14
			02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,000										
1	27	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	50	59049,58 12174,98	4982,94 1353,12	2952479,00 608749,00	249147,00 67656,00	2094583,00	629057,00 286523,00	3868059,00	
2	28	1108-0201-1019 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с целой перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	100	69009,14 16757,92	4016,36 934,08	6900914,00 1675792,00	401636,00 93406,00	4823486,00	1645354,00 683701,00	9229969,00	
3	30	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	50	9636,37 3786,44	458,12 121,9	481819,00 189322,00	22907,00 6097,00	269590,00	181739,00 53085,00	716643,00	
4	42	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов / кронштейны, планки, хомуты /	кг	2000	708,00		1416000,00		1416000,00	113280,00	1529280,00	
5	43	1109-0304-0101 *РСНБ РК 2022*	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,48764	139082,15 70659,34	42661,6 15891,0	67822,00 34456,00	20803,00 7749,00	12562,00	29122,00 7755,00	104699,00	
6	44	222-503-0101 *РСНБ РК 2022*	Ксероуры	т	0,35798	649474,00		375691,00		375691,00	30055,00	405746,00	
7	50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	15,5	127,11 46,78	2,5 0,44	1970,00 725,00	39,00 7,00	1206,00	505,00 198,00	2673,00	
8	57	1106-0801-0108 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м², приведенной толщиной до 150 мм. Устройство	м³	3,4	79040,64 24996,61	5175,51 1125,03	268738,00 84988,00	17597,00 3827,00	166153,00	80822,00 27965,00	377525,00	
9	62	1106-0301-0407 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,0352	1542768,20 459486,72	2324,48 1071,19	54305,00 16174,00	82,00 38,00	38050,00	14753,00 5525,00	74583,00	
10	63	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,1616	254,22 93,56	5,16 0,56	295,00 109,00	6,00 1,00	181,00	76,00 30,00	401,00	
			02-01-03 Конструкции металлические										
11	1	1109-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей с ролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	36	111903,81 50489,60	26813,11 8940,58	4028537,00 1817626,00	965301,00 321868,00	1245611,00	1476251,00 440383,00	5945171,00	
12	20	214-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Балки двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б 35Б		3,62	476064,00		1723352,00		172335,00	137868,00	1861220,00	
13	21	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П		6,39	524803,00		3353491,00		335349,00	268279,00	3621770,00	
14	22	214-203-0201 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П		2,01	495476,00		995907,00		99590,00	79673,00	1075580,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	23	214-203-1402 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	2,34	591160,00		1383314,00		1383314,00	110665,00	1493979,00	
16	24	214-201-1102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13	477959,00		62135,00		62135,00	4971,00	67106,00	
17	25	214-101-1201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,58	387146,00		224545,00		224545,00	17964,00	242509,00	
			02-01-05 Отопление и вентиляция										
18	2	1118-0301-0408 РСНБ РК 2022	Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Установка	м труб нитки регистров	149,216	9808,70 540,67	54,38 25,38	1463615,00 80677,00	8114,00 3787,00	1374824,00	82775,00 123711,00	1670010,00	
19	10	245-510-1203 РСНБ РК 2022	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ 30815-2002 латунный с преднастройкой, Тмах 120°С, PN 10, прямой с резьбой R 1/2", DN 15	шт.	80	6921,01		553680,00		553680,00	44294,00	597974,00	
20	11	242-303-1602 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, для отключения, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	80	5789,01		463120,00		463120,00	37050,00	500171,00	
			02-02-02 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Архитектурные решения										
21	2	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	1056,92	2049,61 1427,61	128,91 106,41	2166284,00 1508870,00	136248,00 112467,00	521167,00	1297073,00 277072,00	3744419,00	
22	73	1110-0501-0105 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей с поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	9,184	6615,15 2442,51	306,32 156,06	60754,00 22432,00	2813,00 1433,00	35508,00	21479,00 6579,00	88812,00	
23	74	1110-0501-0106 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей с поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	10,994	4983,71 1793,29	302,05 156,06	54791,00 19716,00	3321,00 1716,00	31755,00	19288,00 5926,00	80015,00	
24	75	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей с поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	28,56	5528,14 2247,72	305,65 157,97	157904,00 64195,00	8730,00 4512,00	84979,00	61836,00 17579,00	237319,00	
25	76	1123-1020207 РСНБ РК 2022	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - нижняя и поворотная створка	м²	48,738	49824,00		2428322,00		2428322,00	194266,00	2622588,00	
26	77	1110-0502-0101 РСНБ РК 2022	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол	м² перегородок (за вычетом проемов)	10,1	1580,61 1549,31	30,80 9,77	15958,00 15647,00	311,00 95,00		14171,00 2410,00	32569,00	
27	78	1110-0502-0103 РСНБ РК 2022	Проемы дверные внутренние однопольные площадью более 2 м². Установка блоков из алюминиевых профилей в перегородки, дополнительно к норме 1110-0502-0101	м²	3,15	1444,71 1390,29	54,42 18,43	4551,00 4379,00	171,00 58,00		3994,00 684,00	9219,00	
28	79	223-3001-0101 РСНБ РК 2022	Витражи из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25918-82 внутренней толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части одинарным стеклопакетом	м²	10,1	99460,90		1004546,00		1004546,00	80364,00	1084910,00	
29	80	223-3001-0202 РСНБ РК 2022	Двери из алюминиевых профилей для конструкции витражей внутренних толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклопакетом из закаленного стекла	м²	3,15	112994,90		355931,00		355931,00	28474,00	384405,00	
30	81	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (ширине) до 0,50 м	м	31,2	6218,90 410,85	8,66 4,38	194027,00 12819,00	271,00 137,00	180938,00	11660,00 16455,00	222142,00	
31	88	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	3,15	3023,16 1632,96	313,19 163,67	9523,00 5144,00	987,00 515,00	3393,00	5093,00 1169,00	15585,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32	89	1110-0501-0301 РСНБ РК 2022	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	9,45	4211,97 2827,98	315,52 161,14	77603,00 26724,00	2982,00 1523,00	47897,00	25422,00 8242,00	111267,00	
33	90	2[illegible]3-203-0405 РСНБ РК 2022	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15 двупольный	м²	3,15	56790,00		178889,00		178889,00	14311,00	193200,00	
34	91	2[illegible]3-204-0201 РСНБ РК 2022	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	9,45	58286,00		550803,00		550803,00	44064,00	594867,00	
35	95	1112-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	198	2259,19 1002,02	88,30 23,12	447320,00 198400,00	17484,00 4578,00	231436,00	186740,00 50726,00	684786,00	
36	96	234-201-0104 РСНБ РК 2022	Мат минераловатный базальтовый прошивной ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75	м²	55,0638	30070,00		1655768,00		1655768,00	132461,00	1788229,00	
02-04 Подземный резервуар вместимостью 50 м3. Конструкции железобетонные													
37	9	1106-1001-0104 РСНБ РК 2022	Стены, днища и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м³	4,96	7981,06 2004,34	3059,88 1008,70	89186,00 59542,00	15177,00 5003,00	14468,00	58736,00 11834,00	159756,00	
38	10	212-101-0701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	4,96	34959,00		173397,00		173397,00	13872,00	187269,00	
39	21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01566	28593,41 25958,02	2458,71 1132,41	448,00 407,00	39,00 18,00	3,00	386,00 67,00	901,00	
40	22	114-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01566	339508,00		5317,00		5317,00	425,00	5742,00	
41	23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00212	1542768,20 459486,72	2324,48 1071,10	3271,00 974,00	5,00 2,00	2292,00	889,00 333,00	4493,00	
42	24	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,375	10146,00 2447,33	185,69 54,34	13951,00 3365,00	256,00 75,00	10330,00	3371,00 1386,00	18708,00	
06-01 Наружные сети теплоснабжения													
43	4	225-203-0202 РСНБ РК 2022	Лоток теплотрасс доборный с расчетной нагрузкой 5 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м²	9,97	57719,00		1572458,00		1572458,00	125797,00	1698255,00	
44	5	225-203-0102 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/м², объемом более 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	14,88	21472,00		1807503,00		1807503,00	144600,00	1952103,00	
45	6	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	17,955	131510,00		2361262,00		2361262,00	188901,00	2550163,00	
46	21	241-102-0178 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,5 мм	м	14,14	4714,00		66656,00		66656,00	5332,00	71988,00	
47	22	241-102-0209 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	199,98	5478,00		1095490,00		1095490,00	87639,00	1183129,00	
48	23	241-102-0161 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	72,72	3181,00		231322,00		231322,00	18506,00	249828,00	
49	24	241-102-0131 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 48х2,5 мм	м	50,5	1265,00		63883,00		63883,00	5111,00	68994,00	
50	25	241-112-0207 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 114 до 1220 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 133х5,0 мм	шт.	16	4978,00		79648,00		79648,00	6372,00	86020,00	
51	26	241-114-0133 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 133х4,0-108х4,0 мм	шт.	4	2349,00		9396,00		9396,00	752,00	10148,00	
52	27	241-114-0126 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-89х3,5 мм		2	1079,00		2158,00		2158,00		2331,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. кол ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							173,00		
53	28	242-202-0309 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	42779,00		85558,00		85558,00	6845,00	92403,00	
54	29	242-202-0705 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, ГСМ, Т до +200°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	16459,00		32918,00		32918,00	2633,00	35551,00	
55	30	242-202-4005 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	189106,00		756424,00		756424,00	60514,00	816938,00	
56	31	242-202-4003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	102452,00		409808,00		409808,00	32785,00	442593,00	
57	32	242-202-4001 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	4	86046,00		344184,00		344184,00	27535,00	371719,00	
58	36	224-101-0204 РСНБ РК 2022	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	м³	21,098	38847,00		840692,00		840692,00	67255,00	907947,00	
59	69	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,37994	31297,13 1387,45	1975,16 457,69	12271,00 907,00	751,00 174,00	10613,00	984,00 1060,00	14315,00	
60	75	1122-1301-0101 РСНБ РК 2022	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций	1,04	41291,38 10459,40	15845,20 7113,98	43889,00 20238,00	16479,00 7399,00	7173,00	27360,00 5708,00	76949,00	
61	76	2215-101-0601 ГСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	22623,00		22623,00		22623,00	1810,00	24433,00	
62	77	2215-101-0606 ГСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-2	шт.	1	22972,00		22972,00		22972,00	1838,00	24810,00	
63	78	2215-101-0106 ГСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	22737,00		68211,00		68211,00	5457,00	73668,00	
64	79	2215-101-0201 ГСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	3421,00		6842,00		6842,00	547,00	7389,00	
65	81	2344-202-0108 ГСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с цепным и замком, тип Т (С 250)	комплект	1	71162,00		71162,00		71162,00	5693,00	76855,00	
						17-01-01 Генеральный план							
66	9	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	1800,68	1839,14 63,97	439,75 136,23	3311703,00 115189,00	791849,00 245307,00	2404664,00	389343,00 296686,00	3997132,00	
67	10	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 20 см	м² основания	9003,4	100,91 0,00	17,46 5,55	908533,00 0,00	157199,00 49969,00	751334,00	53930,00 76979,00	1039442,00	
68	16	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	100	1859,91 63,97	439,75 136,23	185991,00 6397,00	43975,00 13623,00	134719,00	21622,00 16537,00	223250,00	
69	17	1127-0403-0104 РСНБ РК 2022	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103, до 10 см	м² основания	100	-498,61 0,00	-87,25 -27,79	-49861,00 0,00	-8728,00 -2776,00	-41133,00	-2998,00 -4229,00	-57088,00	
70	18	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство		5	9295,11	1824,81	46476,00	9124,00	36805,00	3809,00	54308,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ материала основания в плотном теле		269,34	435,94	1347,00	2180,00		4023,00		
71	19	1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м² покрытия	100	2306,31 2044,93	232,51 67,62	230631,00 20449,00	23251,00 676,00	2887,00	198580,00 34337,00	463548,00	
			ИТОГО по акту					510601,76,00 679980,00	2908327,00 95921,00	413529,52,00 0,00	**6543222,00** **4608262,00**	**62211660,00**	
			Временные здания и сооружения 2,4%									**1493079,84**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,95%									**1879289,83**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%									**1311680,59**	
			ИТОГО									68895710,26	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									65617605,84	
			СКИДКА (3,895295233617%)									2672858,33	
			ИТОГО с учетом скидки									**65944747,51**	
			НДС 12%									**7913369,70**	
			ИТОГО с учетом скидки									**73858117,21**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)", БИН 220840006092
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кулабергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нуралем-Курылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и отчество, подпись)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Диалог-АР", БИН 101040012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и отчество, подпись)

М.П.