Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Областная специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушением слуха" акимата СКО МО и науки РК**

Подрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления и канализации в здании и сооружениях школы-интерната для детей с нарушениями слуха по адресу: г.Петропавловск ,ул. Алтынсарина 223

Справка №

за июнь 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		85	27.04.2020						
Наименование пусковых комплексов, объектов		Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включитель	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1					
				Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Другие дополнительные расходы	
					в отчетном месяце	По монтажу оборудования			
А		1	2	3	4	5	6	8	9	10
Монтажные работы		24580039,14	19 685 847,75						2362301,73	22048149,48

Заказчик: Руководитель _____ Абильмажин Ж.Т; Областная специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушением слуха" акимата СКО МО и науки РК

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор _____ В.Н.Руднев ; ТОО "Газтехмонтаж" ; БИН 130440015414; Лицензия 19003045

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: _____ Эксперт технического надзора Мукашев М.К.ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА". БИН 040140001355. КZ48VJE00013440б от 28.12.2018 г. KZ41VJE00041654 от 07.10.2015 г. ИИН910516351179

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: _____ КабиевЖ.С. ТОО "Байкара-Север". БИН090640017051 , Лицензия ГСЛ 18019807, ИНН 851218350605

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Заказчик :" Областная специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушением слуха" акимата СКО МО и науки РК

Подрядчик: ТОО "Газтехмонтаж"

Наименование стройки Капитальный ремонт системы отопления и канализации в здании и сооружениях школы-интерната для детей с нарушениями слуха по адресу: г.Петропавловск ,ул. Алтынсарина 223

Наименование объекта - Здание школы

А К Т № 1
за июнь 2020 года

на **Сантехнические работы по ОВ**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Смета 2-1-2)									
1	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный . Погрузка**	т	3	97,00	0,00	291	0	291	0	314
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		23	
2	4101-0202-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	3	377,00	0,00	1131	0	1131	0	1221
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		90	
3	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	160	406,80	3,08	65088	493	4925	43093	116835
		НР - 72%; СП - 8%			372,94	1,13	59670	181		8654	
4	1215-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	240	699,77	5,27	167945	1265	12718	111186	301462
		НР - 72%; СП - 8%			641,51	1,93	153962	463		22330	
5	1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие**	шт арматуры	4	1086,18	5,48	4345	22	0	3121	8063
		НР - 72%; СП - 8%			1080,70	2,84	4323	11		597	
6	1215-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Задвижка диаметром до 200 мм. Снятие**	шт арматуры	2	1770,75	16,45	3542	33	0	2538	6566
		НР - 72%; СП - 8%			1754,30	8,51	3509	17		486	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			242341	1812	19064	159938	434462
							221464	672	–	32182	
		Стоимость работ -					434462				
		Всего заработная плата -						222137			
		Стоимость материалов и конструкций -					19064				
		Накладные расходы -					159938				
		Сметная прибыль -					32182				
		ВСЕГО, Стоимость работ -					434462				
		РАЗДЕЛ 2.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Смета 2-1-2)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1118-0301-0101 РСНБ РК 2015	Радиаторы чугунные. Установка (стоимость)	кВт	863,66	15592,00	0,00	13466187	0	13466187	0	14543482
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1077295	
8	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015	Краны воздушные. Установка	шт	180	502,77	0,00	90499	0	53170	26876	126765
		НР - 72%; СП - 8%			207,38	0,00	37328	0		9390	
9	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки паралельные фланцевые с выдвижным шпинтелем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN10/16, DN80 мм ГОСТ 5762-2002	шт	4	18430,00	0,00	73720	0	73720	0	79618
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5898	
10	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 15 мм. Прокладка	м трубопроводов	400	1503,81	22,87	601524	9148	407392	135772	796280
		НР - 72%; СП - 8%			462,46	8,97	184984	3588		58984	
11	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 20 мм. Прокладка	м трубопроводов	300	1641,35	22,87	492405	6861	346806	101829	641773
		НР - 72%; СП - 8%			462,46	8,97	138738	2691		47539	
12	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 25 мм. Прокладка	м трубопроводов	80	1368,07	22,87	109446	1830	70619	27154	147528
		НР - 72%; СП - 8%			462,46	8,97	36997	718		10928	
13	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 32мм. Прокладка	м трубопроводов	40	1931,32	22,87	77253	915	57840	13577	98096
		НР - 72%; СП - 8%			462,46	8,97	18498	359		7266	
14	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 40мм. Прокладка	м трубопроводов	30	2059,13	22,87	61774	686	47214	10183	77713
		НР - 72%; СП - 8%			462,46	8,97	13874	269		5757	
15	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметром до 50мм. Прокладка	м трубопроводов	170	2499,94	41,88	424990	7120	319399	73032	537864
		НР - 72%; СП - 8%			579,24	17,43	98471	2963		39842	
16	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.11	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметром до 65мм. Прокладка	м трубопроводов	110	3592,91	59,50	395220	6545	274157	84161	517732
		НР - 72%; СП - 8%			1041,07	21,57	114518	2373		38350	
17	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.11	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметром до 80мм. Прокладка	м трубопроводов	60	4416,52	86,58	264991	5195	190762	51030	341303
		НР - 72%; СП - 8%			1150,58	30,68	69035	1841		25282	
18	1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.11	Трубопроводы отопления из стальных электросварных труб, диаметром до 125мм. Прокладка	м трубопроводов	70	6672,51	117,47	467076	8223	347171	82351	593381
		НР - 72%; СП - 8%			1595,46	38,49	111682	2694		43954	
19	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30	101,13	3,00	3034	90	1379	1134	4502
		НР - 72%; СП - 8%			52,18	0,34	1565	10		333	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.14	Поверхность изоляции, обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов(стеклопластик РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	169,4	536,07	34,33	90810	5816	12976	52823	155124
		НР - 72%; СП - 8%			425,14	7,95	72019	1347		11491	
21	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000м2	0,19481	460526,00	0,00	89715	0	89715	0	96892
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7177	
22	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Озоляция матами минераловатными прошивными безобкладочные и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующим марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	7,87	25868,53	1762,26	203585	13869	17058	129205	359414
		НР - 72%; СП - 8%			21938,78	863,18	172658	6793		26623	
23	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	7,87	6564,00	0,00	51659	0	51659	0	55791
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4133	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			16362363	57148	15419831	653357	18376978
							885383	22058	–	1361258	
	Стоимость работ -						18376978				
	Всего заработная плата -							907441			
	Стоимость материалов и конструкций -						15419831				
		Накладные расходы -					653357				
		Сметная прибыль -					1361258				
	ВСЕГО, Стоимость работ -						18376978				
		.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ (Смета 2-1-3)									
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОПРОД В1									
24	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1679,17	17,81	83959	891	1632	58639	154005
		НР - 72%; СП - 8%			1628,73	0,12	81437	6		11408	
25	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	50	173,00	0,00	8650	0	8650	0	9342
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		692	
26	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	1807,03	21,40	144562	1712	2201	101280	265510
		НР - 72%; СП - 8%			1758,12	0,21	140650	17		19667	
27	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	80	278,00	0,00	22240	0	22240	0	24019
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1779	
28	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1968,25	25,30	29524	380	369	20722	54265
		НР - 72%; СП - 8%			1918,35	0,33	28775	5		4020	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15	421,00	0,00	6315	0	6315	0	6820
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		505	
30	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2362,84	34,52	23628	345	316	16542	43384
		НР - 72%; СП - 8%			2296,72	0,74	22967	7		3214	
31	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	1036,00	0,00	10360	0	10360	0	11189
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		829	
32	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	2605,10	707,96	104204	28318	1022	59583	176890
		НР - 72%; СП - 8%			1871,60	197,24	74864	7890		13103	
33	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	40	1563,00	0,00	62520	0	62520	0	67522
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5002	
34	2302-0401-1303 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	45,00	0,00	270	0	270	0	292
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		22	
35	2302-0401-1302 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	27,00	0,00	270	0	270	0	292
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		22	
36	2302-0401-1301 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 45° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	18	21,00	0,00	378	0	378	0	408
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		30	
37	2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	15,00	0,00	450	0	450	0	486
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		36	
38	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	29,00	0,00	290	0	290	0	313
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		23	
39	2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	47,00	0,00	188	0	188	0	203
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		15	
40	2302-0401-2401 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	30	26,00	0,00	780	0	780	0	842

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		62	
38	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	40,00	0,00	40	0	40	0	43
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3	
39	2302-0401-2403 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	78,00	0,00	312	0	312	0	337
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		25	
40	2302-0401-2406 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	436,00	0,00	872	0	872	0	942
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		70	
41	2302-0401-2901 РСНБ РК 2015	Крестовина полипропиленовая PP-R со сварным соединением DN 15 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	90,00	0,00	180	0	180	0	194
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		14	
42	2302-0401-4203 РСНБ РК 2015 прим.	Соединение полипропиленовое PP-R от DN 32x1 1/4 до 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	646,00	0,00	6460	0	6460	0	6977
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		517	
43	2302-0702-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Кран полипропиленовый DN 15	шт	70	964,00	0,00	67480	0	67480	0	72878
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5398	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			573932	31646	193594	256764	897152
							348693	7925	--	66456	
	Стоимость работ -						897152				
	Всего заработная плата -							356617			
	Стоимость материалов и конструкций -						193594				
		Накладные расходы -					256764				
		Сметная прибыль -					66456				
	ВСЕГО, Стоимость работ -						897152				
		РАЗДЕЛ 4. ВОДОПРОД В2									
44	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	1679,17	17,81	50375	534	979	35183	92403
		НР - 72%; СП - 8%			1628,73	0,12	48862	4		6845	
45	2301-0601-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20X1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	173,00	0,00	5190	0	5190	0	5605
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		415	
46	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	70	1807,03	21,40	126492	1498	1926	88620	232321
		НР - 72%; СП - 8%			1758,12	0,21	123068	15		17209	
47	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	70	278,00	0,00	19460	0	19460	0	21017
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	15	1968,25	25,30	29524	380	369	20722	54265
		НР - 72%; СП - 8%			1918,35	0,33	28775	5		4020	
49	2301-0601-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-32x2,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	15	421,00	0,00	6315	0	6315	0	6820
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		505	
50	1116-0501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	2362,84	34,52	23628	345	316	16542	43384
		НР - 72%; СП - 8%			2296,72	0,74	22967	7		3214	
51	2301-0601-0306 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-50x4,6 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	1036,00	0,00	10360	0	10360	0	11189
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		829	
52	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып.10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	30	2605,10	707,96	78153	21239	766	44687	132667
		НР - 72%; СП - 8%			1871,60	197,24	56148	5917		9827	
53	2301-0601-0307 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-63x5,8 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	30	1563,00	0,00	46890	0	46890	0	50641
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3751	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			396387	23996	92571	205753	650312
							279821	5948	–	48171	
	Стоимость работ -						650312				
	Всего заработная плата -							285769			
	Стоимость материалов и конструкций -						92571				
		Накладные расходы -					205753				
		Сметная прибыль -					48171				
	ВСЕГО, Стоимость работ -						650312				
		РАЗДЕЛ 5. Канализация К1									
54	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ- 52134-2010	шт	4	637,00	0,00	2548	0	2548	0	2752
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		204	
55	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ- 52134-2010	шт	14	2001,00	0,00	28014	0	28014	0	30255
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2241	
56	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ- 52134-2010	шт	29	548,00	0,00	15892	0	15892	0	17163
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1271	
57	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ- 52134-2010	шт	6	2173,00	0,00	13038	0	13038	0	14081
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1043	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК 52134-2010	шт	30	3228,00	0,00	96840	0	96840	0	104587
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		7747	
59	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК 52134-2010	шт	50	987,00	0,00	49350	0	49350	0	53298
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3948	
60	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК 52134-2010	шт	7	2907,00	0,00	20349	0	20349	0	21977
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		1628	
61	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия полиэтиленовая DN 100	шт	12	553,00	0,00	6636	0	6636	0	7167
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		531	
62	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт	3	2542,65	140,09	7628	420	894	4619	13227
		НР - 72%; СП - 8%			2104,67	33,85	6314	102		980	
63	2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт	2	413,00	0,00	826	0	826	0	892
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		66	
64	2302-0601-1001 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт	1	284,00	0,00	284	0	284	0	307
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		23	
65	2302-0601-1105 РСНБ РК 2015	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 110x50x110	шт	3	413,00	0,00	1239	0	1239	0	1338
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		99	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			242644	420	235910	4619	267044
							6314	102	--	19781	
	Стоимость работ -						267044				
	Всего заработная плата -							6416			
	Стоимость материалов и конструкций -						235910				
		Накладные расходы -					4619				
		Сметная прибыль -					19781				
	ВСЕГО, Стоимость работ -						267044				
		РАЗДЕЛ 6.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Смета 2-2-2)									
66	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	88,6	406,80	3,08	36042	273	2727	23863	64698
		НР - 72%; СП - 8%			372,94	1,13	33042	100		4792	
67	1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт	120	1112,82	49,12	133538	5894	0	94098	245848
		НР - 72%; СП - 8%			1063,70	25,40	127644	3048		18211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный . Погрузка**	т	0,19492	97,00	0,00	19	0	19	0	20
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2	
69	4101-0202-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	0,19492	377,00	0,00	73	0	73	0	79
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		6	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			169673	6167	2820	117961	310645
							160686	3148	–	23011	
	Стоимость работ -						310645				
	Всего заработная плата -							163835			
	Стоимость материалов и конструкций -						2820				
		Накладные расходы -					117961				
		Сметная прибыль -					23011				
	ВСЕГО, Стоимость работ -						310645				
		РАЗДЕЛ 7.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (Смета 2-3-1)									
71	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный . Погрузка**	т	3,728	97,00	0,00	362	0	362	0	391
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		29	
72	4101-0202-1003 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км**	т	3,728	377,00	0,00	1405	0	1405	0	1518
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		112	
73	1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	м трубопроводов	55,2	406,80	3,08	22455	170	1699	14867	40308
		НР - 72%; СП - 8%			372,94	1,13	20586	62		2986	
74	1215-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	м трубопроводов	22,4	699,77	5,27	15675	118	1187	10377	28136
		НР - 72%; СП - 8%			641,51	1,93	14370	43		2084	
75	1118-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып.17 к=0,4	**Регистры из стальных труб сварных, диаметр нитки 100 мм. Разборка**	м труб нитки регистра	643,5	156,68	15,70	100824	10103	0	68650	183032
		НР - 72%; СП - 8%			140,98	7,19	90721	4627		13558	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			140721	10391	4653	93895	253385
							125677	4732	–	18769	
	Стоимость работ -						253385				
	Всего заработная плата -							130409			
	Стоимость материалов и конструкций -						4653				
		Накладные расходы -					93895				
		Сметная прибыль -					18769				
	ВСЕГО, Стоимость работ -						253385				
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ		Тенге			18128061	131581	15968443	1492288	21189977
							2028038	44585	–	1569628	
	Стоимость работ -						21189977				
	Всего заработная плата -							2072623			
	Стоимость материалов и конструкций -						15968443				
		Накладные расходы -					1492288				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль -					1569628				
	ВСЕГО, Стоимость работ -						21189977				
	Всего с коэф.		0,929016933				19685847,75				
	НДС 12%						2362301,73				
	Всего						22048149,48				

Заказчик _____

Технадзор _____

Подрядчик _____ /Руднев В.Н./

Авторский надзор _____ /Кобцев Н.А./