Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)",Республика Казахстан, область Ұлытау, г. Жезказган, ул. Абая, дом № 132 — 220840006092

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Казбайлық Астана",Республика Казахстан, г. Астана, район Байқоңыр, улица Александра Пушкина, здание 71/4 — 060940004614

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №2 от 30 09 22г

Номер документа	Дата составления
47	31.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка			Работа	1	81 662 829,96	81 662 829,96	8 749 588.92
				Итого	1	x	81 662 829,96	8 749 588.92

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ *должность* _____ *подпись* _____ *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 31.10.2023

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
форма 3

Форма справки о стоимости выполненных работ и затрат

Заказчик: **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

Генподрядчик: **ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь №10 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование			код
		№ 2	от 30.09.2022						
		доп. соглашение №3	от 15.05.2023						

Наименование пусковых комплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС 12% (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС 12%	в отчетном месяце за период октябрь 2023 г без НДС	из графы 1							
			СМР по смете	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные Расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Сметная документация. Корректировка.	649 378 779,18	72 913 241,04							8 749 588,92	81 662 829,96
Итого:	649 378 779,18	72 913 241,04							8 749 588,92	81 662 829,96
перечисленный аванс	257 114 023,42	229 566 092,34							27 547 931,08	257 114 023,42
удержание аванса	194 813 633,75	21 873 972,31							2 624 876,68	24 498 848,99
удержание резерва 5%	32 468 938,96	3 645 662,05							437 479,45	4 083 141,50
Итого:	422 096 206,47	416 408 973,67							5 687 232,80	53 080 839,47

Заказчик:

РГУ "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)" **Кудайбергенов Б.Е.** **БИН 220840006092**

Генподрядчик:

ТОО "Казбайлык Астана" г. Астана **Мурзатаев С.С.** **БИН 060940004614**

Технический надзор:

ТОО "Нұрәлем-Құрылыс" **Дакенов Д.С.** **БИН 061240011957**

Форма КС-2 утверждена Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау Министерства по чрезвычайным чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (город Жезказган)"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Қазбайлық Астана"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство комплекса пожарного депо на 4 автомобиля II-типа для IB, IIA климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в г.Сатпаев. Корректировка сметной документации**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Пожарное депо на 4 автомобиля II-типа**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №2 от 30.09.2022 г., доп.согл. №03 от 15.05.2023 г.

Акт выполненных работ № 10

за Октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах на 1 квартал 2023 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин* / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НДС и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			02-01-01 Конструкции железобетонные ниже отм.0,00										
1	42	106-0401-0102 РСНБ РК 2022	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	13,07	70230,59 19744,92	4524,98 1077,70	917914,00 258066,00	59142,00 14086,00	600706,00	247658,00 93246,00	1258818,00	
2	43	106-0101-0118 РСНБ РК 2022	Плиты фундаментные железобетонные с ребрами вверх. Устройство	м³	1,86	51820,52 8748,81	3737,89 876,82	96386,00 16273,00	6953,00 1631,00	73161,00	16292,00 9014,00	121692,00	
3	44	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02884	405165,00		11685,00		11685,00	935,00	12620,00	
4	45	106-0301-0408 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0399	1117878,60 134597,12	2324,48 1971,10	48593,00 5370,00	93,00 43,00	43130,00	4926,00 4282,00	57801,00	
5	46	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115	м²	1,3167	254,22 93,56	5,10 0,96	335,00 123,00	6,00 1,00	205,00	86,00 34,00	455,00	
6	47	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная горячая в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	31,59	4104,36 527,12	30,83 5,05	129657,00 16652,00	974,00 160,00	112031,00	15635,00 11623,00	156915,00	
			02-01-02 Конструкции железобетонные выше отм.0,00										
7	28	1108-0201-1019 РСНБ РК 2022	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с цепной перевязкой швов с облицовкой с одной стороны лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	42,0878	69009,14 16757,92	4016,30 934,00	2904443,00 705304,00	169040,00 39313,00	2030099,00	692493,00 287755,00	3884691,00	
8	39	1106-0701-0109 РСНБ РК 2022	Перемычки. Устройство	м³	7,716	107519,05 28228,93	7788,15 1704,17	829617,00 217814,00	60094,00 13149,00	581709,00	210177,00 83183,00	1122977,00	
			02-01-03 Конструкции металлические										
9	20	214-202-0102 РСНБ РК 2022	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	3,62	476064,00		1723352,00		1723352,00	137868,00	1861220,00	
10	21	214-203-0202 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	6,39	524803,00		3353491,00		3353491,00	268279,00	3621770,00	
11	22	214-203-0201 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 5П-10П	т	2,01	495476,00		995907,00		995907,00	79673,00	1075580,00	
12	23	214-203-0402 РСНБ РК 2022	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой сталиГОСТ 11474-76 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	2,34	591160,00		1383314,00		1383314,00	110665,00	1493979,00	
13	24	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,13	477959,00		62135,00		62135,00	4971,00	67106,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнен. работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнен. работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнен. работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	25	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,58	387146,00		224545,00		224545,00		242509,00	
											17964,00		
15	26	СТССЦ	Доплата на применение марки стали С245	т	15,07	7791,00		117410,00		117410,00		126803,00	
											9393,00		
			02-01-04 Архитектурные решения										
16	95	1109-0401-0205 *РСНБ РК 2022*	Покрытие кровельное из многослойных панелей при высоте здания до 10 м. Монтаж	м² покрытия	1049,32	24316,62	755,26	25515916,00	792510,00	23745923,00	914010,00	28544316,00	
						931,54	330,82	977484,00	347168,00		2114390,00		
			02-02-01 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Конструкции железобетонные										
17	19	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	9,6	59178,70	4982,94	568116,00	47836,00	403399,00	120779,00	744007,00	
						12174,98	1353,12	116880,00	12990,00		55112,00		
18	20	1108-0201-0107 *РСНБ РК 2022*	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м³ кладки	6,85	58554,59	4982,94	401099,00	34133,00	287842,00	82205,00	521968,00	
						11550,87	1353,12	79123,00	9269,00		38664,00		
19	21	1108-0401-0303 *РСНБ РК 2022*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м² перегородок (за вычетом проемов)	53,05	9636,37	458,1	511209,00	24303,00	286035,00	192825,00	760357,00	
						3786,44	121,9	200871,00	6468,00		56323,00		
			02-02-02 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Архитектурные решения										
20	73	1110-0501-0105 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью до 3 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	9,184	6615,15	306,3	60754,00	2813,00	35508,00	21479,00	88812,00	
						2442,53	156,0	22432,00	1433,00		6579,00		
21	74	1110-0501-0106 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	10,994	4983,71	302,0	54791,00	3321,00	31755,00	19288,00	80005,00	
						1793,30	156,0	19716,00	1716,00		5926,00		
22	75	1110-0501-0108 *РСНБ РК 2022*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	28,56	5528,84	305,6	157904,00	8730,00	84979,00	61836,00	237319,00	
						2247,72	157,9	64195,00	4512,00		17579,00		
23	76	223-102-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профиля толщиной 60 мм двухстворчатый коробчатой конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	48,738	49824,00		2428322,00		2428322,00		2622588,00	
											194266,00		
24	81	1110-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	31,2	6218,80	8,65	194027,00	271,00	180938,00	11660,00	222142,00	
						410,85	4,38	12819,00	137,00		16455,00		
25	88	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м² в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м²	3,15	3023,16	313,10	9523,00	987,00	3393,00	5093,00	15785,00	
						1632,96	163,67	5144,00	516,00		1169,00		
26	89	1110-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м²	9,45	8211,97	315,52	77603,00	2982,00	47897,00	25422,00	111267,00	
						2827,98	161,14	26724,00	1523,00		8242,00		
27	90	223-203-0405 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из ПВХ профилей остекленный, с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПН 21-15, двупольный	м²	3,15	56790,00		178889,00		178889,00		193200,00	
											14311,00		
28	91	223-204-0201 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм, остекленная двухкамерным стеклопакетом с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99 БП 21-7	м²	9,45	58286,00		550803,00		550803,00		594867,00	
											44064,00		
29	92	1112-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой	м² кровли	56	680,86	13,94	38128,00	780,00	26394,00	10302,00	52305,00	
						195,60	4,36	10954,00	244,00		3875,00		
30	93	1112-0101-1504 *РСНБ РК 2022*	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	198	1071,87	16,98	212230,00	3342,00	16844,00	37679,00	269901,00	
						204,25	2,60	40442,00	515,00		19992,00		
31	96	234-201-0104 *РСНБ РК 2022*	Мат минераловатный базальтовый прошитый ГОСТ 21880-2011 из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ 75	м	55,0638	30070,00		1655768,00		1655768,00		1788229,00	
											132461,00		
32	101	215-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2		1,5125	137428,00		207860,00		207860,00		224489,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³							16629,00		
33	102	215-201-0202 РСНБ РК 2022	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной 150 мм и более, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 2		5,457	137428,00		749945,00		749945,00		809941,00	
				м³							59996,00		
34	105	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2		4,73	139715,00		660852,00		660852,00		713720,00	
				м³							52868,00		
35	117	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство		41,8	1501,28	261,68	62754,00	10938,00	30746,00	26371,00	96255,00	
				м² покрытия		504,04	80,12	21069,00	3349,00		7130,00		
36	118	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201		83,6	-83,24	-8,68	-6959,00	-726,00	-5297,00	-1239,00	-8853,00	
				м² покрытия		-11,20	-2,52	-936,00	-211,00		-655,00		
02-07-03 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Отопление и вентиляция													
37	17	1116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка		6	1483,97	31,92	8904,00	192,00	4455,00	4247,00	14203,00	
				м трубопровода		709,61	12,66	4258,00	76,00		1052,00		
38	18	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка		12	2047,44	31,92	24569,00	383,00	15671,00	8494,00	35708,00	
				м трубопровода		709,61	12,66	8515,00	152,00		2645,00		
39	19	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука		373	1145,05	129,58	427104,00	48333,00	172419,00	174717,00	649968,00	
				м трубопровода		553,22	63,11	206351,00	23540,00		48147,00		
40	20	234-303-0205 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм		273,9	229,00		62723,00		62723,00		67741,00	
				м							5018,00		
41	21	234-303-0207 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм		116,6	247,00		28800,00		28800,00		31104,00	
				м							2304,00		
42	22	234-303-0209 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм		6,6	330,00		2178,00		2178,00		2352,00	
				м							174,00		
43	23	234-303-0309 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +10°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 30 мм		13,2	513,00		6772,00		6772,00		7314,00	
				м							542,00		
44	25	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)		72	708,00		50976,00		50976,00		55054,00	
				кг							4078,00		
45	31	1118-0701-0101 РСНБ РК 2022	Манометры, наружный диаметр патрубков 45 мм. Установка		2	62814,34	369,30	125629,00	739,00	112519,00	12241,00	145900,00	
				шт.		6185,53	59,70	12371,00	120,00		11030,00		
46	32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка		6	5015,53	201,95	30093,00	1212,00	9510,00	19265,00	53307,00	
				шт.		3228,59	47,79	19372,00	287,00		3949,00		
47	34	1118-1001-0103 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка		6	2536,69	380,00	15220,00	2280,00	147,00	13293,00	30794,00	
				фильтр		2132,13	128,6	12793,00	772,00		2281,00		
48	35	242-404-0305 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый Y-образный, со сливным краном,для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40		6	37584,00		225504,00		225504,00		243544,00	
				шт.							18040,00		
49	36	1311-0203-0102 РСНБ РК 2022	Расходомер, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 20 мм. Установка на фланцевых соединениях		5	2342,09	0,00	11710,00	0,00	1023,30	8016,00	21304,00	
				шт.		2137,49	0,00	10687,00	0,00		1578,00		
50	37	245-707-0105 РСНБ РК 2022	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С, PN 16, присоединительным диаметром G1A 130, установка - подача, расход Gном 2,5 м³/ч, DN 20		1	61944,00		61944,00		61944,00		66900,00	
				шт.							4956,00		
51	38	245-706-0103 РСНБ РК 2022	Расходомер ультразвуковой с наружной резьбой, расход Gном 2,5 м³/ч, расход Gмакс 5 м³/ч, монтажной длиной 130 мм, присоединительным диаметром G 1B, Тмакс 150°С, PN 25, DN 20		2	153036,00		306072,00		306072,00		330558,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего с стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							24486,00		
52	39	2-5-601-0705 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	2	40889,00		81778,00		81778,00	6542,00	88320,00	
53	40	1-116-0601-0102 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	9	5015,53 3228,59	201,99 47,78	45140,00 29057,00	1818,00 430,00	14265,00	28898,00 5923,00	79961,00	
54	41	1-116-0601-0101 РСНБ РК 2022	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	3	4966,48 3228,59	152,94 23,89	14899,00 9686,00	459,00 72,00	4755,00	9562,00 1957,00	26418,00	
55	49	1-116-0602-0201 РСНБ РК 2022	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	1055,16 958,31	3,45 1,05	1055,00 958,00	3,00 1,00	93,00	940,00 160,00	2155,00	
56	53	1-118-1001-0101 РСНБ РК 2022	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	2076,48 1787,55	269,87 89,65	2076,00 1788,00	270,00 90,00	19,00	1840,00 313,00	4229,00	
57	55	1-118-1101-0102 РСНБ РК 2022	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	3457,29 562,30	0,00 0,00	48402,00 7872,00	0,00 0,00	46530,00	7715,00 4489,00	60606,00	
58	56	1-118-1101-0104 РСНБ РК 2022	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	890,96 738,85	0,00 0,00	5346,00 4433,00	0,00 0,00	913,00	4344,00 775,00	10465,00	
59	57	2-45-713-0101 РСНБ РК 2022	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	5655,00		33930,00		33930,00	2714,00	36644,00	
60	70	1-116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	2557,29 1347,04	77,67 26,04	10229,00 5388,00	311,00 104,00	4530,00	5382,00 1249,00	16860,00	
61	71	1-116-0301-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1304,51 709,61	31,92 12,66	1305,00 710,00	32,00 13,00	563,00	708,00 161,00	2174,00	
62	72	1-116-0301-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1439,71 709,61	31,92 12,66	2879,00 1419,00	64,00 25,00	1396,00	1416,00 344,00	4639,00	
63	73	1-116-0301-0103 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1483,97 709,61	31,92 12,66	2968,00 1419,00	64,00 25,00	1485,00	1416,00 351,00	4735,00	
64	74	1-116-0301-0104 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	2	2047,44 709,61	31,92 12,66	4095,00 1419,00	64,00 25,00	2612,00	1416,00 441,00	5952,00	
65	75	1-118-0501-0103 РСНБ РК 2022	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,3 т. Установка	насос	1	59752,42 43345,55	2631,53 1117,96	59752,00 43346,00	2632,00 1118,00	13775,00	43574,00 8266,00	111592,00	
			02-02-04 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Водопровод и канализация										
66	1	1-116-0401-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	5	2557,29 1347,04	77,67 26,04	12786,00 6735,00	388,00 130,00	5663,00	6728,00 1561,00	21075,00	
67	2	2-41-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	5	655,00		3275,00		3275,00	262,00	3537,00	
68	3	1-116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2849,29 805,18	36,59 14,81	48438,00 13688,00	622,00 252,00	34128,00	13661,00 4968,00	67067,00	
69	6	1-116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	75	2526,35 2499,14	20,96 0,17	189476,00 187436,00	1572,00 13,00	469,00	183699,00 29854,00	403029,00	
70	7	2-41-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	75	448,00		33600,00		33600,00	2688,00	36288,00	
71	9	2-61-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов (кронштейны, планки, хомуты)	кг	4,75	708,00		3363,00		3363,00	269,00	3632,00	
72	10	2-41-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	23	8,00		184,00		184,00	15,00	199,00	

Нап/п	№ позиции по смете	Шифр норм. на ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	11	261-107-0990 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1450 мм ГОСТ 7759.0-87	т	0,004785	409189,00		1958,00		1958,00	157,00	2115,00	
74	12	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	83	1145,05 553,22	129,58 63,11	95039,00 45917,00	10755,00 5236,00	38367,00	38878,00 10714,00	144631,00	
75	13	234-3011-0312 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	5,5	577,00		3174,00		3174,00	254,00	3428,00	
76	14	234-3011-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	18,7	519,00		9705,00		9705,00	776,00	10481,00	
77	15	234-3011-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	19,8	439,00		8692,00		8692,00	695,00	9387,00	
78	16	234-3011-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	27,5	349,00		9598,00		9598,00	768,00	10366,00	
79	17	234-3011-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	5,5	333,00		1832,00		1832,00	147,00	1979,00	
80	18	234-3011-0208 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	14,3	272,00		3890,00		3890,00	311,00	4201,00	
81	19	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с сводной линией диаметром входа до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	36334,23 18668,72	786,20 211,62	36334,00 18669,00	787,00 212,00	16879,00	18503,00 4387,00	59124,00	
82	20	244-3011-0407 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный, крыльчатый ВСКМ DN 20	шт.	1	7820,00		7820,00		7820,00	626,00	8446,00	
83	21	242-4014-0803 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15091,00		15091,00		15091,00	1207,00	16298,00	
84	22	242-2017-1303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	6087,00		18261,00		18261,00	1461,00	19722,00	
85	23	242-2017-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным клапаном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5657,00		5657,00		5657,00	453,00	6110,00	
86	24	241-1114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331,00		662,00		662,00	53,00	715,00	
87	25	241-1102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	2	655,00		1310,00		1310,00	105,00	1415,00	
88	26	241-1001-0401 РСНБ РК 2022	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3	141,00		426,00		426,00	34,00	460,00	
89	27	241-1021-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5	8,00		40,00		40,00	3,00	43,00	
90	28	261-107-0990 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 7759.0-87	т	0,00045	409189,00		184,00		184,00	15,00	199,00	
91	29	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3	1145,05 553,22	129,58 63,11	3435,00 1660,00	388,00 189,00	1387,00	1405,00 387,00	5227,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей / зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7 / 8	9 / 10	11	12	13	14
92	30	234-30-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0.038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,3	333,00	1099,00	1099,00	88,00	1587,00	
93	52	1116-0301-0203 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	2849,29 805,18	36,56 14,81	42739,00 12078,00	54[illegible],00 22[illegible],00	30113,00	12054,00 4383,00	59176,00
94	53	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	23	2279,33 805,18	36,56 14,81	52418,00 18519,00	84[illegible],00 34[illegible],00	33058,00	18483,00 5672,00	76673,00
95	54	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1952,12 805,18	36,56 14,81	39056,00 16104,00	73[illegible],00 29[illegible],00	22222,00	16072,00 4410,00	59518,00
96	55	1116-0501-0201 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	73	2526,45 2499,[illegible]	20,96 0,17	184424,00 182437,00	153[illegible],00 17,00	456,00	178800,00 29058,00	392212,00
97	56	1116-0501-0202 РСНБ РК 2022	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	2727,41 2697,[illegible]	25,32 0,29	95466,00 94419,00	886,00 10,00	161,00	92541,00 15041,00	203018,00
98	57	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32414-2013 размерами 25х4,2 мм	м	73	448,00		32704,00		32704,00	2616,00	353[illegible],00
99	58	241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32414-2013 размерами 25х4,2 мм	м	35	448,00		15680,00		15680,00	1254,00	169[illegible]4,00
100	59	261-301-1219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6,08	708,00		4305,00		4305,00	344,00	464[illegible],00
101	60	241-221-1101 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клинса) диаметром 16 мм	шт.	140	8,00		1120,00		1120,00	90,00	121[illegible],00
102	61	241-221-1102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клинса) диаметром 20 мм	шт.	9	8,00		72,00		72,00	6,00	7[illegible],00
103	62	261-107-1990 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1000 мм ГОСТ 17559.0-87	т	0,011775	409189,00	4818,00	4818,00	385,00	520[illegible],00	
104	63	1126-0101-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	139	1145,05 553,22	129,58 63,11	159162,00 76898,00	180[illegible],00 8772,00	64253,00	65109,00 17942,00	242212,00
105	64	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 35 мм	м	16,5	519,00	8564,00	8564,00	685,00	9245,00	
106	65	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 28 мм	м	63,8	439,00	28008,00	28008,00	2241,00	30249,00	
107	66	234-303-0306 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 22 мм	м	50,6	349,00	17659,00	17659,00	1413,00	19072,00	
108	67	234-303-0310 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	16,5	333,00	5495,00	5495,00	440,00	5935,00	
109	68	234-303-0308 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 22 мм	м	5,5	272,00	1496,00	1496,00	120,00	1616,00	
110	69	1116-0901-0101 РСНБ РК 2022	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	36334,23 18668,72	786,20 211,62	36334,00 18669,00	787,00 212,00	16879,00	18503,00 4387,00	59224,00
111	70	244-301-0201 РСНБ РК 2022	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, DN 20, Qn 2,5 м³/ч, Tmax 90°	шт.	1	46144,00	46144,00	46144,00	3692,00	49836,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
112	71	242-40-0803 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый латунный муфтовый (В-В), для систем водоснабжения, Т до +130°С, PN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	15091,00		15091,00		15091,00	1207,00	16298,00	
113	72	242-207-1303 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), усиленный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	3	6087,00		18261,00		18261,00	1461,00	19722,00	
114	73	242-207-1801 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), никелированный, со сливным краном, с рычажной рукояткой, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	5657,00		5657,00		5657,00	453,00	6110,00	
115	74	241-114-0101 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17378-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм	шт.	2	331,00		662,00		662,00	53,00	715,00	
116	75	241-102-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,6 мм	м	1	655,00		655,00		655,00	52,00	707,00	
117	76	241-201-1401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	3	142,00		426,00		426,00	34,00	460,00	
118	77	241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	5	8,00		40,00		40,00	3,00	43,00	
119	78	261-107-0990 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 17559,0-87	т	0,000475	409189,00		194,00		194,00	16,00	210,00	
120	79	1126-010-1701 РСНБ РК 2022	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	3 553,22	1145,00 63,11	129,58 1660,00	3435,00 189,00	388,70	1387,00	1405,00 387,00	5227,00	
121	80	234-303-0210 РСНБ РК 2022	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 2364-2019, бст 9 мм диаметром 28 мм	м	3,3	333,00		1099,00		1099,00	88,00	1187,00	
122	113	1116-050-0102 РСНБ РК 2022	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	95 1389,62	1426,16 1,88	5,62 132014,00	135485,00 179,00	534,10	2937,00	129549,00 21203,00	286237,00	
123	114	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	45	339,00		15255,00		15255,00	1220,00	16475,00	
124	115	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	95	1934,00		183730,00		183730,00	14698,00	198428,00	
125	117	241-216-0101 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	41	62,00		2542,00		2542,00	203,00	2745,00	
126	118	241-216-0103 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	56	179,00		10024,00		10024,00	802,00	10826,00	
127	119	261-107-0990 РСНБ РК 2022	Шпильки оцинкованные стяжные диаметром 10 мм длиной 700-1050 мм ГОСТ 17559,0-87	т	0,007675	409189,00		3141,00		3141,00	251,00	3392,00	
128	127	241-213-0101 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	12	64,00		768,00		768,00	61,00	829,00	
129	128	241-213-0104 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	6	164,00		984,00		984,00	79,00	1063,00	
130	129	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	397,00		794,00		794,00	64,00	858,00	
131	130	241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	8	812,00		6496,00		6496,00	520,00	7016,00	
132	131	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	144,00		1872,00		1872,00	150,00	2022,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнен. работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнен. работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнен. работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
133	132	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размером 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	483,00		966,00		966,00	77,00	1043,00	
134	133	241-209-2501 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размером 50x50x50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	13	166,00		2158,00		2158,00	173,00	2331,00	
135	134	241-209-2504 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размером 100x50x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	483,00		2415,00		2415,00	193,00	2608,00	
136	135	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размером 100x100x100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	16	596,00		9536,00		9536,00	763,00	10299,00	
137	137	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	11	107,00		1177,00		1177,00	94,00	1271,00	
138	138	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	14	355,00		4970,00		4970,00	398,00	5368,00	
139	139	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	124,00		620,00		620,00	50,00	670,00	
			02-02-05 Жилой дом IV-го класса для сотрудников. Электрооборудование и электроосвещение										
140	1	1121-0501-0101 РСНБ РК 2022	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	34645,38 14797,63	1135,91 505,81	34645,00 14798,00	1136,00 506,00	18712,00	11018,00 3653,00	49316,00	
141	59	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	757	529,77 245,69	235,91 84,97	401036,00 185987,00	178576,00 64322,00	36472,00	180227,00 46503,00	627766,00	
142	60	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением на скобами	м кабеля	353	1071,50 343,96	601,21 258,77	378240,00 121418,00	212256,00 91346,00	44566,00	153191,00 42515,00	573946,00	
143	62	243-106-0701 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4x1,5 (ок)-0,66	км	0,08	410666,00		32853,00		32853,00	2628,00	35481,00	
144	64	243-106-0503 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x4 (ок)-0,66	км	0,12	759910,00		91189,00		91189,00	7295,00	98484,00	
145	65	243-106-0504 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3x6 (ок)-0,66	км	0,03	1106610,00		33198,00		33198,00	2656,00	35854,00	
146	66	243-106-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5x10 (ок)-0,66	км	0,01	3026886,00		30269,00		30269,00	2422,00	32691,00	
147	67	243-102-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой гибкий с медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГ 3x1,0-0,66	км	0,03	221115,00		6633,00		6633,00	531,00	7164,00	
148	68	243-142-0309 РСНБ РК 2022	Провода силовые изоляции из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	км	0,15	246241,00		36936,00		36936,00	2955,00	39891,00	
149	69	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	745	604,34 583,02	4,99 0,16	450233,00 434350,00	3717,00 119,00	121600,00	312818,00 61045,00	824096,00	
150	70	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	12	746,32 694,02	5,91 0,65	8956,00 8328,00	71,00 8,00	5500,00	6002,00 1197,00	16155,00	
			02-04-01 Подземный резервуар вместимостью 50м3. Конструкции железобетонные										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13	14
151	9	1106-1001-0104 РСНБ РК 2022	Стены, колонны и перекрытия при отношении высоты к ширине более 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство	м³	19,9	17981,06 12004,34	3059,81 1008,70	357823,00 238886,00	60891,00 20073,00	58045,10	235653,00 47478,00	640954,00	
152	11	212-101-0901 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В25 ГОС Г 7473-2010 без добавок	м³	19,9	38344,00		763046,00		763046,10	61044,00	824090,00	
153	21	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022	Сваи подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01566	28593,41 25958,02	2458,7 1132,4	448,00 407,00	39,00 18,00	3,10	386,00 67,00	901,00	
154	23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00212	1542768,20 459486,72	2324,41 1071,10	3271,00 974,00	5,00 2,00	2292,10	889,00 333,00	4493,00	
155	24	1116-0401-0207 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,375	10146,00 2447,33	185,61 54,31	13951,00 3365,00	256,00 75,00	10330,00	3371,00 1386,00	18708,00	
			04-02-01 Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ										
156	1	1101-0102-0383 РСНБ РК 2022	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	25,509	641,83 0,00	641,81 164,61	16372,00 0,00	16372,00 4250,00		3060,00 1555,00	20987,00	
157	2	412-101-0115 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	т·км	880,0605	70,00		61604,00			4928,00	66532,00	
158	3	1101-0101-0365 РСНБ РК 2022	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	59,934	445,95 0,00	445,95 115,77	26728,00 0,00	26728,00 6939,00		4995,00 2538,00	34261,00	
159	5	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	16,593	6545,00		108601,00		108601,00	8688,00	117289,00	
160	6	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	51,018	60,04 0,00	60,04 20,35	3063,00 0,00	3063,00 1038,00		747,00 305,00	4115,00	
161	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	51,018	293,88 159,79	134,09 66,27	14993,00 8152,00	6841,00 3381,00		8304,00 1864,00	25161,00	
162	8	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	27,6	752,50 368,53	335,70 121,03	20769,00 10171,00	9267,00 3340,00	1330,00	9728,00 2440,00	32937,00	
163	9	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	248,2	622,64 254,82	271,67 99,44	154539,00 73174,00	67429,00 24731,00	13936,00	70491,00 18002,00	243032,00	
164	10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	40,8	529,77 245,69	235,50 84,57	21615,00 10024,00	9625,00 3467,00	1966,00	9714,00 2506,00	33835,00	
165	11	1308-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	326	575,86 270,25	249,46 89,50	187730,00 88102,00	81324,00 29177,00	18305,00	84441,00 21774,00	293945,00	
166	14	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	136,8	240,54 217,72	19,13 0,10	32906,00 29784,00	2603,00 82,00	511,00	21504,00 4353,00	58763,00	
167	16	1308-0201-2501 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт	6	31604,96 9827,44	21703,61 10894,77	189630,00 58965,00	130222,00 65366,00	44[illegible],00	89518,00 22332,00	301480,00	
168	17	1308-0201-2502 РСНБ РК 2022	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт	4	37454,84 12284,30	25096,03 12597,03	149819,00 49137,00	100387,00 50390,00	29[illegible],00	71659,00 17718,00	239196,00	
169	18	243-903-2101 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015, без брони	шт	6	5479,00		32874,00		32874,00	2630,00	35504,00	
170	19	243-903-2102 РСНБ РК 2022	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0031, без брони	шт	4	8558,00		34232,00		34231,00	2739,00	36971,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
171	20	1308-0208-0210 *РСНБ РК 2022*	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	5	1007,60 927,99	6,29 1,79	5038,00 4640,00	32,00 9,00	367,00	3347,00 671,00	9056,00	
172	21	243-602-0107 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,003	655332,00		1966,00		1966,00	157,00	2123,00	
173	22	243-602-0108 *РСНБ РК 2022*	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	0,002	1103827,00		2208,00		2208,00	177,00	2385,00	
			ИТОГО по акту					54217230,00 5365926,00	2236986,00 869768,00	46552722,00 0,00	5138914,00 4748501,00	64104645,00	
			Временные здания и сооружения 2,4%									1538511,48	
			монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с									1936473,12	
			Непредвиденные работы и затраты 2%									1351592,59	
			ИТОГО									**68931222,19**	
			ИТОГО в ценах на 2023-24 г.									76750780,03	
			СКИДКА (5%)									3837539,00	
			ИТОГО с учетом скидки									72913241,03	
			НДС 12%									8749588,92	
			ИТОГО с учетом скидки									81662829,96	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казбайлык-Астана", БИН 060940004614
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мурзатаев С.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Республиканское государственное учреждение "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Начальник Кулайбергенов Б.Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Нурэлем-Курылыс", БИН 061240011957
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт Дакенов Д.С., приказ №225-ТН-22 от 17.11.2022г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "Саяпин", БИН 010840012561
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ГИП Саяпин Г.А., приказ №1 от 15.05.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.