Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **Областная специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушением слуха" акимата СКО МО и науки РК**
Подрядчик: **ТОО "Газтехмонтаж"**

Наименование объекта: Капитальный ремонт системы отопления и канализации в здании и сооружениях школы-интерната для детей с нарушениями слуха по адресу: г.Петропавловск ,ул. Алтынсарина 223

Справка №
за август 2020 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма			
		85	27.04.2020						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включитель	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
А	1	2	3	4	5	6	8	9	10
Монтажные работы	9709719,68	8 818 048,79						1058165,85	9876214,64

Заказчик: Руководитель _____ Абильмажин Ж.Т; Областная специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушением слуха" акимата СКО МО и науки РК;

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор _____ В.Н.Рудиев ; ТОО "Газтехмонтаж" ; БИН 130440015414; Лицензия 19003045

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты технического надзора: _____ Эксперт технического надзора Мукашев М.К.ТОО "ЕСИЛЬ-СТРОЙ-ЭКСПЕРТИЗА". БИН 040140001355. KZ78VJF00013440б от 28.12.2018г. KZ41VJE00041654 от 07.10.2015 г. ИИН910516351179

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Эксперты авторского надзора: _____ КабиевЖ.С. ТОО "Байкара-Север". БИН090640017051 , Лицензия ГСЛ 18019807, ИНН 851218350605

(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Место печати (при наличии)

Форма 2В

ЗАКАЗЧИК Областная специальная (коррекционная) школа-интернат для детей с нарушениями слуха" акимата СКО МОН РК

ПОДРЯДЧИК ТОО "Газтехмонтаж"

Наименование стройки - КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ В ЗДАНИИ С СООРУЖЕНИЯХ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА ПО АДРЕСУ: Г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2020г

№4

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге	
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
1	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	33,3		337,72	18,86	11246	628	--	7879	20655
		НР - 72%, СП - 8%				318,86	9,75	10618	325		1530	
2	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	54		823,91	31,58	44491	1705	--	31441	82006
		НР - 72%, СП - 8%				792,33	16,33	42786	882		6075	
3	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	20,38572		97,00	--	1977	--		--	2136
		СП - 8%				--	--	--	--		158	
4	4101-0202-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	20,38572		377,00	--	7685	--		--	8300
		СП - 8%				--	--	--	--		615	
РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА												
СТЕНЫ												
5	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	41		1924,05	27,41	78886	1124	36006	30700	118353
		НР - 72%, СП - 8%				1018,44	21,55	41756	883		8767	
6	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	30,75		2228,12	18,10	68515	556	33200	25181	101192
		НР - 72%, СП - 8%				1130,37	6,99	34759	215		7496	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	101,75	700,56	5,71	71282	581	14935	40358	120571
		НР - 72%; СП - 8%			548,07	2,82	55766	287		8931	
8	ТПРАЙС ЛИСТ	МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ЭКРАН ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ 0,6Х0,9	ШТ	66	3187,50	--	210375	--	210375	--	227205
		СП - 8%			--	--	--	--		16830	
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 1									
9	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	54	880,09	36,51	47525	1972	23777	16379	69016
		НР - 72%; СП - 8%			403,26	18,00	21776	972		5112	
10	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	54	1672,39	107,69	90309	5815	41869	31294	131331
		НР - 72%; СП - 8%			789,36	15,51	42625	838		9728	
11	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 К=2	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	54	2059,12	106,59	111192	5756	53999	37723	160828
		НР - 72%; СП - 8%			952,55	17,69	51437	955		11913	
12	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	54	4166,03	97,19	224966	5248	136937	61291	309157
		НР - 72%; СП - 8%			1532,98	43,43	82781	2345		22901	
		ТИП 2									
13	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	105,4	277,33	40,08	29230	4225	15966	7638	39818
		НР - 72%; СП - 8%			85,75	14,89	9039	1570		2949	
14	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	21,08	10241,32	2181,38	215887	45983	88218	72942	311936
		НР - 72%; СП - 8%			3875,04	930,88	81686	19623		23106	
15	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	105,4	880,09	36,51	92762	3849	46410	31969	134709
		НР - 72%; СП - 8%			403,26	18,00	42503	1897		9978	
16	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	105,4	4166,03	97,19	439100	10244	267280	119631	603429
		НР - 72%; СП - 8%			1532,98	43,43	161576	4578		44698	
		ТИП 3									
17	1110-0116-0103 РСНБ РК 2015	Покрытия . Антисептирование водными растворами	м2 покрытия по фермам	33,3	75,04	2,64	2499	88	593	1337	4143
		НР - 72%; СП - 8%			54,59	1,16	1818	39		307	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	33,3	2769,14	26,79	92213	892	75581	11655	112177
		НР - 72%; СП - 8%			472,69	13,42	15740	447		8309	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ									
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
19	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,728	97,00	--	71	--		--	76
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
20	4101-0202-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	0,728	377,00	--	274	--		--	296
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК									
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
21	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	0,3499	97,00	--	34	--		--	37
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
22	4101-0202-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 3 км	т	0,3499	377,00	--	132	--		--	142
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
		РАЗДЕЛ 3.ВОДОПРОВОД В1									
23	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	669,91	34,39	670	34	18	457	1217
		НР - 72%; СП - 8%			618,14	16,93	618	17		90	
24	2104-0502-0302 РСНБ РК 2015	Блоки упора Уг-1 из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92	шт.	1	--	--	--	--	--	--	--
					--	--	--	--		--	
		РАЗДЕЛ 5.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
25	2304-0305-0601 РСНБ РК 2015	Задвижки нержавеющие 30нж15нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем, фланцевые, маховик, (ручной) Т 565°С, PN 40, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	3	265462,00	--	796386	--	796386	--	860097
		СП - 8%			--	--	--	--		63711	
		РАЗДЕЛ 6.Оборудование									
26	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	-3251,93	-111,59	-3252	-112	-104	-2226	-5916
		НР - 72%; СП - 8%			-3036,35	-55,66	-3036	-56		-438	
27	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	4	3731,83	222,13	14927	889	415	10129	27061
		НР - 72%; СП - 8%			3405,70	111,37	13623	445		2005	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1117-0101-0101 РСНБ РК 2015	Ванны купальные чугунные. Установка	комплект	2	5312,16	556,31	10624	1113	480	6881	18905
		НР - 72%; СП - 8%			4515,59	262,64	9031	525		1400	
29	2303-0102-1108 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная с одной чашей встраиваемая, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	5	4914,00	--	24570	--	24570	--	26536
		СП - 8%			--	--	--	--		1966	
30	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	1	2073,34	276,25	2073	276	255	1209	3545
		НР - 72%; СП - 8%			1541,53	137,54	1542	138		263	
31	2303-0102-2203 РСНБ РК 2015	Трап чугунный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97	комплект	9	7604,00	--	68436	--	68436	--	73911
		СП - 8%			--	--	--	--		5475	
32	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	-9372,00	--	-9372	--	-9372	--	-10122
		СП - 8%			--	--	--	--		-750	
33	2303-0102-3323 РСНБ РК 2015	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком ГОСТ 25809-96	шт.	3	8703,00	--	26109	--	26109	--	28198
		СП - 8%			--	--	--	--		2089	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		1 ЭТАЖ									
		ТИП 1									
34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	40,2	880,09	36,51	35380	1468	17701	12193	51378
		НР - 72%; СП - 8%			403,26	18,00	16211	724		3806	
35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	40,2	1672,39	107,69	67230	4329	31169	23296	97769
		НР - 72%; СП - 8%			789,36	15,51	31732	624		7242	
36	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	40,2	1029,56	53,29	41388	2142	20100	14041	59864
		НР - 72%; СП - 8%			476,27	8,85	19146	356		4434	
37	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	40,2	4166,03	97,19	167474	3907	101941	45628	230150
		НР - 72%; СП - 8%			1532,98	43,43	61626	1746		17048	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВК									
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	1,1	1254,44	1,73	1380	2	339	749	2299
		НР - 72%; СП - 8%			944,94	0,58	1039	1		170	
39	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	6,4	1834,98	4,21	11744	27	5918	4181	17199
		НР - 72%; СП - 8%			906,11	1,33	5799	9		1274	
40	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2001,00	--	2001	--	2001	--	2161
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
41	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	548,00	--	548	--	548	--	592
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
42	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3228,00	--	9684	--	9684	--	10459
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
43	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2907,00	--	2907	--	2907	--	3140
		СП - 8%			--	--	--	--		233	
44	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия полиэтиленовая DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование									
45	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	1	3251,93	111,59	3252	112	104	2226	5916
		НР - 72%; СП - 8%			3036,35	55,66	3036	56		438	
46	2303-0102-3209 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	1	9116,00	--	9116	--	9116	--	9845
		СП - 8%			--	--	--	--		729	
47	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3731,83	222,13	3732	222	104	2532	6765
		НР - 72%; СП - 8%			3405,70	111,37	3406	111		501	
48	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	21065,00	--	21065	--	21065	--	22750
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	820,00	--	820	--	820	--	886
		СП - 8%			--	--	--	--		66	
50	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1	9372,00	--	9372	--	9372	--	10122
		СП - 8%			--	--	--	--		750	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК									
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
51	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	м	11	1254,44	1,73	13799	19	3386	7489	22990
		НР - 72%, СП - 8%			944,94	0,58	10394	6		1703	
52	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	м	21	1834,98	4,21	38535	88	19419	13720	56435
		НР - 72%, СП - 8%			906,11	1,33	19028	28		4180	
53	2302-0302-1206 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	637,00	--	1274	--	1274	--	1376
		СП - 8%			--	--	--	--		102	
54	2302-0302-1210 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2001,00	--	2001	--	2001	--	2161
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
55	2302-0302-2606 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	548,00	--	1096	--	1096	--	1184
		СП - 8%			--	--	--	--		88	
56	2302-0302-2610 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2173,00	--	2173	--	2173	--	2347
		СП - 8%			--	--	--	--		174	
57	2302-0302-3306 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой ДО 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	987,00	--	2961	--	2961	--	3198
		СП - 8%			--	--	--	--		237	
58	2302-0302-3310 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	3228,00	--	9684	--	9684	--	10459
		СП - 8%			--	--	--	--		775	
59	2302-0302-5118 РСНБ РК 2015 ПРИМ.	Тройник полиэтиленовый литой переходной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	2907,00	--	2907	--	2907	--	3140
		СП - 8%			--	--	--	--		233	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия полиэтиленовая DN 100	шт.	1	553,00	--	553	--	553	--	597
		СП - 8%			--	--	--	--		44	
		РАЗДЕЛ 2.Оборудование									
61	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	1	3731,83	222,13	3732	222	104	2532	6765
		НР - 72%; СП - 8%			3405,70	111,37	3406	111		501	
62	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	1	21065,00	--	21065	--	21065	--	22750
		СП - 8%			--	--	--	--		1685	
63	1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка	комплект	5	8798,44	42,61	43992	213	40198	2655	50379
		НР - 72%; СП - 8%			716,27	21,18	3581	106		3732	
64	2303-0102-2203 РСНБ РК 2015	Трап чугунный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-97	комплект	5	7604,00	--	38020	--	38020	--	41062
		СП - 8%			--	--	--	--		3042	
		ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ ДОБАВИТЬ									
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		РАЗДЕЛ 1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
65	1207-0101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	м2	102,5	337,72	18,86	34617	1933	--	24252	63578
		НР - 72%; СП - 8%			318,86	9,75	32684	1000		4709	
		РАЗДЕЛ 2.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
		СТЕНЫ									
66	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	296,5956	1924,05	27,41	570664	8130	260469	222088	856172
		НР - 72%; СП - 8%			1018,44	21,55	302065	6390		63420	
67	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	296,5956	700,56	5,71	207782	1692	43536	130713	365575
		НР - 80%; СП - 8%			548,07	2,82	162554	837		27080	
68	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	12	168,92	--	2027	--	--	1459	3765
		НР - 72%; СП - 8%			168,92	--	2027	--		279	
69	1211-0101-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	12	2362,25	30,30	28347	364	12268	11525	43061
		НР - 72%; СП - 8%			1309,60	24,27	15715	291		3190	
70	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	32	854,49	6,05	27344	194	5115	17705	48652

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 80%; СП - 8%			688,60	2,99	22035	96		3604	
71	1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Потолки Очистка вручную от краски с земли и лесов	м2	90	168,92	--	15203	--	--	10946	28241
		НР - 72%; СП - 8%			168,92	--	15203	--		2092	
72	1211-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка стен внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями	м2	90	1924,05	27,41	173164	2467	79037	67391	259800
		НР - 72%; СП - 8%			1018,44	21,55	91660	1939		19244	
73	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	225	700,56	5,71	157625	1284	33026	99160	277328
		НР - 80%; СП - 8%			548,07	2,82	123315	635		20543	
74	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	10	3658,94	43,00	36589	430	19002	13895	54523
		НР - 80%; СП - 8%			1715,68	21,20	17157	212		4039	
75	1109-0102-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж	т конструкций	0,1054	79043,20	25763,39	8331	2715	1830	3132	12380
		НР - 69%; СП - 8%			35920,71	7148,29	3786	753		917	
76	2105-0206-0901 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 15 х 10 мм до 40 х 30 мм ГОСТ 13663-86	т	0,1054	319508,00	--	33676	--	33676	--	36370
		СП - 8%			--	--	--	--		2694	
77	1110-0102-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обшивка коробов ЛДСП	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	16,2	4658,08	17,91	75461	290	71564	3375	85142
		НР - 90%; СП - 8%			222,66	8,80	3607	143		6307	
	ТИП 2										
78	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	10,54	10199,32	2181,38	107501	22992	43666	47615	167525
		НР - 94%; СП - 8%			3875,04	930,88	40843	9811		12409	
79	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	8,43	24721,35	1370,22	208401	11551	184430	13656	239822
		НР - 91%; СП - 8%			1473,32	306,85	12420	2587		17765	
80	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	46,8	392,82	2,06	18384	97	1343	15972	37104
		НР - 94%; СП - 8%			362,05	1,02	16944	48		2748	
81	2202-0101-0134 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен рельефные одноцветные, I сорта ГОСТ 6141-91	м2	4,68	2952,00	--	13815	--	13815	--	14921
		СП - 8%			--	--	--	--		1105	
	ТИП 3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	1111-0101-3301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия	33,3	4325,18 713,34	46,16 22,44	144028 23754	1537 747	118737	23031 13365	180425
83	1111-0101-0902 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР - 94%; СП - 8%	м2 изолируемой поверхности	33,3	870,66 80,00	30,52 15,13	28993 2664	1016 504	25313	2978 2558	34528
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ОВ									
84	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Окраска поверхности радиаторов масляной краской за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	677,34	101,13 52,18	3,00 0,34	68501 35341	2035 229	31125	24544 7444	100489
85	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Окраска поверхности трубопроводов масляной краской за два раза НР - 69%; СП - 8%	м2	196,4	101,13 52,18	3,00 0,34	19862 10247	590 66	9025	7117 2158	29137
		ОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-3 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО ВК									
		РАЗДЕЛ 1.КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
86	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	103	1254,44 944,94	1,73 0,58	129207 97329	178 60	31700	95441 17972	242620
87	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	142	1834,98 906,11	4,21 1,33	260567 128667	598 189	131302	126279 30948	417793
88	ТПРАЙС	Вана моечная 1-секционная кухонная СП - 8%	шт	2	65178,57 --	-- --	130357 --	-- --	130357	-- 10429	140786
89	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР - 98%; СП - 8%	комплект	4	2073,34 1541,53	276,25 137,54	8293 6166	1105 550	1022	6582 1190	16065
90	2303-0102-0208 РСНБ РК 2015	Поддон стальной эмалированный, размерами 900 мм х 900 мм, глубиной до 280 мм ГОСТ 23695-94 СП - 8%	шт.	5	12860,00 --	-- --	64300 --	-- --	64300	-- 5144	69444
91	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка НР - 98%; СП - 8%	шт.	4	1112,70 1089,97	0,15 --	4451 4360	1 --	90	4273 698	9421
92	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 СП - 8%	шт.	4	8703,00 --	-- --	34812 --	-- --	34812	-- 2785	37597

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	1117-0401-0101 РСНБ РК 2015	Писсуары настенные. Установка	комплект	3	1682,25	79,29	5047	238	603	4239	10028
		НР - 98%, СП - 8%			1402,11	39,56	4206	119		743	
94	2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3	11155,00	--	33465	--	33465	--	36142
		СП - 8%			--	--	--	--		2677	
95	1117-0101-0108 РСНБ РК 2015	Биде. Установка	комплект	1	4726,64	149,42	4727	149	296	4269	9715
		НР - 98%, СП - 8%			4282,03	74,28	4282	74		720	
96	2303-0102-0701 РСНБ РК 2015	Биде напольный керамический, с комплектом арматуры, с переливом ГОСТ 30493-96	шт.	1	12694,00	--	12694	--	12694	--	13710
		СП - 8%			--	--	--	--		1016	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-1 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
97	1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	40,2	823,91	31,58	33121	1269	--	23406	61049
		НР - 72%, СП - 8%			792,33	16,33	31851	656		4522	
98	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	4,3	4532,21	18,10	19488	78	14549	4402	25801
		НР - 90%, СП - 8%			1130,37	6,99	4861	30		1911	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-2 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ									
		РАЗДЕЛ 1ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	23	101,13	3,00	2326	69	1057	833	3412
		НР - 69%, СП - 8%			52,18	0,34	1200	8		253	
100	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	23	84,99	2,13	1955	49	1205	489	2640
		НР - 69%, СП - 8%			30,50	0,34	701	8		196	
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-2-3 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ВК									
101	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К3=0,4	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб/РАЗБОРКА/	м трубопровода	41	711,81	8,56	29184	351	--	28260	62040
		НР - 98%, СП - 8%			703,25	0,08	28833	3		4596	
102	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	41	1807,03	21,40	74088	878	1127	70650	156317
		НР - 98%, СП - 8%			1758,12	0,21	72083	8		11579	
103	2301-0601-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-25x2,3 PN 10 не армированные	м	40,59	278,00	--	11284	--	11284	--	12187
		СП - 8%			--	--	--	--		903	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	2303-0102-3327 РСНБ РК 2015	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	3	8703,00 --	-- --	26109 --	-- --	26109	-- 2089	28198
105	2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	2	9372,00 --	-- --	18744 --	-- --	18744	-- 1500	20244
106	2302-1201-0602 РСНБ РК 2015	Адаптер (переход) полибутеновый РВ обжимной DN 25х20 *СП - 8%*	шт.	16	1120,00 --	-- --	17920 --	-- --	17920	-- 1434	19354
107	2302-0401-1202 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 25 *СП - 8%*	шт.	25	29,00 --	-- --	725 --	-- --	725	-- 58	783
108	2302-0401-2402 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° DN 25 *СП - 8%*	шт.	16	40,00 --	-- --	640 --	-- --	640	-- 51	691
109	2304-0702-0503 РСНБ РК 2015	Кран полипропиленовый, DN 25 ГОСТ 5761-2005 *СП - 8%*	шт.	12	1877,00 --	-- --	22524 --	-- --	22524	-- 1802	24326
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 2-3-1 САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ОВ									
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы									
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 *НР - 69%, СП - 8%*	м2	15,503	84,99 30,50	2,13 0,34	1318 473	33 5	812	330 132	1779
		ИТОГО ПО 1:	Тенге								9491854
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2215884				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					167930			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					68802			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3874936		
		- Перевозка грузов	Тенге				10173				
		- Накладные расходы	Тенге							1785117	
		- Сметная прибыль	Тенге							644329	
		ИТОГО в текущих ценах к=0929016933	Тенге								8818048,79
	0,929016004	- Накладные расходы	Тенге				10173			1785117	1058165,85
		- Сметная прибыль	Тенге							643113	9876214,64

ЗАКАЗЧИК _____

ТЕХНАДЗОР _____

ПОДРЯДЧИК _____

АВТОРСКИЙ НАДЗОР _____