Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Кушмурун"

Подрядчик: ТОО "ЛидерСтрой 2050"

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги улицы Комсомольская в поселке Кушмурун, Аулиекольского района(протяженностью 775 м)

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 05.08.2021 № 420

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за октябрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№62	18.09.2023 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Средний ремонт автомобильной дороги улицы Комсомольская в поселке Кушмурун,Аулиекольского района(протяженностью 775 м)	39 303 495,00	35 092 406,25							4 211 088,75	39 303 495,00

Подрядчик:
ТОО "ЛидерСтрой 2050"
БИН 150140018283

Директор _____ **Калоян А.А.**

Заказчик:
ГУ "Аппарат акима поселка Кушмурун", БИН 050140005528

Аким поселка Кушмурун _____ **Абжанов А.А.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Строй Сити LTD", БИН 140640011222

Эксперт _____ **Тлеубай Б.Т. 901002350523**
Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г.
Аттестат № KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.
Аттестат № KZ07VJE00069717 от 12.10.2021 г.

SANA 2023.2.2Д от 08.06.2023 г. Цена региона Костанайская область Аулиекольский район

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Кушмурун", БИН 050140005528 , Костанайская область, Аулиекольский район, п.Кушмурун, Ленина, 68А, Тел.: 87145332307

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛидерСтрой 2050", БИН 150440020305, Костанайская область, г.Костанай, Микрорайон 7, 25, Тел.: 8-777-694-79-77

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка:Средний ремонт автомобильной дороги улицы Комсомольская в поселке Кушмурун,Аулиекольского района(протяженностью 775 м)

(наименование, адрес)

Объект: Средний ремонт автомобильной дороги улицы Комсомольская в поселке Кушмурун,Аулиекольского района(протяженностью 775 м)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 62 от 18.09.2023 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2023 г.

Средний ремонт автомобильной дороги улицы Комсомольская в поселке Кушмурун,Аулиекольского района(протяженностью 775 м)

Составлен(а) в ценах, введенных с 03.04.2023 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. По земляному полотну и водоотводу, ИТОГО:	тенге			**131 983**
		Подраздел 1.1. подсыпка, срезка, планировка и укрепление обочин, ИТОГО	тенге			**131 983**
1	1101-0107-1503	Гребни и откосы насыпи. Планировка прицепными грейдерами средними. Группа грунтов 1-3	м2 спланированной поверхности	1550	7	10 850
2	1101-0201-0202	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	232,5	336	78 120
3	1101-0201-0205 Коб =5	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см	м3 уплотненного грунта	1162,5	37	43 013
		Раздел 2. Дорожная одежда, ИТОГО:	тенге			**27 731 301**

		Подраздел 2.1. Ресайклинг дорожной одежды с последующим добавлением нового материала, ИТОГО	тенге			9 987 396
4	1127-0301-0501	Метод холодной регенерации ресайклером существующего дорожного покрытия с добавлением цемента и минерального порошка. Устройство основания толщиной до 25 см	м2 основания	5127	1948	9 987 396
		Подраздел 2.2. Устройство покрытия, ИТОГО	тенге			17 743 904
5	1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,26256	194947	636 026
6	1127-0602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4660,8	414	1 929 571
7	7101-0602-0401 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	9321,6	7	65 251
8	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	563,02464	26843	15 113 056
		Раздел 3. Дорожная одежда съездов, пересечений, ИТОГО:	тенге			745 162
		Подраздел 3.1. Устройство основания, ИТОГО	тенге			238 063
9	1220-0201-0101	Основание щебеночное. Исправление профиля с добавлением нового материала	м2	146,5	1625	238 063
		Подраздел 3.2. Устройство покрытия, ИТОГО	тенге			507 100
10	7101-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,09324	194947	18 177
11	7101-0602-0301	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	133,2	414	55 145
12	7101-0602-0401 Коб =2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301	м2	266,4	7	1 865
13	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	1 т	16,09056	26843	431 913
		Раздел 4. Укрепление обочин, ИТОГО:	тенге			1 999 500
14	1127-0801-0111	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см		1550	1290	1 999 500
		Раздел 5. Обустройство автомобильной дороги, ИТОГО:	тенге			366 420
15	7101-0802-0101	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	9	15217	136 953
16	251-101-0113	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	1 шт.	4	10995	43 980

17	251-101-0103	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	1 шт.	5	6873	34 365
18	251-102-0710	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	1 шт.	9	13430	120 870
19	1127-0903-0105	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,775	39035	30 252
		ВСЕГО по акту:			Тенге	30 974 365
сметная прибыль (5 %), тенге						1 548 718
Всего						32 523 083
В текущих и прогнозных ценах						
2023 г. - 100% (Кпер = 1,079000000)						35 092 406,25
НДС						4 211 088,75
Итого						39 303 495,00

Подрядчик:

ТОО "ЛидерСтрой 2050", БИН 150440020305

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Калоян А.А.**

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима поселка Кушмурун",БИН 050140005528

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким поселка Кушмурун **Абжанов А.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "Строй Сити LTD" , БИН 140640011222

Эксперт _____ **Тлеубай Б.Т. 901002350523**

Аттестат № KZ22VJE00069350 от 29.09.2021 г.

Аттестат № KZ06VJE00068959 от 14.09.2021 г.

Аттестат № KZ07VJE00069717 от 12.10.2021 г.