Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им.М.Кусаинова"
ГУ "Управления образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании «КГУ Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова»

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за август месяц 2023г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№129	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	76 000 000			67 857 143			8 142 857	76 000 000
в т.ч. за август 2023г.		76 000 000		67 857 143			8 142 857	76 000 000

Итого к оплате за август 2023г: 76 000 000 (Семьдесят шесть миллионов) тенге

Заказчик
КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" ГУ "Управления образования Актюбинской области"

_____ Аймукатов Т.Г.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор
ТОО "Строительный проект KZ A и K"

_____ Нысанбаев Н.Т.

Заказчик: КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им.М.Кусаинова" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании «КГУ Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова»
Наименование объекта: Капитальный ремонт здании «КГУ Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова»
Договор №129 от 11.07.2023г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За август месяц 2022 года

Составлен 04 августа 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1. Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 1. Демонтаж											
1	**1206-0101-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**52**	2873,36	174,03	149415	9049	--	103826	273500
		НР - 72%; СП - 8%			2699,33	73,79	140365	3837		20259	
2	**1206-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Полотна дверные. Снятие**	**м²**	**103,74**	490,57	--	50892	--	--	36642	94536
		НР - 72%; СП - 8%			490,57	--	50892	--		7002	
3	**1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**88**	1919,48	81,53	168914	7175	--	118850	310785
		НР - 72%; СП - 8%			1837,95	37,84	161740	3330		23021	
4	**1206-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Переплеты оконные остекленные. Снятие**	**м²**	**406,68**	658,81	23,88	267925	9712	--	190151	494722
		НР - 72%; СП - 8%			634,93	14,47	258213	5885		36646	
5	**1212-0104-0504 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов**	**м²**	**12371**	334,74	--	4141069	--	--	2981535	7692412
		НР - 72%; СП - 8%			334,74	--	4141069	--		569808	

6	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м	1394	49,11 49,11	-- --	68459 68459	-- --	--	49292 9423	127174
7	1207-0101-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м²	1625,45	151,69 138,55	3,24 2,82	246519 241094	5428 5283	--	175955 33803	456277
8	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия *НР - 72%; СП - 8%*	м²	661	1124,36 1087,38	36,98 22,41	743202 718758	24444 14813	--	528172 101708	1373082
9	1203-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки *НР - 72%; СП - 8%*	м³ кладки	16,6	33799,18 26863,07	6936,11 2980,60	561066 445927	115139 49478	--	356692 73421	991178
10	1208-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м² кровли	1294,36	136,71 136,63	0,08 --	176952 176848	104 --	--	127326 24347	328625
11	1208-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами *НР - 72%; СП - 8%*	м² кровли	640	235,47 204,98	30,49 8,55	150701 131187	19514 5472	--	98394 19930	269024
12	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	123,42	170,00 --	-- --	20981 --	-- --		-- 1679	22660
13	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км *СП - 8%*	т·км	1234,2	69,00 --	-- --	85160 --	-- --		-- 6813	91973
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**6831255** **6534549**	**190565** **86098**	**--** **--**	**4766835** **927860**	**12525948**
		Накладные расходы	Тенге				**4766835**				
		Сметная прибыль	Тенге				**927860**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**6620647**			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Такое				12525948				

РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы

		Первый этаж									
		Стены в/э									
25	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1029,7705	2075,04	128,50	2136815	132326	--	1182084	3584411
		НР - 72%; СП - 8%			1489,55	104,77	1533895	107889		265512	
		Второй этаж									
		Потолок									
32	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	920,29	1542,63	11,62	1419667	10693	401956	727747	2319204
		НР - 72%; СП - 8%			1094,24	4,06	1007018	3736		171791	
		Стены в/э									
35	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	850,13	2075,04	128,50	1764054	109242	388501	975873	2959124
		НР - 72%; СП - 8%			1489,55	104,77	1266311	89068		219198	
		Третий этаж									
		Потолок									
42	1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	$м^2$ отделываемой поверхности	746,97	1542,63	11,62	1152298	8680	326254	590689	1882424
		НР - 72%; СП - 8%			1094,24	4,06	817364	3033		139437	
		Стены в/э									
45	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1063,877	2075,04	128,50	2207587	136708	486181	1221235	3703132

		НР - 72%; СП - 8%			1489,55	104,77	1584698	111462		274310	
47	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	1630,367	837,29	7,43	1365090	12114	496821	619474	2143329
		НР - 72%; СП - 8%			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	
					Стены керамическая плитка						
48	1115-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	96,872	1723,75	121,62	166983	11781	34919	93621	281453
		НР - 72%; СП - 8%			1241,67	100,61	120283	9746		20849	
					Откосы						
50	**1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25**	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**190,68**	2499,43	33,50	476591	6388	169829	217842	749988
		НР - 72%; СП - 8%			1575,28	11,46	300374	2185		55555	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**10689085**	**427932**	**2304461**	**5628565**	**17623065**
							7486098	**331342**	**--**	**1305417**	
		Накладные расходы	Тенге				**5628565**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1305417**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**7817440**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**17623065**				
					РАЗДЕЛ 3. Проемы						
					Окна						
61	**1110-0501-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25**	**Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м²**	**51,36**	4572,97	306,72	234868	15753	109968	84044	344426
		НР - 72%; СП - 8%			2125,13	147,62	109147	7582		25513	

62	223-102-0207 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	$м^2$	51,36	34956,00	--	1795340	--	1795340	--	1938967
		СП - 8%			--	--	--	--		143627	
63	1110-0501-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	355,32	3910,07	305,76	1389326	108643	585805	538537	2082093
		НР - 72%; СП - 8%			1955,64	149,42	694878	53092		154230	
64	223-102-0303 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	355,32	28566,00	--	10150071	--	10150071	--	10962077
		СП - 8%			--	--	--	--		812006	
65	1110-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных глубиной проема (шириной) до 0,50 м	м	204,5	1530,09	8,84	312903	1808	237968	53262	395458
		НР - 72%; СП - 8%			357,59	4,14	73127	847		29293	
66	223-501-0117 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 400 мм	м	204,5	2672,00	--	546424	--	546424	--	590138
		СП - 8%			--	--	--	--		43714	

67	1208-0101-1804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Покрытия мелкие и облелки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	2015	1744,32	2,89	356713	573	273011	60072	450129
		НР - 72%; СП - 8%			406,50	1,49	83129	305		33344	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				14785645	126777	13698587	735915	16763288
							960281	61826	--	1198013	
							735915				
							1198013				
		Сметная зарабатная плата	Тенге					1022107			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				16763288				

РАЗДЕЛ 5. Кровля

110	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	$м^2$ кровли	1280	2108,04	40,65	2698291	52032	283302	1708403	4759232
		НР - 72%; СП - 8%			1846,06	7,68	2362957	9830		352538	
111	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,456	141521,00	--	489097	--	489097	--	528225
		СП - 8%			--	--	--	--		39128	
112	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,2	144859,00	--	463549	--	463549	--	500633
		СП - 8%			--	--	--	--		37084	
113	224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1415,68	5136,00	--	7270932	--	7270932	--	7852607
		СП - 8%			--	--	--	--		581675	
114	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	$м^2$ обработанной поверхности	640	418,10	4,99	267584	3193	228929	26515	317626
		НР - 72%; СП - 8%			55,41	2,13	35462	1363		23526	

115	1112-0101-2003 РСНБ РК 2022 **Кзтр и Кэм=1,11**	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	128	1213,65	16,29	155517	2085	83471	50737	222570
		НР - 72%; СП - 8%			545,24	5,29	69791	677		16486	
116	224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли из оцинкованной	м	128	2014,80	--	257792	--	257792	--	278415
		СП - 8%			--	--	--	--		20623	
117	**1112-0101-2007** **РСНБ РК 2022** Кзтр и Кэм=1,11	**Планки ендовы для кровель из металлочерепицы.** Устройство	м планки	140	741,23	283,91	103772	39747	6031	41916	157343
		НР - 72%; СП - 8%			414,24	1,60	57994	224		11655	
118	**224-105-0101** **РСНБ РК 2022**	**Планка ендовы нижней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**70**	2731,00	--	191170	--	191170	--	206464
		СП - 8%			--	--	--	--		15294	
119	**224-105-0102** **РСНБ РК 2022**	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**70**	1761,00	--	123270	--	123270	--	133132
		СП - 8%			--	--	--	--		9862	
125	**1112-0101-2201** **РСНБ РК 2022** **Кзтр и Кэм=1,11**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство горизонтальных элементов - желобов**	**м желоба**	**165**	1664,05	7,06	274568	1165	57519	155720	464711
		НР - 72%; СП - 8%			1308,39	2,39	215884	394		34422	
126	**224-106-0201** **РСНБ РК 2022**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**165**	2179,00	--	359535	--	359535	--	388298

		СП - 8%			--	--	--	--		28763		
127	**224-106-0207 РСНБ РК 2022**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**										
			шт.	**12**	21090,00	--	253080	--	253080	--		273326
		СП - 8%			--	--	--	--		20246		
129	224-106-0204 РСНБ РК 2022	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	**шт.**	**12**	6484,00	--	77808	--	77808	--		84033
		СП - 8%			--	--	--	--		6225		
130	**224-106-0203 РСНБ РК 2022**	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**24**	2381,00	--	57144	--	57144	--		61716
		СП - 8%			--	--	--	--		4572		
131	**1112-0101-2202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11**	**Водосточные системы наружные из ПВХ для скатных кровель. Устройство вертикальных элементов - водосточные трубы**	**м водосточной трубы**	**120**	1810,93	7,03	217312	844	147840	49639		288308
		НР - 72%; СП - 8%			571,90	2,63	68628	316		21356		
132	**224-106-0208 РСНБ РК 2022**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**110**	1481,00	--	162910	--	162910	--		175943
		СП - 8%			--	--	--	--		13033		
133	**217-101-0401 РСНБ РК 2022**	**Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**	**кг**	**9,72**	308,00	--	2994	--	2994	--		3234

		СП - 8%			--	--	--	--		240	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**13910555**	**99066**	**11000773**	**2032930**	**17218968**
						2810716	**12804**	**--**	**1275480**	
		Накладные расходы	Тенге			**2032930**				
		Сметная прибыль	Тенге			**1275480**				
		Сметная заработная плата	Тенге				**2823520**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			17218968				

- накладные расходы, тенге	13 164 245
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 706 770
Итого по объекту:	**64 131 269**
Временные здания и сооружения 1,2%	769 575
ИТОГО	64 900 844
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 298 017
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	66 198 861
ИТОГО в текущих ценах на 2023 год К=1,079	71 428 571
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	67 857 143
НДС 12%	8 142 857
Всего по объекту:	**76 000 000**

Заказчик
КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им.М.Кусаинова"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____ Аймукатов Т.Г.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ Нысанбаев Н.Т.

Авторский надзор
ТОО "Жаик-Бетон"

_____

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Уфиров Ю.Б.