Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им.М.Кусаинова"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здании «КГУ Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2023г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№129	11.07.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	169 201 699,86			151 072 946,30			18 128 753,56	169 201 699,86
в т.ч. за октябрь 2023г.		18 201 699,86		16 251 517,73			1 950 182,13	18 201 699,86

Итого к оплате за октябрь 2023г: 18 201 699,86 (Восемнадцать миллионов двести одна тысяча шестьсот девяносто девять) тенге 86 тиын

Заказчик
КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова" ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____ Аймукатов Т.Г.

Технический надзор
ТОО "Строитехнопроект KZ A и K"

_____ Нысанбаев Н.Т.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им.М.Кусаинова" ГУ "Управление образования Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здании «КГУ Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова» Форма 2
Наименование объекта: Капитальный ремонт здании «КГУ Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им. М.Кусаинова»
Договор №129 от 11.07.2023г.

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Локальная смета №2-1-1 Общестроительные работы											
РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы											
Подвал											
Потолок											
14	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**85,5**	1542,63	11,62	131895	993	37344	67612	215467
		НР - 72%; СП - 8%			1094,24	4,06	93558	347		15960	
15	**1115-0405-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**85,5**	537,09	1,33	45921	114	7186	27846	79669
		НР - 72%; СП - 8%			451,71	0,64	38621	55		5901	
16	**1115-0405-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 11-150405-0113**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности**	**85,5**	280,20	0,57	23957	49	2699	15287	42383
		НР - 72%; СП - 8%			248,06	0,26	21209	22		3140	
Стены в/э											

17	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	**206,81**	2075,04	128,50	429139	26575	94510	237399	719862
		НР - 72%; СП - 8%			1489,55	104,77	308054	21667		53324	
18	1115-0206-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе**	м² отделываемой поверхности	**206,81**	837,29	7,43	173160	1537	63021	78580	271879
		НР - 72%; СП - 8%			525,13	2,59	108602	536		20139	
19	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	**206,81**	999,29	8,25	206663	1707	53608	109531	341489
		НР - 72%; СП - 8%			731,82	3,76	151348	778		25295	
				Откосы							
20	1115-0203-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 Изм. и доп. вып. 25	**Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм**	м² оштукатуриваемой поверхности	**10,05**	2499,43	33,50	25119	337	8950	11482	39529
		НР - 72%; СП - 8%			1575,28	11,46	15832	115		2928	
21	1115-0405-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м² окрашиваемой поверхности	**10,05**	940,13	8,25	9448	83	2010	5323	15952
		НР - 72%; СП - 8%			731,82	3,76	7355	38		1182	
				Первый этаж							
		Стены в/э									
25	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м² оштукатуриваемой поверхности	**65,7462**	2075,04	128,50	136426	8448	--	75471	228848
		НР - 72%; СП - 8%			1489,55	104,77	97932	6888		16952	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1181728**	**39843**	--	**628531**	**1955078**
							842511	**30446**	--	**144821**	

		Накладные расходы	Тенге				**628531**					
		Сметная прибыль	Тенге				**144821**					
		Сметная заработная плата	Тенге					**872957**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1955078**					

РАЗДЕЛ 5. Кровля

134	**1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05**	**Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**165**	1754,55	52,64	289501	8685	71312	156235	481394
		НР - 72%; СП - 8%			1269,72	45,39	209504	7489		35658	
135	**1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	**м²**	**165**	233,68	8,00	38557	1320	27028	7372	49604
		НР - 72%; СП - 8%			61,87	0,19	10209	31		3675	
136	**1212-0102-0707 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов**	**м²**	**165**	939,37	0,87	154996	144	101697	38315	208776
		НР - 72%; СП - 8%			322,15	0,37	53155	61		15465	
137	**1212-0102-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	**м²**	**165**	568,31	30,85	93771	5090	55174	24346	127566
		НР - 72%; СП - 8%			203,07	1,86	33507	307		9450	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**576825**	**15239**	**255211**	**226268**	**867340**
							306375	**7888**	**--**	**64248**	
		Накладные расходы	Тенге				**226268**				
		Сметная прибыль	Тенге				**64248**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**314263**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**867340**				

РАЗДЕЛ 6. Вход подвала зданий школы

138	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ кладки	13,68	46306,20 10598,15	5503,01 1279,91	633469 144983	75281 17509	413205	116994 60037	810500
139	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Элементы каркаса из брусьев. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ древесины в конструкции	0,576	202070,42 39951,26	2014,37 859,64	116393 23012	1160 495	92221	16925 10665	143984
140	235-101-0901 РСНБ РК 2022	**Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350** *СП - 8%*	м²	1,565	289,00 --	-- --	452 --	-- --	452	-- 36	488
141	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м³ древесины в конструкции	0,576	11969,79 1462,64	107,60 45,71	6895 842	62 26	5991	626 602	8122
142	1110-0115-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 72%; СП - 8%*	м² обработанной поверхности	16,53	418,10 55,41	4,99 2,13	6911 916	82 35	5913	685 608	8203
143	1112-0101-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия кровельные из металлочерепицы. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством** *НР - 72%; СП - 8%*	м² кровли	16,53	3555,11 1846,06	40,65 7,68	58766 30515	672 127	27579	22062 6466	87295
144	224-101-0501 РСНБ РК 2022	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм** *СП - 8%*	м²	18,28218	5136,00 --	-- --	93897 --	-- --	93897	-- 7512	101409
145	1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство** *НР - 72%; СП - 8%*	м² покрытия	1,12	5413,07 1787,93	26,56 6,45	6063 2002	30 7	4031	1447 601	8111
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**922846** **202270**	**77287** **18199**	**643289** --	**158739** **86527**	**1168112**
		Накладные расходы	Тенге				**158739**				

		Сметная прибыль	Тенге				86527				
		Сметная заработная плата	Тенге					220469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1168112				

Итого по смете №2-1-1 **3 990 530**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 351 156
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 132 369
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 56 533
- накладные расходы, тенге 1 013 538
- сметная прибыль (8 %), тенге 295 596

Локальная смета №2-1-3 Пожарная сигнализация

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы

1	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**1**	13570,87	0,78	13571	1	--	9770	25209
		НР - 72%; СП - 8%			13570,09	--	13570	--		1867	
2	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Р. 1310 ТЧ п.6 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	**Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования. Демонтаж оборудования, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3, без учета материальных ресурсов.**	**шт.**	**51**	1438,83	0,92	73380	47	--	52800	136275
		НР - 72%; СП - 8%			1437,91	--	73333	--		10094	
3	1217-0101-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**878**	125,82	0,26	110470	228	--	79477	205145
		НР - 72%; СП - 8%			125,56	0,16	110242	140		15198	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**197421**	**276**	--	**142047**	**366629**
							197145	**140**	--	**27159**	
		Накладные расходы	Тенге				**142047**				

		Сметная прибыль	Тенге				27159					
		Сметная заработная плата	Тенге					197285				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				366629					
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация										
4	1310-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	52437,55	3,24	52438	3	416	37453	97083
		НР - 72%; СП - 8%			52018,69	--	52019	--		7191	
5	248-303-0207 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	38222,00	--	38222	--	38222	--	41280
		СП - 8%			--	--	--	--		3058	
6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	84	4343,96	3,24	364893	272	5524	258549	673317
		НР - 72%; СП - 8%			4274,96	--	359097	--		49875	
7	248-302-0201 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	76	2334,00	--	177384	--	177384	--	191575
		СП - 8%			--	--	--	--		14191	
8	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	6	1153,00	--	6918	--	6918	--	7471
		СП - 8%			--	--	--	--		553	
9	248-302-0205 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-50М	шт.	2	5051,00	--	10102	--	10102	--	10910
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
10	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1	28798,30	3852,09	28798	3852	1953	17291	49776
		НР - 72%; СП - 8%			22993,15	1022,28	22993	1022		3687	

11	248-306-0305 РСНБ РК 2022	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	20353,00	--	20353	--	20353	--	21981
		СП - 8%			--	--	--	--		1628	
12	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	4625,81	--	4626	--	351	3078	8320
		НР - 72%; СП - 8%			4274,96	--	4275	--		616	
13	Прайс лист	Аккумулятор 12В	шт	1	19689,00	--	19689	--		--	19689
					--	--	--	--	19689	--	
14	1310-0701-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	5581,55	3,85	33489	23	394	23812	61885
		НР - 72%; СП - 8%			5512,00	--	33072	--		4584	
15	248-304-0302 РСНБ РК 2022	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	6	2520,00	--	15120	--	15120	--	16330
		СП - 8%			--	--	--	--		1210	
16	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	6	1211,49	7,35	7269	44	49	5177	13441
		НР - 72%; СП - 8%			1196,00	2,33	7176	14		996	
17	248-304-0101 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Выход"	шт.	6	1126,00	--	6756	--	6756	--	7296
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
18	1308-0201-0705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	1060	1886,40	1207,59	1999584	1280045	153107	782344	3004485
		НР - 72%; СП - 8%			534,37	490,72	566432	520163		222558	

19	1308-0201-0904 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	363	1169,89	599,59	424670	217651	20800	190760	664664
		НР - 72%; СП - 8%			513,00	216,88	186219	78727		49234	
20	243-305-0301 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5	км	1,34334	105729,00	--	142030	--	142030	--	153392
		СП - 8%			--	--	--	--		11362	
21	243-305-0303 СпрСЦ 11.2022	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	0,10098	145814,00	--	14724	--	14724	--	15902
		СП - 8%			--	--	--	--		1178	
22	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,00714	372858,00	--	2662	--	2662	--	2875
		СП - 8%			--	--	--	--		213	
23	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	363	415,84	5,24	150950	1902	4091	104392	275768
		НР - 72%; СП - 8%			399,33	0,08	144957	29		20426	
24	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	363	98,00	--	35574	--	35574	--	38420
		СП - 8%			--	--	--	--		2846	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**3556251**	**1503792**	**656530**	**1422856**	**5375860**
							1376240	**599955**	**19689**	**396754**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**19689**				
		Накладные расходы	Тенге				**1422856**				
		Сметная прибыль	Тенге				**396754**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**1976195**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**5375860**				

Итого по смете №2-1-3 **5 742 488**

в том числе

- оборудование, тенге 19 689
- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 573 385
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 33 819
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 884

- накладные расходы, тенге	2 299 542
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 063 582

Локальная смета №2-1-4 Часофикация,Локальная сеть с выходом в интернет,Телефонизация

РАЗДЕЛ 1. Часофикация

1	1310-0702-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Часы цифровые электронные подвесные. Монтаж оборудования	шт.	1	4165,24	--	4165	--	24	2981	7718
		НР - 72%; СП - 8%			4140,83	--	4141	--		572	
2	Прайс-лист	Часовая станция STANDING	шт	1	140053,57	--	140054	--		--	140054
					--	--	--	--	140054	--	
3	1310-0702-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	1	3954,10	--	3954	--	24	2829	7326
		НР - 72%; СП - 8%			3929,69	--	3930	--		543	
4	Прайс-лист	Часы электронные вторичные STANDING	шт	7	49696,43	--	347875	--		--	347875
					--	--	--	--	347875	--	
5	Прайс-лист	Блок развязки	шт	7	5647,32	--	39531	--		--	39531
					--	--	--	--	39531	--	
6	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	90	919,59	518,65	82763	46678	13000	30235	122037
		НР - 72%; СП - 8%			256,50	210,09	23085	18908		9040	
7	243-801-0102 РСНБ РК 2022	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х1 мм2	км	0,0918	186909,00	--	17158	--	17158	--	18531
		СП - 8%			--	--	--	--		1373	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**635500**	**46678**	**30206**	**36045**	**683072**
							31156	**18908**	**527460**	**11528**	
	Стоимость оборудования		Тенге				**527460**				
		Накладные расходы	Тенге				**36045**				
		Сметная прибыль	Тенге				**11528**				

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				683072				
			РАЗДЕЛ 2. Локальная сеть с выходом в интернет								
8	1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	шт	3	96339,46	--	289018	--	--	208093	536880
		НР - 72%; СП - 8%			96339,46	--	289018	--		39769	
9	Прайс-лист	ADSL модем с Ethernet интерфейсом Corecess 3115	шт	1	40660,71	--	40661	--		--	40661
					--	--	--	--	40661	--	
10	Прайс-лист	Хаб на 32 портов 10/100mb DES-1032A(D-Link)	шт	2	31625,00	--	63250	--		--	63250
					--	--	--	--	63250	--	
11	ТПРАЙС-ЛИСТ	Сетевой адаптер 10/100mb с портом расширения PCI DFE-520TX	шт	60	5997,60	--	359856	--	359856	--	388645
		СП - 8%			--	--	--	--		28789	
12	1310-0408-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппаратура настенного типа. Розетка	шт	120	1809,78	--	217174	--	2408	154632	401550
		НР - 72%; СП - 8%			1789,72	--	214766	--		29744	
13	ТПРАЙС-ЛИСТ	Коннектор сетевой Cat 5e RG-45	шт	120	91,07	--	10928	--	10928	--	11803
		СП - 8%			--	--	--	--		875	
14	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 2с	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	45	339,29	2,94	15268	133	2213	9307	26541
		НР - 72%; СП - 8%			287,16	0,10	12922	5		1966	
15	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	155	117,13	1,08	18155	167	1508	11878	32435
		НР - 72%; СП - 8%			106,32	0,11	16480	17		2403	
16	243-304-0203 СпрСЦ 11.2022	Кабель сетевой F/UTP Cat5e PVC 4p 305m	км	0,204	593311,00	--	121035	--	121035	--	130718
		СП - 8%			--	--	--	--		9683	

17	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка** *НР - 72%; СП - 8%*	м	155	415,84 399,33	5,24 0,08	64455 61896	812 12	1747	44575 8722	117752
18	243-907-0102 РСНБ РК 2022	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм** *СП - 8%*	м	155	98,00 --	-- --	15190 --	-- --	15190	-- 1215	16405
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1214990** **595082**	**1112** **34**	**514885** **103911**	**428485** **123166**	**1766640**
	Стоимость оборудования		Тенге				**103911**				
		Накладные расходы	Тенге				**428485**				
		Сметная прибыль	Тенге				**123166**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1766640**				
		РАЗДЕЛ 3. Телефонизация									
19	1310-0202-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Устройство телефонное. Монтаж оборудования** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	60222,59 59849,50	-- --	481781 478796	-- --	2985	344733 66121	892635
20	248-201-0101 РСНБ РК 2022	**Аппарат телефонный модели KX-TS2350/Применительно/** *СП - 8%*	шт.	8	8752,00 --	-- --	70016 --	-- --	70016	-- 5601	75617
21	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	463,58 419,00	0,59 0,26	3709 3352	5 2	352	2415 490	6614
22	247-214-0202 РСНБ РК 2022	**Розетка коммуникационная IP20 одноместная скрытой установки телефонная** *СП - 8%*	шт.	8	515,00 --	-- --	4120 --	-- --	4120	-- 330	4450
23	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах** *НР - 72%; СП - 8%*	м	31	339,29 287,16	2,94 0,10	10518 8902	91 3	1525	6412 1354	18284

24	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	83	117,13	1,08	9722	90	807	6360	17369
		НР - 72%; СП - 8%			106,32	0,11	8825	9		1287	
25	243-304-0203 СпрСЦ 11.2022	Кабель сетевой F/UTP Cat5e PVC 4p 305m	км	0,11628	593311,00	--	68990	--	68990	--	74509
		СП - 8%			--	--	--	--		5519	
26	1310-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настенный. Монтаж оборудования	шт.	1	1769,95	--	1770	--	231	1108	3108
		НР - 72%; СП - 8%			1538,99	--	1539	--		230	
27	Прайс-лист	Мини АТС Panasonic KX-NCP100RU	шт	1	190148,40	--	190148	--		--	190148
					--	--	--	--	190148	--	
28	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	83	415,84	5,24	34515	435	936	23869	63055
		НР - 72%; СП - 8%			399,33	0,08	33144	7		4670	
29	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	83	98,00	--	8134	--	8134	--	8785
		СП - 8%			--	--	--	--		651	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**883423**	**621**	**158096**	**384897**
								534558	**21**	**190148**	**86253**
	Стоимость оборудования		Тенге					**190148**			
		Накладные расходы	Тенге					**384897**			
		Сметная прибыль	Тенге					**86253**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					**1354574**			

Итого по смете №2-1-4	**3 804 287**
в том числе	
- оборудование, тенге	821 519
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 160 796
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	48 411
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 963
- накладные расходы, тенге	849 427
- сметная прибыль (8 %), тенге	220 947

Локальная смета №2-1-5 Видеонаблюдение

РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение

1	1310-1001-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж	камера	1	6710,03	8,11	6710	8	--	4825	12458
		НР - 72%; СП - 8%			6701,92	--	6702	--		923	
2	248-403-0103 РСНБ РК 2022	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb)	шт.	1	53392,00	--	53392	--	53392	--	57663
		СП - 8%			--	--	--	--		4271	
3	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	5	7820,83	14,47	39104	72	--	28103	72583
		НР - 72%; СП - 8%			7806,36	--	39032	--		5377	
4	248-402-0101 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	1	32966,00	--	32966	--	32966	--	35603
		СП - 8%			--	--	--	--		2637	
5	248-402-0107 РСНБ РК 2022	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC2123LR3-PF28M-F-C, объектив 2.8 мм, 3 Мп, цилиндрическая	шт.	4	34119,00	--	136476	--	136476	--	147394
		СП - 8%			--	--	--	--		10918	
6	1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.)	шт	1	96339,46	--	96339	--	--	69364	178960
		НР - 72%; СП - 8%			96339,46	--	96339	--		13256	
7	518-102-0535 РСНБ РК 2022	Сетевой коммутатор с 8 PoE портами + 2 порта Uplink Wi-Tek WI-PS510V	шт.	1	20825,00	--	20825	--		--	20825
					--	--	--	--	20825	--	
8	1311-0401-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	1	1876,77	52,27	1877	52	--	1330	3464

		НР - 72%; СП - 8%			1824,50	23,24	1825	23		257	
9	248-404-0307 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 10Тб	шт.	1	167160,00	--	167160	--	167160	--	180533
		СП - 8%			--	--	--	--		13373	
10	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Преобразователь или блок питания, отдельно устанавливаемый	шт	1	28798,30	3852,09	28798	3852	1953	17291	49776
		НР - 72%; СП - 8%			22993,15	1022,28	22993	1022		3687	
11	Прайс-лист	Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 750VA	шт	1	276276,00	--	276276	--	276276	--	298378
		СП - 8%			--	--	--	--		22102	
12	1308-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Аккумулятор . Монтаж оборудования	шт.	4	4625,81	--	18503	--	1403	12312	33280
		НР - 72%; СП - 8%			4274,96	--	17100	--		2465	
13	Прайс-лист	Аккумулятор 12В, 45А/Ч, NPW 45-12	шт	4	13101,79	--	52407	--	52407	--	56600
		СП - 8%			--	--	--	--		4193	
14	1311-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1	2625,86	836,14	2626	836	--	1556	4517
		НР - 72%; СП - 8%			1789,72	371,74	1790	372		335	
15	248-404-0202 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	112227,00	--	112227	--	112227	--	121205
		СП - 8%			--	--	--	--		8978	
16	Прайс-лист	Коннектор телекоммуникационный RJ-45	шт	16	469,86	--	7518	--	7518	--	8119
		СП - 8%			--	--	--	--		601	
17	Прайс-лист	Бут (колпачок), изолирующий на RJ-45	шт	4	135,54	--	542	--	542	--	585
		СП - 8%			--	--	--	--		43	

18	247-202-0504 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ41021, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм *СП - 8%*	шт.	8	229,00 --	--	1832 --	--	1832	-- 147	1979
19	1310-0412-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации на стене или в нише *НР - 72%; СП - 8%*	шт	1	62523,83 57712,01	-- --	62524 57712	-- --	4812	41553 8326	112403
20	ТПРАЙС-ЛИСТ	Шкаф настенный LINEA W 6U дверь металл, настенный, (ДхГ) 600х450 19 дюйм,RAL7035 *СП - 8%*	шт	1	136607,14 --	-- --	136607 --	-- --	136607	-- 10929	147536
21	ТПРАЙС-ЛИСТ	ITK Кабельный органайзер для шкафа, 4 кольца, черный 19 дюйм,1U *СП - 8%*	шт	1	5008,93 --	-- --	5009 --	-- --	5009	-- 401	5410
22	ТПРАЙС-ЛИСТ	ITK Вентиляторная панель с выключателем и термостатом 2 модуля серая *СП - 8%*	шт	1	25500,00 --	-- --	25500 --	-- --	25500	-- 2040	27540
23	ТПРАЙС-ЛИСТ	ITK консольная полка, глубиной 350мм 19 дюйм,2U *СП - 8%*	шт	2	6375,00 --	-- --	12750 --	-- --	12750	-- 1020	13770
24	ТПРАЙС-ЛИСТ	ITK PDU 6 розеток нем. ст. + 2 C13 LED 1U каб. 2м нем. ст.6 розеток *СП - 8%*	шт	1	15482,14 --	-- --	15482 --	-- --	15482	-- 1239	16721
					Кабельно-проводниковая продукция						
25	1121-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах *НР - 72%; СП - 8%*	м	131	339,29 287,16	2,94 0,10	44447 37618	385 13	6444	27095 5723	77265
26	1121-0201-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода сечением до 6 мм2. Прокладка в проложенных коробах (кабель-каналах)	м	87	117,13	1,08	10190	94	846	6667	18205

		НР - 72%; СП - 8%			106,52	0,11	9250	10		1349	
27	1121-0201-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	5	168,55	1,96	843	10	71	550	1504
		НР - 72%; СП - 8%			152,49	0,15	762	1		111	
28	243-304-0133 СпрСЦ 11.2022	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	км	0,22746	202291,00	--	46013	--	46013	--	49694
		СП - 8%			--	--	--	--		3681	
29	ТПРАЙС-ЛИСТ	Кабель интерфейсный L=3 м /HDMI/	шт	1	7140,00	--	7140	--	7140	--	7711
		СП - 8%			--	--	--	--		571	
					Кабеленесущие системы						
30	1121-0102-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Короба (кабель-каналы) ПВХ периметром до 60 мм. Прокладка	м	87	415,84	5,24	36178	456	980	25019	66093
		НР - 72%; СП - 8%			399,33	0,08	34742	7		4895	
31	243-907-0102 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	12	98,00	--	1176	--	1176	--	1270
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
32	243-907-0104 РСНБ РК 2022	Канал кабельный из ПВХ, размерами 20мм х 10 мм	м	75	122,00	--	9150	--	9150	--	9882
		СП - 8%			--	--	--	--		732	
33	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	5	1163,64	84,87	5818	424	2392	2206	8666
		НР - 72%; СП - 8%			600,42	12,41	3002	62		642	
34	243-904-0102 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 15	м	5	224,00	--	1120	--	1120	--	1210
		СП - 8%			--	--	--	--		90	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1475525	6189	1119644	237871	1848802
							328867	1510	20825	135406	

Стоимость оборудования		Тенге			**20825**			
	Накладные расходы	Тенге			**178540**			
	Сметная прибыль	Тенге			**78407**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**1848802**			

Итого по смете №2-1-5	**1 848 802**
в том числе	
- оборудование, тенге	20 825
- зарплата рабочих-строителей, тенге	328 867
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	6 189
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 510
- накладные расходы, тенге	237 871
- сметная прибыль (8 %), тенге	135 406
Итого по объекту:	**15 386 108**
оборудование	862 033
Временные здания и сооружения 1,2%	174 289
ИТОГО	15 560 397
Непредвиденные работы и затраты 2%	293 967
ИТОГО в текущих ценах 2022г.	15 854 364
ИТОГО в текущих ценах на 2023 год K=1,079	17 106 859
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	16 251 518
НДС 12%	1 950 182,13
Всего по объекту:	**18 201 699,86**

Заказчик
КГУ "Актюбинский областной специализированный лицей-интернат для одаренных детей им.М.Кусаинова"
ГУ "Управление образования Актюбинской области"

_____ Аймукатов Т.Г.

Технический надзор
ТОО "Стройтехнопроект KZ A и K"

_____ Нысанбаев Н.Т.

Авторский надзор
ТОО "Жаик-Бетон"

_____ Таубеков А.Н.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.