Заказчик : Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик : ТОО "Асар"

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика	**Договор № 75 от 03.03.2023г**		Источник финансирования		Организационно- правовая форма		
			Доп.соглашение						
			Номер	Дата	Наименования	код	наименование.	Код	
			75/1	**15.04.2023г.**					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затратв тыс. тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы. 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			Строительно-монтажные работы по смете	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:	500 000 000							53 571 429	
в т.ч. За отчетный месяц	59 949 799	53 526 606						6 423 193	59 949 799

Утверждаю:
Заказчик: И.О.Директора
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Амир Н.

Авторский надзор
ТОО "ПроектСервис"

Асанханов Г.

Инженер технического надзора
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Смаилов Е.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар"

Ширданов Р.М.

Заказчик: Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "Асар"

Наименование: ***«Капитальный ремонт здания КГП на ПХВ «Областной центр фтизиопульмонологии» управления здравоохранения Кызылординской области»***

Акт № 6

приемки выполненных работ за октябрь месяц 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Ремонт фасада									
1	**2111-0401-0303 РСНБ РК 2015**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**	**м3**	**232,677**	**-30999,00**	**--**	**-7212754**	**--**	**-7212754**	**--**	**-7789775**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**-577020**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**-7212754**	**--**	**-7212754**	**--**	**-7789775**
							--	**--**	**--**	**-577020**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-7212754**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**-7212754**				
		Сметная прибыль	Тенге				**-577020**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**-7789775**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-7789775**				
		РАЗДЕЛ 2.Навес (АС-37)									
2	**1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,728**	**-25403,24**	**-1694,90**	**-43897**	**-2929**	**-33096**	**-6116**	**-54014**
		НР - 72%; СП - 8%			**-4555,53**	**-360,43**	**-7872**	**-623**		**-4001**	
3	**1109-0203-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Строения пролетные галерей с опорами горизонтального типа. Монтаж**	**т конструкций**	**3,91273**	**-88107,95**	**-41104,75**	**-344743**	**-160832**	**-45821**	**-134253**	**-517315**
		НР - 72%; СП - 8%			**-35292,40**	**-12362,90**	**-138090**	**-48373**		**-38320**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	2105-0204-0702 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	3,13059	-333450,00	--	-1043895	--	-1043895	--	-1127407
		СП - 8%			--	--	--	--		-83512	
5	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,56498	-290702,00	--	-164241	--	-164241	--	-177380
		СП - 8%			--	--	--	--		-13139	
6	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03549	-243850,00	--	-8654	--	-8654	--	-9347
		СП - 8%			--	--	--	--		-692	
7	2105-0106-2403 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01464	-243850,00	--	-3570	--	-3570	--	-3856
		СП - 8%			--	--	--	--		-286	
8	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,11807	-256599,00	--	-30297	--	-30297	--	-32720
		СП - 8%			--	--	--	--		-2424	
9	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04896	-220525,00	--	-10797	--	-10797	--	-11661
		СП - 8%			--	--	--	--		-864	
10	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	113,46917	-541,31	-0,99	-61422	-112	-15546	-32989	-101963
		НР - 72%; СП - 8%			-403,32	-0,47	-45764	-54		-7553	
11	1110-0403-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на анкерных подвесах	м2 потолка	133,2	-2494,34	-12,12	-332246	-1614	-183252	-106544	-473893
		НР - 72%; СП - 8%			-1106,46	-4,49	-147380	-599		-35103	
12	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	32,17	-1926,17	-10,01	-61965	-322	-52405	-6743	-74204
		НР - 72%; СП - 8%			-287,17	-3,93	-9238	-126		-5497	
13	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	135,23	-3977,68	-20,54	-537902	-2778	-449813	-62139	-648044
		НР - 72%; СП - 8%			-630,86	-7,35	-85311	-994		-48003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	16,085	-2927,84	-13,61	-47094	-219	-30724	-11667	-63462
		НР - 72%; СП - 8%			-1004,08	-3,33	-16151	-54		-4701	
15	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	болт	72	-135,73	-0,78	-9772	-56	--	-7015	-18130
		НР - 72%; СП - 8%			-134,95	-0,37	-9716	-27		-1343	
16	2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	**Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87**	кг	9,72	-187,00	--	-1818	--	-1818	--	-1963
		СП - 8%			--	--	--	--		-145	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-2702312	-168861	-2073929	-367466	-3315359
							-459521	-50848	--	-245583	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2347797				
	Материалы		Тенге				-764836				
	Всего заработная плата		Тенге					-314165			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-1263271				
		Накладные расходы	Тенге				-226199				
		Сметная прибыль	Тенге				-205920				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2779915				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-280
		Сметная заработная плата	Тенге					-314165			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-354515				
	Материалы		Тенге				-45821				
	Всего заработная плата		Тенге					-196205			
		Накладные расходы	Тенге				-141268				
		Сметная прибыль	Тенге				-39663				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-535445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-149
		Сметная заработная плата	Тенге					-196205			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				-3315360				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-429
		Сметная заработная плата	Тенге					-510370			
		РАЗДЕЛ 3.Кровля									
17	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	1412,4	-269,30	-17,19	-380361	-24274	--	-261653	-693375
		НР - 72%; СП - 8%			-252,11	-5,18	-356087	-7320		-51361	
18	1208-0101-0104 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты**	м2 кровли	1412,4	-71,42	-11,05	-100869	-15605	--	-64778	-178899
		НР - 72%; СП - 8%			-60,37	-3,33	-85264	-4706		-13252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	27,537	-93893,78	-1363,02	-2585553	-37533	-1951015	-440466	-3268101
		НР - 72%; СП - 8%			-21680,10	-535,78	-597005	-14754		-242082	
20	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	53,5	-3497,42	-23,65	-187112	-1265	-106817	-57329	-263997
		НР - 72%; СП - 8%			-1477,19	-11,11	-79030	-594		-19555	
21	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Подшивка досками обшивки	м2 потолков	119	-3482,70	-21,12	-414442	-2513	-346018	-48223	-499678
		НР - 72%; СП - 8%			-553,88	-8,95	-65911	-1065		-37013	
22	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1503	-86,57	-12,10	-130113	-18190	--	-83675	-230891
		НР - 72%; СП - 8%			-74,47	-2,86	-111923	-4292		-17103	
23	2113-0810-0101 РСНБ РК 2015	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	1,503	-81813,00	--	-122965	--	-122965	--	-132802
		СП - 8%			--	--	--	--		-9837	
24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1412	-619,57	-99,33	-874831	-140261	-438118	-237783	-1201623
		НР - 72%; СП - 8%			-209,95	-23,94	-296452	-33802		-89009	
25	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	1412	-84,76	-7,35	-119675	-10380	-103805	-5836	-135552
		НР - 72%; СП - 8%			-3,89	-1,85	-5490	-2616		-10041	
26	1112-0101-1304 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике, на каждый последующий слой	м2 утепляемого покрытия	1412	-693,61	-49,21	-979373	-69480	-374632	-396878	-1486350
		НР - 72%; СП - 8%			-379,08	-11,30	-535261	-15958		-110100	
27	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	189,0668	-18201,00	--	-3441205	--	-3441205	--	-3716501
		СП - 8%			--	--	--	--		-275296	
28	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	368,3	-330,77	-12,10	-121822	-4457	-89939	-20504	-153712
		НР - 72%; СП - 8%			-74,47	-2,86	-27426	-1052		-11386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				-9458319	-323958	-6974514	-1617125	-11961481
							-2159849	-86160	--	-886035	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-9458319				
	Материалы		Тенге				-3410342				
	Всего заработная плата		Тенге					-2246009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-3564170				
		Накладные расходы	Тенге				-1617126				
		Сметная прибыль	Тенге				-886036				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-11961481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2210
		Сметная заработная плата	Тенге					-2246009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				-11961481				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-2210
		Сметная заработная плата	Тенге					-2246009			
		РАЗДЕЛ 4. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 1-ГО ЭТАЖА									
29	**1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1110,58	-1104,68	-68,27	-1226832	-75824	-294618	-660545	-2038367
		НР - 72%; СП - 8%			-771,12	-54,96	-856390	-61033		-150990	
30	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	1110,58	-1186,59	-7,06	-1317804	-7842	-491309	-591207	-2061731
		НР - 72%; СП - 8%			-737,14	-2,22	-818653	-2467		-152721	
31	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	2842,8	-1337,36	-72,77	-3801842	-206872	-1081082	-1927135	-6187295
		НР - 72%; СП - 8%			-884,30	-57,23	-2513888	-162688		-458318	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				-6346478	-290538	-1867009	-3178887	-10287393
							-4188932	-226188	--	-762029	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6346478				
	Материалы		Тенге				-1867008				
	Всего заработная плата		Тенге					-4415120			
		Накладные расходы	Тенге				-3178886				
		Сметная прибыль	Тенге				-762029				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-10287393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3751
		Сметная заработная плата	Тенге					-4415120			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				-10287393				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3751
		Сметная заработная плата	Тенге					-4415120			
		РАЗДЕЛ 5. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 2-ГО ЭТАЖА									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1045,31	-1104,68	-68,27	-1154730	-71367	-277304	-621724	-1918570
		НР - 72%; СП - 8%			-771,12	-54,96	-806059	-57446		-142116	
33	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1045,31	-1186,59	-7,06	-1240355	-7381	-462434	-556461	-1940561
		НР - 72%; СП - 8%			-737,14	-2,22	-770540	-2322		-143745	
34	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2738,3	-1337,36	-72,77	-3662088	-199268	-1041341	-1856294	-5959853
		НР - 72%; СП - 8%			-884,30	-57,23	-2421479	-156708		-441471	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				-6057173	-278016	-1781079	-3034479	-9818984
							-3998078	-216475	--	-727332	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6057173				
	Материалы		Тенге				-1781078				
	Всего заработная плата		Тенге					-4214554			
		Накладные расходы	Тенге				-3034479				
		Сметная прибыль	Тенге				-727332				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-9818984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3580
		Сметная заработная плата	Тенге					-4214554			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				-9818984				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-3580
		Сметная заработная плата	Тенге					-4214554			
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 3-ГО ЭТАЖА									
35	1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1011,59	-1104,68	-68,27	-1117480	-69065	-268358	-601668	-1856680
		НР - 72%; СП - 8%			-771,12	-54,96	-780057	-55593		-137532	
36	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1011,59	-1186,59	-7,06	-1200343	-7143	-447516	-538510	-1877962
		НР - 72%; СП - 8%			-737,14	-2,22	-745684	-2247		-139108	
37	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2830,6	-1337,36	-72,77	-3785527	-205984	-1076443	-1918865	-6160742
		НР - 72%; СП - 8%			-884,30	-57,23	-2503100	-161990		-456351	
38	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	557,6	-4865,24	-18,76	-2712858	-10460	-1415457	-930204	-3934508

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			-2308,00	-8,98	-1286941	-5010		-291445	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				-8816208	-292653	-3207774	-3989247	-13829892
							-5315782	-224839	--	-1024436	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-8816208				
	Материалы		Тенге				-3207774				
	Всего заработная плата		Тенге					-5540621			
		Накладные расходы	Тенге				-3989247				
		Сметная прибыль	Тенге				-1024436				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-13829892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4729
		Сметная заработная плата	Тенге					-5540621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				-13829892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4729
		Сметная заработная плата	Тенге					-5540621			
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 4-ГО ЭТАЖА									
39	**1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1012,06	-1104,68	-68,27	-1117999	-69097	-268482	-601947	-1857542
		НР - 72%; СП - 8%			-771,12	-54,96	-780420	-55618		-137596	
40	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	1012,06	-1186,59	-7,06	-1200901	-7146	-447725	-538760	-1878834
		НР - 72%; СП - 8%			-737,14	-2,22	-746030	-2248		-139173	
41	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	2697,27	-1337,36	-72,77	-3607217	-196282	-1025739	-1828480	-5870552
		НР - 72%; СП - 8%			-884,30	-57,23	-2385196	-154360		-434856	
42	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	444,8	-4865,24	-18,76	-2164059	-8344	-1129117	-742028	-3138574
		НР - 72%; СП - 8%			-2308,00	-8,98	-1026598	-3996		-232487	
43	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	356,6	-1704,35	-9,96	-607770	-3553	-512849	-66857	-728597
		НР - 72%; СП - 8%			-256,22	-4,17	-91368	-1489		-53970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**				-8697946	-284422	-3383912	-3778072	-13474099
							-5029612	-217711	--	-998082	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-8697946				
	Материалы		Тенге				-3383912				
	Всего заработная плата		Тенге					-5247323			
		Накладные расходы	Тенге				-3778073				
		Сметная прибыль	Тенге				-998082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-13474101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4480
		Сметная заработная плата	Тенге					-5247323			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				-13474101				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-4480
		Сметная заработная плата	Тенге					-5247323			
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ 5-ГО ЭТАЖА									
44	**1115-0203-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	1017,9	-1104,68	-68,27	-1124451	-69496	-270032	-605421	-1868261
		НР - 72%; СП - 8%			-771,12	-54,96	-784923	-55939		-138390	
45	**1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	1017,9	-1186,59	-7,06	-1207831	-7188	-450308	-541869	-1889676
		НР - 72%; СП - 8%			-737,14	-2,22	-750335	-2261		-139976	
46	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	2708,2	-1337,36	-72,77	-3621834	-197077	-1029896	-1835890	-5894341
		НР - 72%; СП - 8%			-884,30	-57,23	-2394861	-154985		-436618	
47	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	982,2	-4865,24	-18,76	-4778640	-18425	-2493297	-1638534	-6930548
		НР - 72%; СП - 8%			-2308,00	-8,98	-2266918	-8824		-513374	
48	**1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	**м**	611,7	-1704,35	-9,96	-1042549	-6094	-879725	-114684	-1249812
		НР - 72%; СП - 8%			-256,22	-4,17	-156730	-2554		-92579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				-11775304	-298280	-5123258	-4736398	-17832638
							-6353767	-224564	--	-1320937	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-11775304				
	Материалы		Тенге				-5123257				
	Всего заработная плата		Тенге					-6578331			
		Накладные расходы	Тенге				-4736398				
		Сметная прибыль	Тенге				-1320936				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-17832638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5635
		Сметная заработная плата	Тенге					-6578331			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				-17832638				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-5635
		Сметная заработная плата	Тенге					-6578331			
		РАЗДЕЛ 9. Отделка помещений подвала									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	2076	-1337,36	-72,77	-2776356	-151072	-789477	-1407321	-4518371
		НР - 72%; СП - 8%			-884,30	-57,23	-1835807	-118806		-334694	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**				-2776356	-151072	-789477	-1407321	-4518371
							-1835807	-118806	--	-334694	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-2776356				
	Материалы		Тенге				-789477				
	Всего заработная плата		Тенге					-1954613			
		Накладные расходы	Тенге				-1407321				
		Сметная прибыль	Тенге				-334694				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-4518371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1651
		Сметная заработная плата	Тенге					-1954613			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				-4518371				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1651
		Сметная заработная плата	Тенге					-1954613			
		РАЗДЕЛ 10. Отопление									
50	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб**	м трубопровода	870	-1365,26	-19,37	-1187773	-16854	-14995	-832490	-2181885
		НР - 72%; СП - 8%			-1328,65	-0,36	-1155924	-313		-161621	
51	2301-0602-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 5-40x8,1 PN 25 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	м	861,3	-656,00	--	-565013	--	-565013	--	-610214
		СП - 8%			--	--	--	--		-45201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**				-1752786	-16854	-580008	-832490	-2792099
							-1155924	-313	--	-206822	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-1752786				
	Материалы		Тенге				-14996				
	Всего заработная плата		Тенге					-1156236			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-565013				
		Накладные расходы	Тенге				-832490				
		Сметная прибыль	Тенге				-206822				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-2792099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-937
		Сметная заработная плата	Тенге					-1156236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				-2792099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-937
		Сметная заработная плата	Тенге					-1156236			
		РАЗДЕЛ 11.Охранно-пожарная сигнализация									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. . Демонтаж**	м	4385	-60,02	-0,65	-263208	-2840	--	-187563	-486833
		НР - 72%; СП - 8%			-59,38	-0,03	-260368	-136		-36062	
53	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	8770	-83,49	-0,20	-732242	-1793	--	-526576	-1359524
		НР - 72%; СП - 8%			-83,29	-0,10	-730450	-906		-100705	
54	1308-0304-0502 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Блок резисторов (ящик сопротивлений) масса до 15 кг. Демонтаж**	шт.	37	-450,87	-66,57	-16682	-2463	--	-10956	-29849
		НР - 72%; СП - 8%			-384,30	-26,96	-14219	-998		-2211	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-1012133	-7096	--	-725095	-1876206
							-1005037	-2040	--	-138978	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-279891				
	Всего заработная плата		Тенге					-275721			
		Накладные расходы	Тенге				-198519				
		Сметная прибыль	Тенге				-38273				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-516682				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-228
		Сметная заработная плата	Тенге					-275721			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-732242				
	Всего заработная плата		Тенге					-731356			
		Накладные расходы	Тенге				-526576				
		Сметная прибыль	Тенге				-100705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-1359524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-846
		Сметная заработная плата	Тенге					-731356			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				-1876206				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1074
		Сметная заработная плата	Тенге					-1007077			
		РАЗДЕЛ 12.Телефонизация									
		Демонтаж									
55	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,3	**Камеры видеонаблюдения фиксированные. Демонтаж**	камера	1	-1161,51	-1,67	-1162	-2	--	-835	-2156
		НР - 72%; СП - 8%			-1159,85	--	-1160	--		-160	
56	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7К=0,3	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Демонтаж**	камера	43	-1353,99	-3,01	-58222	-129	--	-41826	-108052
		НР - 72%; СП - 8%			-1350,98	--	-58092	--		-8004	
57	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Демонтаж оборудования**	шт.	52	-266,54	--	-13860	--	--	-8455	-24100
		НР - 61%; СП - 8%			-266,54	--	-13860	--		-1785	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1310-0902-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3	**Шкаф телефонный распределительный емкостью до 600х2. Демонтаж**	шкаф	5	-2998,68	-519,48	-14993	-2597	--	-9725	-26696
		НР - 72%; СП - 8%			-2479,20	-222,12	-12396	-1111		-1977	
59	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	м	2432	-83,49	-0,20	-203057	-497	--	-146024	-377008
		НР - 72%; СП - 8%			-83,29	-0,10	-202560	-251		-27927	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-291294	-3225	--	-206865	-538012
							-288069	-1362	--	-39853	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				-88237				
	Всего заработная плата		Тенге					-86619			
		Накладные расходы	Тенге				-60841				
		Сметная прибыль	Тенге				-11926				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				-161004				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-67
		Сметная заработная плата	Тенге					-86619			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-203057				
	Всего заработная плата		Тенге					-202812			
		Накладные расходы	Тенге				-146024				
		Сметная прибыль	Тенге				-27927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-377008				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-235
		Сметная заработная плата	Тенге					-202812			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				-538012				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-302
		Сметная заработная плата	Тенге					-289431			
		Лаборатория-Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 14.Отделка помещений									
		ПЕРВЫЙ ЭТАЖ									
60	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1506,8	-1337,36	-72,77	-2015132	-109651	-573018	-1021460	-3279519
		НР - 72%; СП - 8%			-884,30	-57,23	-1332463	-86231		-242927	
61	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	1150,4	-4837,24	-18,76	-5564762	-21580	-2888059	-1919130	-8082604
		НР - 72%; СП - 8%			-2308,00	-8,98	-2655123	-10336		-598711	
		Полы керамические									
62	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	950	-1704,35	-9,96	-1619130	-9464	-1366257	-178110	-1941019
		НР - 72%; СП - 8%			-256,22	-4,17	-243409	-3966		-143779	
		ВТОРОЙ ЭТАЖ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1458,8	-1337,36	-72,77	-1950938	-106158	-554763	-988921	-3175048
		НР - 72%; СП - 8%			-884,30	-57,23	-1290017	-83484		-235189	
64	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	м2 поверхности облицовки	1193	-4837,24	-18,76	-5770829	-22379	-2995006	-1990197	-8381908
		НР - 72%; СП - 8%			-2308,00	-8,98	-2753444	-10718		-620882	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ									
65	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Плинтуса керамогранитные. Устройство**	м	454,096	-1704,35	-9,96	-773937	-4524	-653065	-85136	-927799
		НР - 72%; СП - 8%			-256,22	-4,17	-116348	-1896		-68726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-17694728	-273757	-9030168	-6182954	-25787897
							-8390805	-196631	--	-1910214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-17694728				
	Материалы		Тенге				-9030167				
	Всего заработная плата		Тенге					-8587436			
		Накладные расходы	Тенге				-6182954				
		Сметная прибыль	Тенге				-1910215				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-25787896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7393
		Сметная заработная плата	Тенге					-8587436			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				-25787896				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7393
		Сметная заработная плата	Тенге					-8587436			
		РАЗДЕЛ 15.КРОВЛЯ									
66	1208-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен**	м2 кровли	252	-269,30	-17,19	-67864	-4331	--	-46684	-123712
		НР - 72%; СП - 8%			-252,11	-5,18	-63533	-1306		-9164	
67	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка с изготовлением**	м3 древесины в конструкции	6,78	-93893,78	-1363,02	-636600	-9241	-480368	-108449	-804653
		НР - 72%; СП - 8%			-21680,10	-535,78	-146991	-3633		-59604	
68	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	700	-5734,33	-96,94	-4014032	-67860	-2685731	-920417	-5329205
		НР - 72%; СП - 8%			-1800,63	-25,59	-1260441	-17916		-394756	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	54	-3497,42	-23,65	-188861	-1277	-107816	-57865	-266464
		НР - 72%; СП - 8%			-1477,19	-11,11	-79768	-600		-19738	
70	1110-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Подшивка досками обшивки**	м2 потолков	66	-3482,70	-21,12	-229858	-1394	-191908	-26746	-277132
		НР - 72%; СП - 8%			-553,88	-8,95	-36556	-591		-20528	
			СЛУХОВЫЕ ОКНА-3шт								
71	2109-0101-6801 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99**	м2	1,4322	-22446,00	--	-32147	--	-32147	--	-34719
		СП - 8%			--	--	--	--		-2572	
72	2109-0404-0507 РСНБ РК 2015	**Задвижка накладная 3Г ГОСТ 5090-86**	шт.	6	-486,00	--	-2916	--	-2916	--	-3149
		СП - 8%			--	--	--	--		-233	
73	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	**Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80**	пара	3	-4209,00	--	-12627	--	-12627	--	-13637
		СП - 8%			--	--	--	--		-1010	
74	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	шт.	6	-490,00	--	-2940	--	-2940	--	-3175
		СП - 8%			--	--	--	--		-235	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				-5187845	-84104	-3516453	-1160161	-6855846
							-1587289	-24046	--	-507840	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				-5169362				
	Материалы		Тенге				-3465822				
	Всего заработная плата		Тенге					-1611335			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-32147				
		Накладные расходы	Тенге				-1160161				
		Сметная прибыль	Тенге				-506362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-6835885				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1545
		Сметная заработная плата	Тенге					-1611335			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-18483				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-18483				
		Сметная прибыль	Тенге				-1479				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				-19962				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				-6855846				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-1545
		Сметная заработная плата	Тенге					-1611335			

Главный корпус-Общестроительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 17. кровля									
75	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	1503	4661,40	83,56	7006085	125591	4174147	1983180	9708407
		НР - 72%; СП - 8%			1800,63	31,98	2706347	48070		719141	
76	1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	**Желоба подвесные. Устройство**	м желобов	240	1927,39	11,22	462573	2694	390957	50203	553798
		НР - 72%; СП - 8%			287,17	3,35	68922	805		41022	
77	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Кровли. Ограждение перилами**	м ограждения	235,4	94,04	22,57	22136	5312	1644	11928	36790
		НР - 72%; СП - 8%			64,49	5,89	15180	1387		2725	
78	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	0,72821	544343,00	--	396396	--	396396	--	428108
		СП - 8%			--	--	--	--		31712	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				7887190	133597	4963144	2045311	10727103
							2790449	50262	--	794600	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7490794				
	Материалы		Тенге				4566748				
	Всего заработная плата		Тенге					2840711			
		Накладные расходы	Тенге				2045312				
		Сметная прибыль	Тенге				762889				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10298995				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2682
		Сметная заработная плата	Тенге					2840711			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				396396				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				396396				
		Сметная прибыль	Тенге				31712				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				428108				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				10727102				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2682
		Сметная заработная плата	Тенге					2840711			
		РАЗДЕЛ 18.Перегородки после капремонта									
79	1110-0103-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перегородки каркасно-филенчатые в санузлах. Устройство**	м2 перегородок	316,2	1054,74	100,85	333510	31888	--	227900	606323
		НР - 72%; СП - 8%			953,90	47,14	301622	14905		44913	
80	ТПРАЙС лист	**Перегородки ПВХ для санузлов**	м2	316,2	14025,00	--	4434705	--	4434705	--	4789481
		СП - 8%			--	--	--	--		354776	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				4768215	31888	4434705	227900	5395804
							301622	14905	--	399689	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				333510				
	Всего заработная плата		Тенге					316528			
		Накладные расходы	Тенге				227900				
		Сметная прибыль	Тенге				44913				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				606323				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					316528			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4434705				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4434705				
		Сметная прибыль	Тенге				354776				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				4789481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				5395804				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								293
		Сметная заработная плата	Тенге					316528			

РАЗДЕЛ 19. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

1-ГО ЭТАЖА

81	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	1040,08	1133,45	7,06	1178879	7344	404850	553677	1871160
		НР - 72%; СП - 8%			737,14	2,22	766685	2310		138604	
82	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	1040,08	788,60	4,58	820207	4767	247702	410405	1329061
		НР - 72%; СП - 8%			545,86	2,18	567738	2268		98449	
83	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз**	м2 окрашиваемой поверхности	44,6	328,20	0,73	14638	32	2646	8622	25120
		НР - 72%; СП - 8%			268,15	0,35	11960	16		1861	
84	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	25,9	1256,44	3,28	32542	85	15716	12083	48195
		НР - 72%; СП - 8%			646,38	1,56	16741	41		3570	
85	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	2842,8	1023,78	7,06	2910409	20074	1085092	1304321	4551909
		НР - 72%; СП - 8%			635,02	2,22	1805243	6314		337178	
86	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	978,9	657,12	4,32	643256	4231	213732	307661	1026991
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	425293	2014		76073	
87	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке**	м2 окрашиваемой поверхности	715	1082,71	3,07	774135	2198	392478	273963	1131945
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	379459	1044		83848	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	539,8	1082,71	3,07	584445	1660	296307	206832	854579
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	286478	788		63302	
89	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	191	4865,24	18,76	929261	3583	484850	318632	1347724
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	440828	1716		99831	
				Коридор							
90	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами(тиккурила) по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	418,1	1192,06	3,07	498399	1285	275223	178001	730513
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	221891	611		54112	
				Помещения 17 и 20							
91	1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	190,2	4560,72	236,83	867448	45045	373774	347882	1312556
		НР - 72%; СП - 8%			2358,72	181,60	448629	34540		97226	
92	1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция:Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	190,2	-429,52	-90,32	-81694	-17178	-36477	-30222	-120869
		НР - 72%; СП - 8%			-147,42	-73,27	-28039	-13936		-8953	
93	ТПРАЙС лист	Баритовый песок	т	15,06384	81,96	--	1235	--	1235	--	1333
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
94	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,17612	219813,00	--	38713	--	38713	--	41811
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
95	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	69,1	1133,45	7,06	78321	488	26897	36785	124315
		НР - 72%; СП - 8%			737,14	2,22	50936	153		9208	
96	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	69,1	788,60	4,58	54492	317	16456	27266	88299
		НР - 72%; СП - 8%			545,86	2,18	37719	151		6541	
97	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	121,1	1023,78	7,06	123980	855	46224	55563	193906

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			635,02	2,22	76901	269		14363	
98	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами(тиккурила) по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	121,1	1192,06	3,07	144358	372	79717	51557	211588
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	64269	177		15673	
				2-ГО ЭТАЖА							
99	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1045,31	1133,45	7,06	1184807	7381	406886	556461	1880569
		НР - 72%; СП - 8%			737,14	2,22	770540	2322		139301	
100	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1045,31	788,60	4,58	824331	4791	248947	412468	1335744
		НР - 72%; СП - 8%			545,86	2,18	570593	2280		98944	
101	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2738,3	1369,69	18,48	3750614	50615	1321716	1723708	5912268
		НР - 72%; СП - 8%			868,53	5,75	2378283	15757		437946	
102	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2738,3	1023,78	7,06	2803424	19336	1045205	1256375	4384583
		НР - 72%; СП - 8%			635,02	2,22	1738883	6082		324784	
103	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1233,1	657,12	4,32	810297	5330	269234	387554	1293679
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	535733	2537		95828	
104	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	769	1082,71	3,07	832601	2364	422119	294653	1217435
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	408118	1123		90180	
105	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	44,3	1082,71	3,07	47964	136	24317	16974	70133
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	23511	65		5195	
106	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	327	4865,24	18,76	1590934	6134	830084	545511	2307360
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	754716	2938		170916	
				Коридор							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами(тиккурила) по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	364,9	1192,06	3,07	434982	1122	240203	155352	637560
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	193657	533		47227	
				3-ГО ЭТАЖА							
108	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхиости	1011,59	1133,45	7,06	1146587	7143	393760	538510	1819905
		НР - 72%; СП - 8%			737,14	2,22	745684	2247		134808	
109	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	929,94	788,60	4,58	733351	4262	221472	366945	1188319
		НР - 72%; СП - 8%			545,86	2,18	507617	2028		88024	
110	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	81,65	328,20	0,73	26797	59	4844	15785	45989
		НР - 72%; СП - 8%			268,15	0,35	21894	29		3407	
111	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2830,6	1369,69	18,48	3877036	52321	1366268	1781809	6111553
		НР - 72%; СП - 8%			868,53	5,75	2458447	16288		452708	
112	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2830,6	1023,78	7,06	2897919	19988	1080435	1298724	4532374
		НР - 72%; СП - 8%			635,02	2,22	1797496	6287		335731	
113	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1148,4	657,12	4,32	754638	4964	250740	360934	1204818
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	498934	2363		89246	
114	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	802	1082,71	3,07	868331	2466	440234	307298	1269679
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	425631	1171		94050	
115	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	267,6	1082,71	3,07	289732	823	146890	102535	423648
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	142019	391		31381	
116	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	290	4865,24	18,76	1410920	5440	736160	483786	2046283

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	669320	2605		151577	
				Коридор							
117	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами(тиккурила) по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	322,6	1192,06	3,07	384558	992	212358	137343	563653
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	171208	471		41752	
				4-ГО ЭТАЖА							
118	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1012,06	1133,45	7,06	1147119	7146	393943	538760	1820750
		НР - 72%; СП - 8%			737,14	2,22	746030	2248		134870	
119	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1012,06	788,60	4,58	798110	4638	241029	399348	1293255
		НР - 72%; СП - 8%			545,86	2,18	552443	2207		95797	
120	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2697,27	1369,69	18,48	3694416	49857	1301912	1697881	5823680
		НР - 72%; СП - 8%			868,53	5,75	2342647	15521		431384	
121	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2697,27	1023,78	7,06	2761418	19046	1029544	1237550	4318885
		НР - 72%; СП - 8%			635,02	2,22	1712828	5991		319917	
122	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	980,9	657,12	4,32	644571	4240	214169	308290	1029089
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	426162	2018		76229	
123	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	872,87	1082,71	3,07	945062	2683	479136	334453	1381876
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	463243	1275		102361	
124	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	121,4	1082,71	3,07	131441	373	66640	46516	192193
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	64428	177		14237	
125	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	323	4865,24	18,76	1571473	6059	819930	538838	2279136
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	745484	2902		168825	
				Коридор							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами(тиккурила) по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	399,1	1192,06	3,07	475750	1227	262716	169912	697315
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	211807	583		51653	
				Помещение 35							
127	1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,3	4560,72	236,83	521290	27070	224618	209058	788776
		НР - 72%; СП - 8%			2358,72	181,60	269602	20757		58428	
128	1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Вычитается позиция:Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101	м2 оштукатуриваемой поверхности	114,3	-429,52	-90,32	-49094	-10323	-21921	-18162	-72636
		НР - 72%; СП - 8%			-147,42	-73,27	-16850	-8375		-5380	
129	ТПРАЙС лист	Баритовый песок	т	9,05256	81,96	--	742	--	742	--	801
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
130	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01548	219813,00	--	3403	--	3403	--	3675
		СП - 8%			--	--	--	--		272	
131	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	46,7	1133,45	7,06	52932	330	18178	24860	84016
		НР - 72%; СП - 8%			737,14	2,22	34424	104		6223	
132	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	46,7	788,60	4,58	36828	214	11122	18427	59675
		НР - 72%; СП - 8%			545,86	2,18	25492	102		4420	
133	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	67,6	1023,78	7,06	69208	477	25803	31016	108242
		НР - 72%; СП - 8%			635,02	2,22	42928	150		8018	
134	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами(тиккурила) по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	67,6	1192,06	3,07	80583	208	44499	28780	118112
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	35876	99		8749	
				5-ГО ЭТАЖА							
135	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1017,9	1133,45	7,06	1153739	7188	396216	541869	1831257
		НР - 72%; СП - 8%			737,14	2,22	750335	2261		135649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	999,25	788,60	4,58	788008	4580	237977	394294	1276886
		НР - 72%; СП - 8%			545,86	2,18	545451	2179		94584	
137	1115-0405-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м2 окрашиваемой поверхности	11,65	328,20	0,73	3824	8	692	2252	6562
		НР - 72%; СП - 8%			268,15	0,35	3124	4		486	
138	1115-0403-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	7	1256,44	3,28	8795	23	4247	3266	13026
		НР - 72%; СП - 8%			646,38	1,56	4525	11		965	
139	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	2708,2	1369,69	18,48	3709386	50059	1307187	1704761	5847279
		НР - 72%; СП - 8%			868,53	5,75	2352140	15584		433132	
140	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2708,2	1023,78	7,06	2772608	19123	1033716	1242565	4336386
		НР - 72%; СП - 8%			635,02	2,22	1719769	6015		321214	
141	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	746,7	657,12	4,32	490673	3227	163035	234682	783383
		НР - 72%; СП - 8%			434,46	2,06	324411	1536		58028	
142	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	629	1082,71	3,07	681022	1934	345270	241010	995795
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	333818	919		73763	
143	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	408,2	1082,71	3,07	441961	1255	224069	156408	646238
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	216637	596		47869	
144	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке(лестница)	м2 окрашиваемой поверхности	120	728,77	3,07	87452	369	23398	51089	149624
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	63685	175		11083	
145	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	574	4865,24	18,76	2792648	10768	1457088	957563	4050229
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	1324792	5157		300017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Коридор							
146	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами(тиккурила) по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	350,3	1192,06	3,07	417578	1077	230593	149136	612051
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	185908	512		45337	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				60515791	483681	24165958	26050175	93491244
							35866154	186702	--	6925276	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				60513814				
	Материалы		Тенге				24121863				
	Всего заработная плата		Тенге					36052856			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42116				
		Накладные расходы	Тенге				26050174				
		Сметная прибыль	Тенге				6925119				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				93489107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30931
		Сметная заработная плата	Тенге					36052856			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1977				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1977				
		Сметная прибыль	Тенге				158				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2135				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				93491242				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30931
		Сметная заработная плата	Тенге					36052856			
				РАЗДЕЛ 20. ПОЛЫ							
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ-1этаж									
147	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	631,83	690,49	27,32	436271	17261	217246	151238	634510
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	201764	8289		47001	
148	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	409,3	690,49	27,32	282617	11182	140732	97972	411036
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	130703	5370		30447	
149	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1041,13	754,34	37,12	785368	38650	713845	36678	887809
		НР - 72%; СП - 8%			31,57	17,35	32873	18068		65764	
150	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	404	4297,16	126,05	1736054	50923	1288423	301746	2200824
		НР - 72%; СП - 8%			981,95	55,40	396708	22383		163024	
151	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	705	1704,35	9,96	1201565	7024	1013906	132176	1440440
		НР - 72%; СП - 8%			256,22	4,17	180635	2943		106699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ-2го этажа									
152	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	0,91	690,49	27,32	628	25	312	218	914
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	291	12		68	
153	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1045,31	754,34	37,12	788521	38805	716711	36825	891373
		НР - 72%; СП - 8%			31,57	17,35	33005	18141		66028	
154	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	342	4297,16	126,05	1469630	43108	1090695	255438	1863074
		НР - 72%; СП - 8%			981,95	55,40	335827	18948		138005	
155	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	504,8	1704,35	9,96	860354	5029	725985	94642	1031396
		НР - 72%; СП - 8%			256,22	4,17	129340	2107		76400	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ-3 этажа									
156	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1011,8	754,34	37,12	763243	37561	693735	35644	862798
		НР - 72%; СП - 8%			31,57	17,35	31947	17559		63911	
157	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	215	4297,16	126,05	923890	27100	685670	160583	1171231
		НР - 72%; СП - 8%			981,95	55,40	211120	11912		86758	
158	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	567,3	1704,35	9,96	966876	5652	815870	106360	1159095
		НР - 72%; СП - 8%			256,22	4,17	145354	2368		85859	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ-4 этажа									
159	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	19,2	690,49	27,32	13257	525	6601	4596	19281
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	6131	252		1428	
160	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1016,1	754,34	37,12	766486	37721	696682	35796	866465
		НР - 72%; СП - 8%			31,57	17,35	32083	17634		64183	
161	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	19,2	4297,16	126,05	82506	2420	61233	14340	104594
		НР - 72%; СП - 8%			981,95	55,40	18853	1064		7748	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	356,6	1704,35	9,96	607770	3553	512849	66857	728597
		НР - 72%; СП - 8%			256,22	4,17	91368	1489		53970	
		ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ-5 этажа									
163	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	131,3	690,49	27,32	90661	3587	45146	31429	131857
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	41928	1723		9767	
164	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	1026,1	754,34	37,12	774030	38092	703540	36148	874992
		НР - 72%; СП - 8%			31,57	17,35	32398	17807		64814	
165	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	611,7	1704,35	9,96	1042549	6094	879725	114684	1249812
		НР - 72%; СП - 8%			256,22	4,17	156730	2554		92579	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				13592278	374312	11008906	1713370	16530098
							2209057	170622	--	1224453	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13592278				
	Материалы		Тенге				11008909				
	Всего заработная плата		Тенге					2379680			
		Накладные расходы	Тенге				1713370				
		Сметная прибыль	Тенге				1224452				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16530099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2196
		Сметная заработная плата	Тенге					2379680			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20	Тенге				16530099				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2196
		Сметная заработная плата	Тенге					2379680			
		РАЗДЕЛ 21. ДВЕРИ									
		ДВЕРИ-1 этаж									
166	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	71,05	1623,47	73,48	115348	5221	35773	55165	184154
		НР - 72%; СП - 8%			1046,50	31,87	74354	2265		13641	
167	ТПРАЙС лист	Блоки дверные внутренние однопольные	шт	36	56730,91	--	2042313	--	2042313	--	2205698
		СП - 8%			--	--	--	--		163385	
168	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	72	490,00	--	35280	--	35280	--	38102
		СП - 8%			--	--	--	--		2822	
169	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	36	3439,00	--	123804	--	123804	--	133708
		СП - 8%			--	--	--	--		9904	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	41,223	1279,09	168,48	52728	6945	12896	26053	85084
		НР - 72%; СП - 8%			797,78	80,00	32887	3298		6302	
171	2109-0202-1403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	41,21	29992,00	--	1235970	--	1235970	--	1334848
		СП - 8%			--	--	--	--		98878	
172	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	7,68	1491,74	167,58	11457	1287	3168	5469	18279
		НР - 72%; СП - 8%			911,78	77,21	7002	593		1354	
173	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	7,68	26345,00	--	202330	--	202330	--	218516
		СП - 8%			--	--	--	--		16186	
174	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	м2	8,19	2687,24	45,90	22008	376	3953	12304	37057
		НР - 69%; СП - 8%			2158,66	18,55	17679	152		2745	
175	ТПРАЙС лист	**Блоки дверные рентгенозащитная 2,1х1,0**	шт	1	283654,54	--	283655	--	283655	--	306347
		СП - 8%			--	--	--	--		22692	
176	ТПРАЙС лист	**Блоки дверные рентгенозащитная 2,1х0,9**	шт	2	275550,13	--	551100	--	551100	--	595188
		СП - 8%			--	--	--	--		44088	
177	ТПРАЙС лист	**Блоки дверные рентгенозащитная 2,1х1,1**	шт	1	316072,21	--	316072	--	316072	--	341358
		СП - 8%			--	--	--	--		25286	
178	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**	м2	2	2477,90	452,92	4956	906	1975	1735	7226
		НР - 72%; СП - 8%			1037,45	167,45	2075	335		535	
179	2109-0402-0201 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	2	52097,00	--	104194	--	104194	--	112530
		СП - 8%			--	--	--	--		8336	

ДВЕРИ-2 этажа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	81,36	1623,47	73,48	132086	5978	40965	63170	210876
		НР - 72%; СП - 8%			1046,50	31,87	85143	2593		15620	
181	ТПРАЙС лист	Блоки дверные внутренние однопольные	шт	40	56730,91	--	2269236	--	2269236	--	2450775
		СП - 8%			--	--	--	--		181539	
182	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	80	490,00	--	39200	--	39200	--	42336
		СП - 8%			--	--	--	--		3136	
183	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	40	3439,00	--	137560	--	137560	--	148565
		СП - 8%			--	--	--	--		11005	
184	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,513	1279,09	168,48	12168	1603	2976	6012	19635
		НР - 72%; СП - 8%			797,78	80,00	7589	761		1454	
185	2109-0202-1403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	9,51	29992,00	--	285224	--	285224	--	308042
		СП - 8%			--	--	--	--		22818	
186	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,99	1491,74	167,58	14902	1674	4119	7114	23777
		НР - 72%; СП - 8%			911,78	77,21	9109	771		1761	
187	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	9,99	26345,00	--	263187	--	263187	--	284241
		СП - 8%			--	--	--	--		21055	
		ДВЕРИ-3 этажа									
188	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	91,84	1623,47	73,48	149100	6749	46241	71307	238039
		НР - 72%; СП - 8%			1046,50	31,87	96110	2927		17633	
189	ТПРАЙС лист	Блоки дверные внутренние однопольные	шт	43	56730,91	--	2439429	--	2439429	--	2634583
		СП - 8%			--	--	--	--		195154	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	86	490,00	--	42140	--	42140	--	45511
		СП - 8%			--	--	--	--		3371	
191	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	43	3439,00	--	147877	--	147877	--	159707
		СП - 8%			--	--	--	--		11830	
192	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	12,684	1279,09	168,48	16224	2137	3968	8016	26180
		НР - 72%; СП - 8%			797,78	80,00	10119	1015		1939	
193	2109-0202-1403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	12,684	29992,00	--	380419	--	380419	--	410852
		СП - 8%			--	--	--	--		30433	
194	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	15,34	1491,74	167,58	22883	2571	6325	10923	36511
		НР - 72%; СП - 8%			911,78	77,21	13987	1184		2705	
195	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	12,8	26345,00	--	337216	--	337216	--	364193
		СП - 8%			--	--	--	--		26977	
196	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014	м2	2,54	22039,00	--	55979	--	55979	--	60457
		СП - 8%			--	--	--	--		4478	
197	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1173,73	2,04	1174	2	--	844	2179
		НР - 72%; СП - 8%			1171,70	--	1172	--		161	
				ДВЕРИ-4 этажа							
198	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	86	490,00	--	42140	--	42140	--	45511
		СП - 8%			--	--	--	--		3371	
199	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	43	3439,00	--	147877	--	147877	--	159707

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11830	
200	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	9,45	1279,09	168,48	12087	1592	2956	5972	19505
		НР - 72%; СП - 8%			797,78	80,00	7539	756		1445	
201	2109-0202-1403 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	9,45	29992,00	--	283424	--	283424	--	306098
		СП - 8%			--	--	--	--		22674	
202	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	11,5	1491,74	167,58	17155	1927	4743	8189	27371
		НР - 72%; СП - 8%			911,78	77,21	10485	888		2028	
203	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	8,96	26345,00	--	236051	--	236051	--	254935
		СП - 8%			--	--	--	--		18884	
204	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	2,54	22039,00	--	55979	--	55979	--	60457
		СП - 8%			--	--	--	--		4478	
205	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	1	1173,73	2,04	1174	2	--	844	2179
		НР - 72%; СП - 8%			1171,70	--	1172	--		161	
				ДВЕРИ-5 этажа							
206	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	м2	86,8	1623,47	73,48	140917	6378	43703	67394	224976
		НР - 72%; СП - 8%			1046,50	31,87	90836	2767		16665	
207	ТПРАЙС лист	**Блоки дверные внутренние однопольные**	шт	37	56730,91	--	2099044	--	2099044	--	2266967
		СП - 8%			--	--	--	--		167923	
208	ТПРАЙС лист	**Блоки дверные внутренние двойные 2,1х1,2=2,52**	шт	1	56730,91	--	56731	--	56731	--	61269
		СП - 8%			--	--	--	--		4538	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	ТПРАЙС лист	Блоки дверные внутренние двойные 2,1х1,1=2,52	шт	2	56730,91	--	113462	--	113462	--	122539
		СП - 8%			--	--	--	--		9077	
210	1110-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах и перегородках. Установка блоков из алюминиевых профилей	м2	6,62	1550,97	35,92	10267	238	2259	7077	18732
		НР - 90%; СП - 8%			1173,77	14,00	7770	93		1388	
211	2109-0302-0104 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинарным стеклом ДМА С 21-12 ГОСТ 23747-88	м2	2,52	82256,00	--	207285	--	207285	--	223868
		СП - 8%			--	--	--	--		16583	
212	2109-0302-0502 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 22-09 ГОСТ 23747-88	м2	2,2	79448,00	--	174786	--	174786	--	188768
		СП - 8%			--	--	--	--		13983	
213	2109-0302-0501 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, однопольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 21-09 ГОСТ 23747-88	м2	1,9	83140,00	--	157966	--	157966	--	170603
		СП - 8%			--	--	--	--		12637	
214	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	74	490,00	--	36260	--	36260	--	39161
		СП - 8%			--	--	--	--		2901	
215	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	37	3439,00	--	127243	--	127243	--	137422
		СП - 8%			--	--	--	--		10179	
216	1110-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	9,51	1279,09	168,48	12164	1602	2975	6010	19628
		НР - 72%; СП - 8%			797,78	80,00	7587	761		1454	
217	2109-0202-1403 РСНБ РК 2015	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-15, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2	9,51	29992,00	--	285224	--	285224	--	308042
		СП - 8%			--	--	--	--		22818	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
218	1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	м2	29,3	1491,74	167,58	43708	4910	12083	20864	69737
		НР - 72%; СП - 8%			911,78	77,21	26715	2262		5166	
219	2109-0202-0501 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	м2	11,52	26345,00	--	303494	--	303494	--	327774
		СП - 8%			--	--	--	--		24280	
220	2109-0202-0306 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие ДПВ 21-12, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014**	м2	17,78	22039,00	--	391853	--	391853	--	423202
		СП - 8%			--	--	--	--		31348	
221	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	7	1173,73	2,04	8216	14	--	5905	15251
		НР - 72%; СП - 8%			1171,70	--	8202	--		1130	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				16811726	52112	16242082	390367	18578256
							517532	23421	--	1376164	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				5084501				
		Материалы	Тенге				227125				
		Всего заработная плата	Тенге					512577			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4316350				
		Накладные расходы	Тенге				370470				
		Сметная прибыль	Тенге				436398				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5891369				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								474
		Сметная заработная плата	Тенге					512577			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1556184				
		Материалы	Тенге				3953				
		Всего заработная плата	Тенге					28377			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1523612				
		Накладные расходы	Тенге				19896				
		Сметная прибыль	Тенге				126086				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1702166				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								26
		Сметная заработная плата	Тенге					28377			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				10171042				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10171042				
		Сметная прибыль	Тенге				813683				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				10984725				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21	Тенге				18578260				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					540953			
		РАЗДЕЛ 22. ОКНА									
		окно-2 этажа									
222	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	13,248	22147,78	1595,88	293414	21142	197910	58132	379669
		НР - 72%; СП - 8%			5613,11	481,26	74362	6376		28124	
		окно-3 этажа									
223	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	36,4	1172,90	14,09	42694	513	20721	15600	62958
		НР - 72%; СП - 8%			589,56	5,69	21460	207		4664	
224	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	13,104	22147,78	1595,88	290224	20912	195758	57500	375542
		НР - 72%; СП - 8%			5613,11	481,26	73554	6306		27818	
		окно-4 этажа									
225	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	35,4	1172,90	14,09	41521	499	20151	15172	61228
		НР - 72%; СП - 8%			589,56	5,69	20871	202		4535	
226	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	12,744	22147,78	1595,88	282251	20338	190380	55920	365225
		НР - 72%; СП - 8%			5613,11	481,26	71533	6133		27054	
		окно-5 этажа									
227	1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен (за вычетом проемов)	36,2	1172,90	14,09	42459	510	20607	15515	62612
		НР - 72%; СП - 8%			589,56	5,69	21342	206		4638	
228	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	13,032	22147,78	1595,88	288630	20798	194682	57184	373479
		НР - 72%; СП - 8%			5613,11	481,26	73150	6272		27665	
		Окна(Лестница)									
229	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	27,53	2019,46	162,18	55596	4465	27012	18878	80432
		НР - 72%; СП - 8%			876,10	76,28	24119	2100		5958	
230	2109-0201-0302 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	27,53	18047,00	--	496834	--	496834	--	536581

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		39747	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	**Тенге**				1833622	89177	1364055	293901	2297726
							380392	27802	--	170203	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1833622				
	Материалы		Тенге				867219				
	Всего заработная плата		Тенге					408194			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				496834				
		Накладные расходы	Тенге				293900				
		Сметная прибыль	Тенге				170202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2297724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					408194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22	Тенге				2297724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								397
		Сметная заработная плата	Тенге					408194			
		РАЗДЕЛ 23.ПЕРИЛА-ПОРУЧЕНЬ									
231	**1107-0519-0104 РСНБ РК 2015**	**Ограждения металлические . Установка**	**м ограждения**	**558,5**	**612,31**	**74,76**	**341975**	**41756**	**23245**	**347389**	**744513**
		НР - 118%; СП - 8%			495,93	31,20	276974	17423		55149	
232	**2301-0302-0424 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 38 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**750**	**5928,00**	**--**	**4446000**	**--**	**4446000**	**--**	**4801680**
		СП - 8%			--	--	--	--		355680	
233	**2301-0302-0401 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 16 мм, толщина стенки 2 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**750**	**2374,00**	**--**	**1780500**	**--**	**1780500**	**--**	**1922940**
		СП - 8%			--	--	--	--		142440	
234	**2301-0302-0436 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, D 57 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 9941-81**	**м**	**250**	**13169,00**	**--**	**3292250**	**--**	**3292250**	**--**	**3555630**
		СП - 8%			--	--	--	--		263380	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	**Тенге**				**9860725**	**41756**	**9541995**	**347389**	**11024763**
							276974	**17423**	--	**816649**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				341975				
	Материалы		Тенге				23245				
	Всего заработная плата		Тенге					294398			
		Накладные расходы	Тенге				347389				
		Сметная прибыль	Тенге				55149				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				744513				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					294398			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				9518750				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9518750				
		Сметная прибыль	Тенге				761500				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				10280250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 23	Тенге				11024763				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246
		Сметная заработная плата	Тенге					294398			

Лаборатория-Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 25.ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ

первый этаж

235	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	466,4	1133,45	7,06	528641	3293	181546	248284	839079
		НР - 72%; СП - 8%			737,14	2,22	343802	1036		62154	
236	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1506,8	1369,69	18,48	2063844	27852	727298	948502	3253334
		НР - 72%; СП - 8%			868,53	5,75	1308694	8670		240988	
237	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1506,8	1023,78	7,06	1542635	10640	575142	691344	2412697
		НР - 72%; СП - 8%			635,02	2,22	956853	3347		178718	
238	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	272	4865,24	18,76	1323346	5102	690468	453758	1919272
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	627776	2444		142168	
239	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	878,4	1082,71	3,07	951049	2700	482172	336572	1390631
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	466177	1283		103010	
		второй этаж									
240	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	460,3	1133,45	7,06	521727	3250	179171	245036	828104
		НР - 72%; СП - 8%			737,14	2,22	339306	1022		61341	
241	1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	1458,8	1369,69	18,48	1998099	26965	704129	918287	3149697

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			868,53	5,75	1267005	8394		233311	
242	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	1458,8	1023,78	7,06	1493494	10301	556821	669320	2335839
		НР - 72%; СП - 8%			635,02	2,22	926372	3240		173025	
243	1115-0107-0101 РСНБ РК 2015	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	198	4865,24	18,76	963318	3714	502620	330309	1397117
		НР - 72%; СП - 8%			2308,00	8,98	456984	1779		103490	
244	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	995	1082,71	3,07	1077293	3059	546176	381249	1575225
		НР - 72%; СП - 8%			530,71	1,46	528058	1453		116683	
245	1115-0403-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву(подоконник)	м2 окрашиваемой поверхности	45	562,73	1,25	25323	56	5712	15666	44268
		НР - 80%; СП - 8%			434,57	0,60	19555	27		3279	
246	1115-0403-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке(лестница)	м2 окрашиваемой поверхности	20	728,77	3,07	14575	61	3900	8515	24937
		НР - 80%; СП - 8%			530,71	1,46	10614	29		1847	
				первый этаж							
247	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	449,6	690,49	27,32	310444	12283	154589	107618	451507
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	143572	5898		33445	
248	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=6	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	449,6	565,76	27,84	254364	12518	231199	11879	287543
		НР - 72%; СП - 8%			23,68	13,02	10647	5852		21299	
249	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	950	1704,35	9,96	1619130	9464	1366257	178110	1941019
		НР - 72%; СП - 8%			256,22	4,17	243409	3966		143779	
				второй этажа							
250	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	460,3	690,49	27,32	317832	12575	158268	110180	462252
		НР - 72%; СП - 8%			319,33	13,12	146989	6039		34241	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				15005114	143835	7065468	5654629	22312521
							7795812	54480	--	1652778	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15005114				
	Материалы		Тенге				7065467				
	Всего заработная плата		Тенге					7850292			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				5654628				
		Сметная прибыль	Тенге				1652779				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				22312522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6772
		Сметная заработная плата	Тенге					7850292			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 25	Тенге				22312522				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6772
		Сметная заработная плата	Тенге					7850292			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								49679463
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8369521				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-1122478			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-1044363			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						33245978		
		- Накладные расходы	Тенге							5506482	
		- Сметная прибыль	Тенге							3679957	
	Итого по акту:		Тенге								49 679 463
	Временные здания и сооружения (1,2 %)		Тенге								596 154
	Итого по главам 2-8 :		Тенге								50 275 617
	Затраты на производство строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее		Тенге								678 721
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге								1 551 984
	Итого по главам 2-9 :		Тенге								52 506 321
	Непредвиденные работы и затраты - 2%		Тенге								1 019 087
	Итого по акту:		Тенге								53 525 408
	в том числе в текущих ценах на 2020 год-67%, К=1,049901		Тенге								37 651 574
	в том числе в текущих ценах на 2021 год-33%, К=1,1025743		Тенге								19 475 194
	Итого в текущих ценах:		Тенге								57 126 768
	Итого с понижающим коэффициентом К=0,94		Тенге								53 526 606
	НДС (12 %)		Тенге								6 423 193
	Всего :		Тенге								59 949 799

Утверждаю:
Заказчик: И.О.Директора
Коммунальное государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Областной центр фтизиопульмонологии" управления здравоохранения Кызылординской области"

Амир И.

Авторский надзор:
ТОО "ПроектСервис"

Жанкалиев Г.

Инженер технического надзора
ТОО "АКТАУСТРОЙЭКСПЕРТ"

Смаилов Е.У.

Подрядчик:
Директор ТОО "Асар"

Ширданов Р.М.