ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20220915-40269751
1.1. **Номер учетной системы** 0000000032
2. **Дата выписки** 15.09.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 15.09.2022
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ348560000003923904
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-71
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ. услуг
27.3 номер 214
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 32
32.2 дата 15.09.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12» по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской				1	17 959 764,29	17 959 764,29	0	0	17 959 764,29	12%	2 155 171,71	20 114 936			1	
				Всего по счету				**17 959 764,29**			**17 959 764,29**		**2 155 171,71**	**20 114 936**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
Cmn6tRSR5E1aIJfyv8aJXQKcYtB6gXMyP/5/zCMO3ISU/Vant2faM6ntwYWiDmmv WVtMbINmt96doHWcbnf0rA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Шинтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2022г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№214	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	20 114 936			17 959 764			2 155 172	20 114 936
в т.ч. за сентябрь 2022г.		20 114 936		17 959 764			2 155 172	20 114 936

Итого к оплате за сентябрь 2022г: 20 114 936 (Двадцать миллионов сто четырнадцать тысяч девятьсот тридцать шесть) тенге

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Договор №214 от 02.08.2022г.

Форма 2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За сентябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 1-1-1. Подготовка территории строительства									
		Раздел 1. Перенос проекта в натуру									
1	**СЦИ РК 8.03-04-2020, таблица №1601+0204-20 п.17; пп.4к=1,4**	**Разбивка основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 2-го разряда при длине разбивочной стороны до 50м: II категория сложности**	км	0,1533	117691,00	–	18042	–	–	–	18042
					–	–	–	–	–	–	
		Итого по разделу 1					**18 042**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					-				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					-				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					-				
		- накладные расходы, тенге					-				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					-				
		Раздел 2. Демонтажные работы									
		Асфальтобетонное покрытие проезда									
2	**1218-0101-1204 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка с помощью молотков отбойных**	м3 конструкции	161,34	4333,40	1495,94	699151	241355	–	403910	1191305
					2837,46	639,58	457796	103190	–	88245	
		Покрытие тротуара брусчаткой									

3	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отпоской и укладкой в штабель	м2 основания	145,3	183,06	–	26599	–	–	19151	49410
					183,06	–	26599	–	–	3660	
4	1218-0101-1220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 20	Основания песчаные (гравийно-песчаные) толщиной до 20 см полд брусчаткой. Разборка вручную	м2 покрытия	145,31	305,18	44,27	44346	6433	–	29520	79776
					260,91	21,25	37913	3088	–	5909	
	Площадка под ТБО										
5	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные площадки под ТБО. Разборка	м3 конструкции	0,36	2120,84	1260,48	764	454	–	322	1173
					860,36	382,22	310	138	–	87	
6	1203-0101-0202 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича облегченной конструкции площадки ТБО. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,86	23845,36	5010,11	44352	9319	–	28375	78545
					18835,25	2352,48	35034	4376	–	5818	
	Корчевка деревьев и кустарников										
7	1218-0101-0303 РСНБ РК 2015	Деревья: ель, пихта, береза, лиственница, ольха диаметром до 300 мм. Валка в городских условиях	складочный м3 кряжей	2,24	3905,60	383,18	8749	858	–	5681	15584
					3522,42	–	7890	–	–	1154	
8	1218-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 8	Пни диаметром до 500 мм, твердых пород. Корчевка вручную	пень	8	5168,27	93,27	41346	746	–	29485	76498
					5075,00	44,01	40600	352	–	5667	
9	1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. Вып. 5	Кустарники диаметром до 500 мм, мягких пород. Корчевка вручную	пень	32	3848,77	93,27	123161	2984	–	87541	227558
					3755,50	44,01	120176	1408	–	16856	
	Опоры и кабеля освощения										
10	1133-0210-0301 Изм. и доп. Вып. 5	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт	4	3264,88	2173,00	13060	8692	–	6633	21268
					1091,88	980,92	3924	3924	–	1575	
11	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель демонтаж	м	74	99,34	0,24	7351	18	–	5286	13648

				99,10	0,12	7333	9	–	1011	
Опоры и кабеля освощения										
12	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл 3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Конструкции ворот футбольных. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу	т конструкции	0,1	65165,82	3563,74	6517	357	111	4275	11656
					60491,28	1468,56	6049	147	–	863	
13	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	75,636	381,83	261,55	28880	19782	–	14797	47171
					120,28	60,86	9097	4603	–	3494	
14	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=0,8	Покрытия спортивные. Демонтаж	м2 покрытия	504,24	482,28	20,72	243185	10447	–	255255	538315
					461,56	7,16	232737	3610	–	39875	
Металлическое ограждение спортплощадки											
15	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл 3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Монтаж металлических ограждений выс 3м. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу	т конструкции	4,01492	73338,04	1908,66	294446	7663	5755	195243	528864
					69996,00	481,21	281028	1932	–	39175	
16	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл 3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кэм=0,7, Кмр=0,5	Монтаж металлических ворот с навесом. Разборка (демонтаж) металлических конструкции, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5	т конструкции	0,374868	73338,04	1908,66	27492	715	538	18230	49379
					69996,00	481,21	26239	180	–	3658	

17	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	2878,4	–	23027	–	–	16580	42775
					2878,4	–	23027	–	–	3169	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	952,56	–	7620	–	–	5487	14155
					952,56	–	7620	–	–	1049	
19	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Фундаменты-столбы бетонные. Демонтаж	м3	4,61	4806,99	955,98	22160	4407	–	17141	42445
					3851,01	234,92	17753	1083	–	3144	

Итого по разделу 2	3 029 525
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 341 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	314 230
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 040
- накладные расходы, тенге	1 142 912
- сметная прибыль (8 %), тенге	224 409
Итого по смете № 1-1-1	3 047 569
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 341 569
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	314 230
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	128 040
- накладные расходы, тенге	1 142 912
- сметная прибыль (8 %), тенге	224 409

3047567

Локальная смета № 2-1-1. Конструкции железобетонные

Раздел 1. Земляные работы

1	1101-0101-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2. Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда-1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	431,5	281,11	281,11	121299	121299	–	14611	146783

				–	47,03	–	20293	–	10873	
2	1101-0102-0344 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2. Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Глубина котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применен коэффициент к затратам труда-1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	1269,2	375,81	375,81	476978	476978	–	57461	577194
				–	62,88	–	79807	–	42755	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2. Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	52,6	2191,73	–	115285	–	–	83005	214153
					2191,73	–	115285	–	–	15863	
4	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	44750,7	53,00	–	2371787	–	–	–	2561530
					–	–	–	–	–	189743	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работы на отвале	м3 грунта	1308,5	21,76	18,22	28473	23841	170	10448	42035
					3,41	7,68	4462	10049	–	3114	

6589262

Итого по разделу I	3 541 695
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 462
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	622 118
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	110 149
- накладные расходы, тенге	165 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	262 348

Раздел 2. Фундаменты (лист 3-7)

Монолитные ленточные ж/бетонные фундаменты перехода

11	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночные. Устройство	м3 оснований	2	6686,12	1795,22	13372	3590	7868	3296	18002
					957,10	815,06	1914	1630	–	1333	
12	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	2	48989,09	4115,09	97979	8230	60621	22897	130546
					14564	2028,23	29128	4056	–	9670	
13	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. Вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм, В15 W8 F150. Устройство	м3	11	31412,8	2083,16	345541	22915	271146	51425	428723
					4680	457,35	51480	5031	–	31757	
14	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1039	346394,00	–	35990	–	–	–	38869
					–	–	–	–	–	2879	
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0302	349485,00	–	10565	–	–	–	11410
					–	–	–	–	–	845	

Монолитные ж/бетонные фундаменты под колонны

16	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчано-гравийное. Устройство	м3 основания	0,6	4974,92	1795,22	2985	1077	1334	989	4292
					957,10	815,06	574	489		318	
18	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1752	22050,13	1033,49	3863	181	50	3362	7803
					20728,64	356,32	3632	62		578	

19	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1752	335138,00	–	58716	–	58716	–	63413
					–	–	–	–		4697	
Основание под фундаменты											
22	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты шебеночные. Устройство	м3 оснований	58,9	6686,12	1795,22	393812	105738	231701	97074	530156
					957,10	815,06	56373	48007	–	39271	
23	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	58,9	48989,09	4115,09	2885470	242379	1785271	674325	3844578
					14564	2028,23	857820	119463	–	284784	
Плиты ленточных фундаментов											
24	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	14	2390,75	1318,25	33470	18456	–	26097	64332
					1072,50	507,21	15015	7101		4765	
25	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	70	3476,76	1845,68	243373	129198	–	194266	472650
					1631,08	720,81	114176	50457		35011	
26	221-104-0104 РСНБ РК 2015	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 4,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	65,71	43032,00	–	2827633	–	2827633	–	3053844
					–	–	–	–		226211	

Итого по разделу 2	8 668 618
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 130 112
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	531 764
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	236 296
- накладные расходы, тенге	1 073 731

		- сметная прибыль (8 %), тенге				642 119				
		Итого по смете № 2-1-1				12 210 313				
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				270 362				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				103 070				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				39 466				
		- накладные расходы, тенге				255 419				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				118 769				

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории

Раздел 7. Покрытие спортплощадки переносное S=504,24 м2 (лист 6,7)

61	1127-0403-1003 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	504,24	171,96	140,38	86709	70785	827	39694	136516
					29,94	42,95	15097	21657		10112	
62	1127-0403-1002 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	504,24	296,32	236,14	149416	119071	1240	68933	235817
					57,72	68,86	29105	34722		17468	
63	1127-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=15	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-1001, 1127-0403-1002, 1127-0403-1003	м2 покрытия	504,24	-212,08	-212,08	-106939	-106939	–	-35871	-154235
					–	-65,87	–	-33214		-11425	

15630213

		Итого по разделу 7				218 098					
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				44 202					
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				82 917					

		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				23 165				
		- накладные расходы, тенге				72 756				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				16 155				
	Раздел 8. Ограждение спортплощадки переносное H=3,0м, L=93,8м (лист 6,7)									
	Земляные работы, фундаменты ограждений с воротами									
65	1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,61	2878,40	–	13269	–	–	9554	24649
					2878,40	–	13269	–		1826	
66	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные из бетона сульфатостойкий кл.В15. Устройство	м3	4,61	30723,05	1194,98	141633	5509	108385	26475	181556
					6017,20	293,65	27739	1354		13449	
	Ограждение с воротами										
67	1109-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж металлоконструкции ограждении с воротами и навесом выс.3,0м	т конструкций	4,389788	122253,42	2726,66	536667	11970	12584	355440	963475
					116660,00	687,44	512113	3018		71369	
68	1212-0103-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	Поверхности металлические ранее окрашенные. Окраска масляными составами за один раз с земли и лесов с двух сторон	м2	281,4	871,16	0,68	245144	192	62453	131458	406730
					648,54	0,29	182499	82		30128	
		Итого по разделу 8					**1 576 410**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					735 620				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					17 671				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 454				
		- накладные расходы, тенге					522 927				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					116 772				
		Итого по смете № 7-1-1					**1 794 508**				
		в том числе									

- зарплата рабочих-строителей, тенге	779 822
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 588
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	27 619
- накладные расходы, тенге	595 683
- сметная прибыль (8 %), тенге	132 927
Итого по объекту:	**17 052 390** 17360858
Временные здания и сооружения 1,5%	255 786
ИТОГО	17 308 176
Производство работ в зимнее время 1,98%	342 702
ИТОГО	17 650 878
Непредвиденные работы и затраты 2%	353 018
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	18 003 895
ИТОГО в текущих ценах 2022г. K=1,0500514	18 905 015
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	17 959 764
НДС 12%	2 155 172
Всего по объекту:	**20 114 936**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Авторский надзор
ТОО "Экависмут"

_____

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____