ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20221018-00293031
1.1. **Номер учетной системы** 0000000037
2. **Дата выписки** 18.10.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 18.10.2022
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ348560000003923904
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-71
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ. услуг
27.3 номер 214
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 37
32.2 дата 18.10.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12» по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской				1	24 004 521,43	24 004 521,43	0	0	24 004 521,43	12%	2 880 542,57	26 885 064			1	
				Всего по счету				**24 004 521,43**			**24 004 521,43**		**2 880 542,57**	**26 885 064**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
p8vdVdeP+2ElrR2BfOEFhinZU+D7wZqi5tiTeBqIWNXjs2VMRXLh1SOuTnE5fQit X5kxkCHxKOLNq05CN1KokA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Шинтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за октябрь месяц 2022г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№214	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	47 000 000			41 964 286			5 035 714	47 000 000
в т.ч. за октябрь 2022г.		26 885 064		24 004 521			2 880 543	26 885 064

Итого к оплате за октябрь 2022г: 26 885 064 (Двадцать шесть миллионов восемьсот восемьдесят пять тысяч шестьдесят четыре) тенге

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Договор №214 от 02.08.2022г.

Форма 2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За октябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Конструкции железобетонные									
		Раздел 1. Земляные работы									
6	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	255,455	38,62	38,62	9866	9865	--	2352	13196
					--	12,79	--	3267		977	
7	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	255,455	18,61	18,61	4754	4754	--	1133	6358
					--	6,16	--	1574		471	
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	255,455	171,87	78,99	43905	20179	--	24166	73517
					92,88	38,51	23727	9838		5446	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	13,445	952,56	--	12807	--	--	9221	23790
					952,56	--	12807	--		1762	

10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную под полы и ступени. Группа грунтов 2	м3 грунта	175,9	952,56	--	167555	--	--	120640	311250
					952,56	--	167555	--		23056	

Итого по разделу 1	428 111
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 089
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	34 798
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 679
- накладные расходы, тенге	157 512
- сметная прибыль (8 %), тенге	31 712

Раздел 2. Фундаменты (лист 3-7)

Монолитные ж/бетонные фундаменты под колонны

17	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3, В25 сульфатостойкий. Устройство	м3	1,72	38045,06	1986,34	65438	3416	48631	12934	84642
					7785,52	477,97	13391	822		6270	
20	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона (выпуски на колонны). Установка	т	0,0156	82763,00	18937,00	1291	295	23	992	2466
					62347,50	7526,21	973	117		183	
21	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0156	335138,00	--	5228	--	5228	--	5646
					--	--	--	--		418	

Блоки стен подвала (Лист 7,8)

27	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	24	1899,60	1055,36	45590	25329	9662	20534	71414
					441,62	283,45	10599	6803		5290	
28	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	40	2160,58	1034,85	86423	41394	24593	37233	133549
					510,90	277,94	20436	11118		9893	

29	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	81	2775,55	1318,27	224820	106780	55055	108164	359623
					777,59	354,07	62985	28680		26639	
30	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	119	4515,61	2312,10	537358	275140	121268	253520	854148
					1184,45	620,99	140950	73898		63270	
31	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	158,211	26819,00	--	4243061	--	4243061	--	4582506
					--	--	--	--		339445	
32	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка бетонная В7,5 W4 F100. Устройство	м3	1,8	23948,83	1132,94	43108	2040	38570	2709	49482
					1387,80	265,97	2498	479		3665	
	Гидроизоляция										
33	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя рубероида по раствору М100	м2 поверхности	98,4	3038,88	6,78	299026	667	274804	22088	346803
					239,38	1,99	23555	196		25689	
34	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	146,5	10444,89	1725,50	1530176	252786	233718	1086540	2826054
					7124,04	850,86	1043672	124651		209337	
35	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	421,4	906,48	20,10	381991	8470	244429	121204	543450
					306,34	2,93	129092	1235		40256	
36	1112-0101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой двух слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	м	2	5856,67	64,56	11713	129	9526	1913	14717
					1028,80	11,13	2058	22		1090	

Итого по разделу 2 9 874 500

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 450 209
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	716 446
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	248 021
- накладные расходы, тенге	1 667 831
- сметная прибыль (8 %), тенге	731 445

Раздел 5. Монолитная ж/бетонная балка БМ-1 (Лист 9)

61	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм, В25 W4 F100. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	3,76	66850,17	6460,27	251357	24291	159278	66534	343322
					18028,80	1416,37	67788	5326		25431	
62	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,42502	21831,11	1403,99	9279	597	122	7951	18609
					20139,12	419,20	8560	178		1378	
63	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,38614	335138,00	--	129410	--	129410	--	139763
					--	--	--	--		10353	
64	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03888	349485,00	--	13588	--	13588	--	14675
					--	--	--	--		1087	

Итого по разделу 5	516 369
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	76 348
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	24 888
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 504
- накладные расходы, тенге	74 485
- сметная прибыль (8 %), тенге	38 249

Раздел 6. Монолитная ж/бетонная колонна К1 (Лист 10)

65	1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке, B25 W4 F100. Устройство	м3	3,6	74230,59	28873,99	267230	103947	102963	77306	372099
					16755,64	6842,14	60320	24632		27563	
66	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,32576	21831,11	1403,99	7112	458	93	6094	14263
					20139,12	419,20	6561	137		1056	
67	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,22496	335138,00	--	75393	--	75393	--	81424
					--	--	--	--		6031	
68	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1008	349485,00	--	35228	--	35228	--	38046
					--	--	--	--		2818	

Итого по разделу 6	**505 832**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 881
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	104 405
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 769
- накладные расходы, тенге	83 400
- сметная прибыль (8 %), тенге	37 468

Раздел 7. Плиты перекрытия

Цокольный этаж (лист 11)

69	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	2	2966,08	788,74	5932	1578	2807	2247	8833
					773,26	178,83	1547	358		654	
70	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	77	3997,63	933,46	307818	71876	163766	103975	444736
					937,35	206,99	72176	15938		32943	

71	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	3	6417,52	1588,70	19253	4766	2509	15503	37537
					3992,52	386,99	11978	1161		2780	
72	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	59,7	6091,00	--	363633	--	363633	--	392724
					--	--	--	--		29091	
73	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	528,8	6291,00	--	3326681	--	3326681	--	3592815
					--	--	--	--		266134	
	Металлические изделия										
74	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,0288	299811,71	13177,95	8635	379	515	9187	19248
					268770,00	1569,69	7741	45		1426	
75	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0288	349485,00	--	10065	--	10065	--	10870
					--	--	--	--		805	
76	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные трубчатые. Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,0288	5535,81	--	159	--	34	100	280
					4356,99	--	125	--		21	

Итого по разделу 7	**4 507 043**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	93 567
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	78 599
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 502
- накладные расходы, тенге	131 012
- сметная прибыль (8 %), тенге	333 854

Раздел 8. Перемычки

Подвал (Лист 15)

94	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	121	628,66	248,54	76068	30073	23176	35284	120260
					188,59	58,53	22819	7082		8908	
95	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,976	96179,00	--	190050	--	190050	--	205254
					--	--	--	--		15204	
96	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,219	103621,00	--	126314	--	126314	--	136419
					--	--	--	--		10105	

Итого по разделу 8	461 933
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	22 819
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 073
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 082
- накладные расходы, тенге	35 284
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 217

Итого по смете № 2-1-1	16 293 788
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 654 298
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	751 244
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	262 700
- накладные расходы, тенге	1 825 343
- сметная прибыль (8 %), тенге	763 157

Локальная смета № 2-1-2. Архитектурные решения

Раздел 1. Полы (Лист 4-5)

Цокольный этаж											
33	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	586,2	2989,25	158,22	1752298	92748	--	196981	2105222
					301,40	56,08	176681	32874		155942	
34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	14,655	24840,22	7,68	364033	113	--	56772	454470
					4121,16	--	60396	--		33664	

35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	87,869	1779,15	86,61	156332	7610	--	62546	236389
					743,81	13,44	65358	1181		17510	

Итого по разделу 1	2 796 081
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	302 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 055
- накладные расходы, тенге	316 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	207 117

Итого по смете № 2-1-2	2 796 081
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	302 434
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	100 471
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	34 055
- накладные расходы, тенге	316 299
- сметная прибыль (8 %), тенге	207 117

Локальная смета № 4-1-2. Внутриплощадочные сети электроосвещения - 0,4кВ

Раздел 2. Кабельная продукция

33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,86	1826,44	--	25314	--	--	18226	47024
					1826,44	--	25314	--		3483	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов.2	м3 грунта	9,24	952,56	--	8802	--	--	6337	16350
					952,56	--	8802	--		1211	
35	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	56	519,80	431,78	29109	24179	--	10717	43013
					88,02	177,79	4929	9956		3186	
36	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	42	153,08	123,74	6429	5197	--	2428	9566
					29,34	50,95	1232	2140		709	

37	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,62	1907,00	--	8810	--	8810	--	9515
					--	--	--	--		705	
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,043	31095,00	21317,40	1337	917	--	383	1857
					9777,60	4808,78	420	207		138	
39	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	31	63,00	--	1953	--	1953	--	2109
					--	--	--	--		156	
40	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	12	38,00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	
41	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	643,38	319,64	14154	7032	990	6109	21884
					278,73	106,91	6132	2352		1621	
42	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	79	473,47	233,45	37404	18442	5055	14634	56201
					176,04	81,23	13907	6417		4163	
43	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании)	м кабеля	30	1101,90	697,72	33057	20932	3323	11389	48001
					293,40	233,86	8802	7016		3556	
44	243-113-0910 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,12342	2767149,00	--	341522	--	341522	--	368844
					--	--	--	--		27322	

45	243-111-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (ок)-1	км	0,0102	2498395,00	--	25484	--	25484	--	27523
					--	--	--	--		2039	
46	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживающая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	36770,05	27912,18	147080	111649	223	52309	215341
					8802,00	9361,02	35208	37444		15951	
47	ИП Ашимова М.М.	Муфта концевая термоусаживаемая напряжением 1 кВ с пласмассовой изоляцией с наконечниками, 5ПКВтпнг-1(70-120)	шт	4	16512,50	--	66050	--	66050	--	71334
					--	--	--	--		5284	
48	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	22	305,99	173,76	6732	3822	51	2875	10376
					129,95	51,56	2859	1134		769	
49	1308-0205-1403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением более 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство	шт.	5	33729,40	24339,81	168647	121699	3240	60880	247889
					8741,58	8169,55	43708	40848		18362	
50	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 100 мм. Прокладка	м	2	847,81	66,83	1696	134	709	632	2515
					426,30	12,83	853	26		186	
51	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	22	1072,00	--	23584	--	23584	--	25471
					--	--	--	--		1887	

52	241-108-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 127х3,0 мм	м	4	6451,00	--	25804	--	25804	--	27868
					--	--	--	--		2064	
53	243-904-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 100	м	2	1074,00	--	2148	--	2148	--	2320
					--	--	--	--		172	

Итого по разделу 2	1 255 493
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	314 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 540
- накладные расходы, тенге	186 919
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 000

Раздел 3. Силовое электрооборудование

Щит учета электроэнергии

54	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6030,31	184,70	6030	184	1274	3343	10123
					4572,00	71,26	4572	71		750	
55	247-201-0304 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10677,00	--	10677	--	10677	--	11531
					--	--	--	--		854	
56	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6966,45	118,75	13933	237	7260	4685	20108
					3218,00	35,63	6436	71		1489	
57	247-204-3310 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 35 3Р 200А 25кА	шт.	2	16893,00	--	33786	--	33786	--	36489
					--	--	--	--		2703	

58	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	26	980	2613
					1325,88	35,63	1326	36		194	
59	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	62476,00	--	62476	--	62476	--	67474
					--	--	--	--		4998	
60	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4250,48	427,92	12751	1284	2665	6698	21005
					2934,00	167,08	8802	501		1556	
61	247-302-0512 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	2345,00	--	7035	--	7035	--	7598
					--	--	--	--		563	
62	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001512	309548,00	--	468	--	468	--	505
					--	--	--	--		37	
63	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	870,24	25,11	2611	76	1938	447	3302
					198,94	7,84	597	24		245	
Оборудование на подстанции											
64	1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8316,44	118,47	8316	119	3625	3317	12564

					4572,00	35,63	4572	36		931	
65	247-203-0204 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54	шт.	1	27082,00	--	27082	--	27082	--	29249
					--	--	--	--		2167	

Итого по разделу 3	222 561
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 987
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	739
- накладные расходы, тенге	19 470
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 487

Итого по смете № 4-1-2	1 478 054
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	178 471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	315 990
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 279
- накладные расходы, тенге	206 389
- сметная прибыль (8 %), тенге	109 487

Локальная смета № 6-1-2. Наружные сети водопровода и канализации

Раздел 1. Наружный водопровод

	Земляные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	537,38	224,23	224,23	120497	120496	--	14517	145815
					--	37,52	--	20162		10801	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	16,62	2191,73	--	36427	--	--	26227	67666

					2191,73	--	36427	--		5012	
3	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	526,3	38,62	38,62	20326	20325	--	4847	27186
					--	12,79	--	6731		2014	
4	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	526,3	18,61	18,61	9794	9794	--	2334	13099
					--	6,16	--	3242		970	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	526,3	171,87	78,99	90455	41573	--	49788	151463
					92,88	38,51	48883	20268		11219	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,7	952,56	--	26386	--	--	18998	49015
					952,56	--	26386	--		3631	
Демонтажные работы											
7	1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	66	761,97	5,69	50290	376	4033	33134	90098
					695,17	2,09	45881	138		6674	
Трубопроводы											
8	1122-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,111	525835,18	89935,46	58368	9983	3021	48750	115687
					408686,00	34937,84	45364	3878		8569	
9	241-102-0153 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	66,264	3003,00	--	198991	--	198991	--	214910
					--	--	--	--		15919	

10	241-102-0146 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 63х3,5 мм	м	45,18	2312,00	--	104456	--	104456	--	112812
					--	--	--	--		8356	
11	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка футляра	км трубопровода	0,0324	1236201,48	539900,66	40053	17492	2960	25373	70660
					604984,00	186033,57	19601	6027		5234	
12	241-102-0226 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	32,4	10450,00	--	338580	--	338580	--	365666
					--	--	--	--		27086	
13	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,274	Концы футляра диаметром 800 мм.Заделка битумом и прядью	футляр	1	9066,20	867,29	9066	867	5300	2889	12912
					2898,58	20,10	2899	20		956	
14	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0024	1090336,08	523453,70	2617	1256	45	1694	4656
					548163,10	164681,56	1316	395		345	
15	241-112-0125 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 63,5х3,5 мм	шт.	4	581,00	--	2324	--	2324	--	2510
					--	--	--	--		186	
16	1122-0601-0902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,111	777228,08	202,56	86272	23	63954	22078	117018
					200855,00	58,68	22295	7		8668	

17	1122-0601-0906 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0324	2285730,22	554060,20	74058	17952	53421	8738	89419
					82876,80	189532,01	2685	6141		6624	
18	1122-0601-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 75 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,111	184424,93	35912,31	20471	3986	8805	9206	32051
					69189,60	14587,18	7680	1619		2374	
19	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,045	66747,14	--	3004	--	158	2817	6287
					63242,00	--	2846	--		466	
20	1122-0701-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,066	71115,51	--	4694	--	520	4132	9532
					63242,00	--	4174	--		706	
Деталировка колодцев											
21	1122-0901-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2153,91	93,27	2154	93	293	1794	4264
					1768,00	44,01	1768	44		316	
22	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1329,68	31,09	2659	62	309	2294	5349
					1144,00	14,67	2288	29		396	
23	242-101-0502 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	1	22401,00	--	22401	--	22401	--	24193

					--	--	--	--		1792	
24	242-101-0501 РСНБ РК 2015	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +150°С, PN 10, марки 31ч47р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	14704,00	--	29408	--	29408	--	31761
					--	--	--	--		2353	
25	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 152 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,0004	898343,99	247087,87	359	99	28	265	674
					579240,00	89576,87	232	36		50	
26	1122-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 133 мм. Укладка гильзы	км трубопровода	0,0006	709926,95	135991,15	426	81	28	346	833
					527752,00	54071,99	317	32		62	
27	241-102-0212 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 152х4,0 мм	м	0,4	6149,00	--	2460	--	2460	--	2657
					--	--	--	--		197	
28	241-102-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	0,6	6250,00	--	3750	--	3750	--	4050
					--	--	--	--		300	
29	1122-0601-0905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 152 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0004	1459969,06	207991,58	584	83	472	52	687
					71857,60	59419,49	29	24		51	

30	1122-0601-0904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 133 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,0006	1224180,06	303,84	735	--	604	130	934
					218195,00	88,02	131	--		69	
31	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0129	1430575,08	523453,70	18454	6752	4631	9104	29762
					548163,10	164681,56	7071	2124		2205	
32	241-113-0223 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм	шт.	1	5654,00	--	5654	--	5654	--	6106
					--	--	--	--		452	
33	241-113-0107 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 63х3,5 мм	шт.	2	909,00	--	1818	--	1818	--	1963
					--	--	--	--		145	
34	241-114-0119 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	1	622,00	--	622	--	622	--	672
					--	--	--	--		50	
35	241-114-0112 РСНБ РК 2015	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-63х3,0 мм	шт.	1	521,00	--	521	--	521	--	563
					--	--	--	--		42	
36	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1800,66	130,03	3601	260	186	3153	7294

					1577,70	14,67	3155	29		540	
37	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка	фланец	2	905,23	52,38	1810	105	92	1597	3679
					806,38	--	1613	--		273	
38	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	10	617,00	34,92	6170	349	211	5554	12661
					560,96	--	5610	--		938	
39	241-116-0212 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	2	4392,00	--	8784	--	8784	--	9487
					--	--	--	--		703	
40	241-116-0209 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	2	2030,00	--	4060	--	4060	--	4385
					--	--	--	--		325	
41	241-116-0207 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	10	1406,00	--	14060	--	14060	--	15185
					--	--	--	--		1125	
Колодец водопроводный ф1500мм (1шт)											
42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,45	25336,92	9821,29	36739	14241	6105	22164	63615
					11305,36	4134,41	16393	5995		4712	
43	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	23113,00	--	23113	--	23113	--	24962
					--	--	--	--		1849	
44	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	18893,00	--	37786	--	37786	--	40809
					--	--	--	--		3023	
45	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	31256,00	--	31256	--	31256	--	33756
					--	--	--	--		2500	
46	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	1	28658,00	--	28658	--	28658	--	30951

					--	--	--	--		2293	
47	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка для колодцев,ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,01384	887579,00	--	12284	--	12284	--	13267
					--	--	--	--		983	
48	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,62	14702,58	7765,54	9116	4814	253	6908	17305
					6531,29	2910,39	4049	1804		1282	
49	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5973,00	--	11946	--	11946	--	12902
					--	--	--	--		956	
50	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5849,00	--	11698	--	11698	--	12634
					--	--	--	--		936	
51	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,717	906,48	20,10	11528	255	7377	3658	16401
					306,34	2,93	3896	37		1215	
52	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	5	2313,38	935,14	11567	4675	--	7672	20778
					1378,24	448,46	6891	2242		1539	
53	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,18	177263,53	1343,31	31907	242	16605	12746	48225
					83667,06	630,81	15060	114		3572	
	Устройство отмостки										
54	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3925	6686,12	1795,22	2624	705	1543	647	3533
					957,10	815,06	376	320		262	
55	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки шириной 1м;толщ.10см. Устройство	м3	0,785	21135,17	1227,17	16591	963	14693	1064	19068

			1191,16	298,68	935	234		1412

Итого по разделу 1	**2 223 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	336 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	277 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 692
- накладные расходы, тенге	354 670
- сметная прибыль (8 %), тенге	164 728
Итого по смете № 6-1-2	**2 223 827**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	336 251
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	277 902
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	81 692
- накладные расходы, тенге	354 670
- сметная прибыль (8 %), тенге	164 728
Итого по объекту:	**22 791 750**
Временные здания и сооружения 1,5%	341 876
ИТОГО	23 133 626
Производство работ в зимнее время 1,98%	458 046
ИТОГО	23 591 672
Непредвиденные работы и затраты 2%	471 833
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	24 063 505
ИТОГО в текущих ценах 2022г. К=1,0500514	25 267 917
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	24 004 521
НДС 12%	2 880 543
Всего по объекту:	**26 885 064**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____

Авторский надзор
ТОО "Экависмут"

_____

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____