ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20221118-60610111
1.1. **Номер учетной системы** 00000044
2. **Дата выписки** 18.11.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 14.11.2022
4. Исправленный [v]
4.1 Дата выписки 14.11.2022
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы 000000044
4.3 Регистрационный номер ESF-011240003461-20221114-50344271
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Экспедитор
[D] [ ] Лизингодатель
[E] [ ] Участник СРП
10.1. количество
[F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
[G] [ ] Экспортер
[H] [ ] Международный перевозчик
[I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ348560000003923904
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-71
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
[A] [ ] Комитент
[B] [ ] Комиссионер
[C] [ ] Лизингополучатель
20.1. количество
[D] [ ] Участник договора совместной деятельности
[E] [v] Государственное учреждение
[F] [ ] Нерезидент
[G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
[H] [ ] Доверитель
[I] [ ] Розничная реализация
[J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
23. Назначение платежа 821
22. Код товара, работ, услуг
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 214
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 44
32.2 дата 14.11.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12» по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской				1	40 017 857,14	40 017 857,14	0	0	40 017 857,14	12%	4 802 142,86	44 820 000			1	
				Всего по счету				**40 017 857,14**			**40 017 857,14**		**4 802 142,86**	**44 820 000**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
NKAGyk9yrEzU6PCrz1uGzC2pQ/kNSB8+eA1bJ7UY6Zc0H2Lbz0dZk6pXrjVohMm8WWaf9sGE+MbB4et5KBTTgA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Шинтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№214	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	91 820 000			81 982 143			9 837 857	91 820 000
в т.ч. за ноябрь 2022г.		44 820 000		40 017 857			4 802 143	44 820 000

Итого к оплате за ноябрь 2022г: 44 820 000 (Сорок четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч) тенге

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Договор №214 от 02.08.2022г.

Форма 2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Локальная смета № 2-1-2. Архитектурные решения

Раздел 1. Кладка стен

Наружные стены

1	**1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19**	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм из силикатного кирпича М125, облицовки 120 мм из силикатного кирпича М150. Кладка при высоте этажа до 4 м**	**м3 кладки**	**465,070714**	41488,47	2180,15	19295072	1013924	--	4228797	25405779
					9263,76	513,45	4308303	238791		1881910	

Итого по разделу 1	**25 405 779**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 308 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 013 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	238 791
- накладные расходы, тенге	4 228 797
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 881 910

Раздел 3. Полы (Лист 4-5)

Цокольный этаж

34	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**43,965**	24840,22	7,68	1092100	338	--	170316	1363409
					4121,16	--	181187	--		100993	
35	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**498,331**	1779,15	86,61	886606	43160	--	354719	1340631
					743,81	13,44	370664	6698		99306	
36	**1111-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство последующего слоя**	**м2 изолируемой поверхности**	**586,2**	1105,51	43,17	648050	25306	359663	251522	971538
					448,79	7,67	263081	4496		71966	
37	**1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя /гидроизол/**	**м2 поверхности**	**313,617**	3108,72	7,19	974947	2255	816338	145989	1210611
					498,55	1,99	156354	624		89675	
38	**1111-0101-1501 РСНБ РК 2015**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм, бетон В20 W4 F100. Устройство**	**м2 покрытия**	**586,2**	1236,81	105,20	725018	61668	437552	234115	1035864
					385,19	39,68	225798	23260		76731	

Итого по разделу 3	**5 922 053**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 197 083
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	132 727
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	35 078
- накладные расходы, тенге	1 156 661
- сметная прибыль (8 %), тенге	438 671

Итого по смете № 2-1-2	**31 327 833**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 308 303
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 013 924
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	238 791

- накладные расходы, тенге	4 228 797
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 881 910

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории

Раздел 5. Покрытие дорожек и площадок брусчаткой S=1228,8м2 (Лист 6,7)

53	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	72,5	3337,14	1078,81	241943	78214	--	32094	295959
					156,53	253,35	11348	18368		21923	
54	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	725	1408,71	143,31	1021315	103900	--	883681	2057395
					1255,15	41,52	909984	30102		152400	
55	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	725	2848,00	--	2064800	--	--	--	2229984
					--	--	--	--		165184	
56	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные, бетон В12,5 W4 F100. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	385	2156,06	32,79	830083	12624	--	355576	1280511
					841,79	13,37	324089	5147		94853	
57	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	17,325	42989,00	--	744784	--	--	--	804367
					--	--	--	--		59583	

Итого по разделу 5	**6 668 217**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 245 421
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 738
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 617
- накладные расходы, тенге	1 271 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	493 942
Итого по смете № 7-1-1	**6 668 217**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 245 421
-.затраты на эксплуатацию машин, тенге	194 738
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	53 617
- накладные расходы, тенге	1 271 350
- сметная прибыль (8 %), тенге	493 942
Итого по объекту:	**37 996 049**
Временные здания и сооружения 1,5%	569 941
ИТОГО	38 565 990
Производство работ в зимнее время 1,98%	763 607
ИТОГО	39 329 597
Непредвиденные работы и затраты 2%	786 592
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	40 116 189
ИТОГО в текущих ценах 2022г. K=1,0500514	42 124 060
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	40 017 857
НДС 12%	4 802 143
Всего по объекту:	**44 820 000**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Авторский надзор
ТОО "Экарисмут"

_____

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____