ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20221130-91394443
1.1. **Номер учетной системы** 00000000049
2. **Дата выписки** 30.11.2022
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 30.11.2022
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Экспедитор	D	[ ]	Лизингодатель
E	[ ]	Участник СРП	10.1. количество		
F	[ ]	Участник договора о совместной деятельности			
G	[ ]	Экспортер	H	[ ]	Международный перевозчик
I	[ ]	Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ8182114JG710000001
14. БИК KINCKZKA
15. Наименование банка АО «Bank RBK»

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 Доля участия
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-71
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A	[ ]	Комитент	B	[ ]	Комиссионер
C	[ ]	Лизингополучатель	20.1. количество		
D	[ ]	Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F	[ ]	Нерезидент
G	[ ]	Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H	[ ]	Доверитель	I	[ ]	Розничная реализация
			J	[ ]	Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ. услуг
27.3 номер 214
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 49
32.2 дата 30.11.2022

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12» по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской				1	93 526 933,04	93 526 933,04	0	0	93 526 933,04	12%	11 223 231,96	104 750 165			1	
				Всего по счету				**93 526 933,04**			**93 526 933,04**		**11 223 231,96**	**104 750 165**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
Sj7rdrFKLqOt0F58rihyhPxXLxsEcW7yogwvVGNnHjjZedBsEKZa5cqcXozqqjGmHhaVIDMq1R102SjtrtEOVg==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Шинтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2022г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№214	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	196 570 165			175 509 076			21 061 089	196 570 165
в т.ч. за ноябрь 2022г.		104 750 165		93 526 933			11 223 232	104 750 165

Итого к оплате за ноябрь 2022г: 104 750 165 (Сто четыре миллиона семьсот пятьдесят тысяч сто шестьдесят пять) тенге

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Договор №214 от 02.08.2022г.

Форма 2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2
За ноябрь месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Конструкции железобетонные									
		Раздел 7. Плиты перекрытия									
		1-3 этажи (лист 12-14)									
77	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	28	2966,08	788,74	83050	22085	--	31457	123668
					773,26	178,83	21651	5007		9161	
78	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	232	3997,63	933,46	927450	216563	493422	313275	1339982
					937,35	206,99	217465	48022		99258	
79	1107-0504-0102 РСНБ РК 2015	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру	шт. сборных конструкций	16	6417,52	1588,70	102680	25419	13381	82685	200194
					3992,52	386,99	63880	6192		14829	
80	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	266,5	6091,00	--	1623252	--	--	--	1753112
					--	--	--	--		129860	

81	222-203-0404 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	1644,9	6291,00	--	10348066	--	10348066	--	11175911
					--	--	--	--		827845	
Металлические изделия											
82	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	Накладки арматурные стыковые. Установка	т стальных элементов	0,131	299811,71	13177,95	39275	1727	2339	41789	87549
					268770,00	1569,69	35209	206		6485	
83	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные трубчатые. Окраска эмалью ПФ-115 в 2 слоя с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,131	5535,81	--	725	--	154	457	1276
					4356,99	--	571	--		95	
Монолитный участок МУ-1 /лист 12/											
84	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке В15 W4 F100. Устройство	м3	1,9	39262,63	4878,89	74599	9270	44575	20729	102954
					10923,00	1066,07	20754	2026		7626	
85	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,1804	22050,13	1033,49	3978	186	53	3461	8035
					20728,64	356,32	3739	64		595	
86	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0128	349485,00	--	4473	--	4473	--	4831
					--	--	--	--		358	
87	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1676	346394,00	--	58056	--	58056	--	62700
					--	--	--	--		4644	
Монолитный участок МУ-2 /лист 14/											

88	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке В15 W4 F100. Устройство	м3	0,7	39262,63	4878,89	27484	3415	16423	7637	37931
					10923,00	1066,07	7646	746		2810	
89	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,02802	21831,11	1403,99	612	40	8	524	1227
					20139,12	419,20	564	12		91	
90	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00162	349485,00	--	566	--	566	--	611
					--	--	--	--		45	
91	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0264	335138,00	--	8848	--	8848	--	9556
					--	--	--	--		708	
	Сетка С-1										
92	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0592	82763,00	18937,00	4900	1122	87	3764	9357
					62347,50	7526,21	3691	446		693	
93	261-102-0252 РСНБ РК 2015	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0592	419679,00	--	24845	--	24845	--	26833
					--	--	--	--		1988	

Итого по разделу 7	14 945 726
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	375 170
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	279 827
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 721
- накладные расходы, тенге	505 778
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 107 091

Раздел 8. Перемычки (лист 15-18)

1-3 этажи (лист 18)

97	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	290	628,66	248,54	182311	72077	55543	84564	288226
					188,59	58,53	54691	16974		21350	
98	222-102-0101 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,762	103621,00	--	78959	--	78959	--	85276
					--	--	--	--		6317	
99	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	12,783	96179,00	--	1229456	--	1229456	--	1327812
					--	--	--	--		98356	
100	222-102-0105 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84	м3	5,215	85499,00	--	445877	--	445877	--	481547
					--	--	--	--		35670	
101	222-102-0107 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,482	87168,00	--	129183	--	129183	--	139518
					--	--	--	--		10335	
102	222-102-0103 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,363	93627,00	--	33987	--	33987	--	36706
					--	--	--	--		2719	
103	222-102-0102 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,156	95506,00	--	14899	--	14899	--	16091
					--	--	--	--		1192	
104	1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычка. Монтаж	т конструкций	1,95247	33340,50	10567,01	65096	20631	9337	28638	101233
					17991,60	3265,80	35128	6376		7499	

105	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,5385	424901,00	--	653710	--	653710	--	706007
					--	--	--	--		52297	
106	214-208-0102 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,41397	469545,00	--	194378	--	194378	--	209928
					--	--	--	--		15550	
107	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Брус. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,03	184609,46	1530,47	5538	46	4719	713	6751
					25768,60	637,14	773	19		500	

Итого по разделу 8	3 399 095
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	90 592
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	92 754
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	23 369
- накладные расходы, тенге	113 915
- сметная прибыль (8 %), тенге	251 785

Итого по смете № 2-1-1	18 344 821
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	465 762
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	372 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	86 090
- накладные расходы, тенге	619 693
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 358 876

Локальная смета № 2-1-2. Архитектурные решения

Раздел 1. Кладка стен

Наружные стены

2	1108-0201-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные из силикатного кирпича М125, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом М150 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	33,7	31621,36	2055,57	1065640	69273	758570	236323	1406120
					7056,28	484,11	237797	16315		104157	
3	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,4535	517592,46	2396,46	234728	1087	200390	31257	287264
					73320,00	792,18	33251	359		21279	
4	1108-0201-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Столбы прямоугольные неармированные из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	3,6	34033,14	2616,18	122519	9418	79031	33748	168768
					9463,86	616,14	34070	2218		12501	
5	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Вентиляционные шахты прямоугольные армированные из кирпича керамического М150. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	17,7	54274,82	2771,63	960664	49058	723974	185847	1238232
					10600,66	689,49	187632	12204		91721	
	Внутрение стены и перегородки										
	Подвал /Лист 5/										

6	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	17,7	32754,62	2977,45	579757	52701	408283	123402	759412
					6710,34	786,31	118773	13918		56253	
7	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70,5	5722,71	273,72	403451	19298	229084	148860	596496
					2199,56	70,86	155069	4996		44185	
		1,2,3-й этажи /Лист 6,7,8/									
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены внутренние из кирпича силикатного М125. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	247,6	31928,50	2977,45	7905497	737216	5506801	1726239	10402274
					6710,34	786,31	1661480	194690		770539	
9	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены вентканалов из кирпича керамического М100. Кладка. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	39,3	28461,62	2242,44	1118542	88128	757762	272868	1502723
					6937,70	528,12	272652	20755		111313	

10	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	105	5722,71	273,72	600885	28740	341191	221707	888399
					2199,56	70,86	230954	7440		65807	
11	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М125. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м2 перегородок (за вычетом проемов)	41,7	5613,14	273,72	234068	11414	130932	88049	347887
					2199,56	70,86	91722	2955		25769	
12	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона (пенобетон В2,0) при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	230,8	8185,10	432,55	1889121	99833	1243905	539973	2623422
					2363,01	152,66	545383	35234		194328	
13	1108-0401-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 К=2	Перегородки армированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона (пенобетон В2,0) при высоте этажа до 4 м, применены коэффициенты на перегородки толщиной 400мм	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45	16370,19	865,09	736659	38929	485059	210562	1022998
					4726,02	305,32	212671	13739		75778	

Итого по разделу 1	21 243 995
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 781 454
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 205 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	324 823
- накладные расходы, тенге	3 818 835
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 573 630

Раздел 4. Проемы /Лист 5,8,15/

Цокольный этаж /Лист 5/

88	1109-0403-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в бетонных стенах	м2	1,755	3372,32	52,94	5918	93	1028	3336	9995
					2733,06	22,06	4797	39		740	
89	223-207-0201 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,755	58149,00	--	102051	--	102051	--	110215
					--	--	--	--		8164	
90	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	12,285	3205,38	52,00	39378	639	7203	21947	66231
					2567,06	22,06	31536	271		4906	
91	223-207-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 однопольный	м2	12,285	27695,00	--	340233	--	340233	--	367452
					--	--	--	--		27219	
92	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	5,61	4026,86	188,13	22591	1056	11641	9357	34503
					1763,69	89,46	9894	502		2556	
93	223-102-0401 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	5,61	18988,00	--	106523	--	106523	--	115045
					--	--	--	--		8522	
94	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Ограждения защитные оборудования. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	1,734	137707,47	1652,39	238785	2865	21433	148631	418409

					123695,00	530,25	214487	919		30993	
95	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	1,734	193711,20	12190,89	335895	21139	9503	214231	594136
					176040,00	3013,78	305253	5226		44010	
96	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,51	349485,00	--	178237	--	178237	--	192496
					--	--	--	--		14259	
97	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	1,224	424901,00	--	520079	--	520079	--	561685
					--	--	--	--		41606	
98	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	5,61	980,25	1,17	5499	6	782	3772	10012
					839,80	0,56	4711	3		742	
1-3 этажи /Лист 8,15/											
99	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	207,36	3215,62	194,24	666791	40278	355730	260835	1001836
					1305,86	91,79	270783	19034		74210	

100	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	12,96	2914,87	191,74	37777	2485	21790	13210	55066
					1041,85	90,69	13502	1175		4079	
101	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	38,34	2509,74	188,04	96223	7210	43320	44210	151668
					1191,78	89,46	45693	3430		11235	
102	223-102-0609 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементный - по одной поворотной и поворотно-откидной створками	м2	207,36	34681,00	--	7191452	--	7191452	--	7766768
					--	--	--	--		575316	
103	223-102-0506 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2	12,96	31349,00	--	406283	--	406283	--	438786
					--	--	--	--		32503	
104	223-102-0601 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	38,34	18887,00	--	724128	--	724128	--	782058
					--	--	--	--		57930	

105	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ шириной 350мм. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	145,8	3661,34	11,01	533823	1605	493938	35142	614482
					262,55	5,26	38280	767		45517	
106	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,15	2918,04	54,88	9192	173	1496	5242	15588
					2388,16	23,50	7523	74		1155	
107	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	1,89	3205,38	52,00	6058	99	1107	3376	10189
					2567,06	22,06	4852	42		755	
108	223-207-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	3,15	53571,00	--	168749	--	168749	--	182249
					--	--	--	--		13500	
109	223-207-0101 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	40727,00	--	76974	--	76974	--	83132
					--	--	--	--		6158	

Итого по разделу 4	13 582 001
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	951 311
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	77 648
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 482
- накладные расходы, тенге	763 289
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 006 075

Раздел 6. Кровля /Лист 10/

Пристройка

125	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	692	790,10	26,47	546749	18318	376011	143123	745062
					220,26	4,55	152420	3149		55190	
126	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	м2 утепляемого покрытия	692	993,33	53,95	687384	37334	247071	379291	1152009

					582,34	13,43	402979	9294		85334	
127	234-101-0208 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 200	м3	142,552	69019,00	--	9838796	--	9838796	--	10625900
					--	--	--	--		787104	
128	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в цементном растворе. Установка	т	2,076	82763,00	18937,00	171816	39313	3070	132003	328124
					62347,50	7526,21	129433	15624		24305	
129	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,076	441876,00	--	917335	--	917335	--	990722
					--	--	--	--		73387	
130	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	692	645,88	110,62	446949	76549	197538	177151	674028
					249,80	28,46	172862	19694		49928	
131	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	692	254,74	24,54	176280	16981	149646	13083	204512
					13,95	6,60	9653	4567		15149	

Итого по разделу 6	14 720 357
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	867 347
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	188 495
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 328
- накладные расходы, тенге	844 651
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 090 397

Раздел 7. Лестница Л-1, Л-2 /Лист 9,11,12/

Кирпичная кладка под ЛМ

132	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9	м3 кладки	1,7	32291,07	2977,45	54895	5062	37809	12425	72706
					7072,91	786,31	12024	1337		5386	
Лестница Л-1											
133	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,7048	125341,09	7077,20	88340	4988	6434	53299	152971
					109134,08	465,28	76918	328		11331	
134	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,7048	470303,00	--	331470	--	331470	--	357988
					--	--	--	--		26518	
135	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,243	48147,56	20286,64	11700	4930	2002	4240	17215
					19619,60	5669,39	4768	1378		1275	
136	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,243	528698,00	--	128474	--	128474	--	138752
					--	--	--	--		10278	
137	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорные подушки под балки высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,12	61619,87	6460,27	7394	775	4456	2123	10279
					18028,80	1416,37	2163	170		761	

138	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00072	441876,00	--	318	--	318	--	343
					--	--	--	--		25	
139	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.57. Кзтр=0,6, Кэм=0,5	Конструкции стальные. Грунтовка ГФ 021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5	т	0,9478	3640,37	--	3450	--	972	1982	5867
					2614,19	--	2478	--		435	
140	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,9478	4408,20	--	4178	--	1202	2380	7083
					3139,38	--	2976	--		525	
141	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	72	1546,40	57,87	111341	4166	2355	125836	256151
					1455,84	25,28	104820	1820		18974	
142	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	72	3422,00	--	246384	--	246384	--	266095
					--	--	--	--		19711	
143	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	20,8	22267,09	96,05	463155	1998	420269	49239	553386
					1965,78	40,39	40888	840		40992	
144	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поручни. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,3696	898,02	2,73	3026	9	601	1937	5360
					717,14	1,30	2416	4		397	

145	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.57 Кзтр=0,6, Кэм=0,5	Конструкции стальные решетчатые. Грунтовка ГФ-021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5	т	0,2778	9006,79	--	2502	--	759	1395	4208
					6275,83	--	1743	--		312	
146	1133-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные решетчатые. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,2778	10985,21	--	3052	--	896	1725	5159
					7760,43	--	2156	--		382	
147	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,2734	1127425,54	1428,54	308238	390	234876	66559	404781
					266904,00	622,47	72972	170		29984	
Лестница Л-2											
148	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0005152	125341,09	7077,20	65	3	6	39	112
					109134,08	465,28	56	--		8	
149	214-203-0202 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,0005152	470303,00	--	242	--	242	--	261
					--	--	--	--		19	
150	1109-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Балки одиночные массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	0,162	48147,56	20286,64	7800	3286	1336	2827	11477
					19619,60	5669,39	3178	918		850	

151	214-203-0203 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 22П-40П	т	0,162	528698,00	--	85649	--	85649	--	92501
					--	--	--	--		6852	
152	1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Опорные подушки под балки высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м	м3	0,08	61619,87	6460,27	4930	517	2971	1416	6853
					18028,80	1416,37	1442	113		508	
153	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00048	441876,00	--	212	--	212	--	229
					--	--	--	--		17	
154	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.57 Кзтр=0,6, Кэм=0,5	Конструкции стальные. Грунтовка ГФ 021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5	т	0,1625152	3640,37	--	592	--	167	340	1006
					2614,19	--	425	--		75	
155	1133-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,1625152	4408,20	--	716	--	206	408	1214
					3139,38	--	510	--		90	
156	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию	м ступеней	52,8	1546,40	57,87	81650	3056	1726	92280	187844
					1455,84	25,28	76868	1335		13914	
157	222-301-0101 РСНБ РК 2015	Ступени основные ГОСТ 8717-2016	м	52,8	3422,00	--	180682	--	180682	--	195137
					--	--	--	--		14455	
158	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	15,65	22267,09	96,05	348480	1503	316213	37048	416370
					1965,78	40,39	30764	632		30842	

159	1115-0403-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Поручни. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	2,5353	898,02	2,73	2277	7	452	1457	4033
					717,14	1,30	1818	3		299	
160	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.57 Кзтр=0,6, Кэм=0,5	Конструкции стальные решетчатые. Грунтовка ГФ-021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5	т	0,1815	9006,79	--	1635	--	496	911	2750
					6275,83	--	1139	--		204	
161	1133-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные решетчатые. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,1815	10985,21	--	1994	--	585	1127	3370
					7760,43	--	1409	--		250	
162	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,20024	1127425,54	1428,54	225756	286	172025	48748	296465
					266904,00	622,47	53445	125		21960	

Итого по разделу 7	3 477 966
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	497 376
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	30 969
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 173
- накладные расходы, тенге	509 741
- сметная прибыль (8 %), тенге	257 629

Итого по смете № 2-1-2	53 024 319
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 781 454
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 205 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге.	324 823
- накладные расходы, тенге	3 818 835
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 573 630

Локальная смета № 4-1-1. Наружное электроосвещение

1	1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с вводом кабеля и монолитным фундаментом, бетон В25 сульфатостойкий, высотой до 12 м. Установка	опора	35	13800,09	5285,01	483003	184975	143702	181820	718009
					4409,32	2084,26	154326	72949		53186	
2	247-306-0105 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 8-3 70/158-Б высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, тип фланца Б	шт.	35	77337,00	--	2706795	--	2706795	--	2923339
					--	--	--	--		216544	
3	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,41	1907,00	--	8410	--	8410	--	9083
					--	--	--	--		673	
4	1133-0104-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Опоры.Окраска лаком за один раз	т конструкций	3,325	20540,07	--	68296	--	45322	18379	93609
					6909,57	--	22974	--		6934	
5	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	35	13195,80	7124,97	461853	249374	25129	195441	709878
					5352,85	2402,75	187350	84096		52584	
6	247-306-0305 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	35	7830,00	--	274050	--	274050	--	295974
					--	--	--	--		21924	

7	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто. Монтаж по строительным основаниям	м	70	558,58	4,39	39101	307	--	27985	72453
					554,19	1,07	38793	75		5367	
8	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	70	1101,00	--	77070	--	77070	--	83236
					--	--	--	--		6166	
9	1308-0303-2511 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами, для кабелей или проводов сечением до 70 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	11317,14	160,35	90537	1283	43782	32945	133361
					5684,00	35,63	45472	285		9879	
10	1308-0303-2509 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 32 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	11291,97	158,67	79044	1110	38146	28827	116501
					5684,00	35,63	39788	249		8630	
11	1308-0303-2507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 16 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	7952,46	157,55	23857	473	10595	9285	35793
					4263,00	35,63	12789	107		2651	
12	1308-0303-2505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Коробка с зажимами для кабелей или проводов сечением до 10 мм2, с количеством зажимов до 4. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	17	5666,41	49,06	96329	834	47181	34786	141604
					2842,00	--	48314	--		10489	
13	1308-0201-0505 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 70 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	24	264,06	--	6337	--	--	4563	11772
					264,06	--	6337	--		872	

14	1308-0201-0504 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	21	249,39	--	5237	--	--	3771	9728
					249,39	--	5237	--		721	
15	1308-0201-0503 РСНБ РК 2015	Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	60	220,05	--	13203	--	--	9506	24526
					220,05	--	13203	--		1817	
16	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	35	1161,67	17,65	40658	618	3769	26205	72212
					1036,32	3,56	36271	125		5349	
17	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживающая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	25316,04	19392,17	50632	38784	112	17815	73923
					5868,00	6503,63	11736	13007		5476	
18	ИП Ашимова М.М.	Зажим ответвительный типа У731М	шт.	105	233,04	--	24469	--	24469	--	26427
					--	--	--	--		1958	
19	ИП Ашимова М.М.	Коробка ответвительная, протяжная типа У944 У2, IP54	шт.	35	836,61	--	29281	--	29281	--	31624
					--	--	--	--		2343	
20	ИП Ашимова М.М.	Муфта концевая термоусаживаемая напряжением 1 кВ с пласмассовой изоляцией с наконечниками, 5ПКТпб-1(4-10)	комплект	2	5778,57	--	11557	--	11557	--	12482
					--	--	--	--		925	
21	247-212-0205 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	35	1004,00	--	35140	--	35140	--	37951
					--	--	--	--		2811	

22	1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	35	4264,41	942,40	149254	32984	--	103532	273009
					3322,01	375,55	116270	13144		20223	
23	247-103-0502 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 90W, мощность 90 Вт, IP67	шт.	35	39168,00	--	1370880	--	1370880	--	1480550
					--	--	--	--		109670	
24	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	126,09	1826,44	--	230296	--	--	165813	427798
					1826,44	--	230296	--		31689	
25	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,06	952,56	--	80072	--	--	57652	148742
					952,56	--	80072	--		11018	
26	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	685	519,80	431,78	356063	295769	--	131097	526133
					88,02	177,79	60294	121786		38973	
27	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	31	153,08	123,74	4745	3835	--	1792	7060
					29,34	50,95	910	1579		523	
28	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	42,03	1907,00	--	80151	--	80151	--	86563
					--	--	--	--		6412	
29	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,685	31095,00	21317,40	21300	14602	--	6095	29587
					9777,60	4808,78	6698	3294		2192	

30	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	654	38,00	--	24852	--	24852	--	26840
					--	--	--	--		1988	
31	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	31	63,00	--	1953	--	1953	--	2109
					--	--	--	--		156	
32	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	758	348,64	156,93	264269	118953	34117	107755	401786
					146,70	50,74	111199	38461		29762	
33	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	388	355,98	156,93	138118	60889	17463	57206	210950
					154,04	50,74	59766	19687		15626	
34	243-110-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,7752	73647,00	--	57091	--	57091	--	61658
					--	--	--	--		4567	
35	243-110-1001 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х2,5 (ок)-0,66	км	0,07446	119824,00	--	8922	--	8922	--	9636
					--	--	--	--		714	
36	243-110-1002 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,561	162084,00	--	90929	--	90929	--	98203
					--	--	--	--		7274	

37	243-110-1003 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х6,0 (ок)-0,66	км	0,06528	209667,00	--	13687	--	13687	--	14782
					--	--	--	--		1095	
38	243-110-1004 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 5х10 (ок)-0,66	км	0,19788	318648,00	--	63054	--	63054	--	68098
					--	--	--	--		5044	
39	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	768	305,99	173,76	235000	133448	1750	100368	362197
					129,95	51,56	99802	39598		26829	
40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	420	404,66	15,68	169958	6585	25508	100449	292039
					328,25	3,92	137865	1646		21632	
41	1308-0205-1403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением до 16 мм2, количество проводов в линии 5. Устройство	шт.	1	33729,40	24339,81	33729	24340	647	12176	49577
					8741,58	8169,55	8742	8170		3672	
42	241-201-0402 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,3 мм	м	372	134,00	--	49848	--	49848	--	53836
					--	--	--	--		3988	
43	241-201-0404 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	128	213,00	--	27264	--	27264	--	29445

					--	--	--	--		2181	
44	241-201-0408 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 50х4,6 мм	м	268	492,00	--	131856	--	131856	--	142404
					--	--	--	--		10548	
45	241-207-0302 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	420	32,00	--	13440	--	13440	--	14515
					--	--	--	--		1075	
46	241-108-0134 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х6,0 мм	м	1	5634,00	--	5634	--	5634	--	6085
					--	--	--	--		451	
47	1133-0209-0101 РСНБ РК 2015	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	16	595,94	61,79	9535	989	5073	2966	13502
					217,08	14,67	3473	235		1000	
48	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м	1 заземлитель	8	2620,47	73,68	20964	589	13793	5266	28328
					822,76	--	6582	--		2098	

Итого по смете № 4-1-1	10 498 917
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 544 559
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 170 741
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	418 493
- накладные расходы, тенге	1 443 495
- сметная прибыль (8 %), тенге	777 699

Локальная смета № 6-1-1. Тепловые сети

Раздел 1. Демонтажные работы

1	1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	31	544,86	107,03	16891	3318	211	10594	29683
					431,03	43,60	13362	1352		2199	

2	1216-0101-2402 РСНБ РК 2015	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	задвижка	2	1738,18	310,90	3476	621	--	2267	6202
					1427,28	146,70	2855	293		459	
3	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Демонтаж	м3 сборных конструкций	11,91	5192,29	2268,28	61840	27015	--	51883	122821
					2924,01	767,74	34825	9144		9098	
4	1216-0101-0801 РСНБ РК 2015	Люки чугунные. Демонтаж	люк	4	2376,69	--	9507	--	--	6845	17660
					2376,69	--	9507	--		1308	
5	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 К=0,8	Плиты покрытий. Демонтаж	м3 сборных конструкций	2,16	5483,06	3612,75	11843	7804	--	6026	19298
					1870,31	493,81	4040	1067		1430	
6	1107-0503-0104 РСНБ РК 2015 К=0,8	Балки перекрытий, масса до 3 т.Демонтаж	шт. сборных конструкций	1	3404,32	1744,75	3404	1745	--	2502	6378
					1659,57	460,52	1660	461		472	
7	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 К=0,8	Перемычки, масса до 0,3 т. Демонтаж	шт. сборных конструкций	12	319,53	198,83	3834	2386	--	2372	6703
					120,70	46,83	1448	562		497	
8	1216-0101-0301 РСНБ РК 2015	Кладка кирпичная камер, каналов, компенсаторных ниш, углов поворота. Разборка вручную без очистки кирпича	м3 кладки	16,4	6620,32	--	108573	--	--	78173	201685
					6620,32	--	108573	--		14940	
9	1218-0101-1205 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка	м3 конструкции	1,88	2120,84	1260,48	3987	2370	--	1682	6122
					860,36	382,22	1617	719		454	

Итого по разделу 1	416 552
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 598

- накладные расходы, тенге	162 344
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 857

Раздел 2. Строительные работы

10	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	99,7	224,23	224,23	22356	22356	--	2693	27053
					--	37,52	--	3741		2004	
11	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	39,8	275,59	275,59	10968	10968	--	1321	13273
					--	46,11	--	1835		983	
12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,3	2191,73	--	9424	--	--	6786	17506
					2191,73	--	9424	--		1297	
13	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1361,16	53,00	--	72141	--		--	77912
					--	--	--	--		5771	
14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	39,8	21,76	18,22	866	725	5	318	1279
					3,41	7,68	136	306		95	

15	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,8	38,62	38,62	3816	3816	--	910	5104
					--	12,79	--	1264		378	
16	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	98,8	18,61	18,61	1839	1839	--	438	2459
					--	6,16	--	609		182	
17	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	98,8	171,87	78,99	16981	7804	--	9347	28434
					92,88	38,51	9177	3805		2106	
18	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,2	952,56	--	4953	--	--	3566	9201
					952,56	--	4953	--		682	
Лотки и плиты покрытия											
19	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство	м3 сборных конструкций	11,91	11624,54	2835,35	138448	33769	50265	77696	233435
					4568,76	959,68	54414	11430		17292	
20	225-203-0103 РСНБ РК 2015	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 8 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012	м3	8,37	38240,00	--	320069	--	320069	--	345675
					--	--	--	--		25606	
21	225-202-1104 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м2 ГОСТ 13015-2012	м3	3,41	77629,00	--	264715	--	264715	--	285892
					--	--	--	--		21177	
22	225-205-0101 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП1	шт.	20	1650,00	--	33000	--	33000	--	35640

					--	--	--	--		2640	
23	225-205-0102 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП2	шт.	10	1915,00	--	19150	--	19150	--	20682
					--	--	--	--		1532	
24	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М-50. Устройство	м2 стяжки	42,901	607,92	110,62	26080	4746	10617	10983	40028
					249,80	28,46	10717	1221		2965	
25	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой, рубероид РКК-350Б	м2 поверхности	42,901	1718,23	4,29	73714	184	67844	5336	85373
					132,54	1,19	5686	51		6324	

Итого по разделу 2	1 228 946
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	94 507
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	86 207
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	24 262
- накладные расходы, тенге	119 394
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 034

Раздел 3. Подземная прокладка

26	1124-0101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка	км трубопровода	0,031	1253725,32	510679,12	38865	15831	696	26450	70540
					720590,00	141245,26	22338	4379		5225	
27	1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км трубопровода	0,0639	1086079,75	467245,20	69400	29857	762	47094	125813
					606900,00	137535,84	38781	8789		9320	

28	241-402-0112 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 108х4,0 мм	м	31,31	13717,00	--	429479	--	429479	--	463837
					--	--	--	--		34358	
29	241-402-0107 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	м	64,539	9159,00	--	591113	--	591113	--	638402
					--	--	--	--		47289	
30	241-405-0105 РСНБ РК 2015	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 76х3,5 мм	шт.	4	22978,00	--	91912	--	91912	--	99265
					--	--	--	--		7353	
31	222-519-0202 РСНБ РК 2015	Опоры неподвижные	т	0,1833	821622,00	--	150603	--	150603	--	162651
					--	--	--	--		12048	
32	222-519-0201 РСНБ РК 2015	Опоры скользящие	т	0,2598	821622,00	--	213457	--	213457	--	230534
					--	--	--	--		17077	
33	1124-0104-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Компенсаторы сильфонные диаметром труб 100 мм. Установка	компенсатор	4	6353,38	1010,68	25414	4043	1400	21050	50181
					4992,85	322,74	19971	1291		3717	
34	242-403-0302 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 65	шт.	2	117385,00	--	234770	--	234770	--	253552
					--	--	--	--		18782	

35	242-403-0304 РСНБ РК 2015	Компенсатор сильфонный осевой односекционный под приварку, в ППУ/ПЭ изоляции, Т от -260°С до +850°С, PN 16 ГОСТ 27036-86 DN 100	шт.	2	182779,00	--	365558	--	365558	--	394803
					--	--	--	--		29245	
36	1339-0201-0725 РСНБ РК 2015	Трубопровод, толщина стенки до 5 мм. Контроль рентгенографический через одну стенку	снимок	2	2702,57	40,50	5405	81	1551	2301	8323
					1886,40	--	3773	--		617	

Итого по разделу 3	2 497 901
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	84 863
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 812
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 459
- накладные расходы, тенге	96 895
- сметная прибыль (8 %), тенге	185 031

Раздел 4. Узел трубопроводов УТ-1

Земляные работы

37	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	35,1	63,31	63,31	2222	2222	--	530	2972
					--	20,96	--	736		220	
38	1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	43,4	533,78	533,78	23166	23166	--	3155	28427
					--	100,97	--	4382		2106	

39	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	2,4	2191,73	--	5260	--	--	3787	9771
					2191,73	--	5260	--		724	
40	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1484,28	53,00	--	78667	--		--	84960
					--	--	--	--		6293	
41	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,4	21,76	18,22	944	790	6	347	1394
					3,41	7,68	148	333		103	
42	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,625	38,62	38,62	1376	1376	--	328	1840
					--	12,79	--	456		136	
43	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	35,625	18,61	18,61	663	663	--	158	887
					--	6,16	--	219		66	
44	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,625	171,87	78,99	6123	2814	--	3370	10253
					92,88	38,51	3309	1372		759	

45	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,875	952,56	--	1786	--	--	1286	3318
					952,56	--	1786	--		246	
Тепловая камера ТК №1											
46	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	16,9576	276,12	34,11	4682	579	2733	1493	6669
					80,77	12,91	1370	219		494	
47	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание щебеночное (дренаж). Устройство	м3 основания	0,025	6686,12	1795,22	167	45	98	41	225
					957,10	815,06	24	20		17	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная, бетон В3,5 Устройство	м3	1,88	21702,79	1132,94	40801	2130	36062	2829	47121
					1387,80	265,97	2609	500		3490	
49	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	11,25	723,94	32,02	8144	361	3510	4182	13312
					379,85	15,60	4273	176		986	
50	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича керамического М-100. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	13,37	33498,91	2977,45	447880	39809	313506	97722	589251
					7072,91	786,31	94565	10513		43648	
51	1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (приямок), бетон В7,5. Устройство	м3	0,1	26871,06	5700,31	2687	570	342	1813	4860
					17748,29	2177,46	1775	218		360	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	38,042	906,48	20,10	34484	764	22066	10942	49060
					306,34	2,93	11654	111		3634	
53	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	24,3	1223,23	81,52	29724	1981	6451	18303	51870

					876,20	65,33	21292	1588		3842	
54	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	12	598,26	248,54	7179	2982	1934	3499	11532
					188,59	58,53	2263	702		854	
55	222-102-0108 РСНБ РК 2015	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м3	0,45	96179,00	--	43281	--	43281	--	46743
					--	--	--	--		3462	
56	1107-0503-0104 РСНБ РК 2015	Балки перекрытий, масса до 3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	1	4826,31	2180,93	4826	2181	52	3739	9250
					2593,08	575,65	2593	576		685	
57	222-202-0101 РСНБ РК 2015	Прогон прямоугольного сечения (балка) с несущей способностью 4 кН/м ГОСТ 13015-2012	м3	1,15	130259,00	--	149798	--	149798	--	161782
					--	--	--	--		11984	
58	1107-0404-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты покрытий. Установка	м3 сборных конструкций	2,16	8825,96	4515,94	19064	9754	2998	9022	30333
					2922,36	617,26	6312	1333		2247	
59	225-202-0103 РСНБ РК 2015	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО3	шт.	4	45187,00	--	180748	--	180748	--	195208
					--	--	--	--		14460	
60	222-203-0202 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий сплошная плоская ГОСТ 12767-94 с обычными геологическими условиями, с толщиной 120мм, 160 мм	м3	0,64	105633,00	--	67605	--	67605	--	73013
					--	--	--	--		5408	
61	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	6269,00	--	25076	--	25076	--	27082
					--	--	--	--		2006	
62	1123-1201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	шт.	4	1970,82	217,63	7883	871	452	6902	15967
					1640,12	102,69	6560	411		1183	

63	244-202-0102 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	4	30272,00	--	121088	--	121088	--	130775
					--	--	--	--		9687	
64	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм, раствор М-50. Устройство	м2 стяжки	16,9576	607,92	110,62	10309	1876	4197	4341	15822
					249,80	28,46	4236	483		1172	
65	1108-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой, рубероид РКК-350Б	м2 поверхности	16,9576	1718,23	4,29	29137	73	26816	2109	33746
					132,54	1,19	2248	20		2500	
66	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1	Лестницы прямолинейные и криволинейные, скобы ходовые. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	т конструкций	0,0536	85199,21	27083,67	4567	1452	694	2012	7105
					45173,59	9232,62	2421	495		526	
67	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,055208	343539,00	--	18966	--	18966	--	20483
					--	--	--	--		1517	
68	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,74	980,25	1,17	3666	4	521	2514	6675
					839,80	0,56	3141	2		494	
Установочные материлы											
69	1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,005	1072050,26	462873,75	5360	2315	47	3637	9717

					599675,00	135115,29	2998	676		720	
70	241-102-0106 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 25х2,0 мм	м	5,05	594,00	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
71	242-302-0403 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до +200°С, PN 40 марки 15с22нж ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	4	29319,00	--	117276	--	117276	--	126658
					--	--	--	--		9382	
72	241-116-0304 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	8	741,00	--	5928	--	5928	--	6402
					--	--	--	--		474	
73	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы асбестоцементные, диаметр труб до 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	398244,41	8042,39	2389	48	118	2224	4982
					370440,00	4013,39	2223	24		369	
74	261-301-0149 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 50 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009	м	6,048	688,00	--	4161	--	4161	--	4494
					--	--	--	--		333	
75	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	3224,33	155,45	6449	311	568	5660	13078
					2785,16	73,35	5570	147		969	
76	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1711,44	93,27	3423	187	300	2994	6930
					1468,04	44,01	2936	88		513	
77	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	4	1182,89	69,84	4732	279	246	4165	9609

					1051,80	--	4207	--		712	
78	1122-1201-0102 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 65 мм. Приварка	фланец	4	905,23	52,38	3621	210	185	3193	7359
					806,38	--	3226	--		545	
79	242-103-0303 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	69194,00	--	138388	--	138388	--	149459
					--	--	--	--		11071	
80	242-103-0302 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 65	шт.	2	50849,00	--	101698	--	101698	--	109834
					--	--	--	--		8136	
81	241-116-0310 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	3071,00	--	12284	--	12284	--	13267
					--	--	--	--		983	
82	241-116-0308 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм	шт.	4	2157,00	--	8628	--	8628	--	9318
					--	--	--	--		690	
83	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	524,48	--	2098	--	283	1779	4187
					453,73	--	1815	--		310	
84	245-713-0205 РСНБ РК 2015	Термометр биметаллический DN 150, радиальный, длина штуцера 100 мм	шт.	4	3357,00	--	13428	--	13428	--	14502
					--	--	--	--		1074	

85	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	4	2542,88	--	10172	--	8791	1354	12448
					345,34	--	1381	--		922	
86	241-225-0103 РСНБ РК 2015	Штуцер полипропиленовый PP-R с накидной гайкой с внутренней резьбой	шт.	8	942,00	--	7536	--	7536	--	8139
					--	--	--	--		603	
87	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны воздушные. Установка	шт.	4	304,95	--	1220	--	438	766	2145
					195,41	--	782	--		159	
88	1113-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой по холодной изоляционной мастике	м2	0,8	1953,90	94,62	1563	75	321	828	2583
					1458,88	41,62	1167	33		191	
89	1113-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101	м2	0,8	977,05	94,62	782	75	210	366	1239
					620,80	41,62	497	33		92	
90	235-201-0302 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-полимерная холодного применения ГОСТ 30693-2000 для приклеивания рулонных материалов	кг	8	743,00	--	5944	--	5944	--	6420
					--	--	--	--		476	

Итого по разделу 4	2 217 716
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	204 641
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	99 963
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	25 866
- накладные расходы, тенге	211 390
- сметная прибыль (8 %), тенге	164 273

Раздел 6. Дренажный колодец ф 1,5м

Земляные работы

102	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	8,53	63,31	63,31	540	540	--	129	722
					--	20,96	--	179		54	
103	1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	14,865	533,78	533,78	7935	7935	--	1081	9737
					--	100,97	--	1501		721	
104	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,72	2191,73	--	1578	--	--	1136	2931
					2191,73	--	1578	--		217	
105	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	508,383	53,00	--	26944	--		--	29100
					--	--	--	--		2156	
106	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14,865	21,76	18,22	323	271	1	119	477
					3,41	7,68	51	114		35	

107	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,36	35,98	35,98	13	13	--	4	18
					--	14,13	--	5		1	
108	211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	0,36	3057,00	--	1101	--	1101	--	1189
					--	--	--	--		88	
109	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17	35,98	35,98	612	611	--	173	848
					--	14,13	--	240		63	
110	211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	17	4761,00	--	80937	--	80937	--	87412
					--	--	--	--		6475	
111	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,95	952,56	--	2810	--	--	2023	5220
					952,56	--	2810	--		387	
112	211-102-0101 РСНБ РК 2015	Глина природная	м3	2,95	1373,00	--	4050	--	4050	--	4374
					--	--	--	--		324	
113	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,4625	952,56	--	441	--	--	317	819
					952,56	--	441	--		61	
114	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7875	38,62	38,62	339	339	--	81	454
					--	12,79	--	112		34	

115	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,7875	18,61	18,61	164	163	--	39	219
					--	6,16	--	54		16	
116	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт I, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	8,7875	171,87	78,99	1510	694	--	831	2529
					92,88	38,51	816	338		187	
Монтажные работы											
117	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,06	14702,58	7765,54	882	466	24	668	1675
					6531,29	2910,39	392	175		124	
118	225-205-0103 РСНБ РК 2015	Подушка опорная ОП ГОСТ 13015-2012 марки ОП3	шт.	4	2633,00	--	10532	--	10532	--	11375
					--	--	--	--		843	
119	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,31	25336,92	9821,29	58528	22687	9726	35309	101344
					11305,36	4134,41	26115	9550		7507	
120	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5854,00	--	11708	--	11708	--	12645
					--	--	--	--		937	
121	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	1	37915,00	--	37915	--	37915	--	40948
					--	--	--	--		3033	
122	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	24415,00	--	97660	--	97660	--	105473
					--	--	--	--		7813	
123	225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	1	29165,00	--	29165	--	29165	--	31498
					--	--	--	--		2333	

124	244-202-0101 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935,00	--	18935	--	18935	--	20450
					--	--	--	--		1515	
125	1146-0302-0403 РСНБ РК 2015	Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 500 см2	отверстие	1	2313,38	935,14	2313	935	--	1534	4155
					1378,24	448,46	1378	448		308	
126	1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,036	177263,53	1343,31	6381	49	3320	2549	9645
					83667,06	630,81	3012	23		714	
127	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	15,072	906,48	20,10	13662	303	8742	4335	19437
					306,34	2,93	4617	44		1440	
128	214-210-0102 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,055208	343539,00	--	18966	--	18966	--	20483
					--	--	--	--		1517	
129	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	3,74	980,25	1,17	3666	4	521	2514	6675
					839,80	0,56	3141	2		494	
Отмостка шириной 1,5 м											
130	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7065	6686,12	1795,22	4724	1268	2780	1164	6359
					957,10	815,06	676	576		471	
131	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки шириной 1,5м;толщ.10см. Устройство	м3	1,413	21135,17	1227,17	29864	1734	26447	1916	34322
					1191,16	298,68	1683	422		2542	

Итого по разделу 6	**572 533**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	46 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	38 012
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 783
- накладные расходы, тенге	55 922
- сметная прибыль (8 %), тенге	42 410
Итого по смете № 6-1-1	**6 933 648**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	177 887
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 259
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 598
- накладные расходы, тенге	162 344
- сметная прибыль (8 %), тенге	30 857
Итого по объекту:	**88 801 705**
Временные здания и сооружения 1,5%	1 332 026
ИТОГО	90 133 731
Производство работ в зимнее время 1,98%	1 784 648
ИТОГО	91 918 379
Непредвиденные работы и затраты 2%	1 838 368
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	93 756 747
ИТОГО в текущих ценах 2022г. K=1,0500514	98 449 403
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	93 526 933
НДС 12%	11 223 232
Всего по объекту:	**104 750 165**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____

Авторский надзор
ТОО "Экависмут"

_____

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____