ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20230526-07809271
1.1. **Номер учетной системы** 0000000019
2. **Дата выписки** 26.05.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 26.05.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ348560000003923904
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-71
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ. услуг
27.3 номер 214
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 17
32.2 дата 26.05.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12» по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской				1	44 885 789,29	44 885 789,29	0	0	44 885 789,29	12%	5 386 294,71	50 272 084			1	
				Всего по счету				**44 885 789,29**			**44 885 789,29**		**5 386 294,71**	**50 272 084**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
Eptr7vxSdC/8Smu2ygt6uma8lCeRB141UWSA7VaY77HvTnmQd//9qytjMa+BzRUTz31UFIJ4Be1tx7KwyfOoQMA==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Шинтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12"
по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за май месяц 2023г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№214	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	363 437 368,99			324 497 650,88			38 939 718,11	363 437 368,99
в т.ч. за май 2023г.		50 272 084		44 885 789,29			5 386 294,71	50 272 084

Итого к оплате за май 2023г: 50 272 084 (Пятьдесят миллионов двести семьдесят две тысячи восемьдесят четыре) тенге

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Ерниязов А.М.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Договор №214 от 02.08.2022г.

Форма 2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За май месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2. Архитектурно-строительные решения									
		Раздел 1. Кладка стен									
		Наружные стены									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 380 мм из силикатного кирпича М125, облицовки 120 мм из силикатного кирпича М150. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	32,929286	41488,47	2180,15	1366186	71791	--	299420	1798854
					9263,76	513,45	305049	16908		133248	

Итого по разделу 1	**1 798 854**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	305 049
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	71 791
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 908
- накладные расходы, тенге	299 420
- сметная прибыль (8 %), тенге	133 248

Раздел 9. Козырек КВ-1 /Лист 17 /

167	1109-0302-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж	т	0,00156	30751,95	13412,06	48	21	15	13	65
					7785,12	3859,80	12	6		5	
168	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т	0,01602	61871,95	25692,89	991	412	91	424	1528
					30452,00	7901,74	488	127		113	
169	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,01758	514481,00	--	9045	--	9045	--	9769
					--	--	--	--		724	
170	1109-0701-0132 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Металлические конструкции с ажурным вплетением . Сборка с изготовлением с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,0066	253818,54	64917,41	1675	429	27	855	2732
					184730,00	2955,10	1219	20		202	
171	214-206-0402 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный квадратный из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 размерами 11 мм х 11 мм и более	т	0,0066	479533,00	--	3165	--	3165	--	3418
					--	--	--	--		253	
172	1109-0305-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Арки полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката. Монтаж	т	0,0066	44870,49	13493,26	296	89	64	115	444
					21640,80	3631,76	143	24		33	

173	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,4084	95,73	2,67	135	3	63	48	198
					49,15	0,29	69	--		15	
174	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	1,4084	81,67	1,89	115	2	73	28	155
					28,71	0,29	40	--		11	
175	1112-0101-0718 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия кровельные из сотового поликарбоната. Устройство по готовым металлическим конструкциям	м2 кровли	3,616	233,30	94,00	844	339	4	545	1500
					138,59	25,30	501	91		111	
176	217-206-0110 РСНБ РК 2015	Панель сотовая поликарбонатная цветная толщиной 6 мм	м2	3,616	2118,00	--	7659	--	7659	--	8272
					--	--	--	--		613	

Итого по разделу 9	28 081
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 472
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 295
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	268
- накладные расходы, тенге	2 028
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 080

Раздел 11. Зонты вентиляционных каналов /Лист 23-27/

					Зн-1 5шт.						
188	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,3061	193711,20	12190,89	59295	3732	1677	37818	104882
					176040,00	3013,78	53886	923		7769	

189	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,09	429640,00	--	38668	--	38668	--	41761
					--	--	--	--		3093	
190	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,2161	424901,00	--	91821	--	91821	--	99167
					--	--	--	--		7346	
191	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.57 Кзтр=0,6, Кэм=0,5	Конструкции стальные решетчатые. Грунтовка ГФ-021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5	т	0,3061	9006,79	--	2757	--	836	1537	4637
					6275,83	--	1921	--		344	
192	1133-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные решетчатые. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,3061	10985,21	--	3363	--	988	1900	5684
					7760,43	--	2375	--		421	
193	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,0609	389816,64	103874,41	23740	6326	625	11844	38431
					275674,00	6182,50	16789	377		2847	

194	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	9,703	4525,00	--	43906	--	43906	--	47418
					--	--	--	--		3512	
195	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над вентканалами	м2 поверхности зонта	9,703	1667,03	144,03	16175	1398	2761	12362	30820
					1238,40	61,61	12016	598		2283	
					Зн-2 1шт.						
196	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,04352	193711,20	12190,89	8430	530	239	5377	14911
					176040,00	3013,78	7661	131		1105	
197	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,0135	429640,00	--	5800	--	5800	--	6264
					--	--	--	--		464	
198	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03002	424901,00	--	12756	--	12756	--	13776
					--	--	--	--		1020	

199	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.57 Кзтр=0,6, Кэм=0,5	Конструкции стальные решетчатые. Грунтовка ГФ-021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5	т	0,04352	9006,79	--	392	--	119	218	659
					6275,83	--	273	--		49	
200	1133-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные решетчатые. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,04352	10985,21	--	478	--	140	270	808
					7760,43	--	338	--		60	
201	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,0095	389816,64	103874,41	3703	987	97	1848	5995
					275674,00	6182,50	2619	59		444	
202	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	1,3702	4525,00	--	6200	--	6200	--	6696
					--	--	--	--		496	
203	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над вентканалами	м2 поверхности зонта	1,3702	1667,03	144,03	2284	197	390	1746	4352
					1238,40	61,61	1697	84		322	
Зн-3 1шт.											

204	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,03836	193711,20	12190,89	7431	468	210	4739	13144
					176040,00	3013,78	6753	116		974	
205	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,012	429640,00	--	5156	--	5156	--	5568
					--	--	--	--		412	
206	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02636	424901,00	--	11200	--	11200	--	12096
					--	--	--	--		896	
207	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.57 Кзтр=0,6, Кэм=0,5	Конструкции стальные решетчатые. Грунтовка ГФ-021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5	т	0,03836	9006,79	--	346	--	105	193	582
					6275,83	--	241	--		43	
208	1133-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные решетчатые. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,03836	10985,21	--	421	--	123	238	712
					7760,43	--	298	--		53	

209	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,00762	389816,64	103874,41	2970	791	78	1482	4808
					275674,00	6182,50	2101	47		356	
210	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	1,2152	4525,00	--	5499	--	5499	--	5939
					--	--	--	--		440	
211	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над вентканалами	м2 поверхности зонта	1,2152	1667,03	144,03	2026	175	346	1548	3860
					1238,40	61,61	1505	75		286	
					Зн-4 1шт.						
212	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,02972	193711,20	12190,89	5757	363	162	3672	10183
					176040,00	3013,78	5232	90		754	
213	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,009	429640,00	--	3867	--	3867	--	4176
					--	--	--	--		309	

214	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02072	424901,00 --	-- --	8804 --	-- --	8804	-- 704	9508
215	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.57 Кзтр=0,6, Кэм=0,5	Конструкции стальные решетчатые. Грунтовка ГФ-021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5	т	0,02972	9006,79 6275,83	-- --	268 187	-- --	81	149 33	451
216	1133-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные решетчатые. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,02972	10985,21 7760,43	-- --	326 231	-- --	95	185 41	551
217	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,0061	389816,64 275674,00	103874,41 6182,50	2378 1682	634 38	62	1186 285	3849
218	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	0,9734	4525,00 --	-- --	4405 --	-- --	4405	-- 352	4757

219	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над вентканалами	м2 поверхности зонта	0,9734	1667,03	144,03	1623	140	278	1240	3092
					1238,40	61,61	1205	60		229	
					Зн-5 1шт.						
220	1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,01924	193711,20	12190,89	3727	235	105	2377	6592
					176040,00	3013,78	3387	58		488	
221	214-208-0103 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,006	429640,00	--	2578	--	2578	--	2784
					--	--	--	--		206	
222	214-201-0102 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01324	424901,00	--	5626	--	5626	--	6076
					--	--	--	--		450	
223	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 ТЧ 33 подраздел 03 табл.5 п.3.57 Кзтр=0,6, Кэм=0,5	Конструкции стальные решетчатые. Грунтовка ГФ-021 с очисткой поверхности металлической щеткой. Грунтовка в 1 слой, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,5	т	0,01924	9006,79	--	173	--	52	97	291
					6275,83	--	121	--		22	

224	1133-0303-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные решетчатые. Окраска эмалью ПФ-115 за 2 раза	т	0,01924	10985,21	--	211	--	62	119	357
					7760,43	--	149	--		26	
225	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т	0,0061	389816,64	103874,41	2378	634	62	1186	3849
					275674,00	6182,50	1682	38		285	
226	224-104-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,8 мм	м2	0,6572	4525,00	--	2974	--	2974	--	3212
					--	--	--	--		238	
227	1120-0701-0501 РСНБ РК 2015	Зонты. Установка над вентканалами	м2 поверхности зонта	0,6572	1667,03	144,03	1096	94	188	837	2088
					1238,40	61,61	814	40		155	

Итого по разделу 11	534 788
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	125 163
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 704
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 734
- накладные расходы, тенге	94 168
- сметная прибыль (8 %), тенге	39 612

Раздел 2. Отделка помещении /Лист 3/

		Потолки. Галерея, 1,2,3 этажи									
14	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	2968,2	419,09	2,65	1243943	7866	43751	957066	2377090
					401,70	1,35	1192326	4007		176081	

15	1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2968,2	1170,24	7,85	3473506	23300	1157568	1840379	5738996
					772,40	2,64	2292638	7836		425111	
17	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями	м2 отделываемой поверхности	583,3	419,09	2,65	244455	1545	8598	188079	467137
					401,70	1,35	234312	787		34603	
					Стены. Галерея, 1,2,3 этажи						
19	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	2000,0895	1516,32	86,82	3032776	173648	-	1791392	5210101
					1051,54	68,03	2103174	136066		385933	
20	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4161,6	617,92	5,05	2571536	21016	1130624	1141510	4010090
					341,19	1,68	1419896	6991		297044	
21	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	4161,6	647,30	5,05	2693804	21016	1130624	1239324	4247779
					370,57	1,68	1542164	6991		314650	

25	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	539	1516,32	86,82	817296	46796	203720	482759	1404059
					1051,54	68,03	566780	36668		104004	
					ОТКОСЫ оконные и дверные. Галерея, 1,2,3 этажи						
27	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	988,8	3350,80	49,58	3313271	49025	791623	1998112	5736293
					2500,63	25,30	2472623	25017		424911	
28	1115-0206-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	988,8	617,92	5,05	610999	4993	268637	271224	952801
					341,19	1,68	337369	1661		70578	
29	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	988,8	647,30	5,05	640050	4993	268637	294465	1009276
					370,57	1,68	366420	1661		74761	
31	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	70,4	3350,80	49,58	235896	3490	56362	142260	408409
					2500,63	25,30	176044	1781		30253	

Итого по разделу 2	**31 562 031**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	12 703 746
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	357 688
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	231 175

- накладные расходы, тенге 10 346 570
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 337 929

Раздел 3. Полы /Лист 4-5/

1-этаж. Тип пола 1											
40	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	25,6	2989,25	158,22	76525	4051	64758	8602	91938
					301,40	56,08	7716	1436		6810	
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,56	24840,22	7,68	63591	20	53021	9917	79389
					4121,16	--	10550	--		5881	
42	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	25,6	1779,15	86,61	45546	2217	24287	18222	68870
					743,81	13,44	19042	344		5101	
43	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	25,6	1105,51	43,17	28301	1105	15707	10984	42428
					448,79	7,67	11489	196		3143	
44	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М100. Устройство	м2 стяжки	25,6	703,07	32,02	17999	819	7456	9516	29716
					379,85	15,60	9724	399		2201	
45	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные М100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	25,6	164,40	10,85	4209	278	3691	350	4924
					9,38	5,16	240	132		365	
48	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М100. Устройство	м2 стяжки	15,2	703,07	32,02	10687	487	4426	5650	17644

					379,85	15,60	5774	237		1307	
49	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,2	1779,15 743,81	86,61 13,44	27043 11306	1316 204	14421	10820 3029	40892
50	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	15,2	1105,51 448,79	43,17 7,67	16804 6822	657 117	9325	6522 1866	25192
51	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М100. Устройство	м2 стяжки	15,2	703,07 379,85	32,02 15,60	10687 5774	487 237	4426	5650 1307	17644
52	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные М100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	15,2	164,40 9,38	10,85 5,16	2499 143	164 78	2192	208 217	2923
55	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М100. Устройство	м2 стяжки	206,5	703,07 379,85	32,02 15,60	145184 78439	6612 3221	60133	76761 17756	239700
56	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные М100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	206,5	164,40 9,38	10,85 5,16	33949 1937	2241 1066	29771	2822 2942	39713
59	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М150. Устройство	м2 стяжки	361,5	723,94 379,85	32,02 15,60	261704 137316	11575 5639	112813	134378 31687	427768

60	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные М150. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	361,5	174,83	10,85	63201	3922	55888	4941	73593
					9,38	5,16	3391	1865		5451	
		2,3 этажи. Тип пола IV									
63	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М100. Устройство	м2 стяжки	30,4	703,07	32,02	21373	973	8853	11300	35287
					379,85	15,60	11547	474		2614	
64	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	30,4	1779,15	86,61	54086	2633	28841	21639	81783
					743,81	13,44	22612	409		6058	
65	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике /гидроизол/. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	30,4	1105,51	43,17	33608	1312	18653	13044	50384
					448,79	7,67	13643	233		3732	
66	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М100. Устройство	м2 стяжки	30,4	703,07	32,02	21373	973	8853	11300	35287
					379,85	15,60	11547	474		2614	
67	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные М100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	30,4	164,40	10,85	4998	330	4383	415	5847
					9,38	5,16	285	157		433	
70	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М100. Устройство	м2 стяжки	371,2	703,07	32,02	260980	11886	108094	137984	430881
					379,85	15,60	141000	5791		31917	

71	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные М100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	371,2	164,40	10,85	61025	4027	53516	5073	71386
					9,38	5,16	3482	1915		5288	
74	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М150. Устройство	м2 стяжки	767,2	723,94	32,02	555407	24565	239421	285186	907840
					379,85	15,60	291421	11968		67247	
75	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные М150. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	767,2	174,83	10,85	134130	8324	118610	10486	156185
					9,38	5,16	7196	3959		11569	
					Галерея						
78	1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	23,1	790,10	26,47	18251	611	12552	4778	24871
					220,26	4,55	5088	105		1842	
79	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М100. Устройство	м2 стяжки	23,1	703,07	32,02	16241	739	6727	8587	26814
					379,85	15,60	8775	360		1986	
80	1111-0101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м2 изолируемой поверхности	23,1	376,39	34,80	8695	804	--	7778	17790
					341,59	16,59	7891	383		1318	
81	234-101-0202 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 45-50	м3	1,18965	20235,00	--	24073	--	24073	--	25999
					--	--	--	--		1926	

82	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в цементном растворе. Установка	т	0,0693	82763,00	18937,00	5735	1313	101	4406	10953
					62347,50	7526,21	4321	522		811	
83	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0693	441876,00	--	30622	--	30622	--	33072
					--	--	--	--		2450	
84	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм, М100. Устройство	м2 стяжки	23,1	703,07	32,02	16241	739	6727	8587	26814
					379,85	15,60	8775	360		1986	
85	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные, М100. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	23,1	328,79	21,70	7595	501	6661	631	8885
					18,76	10,32	433	238		658	

Итого по разделу 3	3 152 412
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	847 679
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	95 681
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	42 519
- накладные расходы, тенге	836 537
- сметная прибыль (8 %), тенге	233 512

Итого по смете № 2-1-2	37 076 166
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 136 430
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	447 478
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 085
- накладные расходы, тенге	10 742 186
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 512 870

Локальная смета № 2-1-6. Силовое электрооборудование

Раздел 1. Силовое электрооборудование

Щит распределительный аварийный (ЩРА)

29	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6030,31	184,70	6030	184	1274	3343	10123
					4572,00	71,26	4572	71		750	
30	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	3084,62	25,78	15423	129	8069	5202	22275
					1445,00	--	7225	--		1650	
31	247-201-0118 РСНБ РК 2015	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 У2 IP54	шт.	1	6782,00	--	6782	--	6782	--	7325
					--	--	--	--		543	
32	247-204-0659 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В"	шт.	1	1965,00	--	1965	--	1965	--	2122
					--	--	--	--		157	
33	247-204-0657 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	4	1965,00	--	7860	--	7860	--	8489
					--	--	--	--		629	
Электромонтажные устройства											
34	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1718,70	176,70	3437	354	35	2297	6193
					1524,00	71,26	3048	143		459	
35	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	2	28084,96	6922,40	56170	13845	4183	31567	94756
					19071,00	2850,40	38142	5701		7019	

36	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	5451,78	25,78	16355	77	7608	6242	24405
					2890,00	--	8670	--		1808	
37	247-203-0107 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	2	14536,00	--	29072	--	29072	--	31398
					--	--	--	--		2326	
38	515-301-0235 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5115-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	184795,00	--	184795	--		--	184795
					--	--	--	--	184795	--	
39	515-301-0210 РСНБ РК 2015	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А	шт.	1	159849,00	--	159849	--		--	159849
					--	--	--	--	159849	--	
40	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	3	1091,00	--	3273	--	3273	--	3535
					--	--	--	--		262	

Итого по разделу 1 555 265

в том числе	
- оборудование, тенге	344 644
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 915
- накладные расходы, тенге	48 651
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 603
Итого по смете № 2-6-1	555 265
в том числе	
- оборудование, тенге	344 644
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 657
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	14 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 915
- накладные расходы, тенге	48 651
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 603

Локальная смета № 2-1-7. Внутреннее электроосвещение

Раздел 1. Силовое электрооборудование

			Щит аварийного освещения (ЩАО-1)								
7	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6030,31	184,70	6030	184	1274	3343	10123
					4572,00	71,26	4572	71		750	
8	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	10	3084,62	25,78	30846	258	16138	10404	44550
					1445,00	--	14450	--		3300	
9	247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	2769,00	--	2769	--	2769	--	2991
					--	--	--	--		222	
10	247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	1646,00	--	1646	--	1646	--	1778
					--	--	--	--		132	

11	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	9	622,00	--	5598	--	5598	--	6046
					--	--	--	--		448	
		Щит освещения (ЩО-1.1, ЩО-3.1)									
12	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	3	6030,31	184,70	18091	554	3821	10029	30370
					4572,00	71,26	13716	214		2250	
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	69	3084,62	25,78	212839	1779	111355	71788	307397
					1445,00	--	99705	--		22770	
14	247-201-0905 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 36 модулей IP41	шт.	3	7693,00	--	23079	--	23079	--	24925
					--	--	--	--		1846	
15	247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	3	1691,00	--	5073	--	5073	--	5479
					--	--	--	--		406	
16	247-204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В"	шт.	36	622,00	--	22392	--	22392	--	24183
					--	--	--	--		1791	
17	247-204-2810 РСНБ РК 2015	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	30	5358,00	--	160740	--	160740	--	173599
					--	--	--	--		12859	

Итого по разделу 1 631 441

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 775
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	285
- накладные расходы, тенге	95 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 774
Итого по смете № 2-1-7	631 441
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	132 443
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 775
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	285
- накладные расходы, тенге	95 564
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 774

Локальная смета № 2-1-5. Отопление и вентиляция

Раздел 1. Отопление

					Блочный тепловой автоматизированный пункт						
41	1311-0401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автоматический тепловой пункт с узлом учета тепловой энергии и горячего водоснабжения. Монтаж на полу	шт.	1	39097,79	3989,67	39098	3989	61	27523	71951
					35048,00	1649,45	35048	1649		5330	
42	513-201-0301 РСНБ РК 2015	Блочный тепловой пункт тепловой мощностью от 80-120 кВт и ГВС мощностью от 40-80 кВт	комплект	1	4256710,00	--	4256710	--		--	4256710
					--	--	--	--	4256710	--	
					Узел распределительный (коллектор)						
43	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 65 мм. Установка	шт.	2	3934,64	298,40	7869	597	262	6997	16055
					3504,80	64,97	7010	130		1189	

44	242-207-0907 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +110°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	47968,00	--	95936	--	95936	--	103611
					--	--	--	--		7675	
45	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	2	4339,42	75,29	8679	150	6361	2177	11724
					1083,88	26,59	2168	53		868	
46	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 15 мм. Установка	шт.	6	2172,83	98,99	13037	594	554	11738	26757
					1981,56	14,67	11889	88		1982	
47	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	6	953,00	--	5718	--	5718	--	6175
					--	--	--	--		457	
48	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	6	524,48	--	3147	--	425	2668	6280
					453,73	--	2722	--		465	
49	245-713-0101 РСНБ РК 2015	Термометр технический жидкостный ГОСТ 28498-90 прямой в оправе с бобышкой	шт.	6	2532,00	--	15192	--	15192	--	16407
					--	--	--	--		1215	

50	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	6	2542,88	--	15257	--	13185	2031	18671
					345,34	--	2072	--		1383	
51	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2203,92	130,08	8816	520	370	7883	18035
					1981,56	29,34	7926	117		1336	
52	242-207-4105 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	2	7347,00	--	14694	--	14694	--	15870
					--	--	--	--		1176	
53	242-207-4102 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	1492,00	--	2984	--	2984	--	3223
					--	--	--	--		239	
54	1116-0603-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 50 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	4	648,41	8,44	2594	33	64	2452	5450
					624,27	1,32	2497	5		404	
55	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	2	459,20	4,84	918	10	12	879	1941
					448,17	0,44	896	1		144	

56	241-211-1810 РСНБ РК 2015	Муфта (адаптер) полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 50х1 1/2"	шт.	4	1530,00	--	6120	--	6120	--	6610
					--	--	--	--		490	
57	241-211-1805 РСНБ РК 2015	Муфта (адаптер) полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	2	256,00	--	512	--	512	--	553
					--	--	--	--		41	
58	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,6	620,15	1,17	4713	9	1058	2920	8244
					479,70	0,56	3646	4		611	
59	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	97,87	1,29	1957	26	70	1824	4083
					93,04	--	1861	--		302	

Итого по разделу 1	**4 598 350**
в том числе	
- оборудование, тенге	4 256 710
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 928
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 047
- накладные расходы, тенге	69 092
- сметная прибыль (8 %), тенге	25 307

Итого по смете № 2-1-5	**4 598 350**
в том числе	
- оборудование, тенге	4 256 710
- зарплата рабочих-строителей, тенге	77 735
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 928
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 047
- накладные расходы, тенге	69 092

- сметная прибыль (8 %), тенге	25 307
Итого по объекту:	**42 861 222**
- оборудование, тенге	4 601 354
Временные здания и сооружения 1,5%	573 898
ИТОГО	43 435 120
Производство работ в зимнее время 1,98%	768 909
ИТОГО	44 204 029
Непредвиденные работы и затраты 2%	792 053
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	44 996 082
ИТОГО в текущих ценах 2022г. K=1,0500514	47 248 199
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	44 885 789
НДС 12%	5 386 295
Всего по объекту:	**50 272 084**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Авторский надзор
ТОО "Экависмут"

_____ Дошниязов С.

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Мырзагул.Б.М.

Технический надзор
ТОО "Мастер Металл Пласт"

_____ Ернияз А.М

Расчет по смете верно