ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20230613-66939442
1.1. **Номер учетной системы** 0000000021
2. **Дата выписки** 13.06.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 13.06.2023
4. Исправленный [ ]
4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный [ ]
5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель
11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ348560000003923904
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-71
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ. услуг
27.3 номер 214
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 19
32.2 дата 13.06.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12» по улице Пушкина, дом 68, города				1	47 515 377,68	47 515 377,68	0	0	47 515 377,68	12%	5 701 845,32	53 217 223			1	
				Всего по счету				**47 515 377,68**			**47 515 377,68**		**5 701 845,32**	**53 217 223**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
0DAPrAUvsKANK6yfUEKaPBrmevCwMAxQE5GDR2c/FwjuTdZM9vpih0tDgzeBI+tQeBSZFidaSTvqz1ScvWqdzw==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
Шинтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июнь месяц 2023г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№214	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	416 654 591,99			372 013 028,56			44 641 563,43	416 654 591,99
в т.ч. за июнь 2023г.		53 217 223		47 515 377,68			5 701 845,32	53 217 223

Итого к оплате за июнь 2023г. 53 217 223 (Пятьдесят три миллиона двести семнадцать тысяч двести двадцать три) тенге

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Ерниязов А.М.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Договор №214 от 02.08.2022г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июнь месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Конструкции железобетонные									
		Раздел 3. Крыльцо с пандусом /Лист 8/ Площадка со ступенями и пандусом									
37	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	1,5	6686,12	1795,22	10029	2693	5900	2472	13501
					957,10	815,06	1436	1223		1000	
38	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ступени крыльца с площадкой и пандусом бетонные плоские, В7,5 W4. Устройство	м3	1,5	21614,57	1227,17	32422	1841	28794	2034	37212
					1191,16	298,68	1787	448		2756	
39	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1368	82763,00	18937,00	11322	2591	202	8698	21622
					62347,50	7526,21	8529	1030		1602	
40	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1368	441876,00	--	60449	--	60449	--	65285
					--	--	--	--		4836	
41	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские, В15 W4. Устройство	м3	0,6	24619,49	1227,17	14772	736	13321	813	16832
					1191,16	298,68	715	179		1247	

42	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2	27,03	1833,77	147,94	49567	3998	14000	31348	87389
					1167,92	65,87	31569	1780		6473	
43	233-202-0104 РСНБ РК 2015	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	27,5706	2556,00	--	70470	--	70470	--	76108
					--	--	--	--		5638	
ограждение ОГ-1, ОГ-2											
44	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения крыльца. Монтаж	т	0,1916	126462,47	1652,39	24230	317	2368	14936	42300
					112450,00	530,25	21545	102		3133	
45	214-205-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами до 25 х 25 мм	т	0,0539	514481,00	--	27731	--	27731	--	29949
					--	--	--	--		2218	
46	214-205-0102 РСНБ РК 2015	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,1377	478807,00	--	65932	--	65932	--	71207
					--	--	--	--		5275	
47	1133-0303-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные трубчатые. Окраска суриком железным в 2 слоя с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,1916	5425,56	--	1040	--	205	668	1844
					4356,99	--	835	--		137	

Итого по разделу 3	463 249
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 416
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	12 176
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 762
- накладные расходы, тенге	60 969
- сметная прибыль (8 %), тенге	34 315

Раздел 4. Вход в подвал /Лист 8.1 /

Крыльцо с площадкой

48	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	1,5	6686,12	1795,22	10029	2693	5900	2472	13501
					957,10	815,06	1436	1223		1000	
49	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ступени крыльца с площадкой бетонные плоские, В7,5 W4. Устройство	м3	1,5	21614,57	1227,17	32422	1841	28794	2034	37212
					1191,16	298,68	1787	448		2756	
50	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1368	82763,00	18937,00	11322	2591	202	8698	21622
					62347,50	7526,21	8529	1030		1602	
51	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,1368	441876,00	--	60449	--	60449	--	65285
					--	--	--	--		4836	
52	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские В15 W4. Устройство	м3	0,6	24619,49	1227,17	14772	736	13321	813	16832
					1191,16	298,68	715	179		1247	
					Стены						
53	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,8	4039,75	1051,47	7272	1893	3798	2221	10252
					878,28	448,31	1581	807		759	
54	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т, М50. Установка	шт. сборных конструкций	9	1875,24	1055,36	16877	9498	3404	7700	26543
					441,62	283,45	3975	2551		1966	
55	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т, М50. Установка	шт. сборных конструкций	13	2124,58	1034,85	27620	13453	7525	12101	42898
					510,90	277,94	6642	3613		3178	
56	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т, М50. Установка	шт. сборных конструкций	4	2731,28	1318,27	10925	5273	2542	5341	17568
					777,59	354,07	3110	1416		1301	
57	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	8,452	26819,00	--	226674	--	226674	--	244808

					--	--	--	--		18134	
58	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка бетонная, В15 W4. Устройство	м3	1,46	26138,77	1132,94	38163	1654	34483	2197	43589
					1387,80	265,97	2026	388		3229	
					Гидроизоляция						
59	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	2,4	2691,65	6,78	6460	16	5869	539	7559
					239,38	1,99	575	5		560	
60	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,4	906,48	20,10	13053	289	8353	4142	18570
					306,34	2,93	4411	42		1376	

Итого по разделу 4	566 239
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 787
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 937
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 702
- накладные расходы, тенге	48 258
- сметная прибыль (8 %), тенге	41 944

Раздел 7. Плиты перекрытия

Цокольный этаж /лист 11/											
77	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	4	2966,08	788,74	11864	3155	--	4494	17667
					773,26	178,83	3093	715		1309	
80	222-203-0303 РСНБ РК 2015	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м2	20	6091,00	--	121820	--	--	--	131566
					--	--	--	--		9746	

Итого по разделу 7	149 232
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	3 093
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 155
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	715
- накладные расходы, тенге	4 494

- сметная прибыль (8 %), тенге	11 054
Итого по смете № 2-1-1	**1 178 720**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	104 296
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	55 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	17 179
- накладные расходы, тенге	113 721
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 313

Локальная смета № 2-1-2. Архитектурные решения

Раздел 2. Отделка помещении /Лист 3/

16	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	2968,2	506,05	3,35	1502058	9943	470342	821194	2509112
					344,24	1,59	1021773	4719		185860	
18	1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	583,3	117,62	1,72	68608	1003	9812	46622	124448
					99,08	0,83	57793	484		9218	
22	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	315,886	454,00	3,35	143412	1058	--	77690	238791
					305,84	1,59	96611	502		17688	
24	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	271	4118,15	17,30	1116019	4688	566323	437648	1677960
					2011,10	7,57	545008	2051		124293	
26	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	558,8	229,36	1,72	128166	961	11433	92989	238847
					207,18	0,83	115772	464		17692	
ОТКОСЫ оконные и дверные. Галерея, 1,2,3 этажи											

30	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	988,8	454,00	3,35	448915	3312	143188	243189	747473
					305,84	1,59	302415	1572		55368	
32	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	70,4	229,36	1,72	16147	121	1441	11715	30091
					207,18	0,83	14585	58		2229	

Итого по разделу 2	5 327 931
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 057 346
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	20 028
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	9 348
- накладные расходы, тенге	1 653 357
- сметная прибыль (8 %), тенге	394 660

Раздел 3. Полы /Лист 4-5/

Цокольный этаж

39	1111-0101-3902 РСНБ РК 2015	Плинтуса цементные. Устройство	м плинтусов	627,234	180,69	1,24	113335	778	16860	90303	219929
					152,57	0,59	95697	370		16291	
1-этаж. Тип пола I											
46	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	25,6	4626,89	22,17	118448	567	73162	42241	173544
					1746,84	8,53	44719	218		12855	
47	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	27,392	1550,23	1,87	42464	51	33072	8803	55369
					341,02	0,88	9341	24		4101	
53	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	15,2	4626,89	22,17	70329	337	43440	25081	103042
					1746,84	8,53	26552	130		7633	
54	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	16,264	1550,23	1,87	25213	30	19637	5227	32875

					341,02	0,88	5546	14		2435	
57	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	206,5	4626,89	22,17	955453	4578	590153	340735	1399883
					1746,84	8,53	360722	1761		103695	
58	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	220,955	1550,23	1,87	342531	413	266768	71012	446626
					341,02	0,88	75350	194		33083	
2,3 этажи. Тип пола IV											
68	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	30,4	4626,89	22,17	140657	674	86879	50161	206084
					1746,84	8,53	53104	259		15266	
69	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	32,528	1550,23	1,87	50426	61	39272	10454	65750
					341,02	0,88	11093	29		4870	
72	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	371,2	4626,89	22,17	1717502	8229	1060846	612498	2516400
					1746,84	8,53	648427	3166		186400	
73	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	397,184	1550,23	1,87	615727	743	479536	127649	802846
					341,02	0,88	135448	350		59470	
Галерея											
86	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	23,1	4626,89	22,17	106881	512	66017	38116	156597
					1746,84	8,53	40352	197		11600	
87	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	24,717	1550,23	1,87	38317	46	29842	7944	49962
					341,02	0,88	8429	22		3701	

Итого по разделу 3	**6 228 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 514 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	17 019
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 734

- накладные расходы, тенге 1 430 224
- сметная прибыль (8 %), тенге 461 400

Раздел 4. Проемы /Лист 5,8,15/

1-3 этажи /Лист 8,15/

110	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2 проемов	63,63	1892,70	86,31	120433	5492	35755	73438	209381
					1244,48	37,90	79186	2412		15510	
111	1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	45,9	1620,00	120,08	74358	5512	20166	46071	130063
					1060,57	54,68	48680	2510		9634	
112	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	54,81	5812,00	--	318556	--	318556	--	344040
					--	--	--	--		25484	
113	223-201-0102 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П	м2	8,82	7622,00	--	67226	--	67226	--	72604
					--	--	--	--		5378	
114	223-201-0118 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с остекленными полотнами ДО 24-15П	м2	39,6	9391,00	--	371884	--	371884	--	401635
					--	--	--	--		29751	

115	223-201-0106 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 двупольный с глухими полотнами ДГ 24-15П	м2	6,3	7136,00	--	44957	--	44957	--	48554
					--	--	--	--		3597	
116	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	118	520,00	--	61360	--	61360	--	66269
					--	--	--	--		4909	
117	223-502-0304 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7	шт.	46	5262,00	--	242052	--	242052	--	261416
					--	--	--	--		19364	
118	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	13	522,00	--	6786	--	6786	--	7329
					--	--	--	--		543	
120	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	154,8	1891,81	5,90	292852	913	214411	62179	383433
					500,83	1,26	77528	195		28402	

Итого по разделу 4	1 924 724
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	205 394
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 917
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 607
- накладные расходы, тенге	181 688
- сметная прибыль (8 %), тенге	142 572

Раздел 5. Демонтажные работы /Лист 6,7/

1-3 этажи /Лист 8,15/

121	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	2,7	26208,63	5010,11	70763	13528	--	45783	125870
					21198,52	2352,48	57236	6352		9324	

122	1206-0101-0102 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке	шт.	1	4036,83	106,17	4037	106	--	2867	7456
					3930,66	51,43	3931	51		552	
123	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	2,7	523,61	22,39	1414	61	--	997	2603
					501,22	11,42	1353	31		193	
124	1206-0101-0302 РСНБ РК 2015	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие	м2	0,5425	1032,32	--	560	--	--	403	1040
					1032,32	--	560	--		77	

Итого по разделу 5	136 969
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	63 080
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	13 695
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	6 434
- накладные расходы, тенге	50 050
- сметная прибыль (8 %), тенге	10 146

Раздел 8. Наружные отделочные работы /Лист 14/

Цоколь

163	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка "под шубу" цементно-песчанным раствором 1:3 по камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	129,71	1262,88	34,26	163808	4444	43100	96069	280668
					896,34	29,47	116264	3823		20790	

Отмостка

164	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,55	6686,12	1795,22	83911	22530	49369	20684	112962
					957,10	815,06	12012	10229		8368	
165	1111-0101-1103 РСНБ РК 2015	Стяжки бетонные В7,5 W4 F100 толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	125,7	804,34	31,32	101106	3937	49874	46300	159199
					376,25	15,60	47295	1961		11792	
166	1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=12	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	125,7	1301,06	65,11	163543	8184	148541	10066	187498
					54,24	30,95	6818	3890		13889	

Итого по разделу 8	740 327
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	182 389
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	39 095
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	19 903
- накладные расходы, тенге	173 119
- сметная прибыль (8 %), тенге	54 839

Раздел 10. Козырек над входом КВ-2 /Лист 18/

Цоколь

184	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,048	191,47	5,34	1158	33	530	413	1696
					98,30	0,59	595	4		126	
185	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,048	81,67	1,89	494	12	308	121	664
					28,71	0,29	174	2		49	
186	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	4,5	846,90	22,42	3811	101	336	3140	7507
					749,78	8,74	3374	39		556	
187	224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	5,175	6422,00	--	33234	--	33234	--	35893
					--	--	--	--		2659	

Итого по разделу 10	45 760
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 143
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45
- накладные расходы, тенге	3 674
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 390
Итого по смете № 2-1-2	14 404 618

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 027 132
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 900
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	45 071
- накладные расходы, тенге	3 492 112
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 067 007

Локальная смета № 2-1-3. Архитектурно-строительные решения

Раздел 1. Выход на крышу /Лист 2/

Люк ЛК-1

1	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	0,9216	3465,49	554,53	3194	511	1316	1352	4910
					1483,38	146,95	1367	135		364	
2	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Обшивка крышки из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,4	5229,82	14,63	7322	21	5630	1542	9574
					1193,62	3,96	1671	6		709	
3	261-104-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	0,9216	33110,00	--	30514	--	30514	--	32955
					--	--	--	--		2441	
4	223-502-0501 РСНБ РК 2015	Шпингалет ГОСТ 5090-2016 врезной ШВ	шт.	1	522,00	--	522	--	522	--	564
					--	--	--	--		42	
5	223-502-0901 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	1	4148,00	--	4148	--	4148	--	4480
					--	--	--	--		332	
6	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	

Стремянка Лм-1

7	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,04666	81092,52	27083,67	3784	1264	604	1619	5836
					41066,90	9232,62	1916	431		432	

8	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,04666	887579,00	--	41414	--	41414	--	44727
					--	--	--	--		3313	
9	1133-0303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции стальные решетчатые. Окраска масляной краской в 2 слоя с очисткой поверхности металлической щеткой	т	0,04666	13302,81	--	621	--	133	390	1092
					10459,71	--	488	--		81	

Итого по разделу 1	105 261
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 442
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 796
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	572
- накладные расходы, тенге	4 903
- сметная прибыль (8 %), тенге	7 797

Раздел 2. Покрытие входа в подвал /Лист 3/

10	1110-0104-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перекрытия с укладкой балок по каменным стенам с несущей подшивкой из досок. Устройство	м2 перекрытия	8,5	2233,27	156,02	18983	1327	6482	10563	31909
					1314,54	66,19	11174	563		2364	
11	215-202-0502 РСНБ РК 2015	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,05	136744,00	--	6837	--	6837	--	7384
					--	--	--	--		547	
12	215-204-0302 РСНБ РК 2015	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,2125	137218,00	--	29159	--	29159	--	31492
					--	--	--	--		2333	
13	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	0,06	184609,46	1530,47	11077	92	9439	1426	13503
					25768,60	637,14	1546	38		1000	

14	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,3225	8934,99	63,16	2882	20	2547	292	3427
					976,56	28,08	315	9		254	
15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	8,5	846,90	22,42	7199	190	636	5932	14181
					749,78	8,74	6373	74		1050	
16	224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	9,775	6422,00	--	62775	--	62775	--	67797
					--	--	--	--		5022	
17	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и фартук) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	3,5	5229,82	14,63	18304	51	14075	3856	23933
					1193,62	3,96	4178	14		1773	
18	1110-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой влагостойкими гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	м2 потолка.	5,8	3462,53	15,27	20083	88	12213	7035	29288
					1341,68	6,06	7782	35		2169	

Итого по разделу 2	**222 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	31 368
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 768
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	733
- накладные расходы, тенге	29 104
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 512

Раздел 3. Кровля /Лист 4,6/

33	224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	4,5	6422,00	--	28899	--	28899	--	31211
					--	--	--	--		2312	

Итого по разделу 3	**31 211**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	-
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 312

Раздел 4. Ограждение /Лист 6/

54	224-103-1110 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	5,52	7434,00	--	41036	--	41036	--	44319
					--	--	--	--		3283	

Итого по разделу 4	**44 319**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	-
- сметная прибыль (8 %), тенге	3 283

Итого по смете № 2-1-3	**403 705**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	36 810
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 564
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 305
- накладные расходы, тенге	34 007
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 592

Локальная смета № 2-1-4. Водоснабжение и канализация

Раздел 1. Холодное водоснабжение (В1)

1	1116-0501-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6,1	2358,83	570,73	14389	3481	154	11560	28025
					1762,90	170,88	10754	1042		2076	
2	1116-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	53,6	1833,18	22,50	98258	1206	179	94951	208666
					1807,34	0,29	96873	16		15457	
3	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1678,77	19,04	58757	666	117	56820	124824
					1656,39	0,18	57974	6		9246	
4	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	89,8	1554,51	15,85	139595	1423	376	135050	296617
					1534,48	0,11	137796	10		21972	
5	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	5	537,47	6,64	2687	33	61	2546	5651
					518,61	0,88	2593	4		419	
6	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	44	459,20	4,84	20205	213	273	19344	42713
					448,17	0,44	19719	19		3164	

7	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	70	1494,68	936,61	104628	65562	--	57960	175595
					558,07	278,29	39065	19480		13007	
8	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	46	2202,93	1379,30	101335	63448	--	56176	170112
					823,63	409,93	37887	18857		12601	
9	1116-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны поливочные диаметром до 32 мм. Установка	кран	3	26803,64	--	80411	--	79091	1294	88241
					440,10	--	1320	--		6536	
10	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	178,4	95,57	1,29	17050	230	222	16266	35982
					93,04	--	16598	--		2665	
11	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	6,1	97,87	1,29	597	8	21	556	1245
					93,04	--	568	--		92	
Материалы											
12	241-205-1107 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63x10,5 мм	м	6,1	1614,00	--	9845	--	9845	--	10633
					--	--	--	--		788	
13	241-205-1104 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x5,4 мм	м	53,6	379,00	--	20314	--	20314	--	21939
					--	--	--	--		1625	

14	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	35	227,00	--	7945	--	7945	--	8581
					--	--	--	--		636	
15	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х3,4 мм	м	89,9	143,00	--	12856	--	12856	--	13884
					--	--	--	--		1028	
16	241-221-0104 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	105	12,00	--	1260	--	1260	--	1361
					--	--	--	--		101	
17	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	70	10,00	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--		56	
18	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	170	7,00	--	1190	--	1190	--	1285
					--	--	--	--		95	
19	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром до 50 мм	шт.	345	97,00	--	33465	--	33465	--	36142
					--	--	--	--		2677	
20	242-301-1204 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	5	2131,00	--	10655	--	10655	--	11507
					--	--	--	--		852	
21	242-301-1201 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	44	858,00	--	37752	--	37752	--	40772

					--	--	--	--		3020	
22	241-210-1013 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 63x32 мм	шт.	1	123,00	--	123	--	123	--	133
					--	--	--	--		10	
23	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	2	35,00	--	70	--	70	--	76
					--	--	--	--		6	
24	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25x20 мм	шт.	6	19,00	--	114	--	114	--	123
					--	--	--	--		9	
25	241-209-1906 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 63 мм	шт.	1	474,00	--	474	--	474	--	512
					--	--	--	--		38	
26	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	1	78,00	--	78	--	78	--	84
					--	--	--	--		6	
27	241-209-2008 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x25x32 мм	шт.	4	79,00	--	316	--	316	--	341
					--	--	--	--		25	
28	241-209-2005 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32x20x32 мм	шт.	3	68,00	--	204	--	204	--	220
					--	--	--	--		16	

29	241-209-2002 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25x20x25 мм	шт.	12	47,00	--	564	--	564	--	609
					--	--	--	--		45	
30	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	25	28,00	--	700	--	700	--	756
					--	--	--	--		56	
31	241-208-2506 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 63 мм	шт.	7	348,00	--	2436	--	2436	--	2631
					--	--	--	--		195	
32	241-208-2503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	49,00	--	196	--	196	--	212
					--	--	--	--		16	
33	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	7	31,00	--	217	--	217	--	234
					--	--	--	--		17	
34	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	43	16,00	--	688	--	688	--	743
					--	--	--	--		55	

Итого по разделу I	1 331 204
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	421 147
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	136 270
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 434
- накладные расходы, тенге	452 523
- сметная прибыль (8 %), тенге	98 607

Раздел 2. Водомерный узел

35	1116-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	узел	1	24471,85	501,74	24472	502	12512	11356	38694
					11458,00	129,94	11458	130		2866	
36	1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	1	1579,48	249,47	1579	250	20	1360	3175
					1309,41	78,80	1309	79		235	
37	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,36	980,25	1,17	353	--	51	242	643
					839,80	0,56	302	--		48	
Материалы											
38	241-101-0204 РСНБ РК 2015	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,2 мм	м	2	1496,00	--	2992	--	2992	--	3231
					--	--	--	--		239	
39	244-301-0403 РСНБ РК 2015	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 25, Qn 3,5 м3/ч, Tmax 30°С	шт.	1	82177,00	--	82177	--	82177	--	88751
					--	--	--	--		6574	
40	242-301-1203 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	3	1457,00	--	4371	--	4371	--	4721
					--	--	--	--		350	
41	241-116-0203 РСНБ РК 2015	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 20 мм	шт.	4	618,00	--	2472	--	2472	--	2670
					--	--	--	--		198	

42	242-404-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	1	12084,00	--	12084	--	12084	--	13051
					--	--	--	--		967	

Итого по разделу 2	154 935
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	752
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	209
- накладные расходы, тенге	12 958
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 477

Раздел 3. Противопожарный водопровод В2

43	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35,2	3057,08	43,31	107609	1525	76983	29071	147614
					826,74	15,99	29101	563		10934	
44	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	2	1494,68	936,61	2989	1874	--	1656	5017
					558,07	278,29	1116	557		372	
45	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	7	2385,81	130,08	16701	910	1920	13795	32935
					1981,56	29,34	13871	205		2440	
46	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 50-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0028	1090336,08	523453,70	3053	1466	52	1976	5431
					548163,10	164681,56	1535	461		402	
47	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	3	1048,30	18,10	3145	54	58	2991	6627

					1010,97	6,45	3033	19		491	
48	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	3	32850,38	127,27	98551	382	94208	4011	110767
					1320,30	44,01	3961	132		8205	
49	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	1	2385,81	130,08	2386	130	274	1971	4705
					1981,56	29,34	1982	29		349	
50	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	9,152	980,25	1,17	8971	11	1274	6153	16334
					839,80	0,56	7686	5		1210	
	Материалы										
51	241-210-0611 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	2	4497,00	--	8994	--	8994	--	9714
					--	--	--	--		720	
52	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4231,00	--	4231	--	4231	--	4569
					--	--	--	--		338	
53	242-103-1801 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем с комплектом ответных фланцев, с маховиком, для воды, пара, газа, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	85180,00	--	170360	--	170360	--	183989
					--	--	--	--		13629	

54	242-103-0401 РСНБ РК 2015	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем под электропривод для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +425°С, PN 16, марки 30с941нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	39788,00	--	79576	--	79576	--	85942
					--	--	--	--		6366	
55	241-116-1207 РСНБ РК 2015	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	26229,00	--	104916	--	104916	--	113309
					--	--	--	--		8393	
56	242-306-0501 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной фланцевый поворотный, с комплектом ответных фланцев, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	84504,00	--	169008	--	169008	--	182529
					--	--	--	--		13521	
57	241-112-0124 РСНБ РК 2015	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	4	347,00	--	1388	--	1388	--	1499
					--	--	--	--		111	
58	241-113-0106 РСНБ РК 2015	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	768,00	--	1536	--	1536	--	1659
					--	--	--	--		123	
59	248-307-0106 РСНБ РК 2015	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НОК/НОБ	шт.	2	22457,00	--	44914	--	44914	--	48507
					--	--	--	--		3593	
60	248-305-0105 РСНБ РК 2015	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	6	7854,00	--	47124	--	47124	--	50894
					--	--	--	--		3770	

61	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	1насос	2	23109,56	466,28	46219	933	7874	36964	89837
					18705,83	153,27	37412	307		6655	
62	1308-0301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подключение к электрической сети	шт	2	4711,62	21,10	9423	42	3285	4389	14917
					3048,00	--	6096	--		1105	
63	511-801-0604 РСНБ РК 2015	Станция насосная пожаротушения в комплекте 1 рабочий и 1 резервный насос Q 10,0 м3/ч, Н 10,0 м вод.ст.	шт.	2	1981614,00	--	3963228	--		--	3963228
					--	--	--	--	3963228	--	

Итого по разделу 3	5 080 026
в том числе	
- оборудование, тенге	3 963 228
- зарплата рабочих-строителей, тенге	105 793
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 327
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 278
- накладные расходы, тенге	102 977
- сметная прибыль (8 %), тенге	82 727

Раздел 4. Горячее водоснабжение Т3,Т4

64	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	79,85	1678,77	19,04	134050	1520	267	129632	284776
					1656,39	0,18	132263	14		21095	
65	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	166,6	1554,51	15,85	258981	2640	697	250549	550293
					1534,48	0,11	255644	18		40762	

66	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	41	459,20	4,84	18827	198	254	18025	39800
					448,17	0,44	18375	18		2948	
67	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	68	1494,68	936,61	101638	63690	--	56304	170577
					558,07	278,29	37949	18924		12635	
68	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	24	2202,93	1379,30	52870	33103	--	29309	88754
					823,63	409,93	19767	9838		6574	
69	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	246,45	95,57	1,29	23553	318	305	22471	49706
					93,04	--	22930	--		3682	
	Материалы										
70	241-205-1103 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x4,2 мм	м	79,85	227,00	--	18126	--	18126	--	19576
					--	--	--	--		1450	
71	241-205-1102 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x3,4 мм	м	166,6	143,00	--	23824	--	23824	--	25730
					--	--	--	--		1906	
72	241-221-0103 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	160	10,00	--	1600	--	1600	--	1728
					--	--	--	--		128	
73	241-221-0102 РСНБ РК 2015	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	233	7,00	--	1631	--	1631	--	1761
					--	--	--	--		130	

74	241-226-0101 РСНБ РК 2015	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром до 50 мм	шт.	393	97,00	--	38121	--	38121	--	41171
					--	--	--	--		3050	
75	242-303-0103 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	6	2813,00	--	16878	--	16878	--	18228
					--	--	--	--		1350	
76	242-303-0101 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 15б3р, ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	35	1498,00	--	52430	--	52430	--	56624
					--	--	--	--		4194	
77	241-210-1001 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм	шт.	16	19,00	--	304	--	304	--	328
					--	--	--	--		24	
78	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	20	42,00	--	840	--	840	--	907
					--	--	--	--		67	
79	241-209-1901 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	4	28,00	--	112	--	112	--	121
					--	--	--	--		9	
80	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	31,00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
81	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	46	16,00	--	736	--	736	--	795
					--	--	--	--		59	

Итого по разделу 4	1 351 075
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	486 928
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 469
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	28 812
- накладные расходы, тенге	506 290
- сметная прибыль (8 %), тенге	100 078

Раздел 5. Канализация бытовая К1

Монтаж (К1)											
82	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	71,1	1211,70	3,52	86152	251	25221	59546	157354
					853,44	1,15	60680	82		11656	
83	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	98,6	1135,42	1,45	111952	143	24053	86049	213841
					890,02	0,50	87756	49		15840	
84	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	61	1494,68	936,61	91175	57134	--	50508	153017
					558,07	278,29	34042	16976		11335	
85	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	64	2202,93	1379,30	140988	88276	--	78158	236678
					823,63	409,93	52712	26236		17532	
Материалы											
86	241-206-0302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 110х2,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	71,1	2021,00	--	143693	--	143693	--	155188
					--	--	--	--		11495	

87	241-206-0301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 50х2,2 мм, с уплотнительным кольцом	м	98,6	1273,00	--	125518	--	125518	--	135559
					--	--	--	--		10041	
88	241-230-0102 РСНБ РК 2015	Патрубок полипропиленовый PP-R переходной ГОСТ 32414-2013 размерами 100х50 мм	шт.	6	264,00	--	1584	--	1584	--	1711
					--	--	--	--		127	
89	241-209-3503 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	4	822,00	--	3288	--	3288	--	3551
					--	--	--	--		263	
90	241-209-3501 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R, угол 45° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	9	248,00	--	2232	--	2232	--	2411
					--	--	--	--		179	
91	241-209-3603 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	20	709,00	--	14180	--	14180	--	15314
					--	--	--	--		1134	
92	241-209-3801 РСНБ РК 2015	Тройник переходной полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 размерами 110х50 мм	шт.	7	497,00	--	3479	--	3479	--	3757
					--	--	--	--		278	
93	241-209-3601 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	24	200,00	--	4800	--	4800	--	5184
					--	--	--	--		384	
94	241-208-4503 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	5	451,00	--	2255	--	2255	--	2435
					--	--	--	--		180	

95	241-208-4501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R угол 90° ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	50	123,00	--	6150	--	6150	--	6642
					--	--	--	--		492	
96	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	1	771,00	--	771	--	771	--	833
					--	--	--	--		62	
97	241-220-0101 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	4	319,00	--	1276	--	1276	--	1378
					--	--	--	--		102	
98	241-213-0409 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	3	1183,00	--	3549	--	3549	--	3833
					--	--	--	--		284	
99	241-213-0405 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 50 мм	шт.	8	143,00	--	1144	--	1144	--	1236
					--	--	--	--		92	

Итого по разделу 5	1 099 923
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	235 190
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	145 804
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	43 343
- накладные расходы, тенге	274 261
- сметная прибыль (8 %), тенге	81 476

Раздел 6. Водосток К2

100	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	36	862,65	3,52	31055	126	205	30150	66101
					853,44	1,15	30724	41		4896	

101	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1	8709,45	101,24	8709	101	7105	1505	11032
					1502,80	33,36	1503	33		817	
102	1116-0801-0101 РСНБ РК 2015	Воронки водосточные. Установка	воронка	2	18413,50	403,78	36827	808	28305	7617	48000
					3857,10	29,34	7714	59		3556	
103	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	3	1494,68	936,61	4484	2810	--	2484	7525
					558,07	278,29	1674	835		557	
104	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,72	620,15	1,17	447	--	102	277	781
					479,70	0,56	345	--		58	
	Материалы										
105	241-206-0302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида PN 16 СТ РК 3371-2019 размерами 110x2,7 мм, с уплотнительным кольцом	м	36	2021,00	--	72756	--	72756	--	78576
					--	--	--	--		5820	
106	241-208-3603 РСНБ РК 2015	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	281,00	--	843	--	843	--	910
					--	--	--	--		67	
107	241-213-0409 РСНБ РК 2015	Заглушка полипропиленовая PP-R приварная диаметром 110 мм	шт.	1	1183,00	--	1183	--	1183	--	1278
					--	--	--	--		95	

108	241-220-0103 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой ГОСТ 32414-2013 диаметром 110 мм	шт.	2	771,00	--	1542	--	1542	--	1665
					--	--	--	--		123	

Итого по разделу 6	215 868
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	41 960
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	968
- накладные расходы, тенге	42 033
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 989

Раздел 7. Напорная дренажная канализация К4Н

109	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	23109,56	466,28	46219	933	7874	36964	89837
					18705,83	153,27	37412	307		6655	
110	1308-0301-0122 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Подключение к электрической сети	шт	2	4711,62	21,10	9423	42	3285	4389	14917
					3048,00	--	6096	--		1105	
111	511-304-0303 РСНБ РК 2015	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 м3/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	2	51420,00	--	102840	--		--	102840
					--	--	--	--	102840	--	
112	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	3191,33	43,31	15957	217	11606	4129	21693
					826,74	15,99	4134	80		1607	
113	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2385,81	130,08	9543	520	1097	7883	18820
					1981,56	29,34	7926	117		1394	

114	242-301-1206 РСНБ РК 2015	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	4231,00	--	8462	--	8462	--	9139
					--	--	--	--		677	
115	242-306-0104 РСНБ РК 2015	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	2	13428,00	--	26856	--	26856	--	29004
					--	--	--	--		2148	
116	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	95,57	1,29	478	6	7	456	1009
					93,04	--	465	--		75	
117	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,3	980,25	1,17	1274	2	180	874	2320
					839,80	0,56	1092	1		172	

Итого по разделу 7	**289 580**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	57 125
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	505
- накладные расходы, тенге	54 695
- сметная прибыль (8 %), тенге	13 833

Итого по смете № 2-1-4	**9 522 611**
в том числе	
- оборудование, тенге	3 963 228
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 361 212
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	397 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 549
- накладные расходы, тенге	1 445 737
- сметная прибыль (8 %), тенге	404 187

Локальная смета № 2-1-5. Отопление и вентиляция

Раздел 1. Отопление

1	1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	160	1280,84	13,35	204934	2136	1900	196902	433982
					1255,61	0,14	200898	22		32147	
2	1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	700	1365,58	15,82	955906	11074	7686	918527	2024387
					1338,78	0,18	937146	126		149955	
3	1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	1470,42	18,37	117634	1469	859	113023	249110
					1441,33	0,29	115306	23		18453	
4	1116-0501-0804 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1617,96	21,57	64718	863	674	61934	136784
					1579,52	0,43	63181	17		10132	
5	1116-0501-0805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	80	1727,35	24,22	138188	1937	1768	131844	291634
					1681,04	0,64	134483	51		21603	
6	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	20	3874,63	51,86	77493	1037	56842	19588	104848
					980,72	18,69	19614	374		7766	
7	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	7,6	620,15	1,17	4713	9	1058	2920	8244

					479,70	0,56	3646	4		611	
8	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	20	97,87	1,29	1957	26	70	1824	4083
					93,04	--	1861	--		302	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	1060	95,57	1,29	101304	1367	1315	96650	213790
					93,04	--	98622	--		15836	
10	241-205-2301 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20x2,8 мм	м	158,4	163,00	--	25819	--	25819	--	27885
					--	--	--	--		2066	
11	241-205-2302 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x3,5 мм	м	693	278,00	--	192654	--	192654	--	208066
					--	--	--	--		15412	
12	241-205-2303 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32x4,4 мм	м	79,2	424,00	--	33581	--	33581	--	36267
					--	--	--	--		2686	
13	241-205-2304 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40x5,5 мм	м	39,6	669,00	--	26492	--	26492	--	28611
					--	--	--	--		2119	
14	241-205-2305 РСНБ РК 2015	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 50x6,9 мм	м	79,2	1088,00	--	86170	--	86170	--	93064
					--	--	--	--		6894	

15	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 15 мм	шт.	160	16,00	--	2560	--	2560	--	2765
					--	--	--	--		205	
16	241-208-2501 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	180	16,00	--	2880	--	2880	--	3110
					--	--	--	--		230	
17	241-208-2502 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	6	31,00	--	186	--	186	--	201
					--	--	--	--		15	
18	241-209-1902 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	40	42,00	--	1680	--	1680	--	1814
					--	--	--	--		134	
19	241-209-1903 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	5	78,00	--	390	--	390	--	421
					--	--	--	--		31	
20	241-209-2011 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40x32x40 мм	шт.	5	130,00	--	650	--	650	--	702
					--	--	--	--		52	
21	241-209-2014 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50x32x50 мм	шт.	5	194,00	--	970	--	970	--	1048
					--	--	--	--		78	
22	241-210-1003 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32x25 мм	шт.	4	35,00	--	140	--	140	--	151
					--	--	--	--		11	

23	241-210-1006 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	4	65,00	--	260	--	260	--	281
					--	--	--	--		21	
24	241-210-1010 РСНБ РК 2015	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 50х40 мм	шт.	4	113,00	--	452	--	452	--	488
					--	--	--	--		36	
25	1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	94,714	767,09	17,46	72654	1653	--	70151	154229
					749,63	6,14	71001	581		11424	
26	245-102-0105 РСНБ РК 2015	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	667	2222,00	--	1482074	--	1482074	--	1600640
					--	--	--	--		118566	
27	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	78	2203,92	130,08	171906	10147	7197	153713	351669
					1981,56	29,34	154562	2289		26050	
28	241-117-0201 РСНБ РК 2015	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм	шт.	78	1405,00	--	109590	--	109590	--	118357
					--	--	--	--		8767	
29	245-106-0101 РСНБ РК 2015	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	312	172,00	--	53664	--	53664	--	57957
					--	--	--	--		4293	
30	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Установка кранов воздушных	комплект	78	304,95	--	23786	--	8544	14937	41821
					195,41	--	15242	--		3098	

31	1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении	шт.	78	512,56	0,62	39980	49	1446	37738	83935
					493,40	0,29	38485	23		6217	
32	245-502-0202 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический с разгруженным по давлению конусом, PN 16, Tmax 120°C ГОСТ 30815-2002 с внутренней резьбой R 1/2", Kvs 1,88 м3/ч, DN 15	шт.	78	30105,00	--	2348190	--	2348190	--	2536045
					--	--	--	--		187855	
33	245-405-2101 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°C до 26°C с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	78	5801,00	--	452478	--	452478	--	488676
					--	--	--	--		36198	
34	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кран шаровый диаметром 15-25 мм на отопительных приборах. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	78	459,20	4,84	35818	377	484	34292	75718
					448,17	0,44	34957	34		5609	
35	245-708-0101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый для подключения датчиков температуры ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	78	2652,00	--	206856	--	206856	--	223404
					--	--	--	--		16548	
Краны											
36	1116-0603-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кран шаровый диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	34	459,20	4,84	15613	165	210	14948	33006
					448,17	0,44	15238	15		2445	
37	1116-0603-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Кран шаровый диаметром 32, 40 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	12	537,47	6,64	6450	80	147	6109	13564
					518,61	0,88	6223	11		1005	

38	242-207-4101 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	953,00	--	22872	--	22872	--	24702
					--	--	--	--		1830	
39	242-207-4103 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	10	2893,00	--	28930	--	28930	--	31244
					--	--	--	--		2314	
40	242-207-4104 РСНБ РК 2015	Кран шаровый латунный муфтовый, для воды, газа, нефтепродуктов,Т до +100°С, PN 16, марки11Б41п ГОСТ 21345-2005 DN 32	шт.	12	4879,00	--	58548	--	58548	--	63232
					--	--	--	--		4684	
Теплоизоляция труб											
60	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	4	730,59	77,72	2922	311	1325	1089	4332
					321,56	36,68	1286	147		321	
61	234-303-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	4	274,00	--	1096	--	1096	--	1184
					--	--	--	--		88	
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,785	95,73	2,67	75	2	34	27	110
					49,15	0,29	39	--		8	

63	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,785	81,67	1,89	64	1	40	16	86
					28,71	0,29	23	--		6	
64	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,24	37415,65	1202,84	8980	289	3128	4329	14374
					23178,60	557,46	5563	134		1065	
65	234-101-0301 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3	м3	0,372	11650,00	--	4334	--	4334	--	4681
					--	--	--	--		347	

Итого по разделу 1	9 794 702
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 846 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 851
- накладные расходы, тенге	1 880 561
- сметная прибыль (8 %), тенге	725 533

Итого по смете № 2-1-5	9 794 702
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 846 375
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	32 992
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 851
- накладные расходы, тенге	1 880 561
- сметная прибыль (8 %), тенге	725 533

Локальная смета № 4-1-2. Внутриплощадочные сети электроосвещения - 0,4кВ

Раздел 1. Дизельная электростанция

13	ТОО "MSU Company"	Дизельный генератор 68кВт в шумозащищенном кожухе тип TTd 90TS STMU	компл.	1	4132979,46	--	4132979	--		--	4132979
					--	--	--	--	4132979	--	

Итого по разделу 1	4 132 979
в том числе	

- оборудование, тенге	4 132 979
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	-
- сметная прибыль (8 %), тенге	-
Итого по смете № 4-1-2	4 371 770
в том числе	
- оборудование, тенге	4 132 979
- зарплата рабочих-строителей, тенге	-
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	-
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	-
- накладные расходы, тенге	-
- сметная прибыль (8 %), тенге	-

Локальная смета № 2-1-7. Внутреннее электроосвещение

Раздел 2. Электроустановочные материалы

18	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	100	458,41	3,46	45841	346	1299	31924	83986
					441,96	1,43	44196	143		6221	
19	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	30	458,41	3,46	13752	104	389	9577	25196
					441,96	1,43	13259	43		1866	
20	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	516,21	3,49	3613	24	69	2540	6645
					502,92	1,07	3520	7		492	
21	1308-0305-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Выключатель двухклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	10	577,32	4,36	5773	43	91	4070	10631
					563,88	1,43	5639	14		787	

22	1308-0305-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная двухполюсная. Монтаж оборудования	шт.	48	1042,23	10,38	50027	498	1980	34383	91163
					990,60	4,28	47549	205		6753	
23	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	80	547,06	3,46	43765	276	2036	29928	79589
					518,16	1,43	41453	114		5895	
24	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	4	562,80	4,36	2251	18	38	1584	4142
					548,64	1,43	2195	6		307	
25	247-212-0101 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	100	345,00	--	34500	--	34500	--	37260
					--	--	--	--		2760	
26	247-212-0104 РСНБ РК 2015	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	30	368,00	--	11040	--	11040	--	11923
					--	--	--	--		883	
27	247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	7	286,00	--	2002	--	2002	--	2162
					--	--	--	--		160	
28	247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	10	300,00	--	3000	--	3000	--	3240
					--	--	--	--		240	
29	247-214-0120 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	48	636,00	--	30528	--	30528	--	32970
					--	--	--	--		2442	

30	247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	80	476,00	--	38080	--	38080	--	41126
					--	--	--	--		3046	
31	247-214-0104 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, без защитных шторок, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	4	342,00	--	1368	--	1368	--	1477
					--	--	--	--		109	
32	247-202-0104 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная с кабельными вводами для скрытой установки, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55	шт.	180	829,00	--	149220	--	149220	--	161158
					--	--	--	--		11938	
33	247-202-0601 РСНБ РК 2015	Коробка установочная для двухклавишных выключателей скытой установки, размерами 92 мм х 92 мм х 45 мм	шт.	30	129,00	--	3870	--	3870	--	4180
					--	--	--	--		310	
34	247-202-0605 РСНБ РК 2015	Коробка установочная для двухместных розеток скытой установки, размерами 172 мм х 96 мм х 45 мм	шт.	48	229,00	--	10992	--	10992	--	11871
					--	--	--	--		879	
35	247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробка установочная для одноклавишных выключателей скытой установки, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	100	89,00	--	8900	--	8900	--	9612
					--	--	--	--		712	
36	247-202-0501 РСНБ РК 2015	Коробка установочная для одноместных розеток скытой установки, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	80	111,00	--	8880	--	8880	--	9590

					--	--	--	--		710	

Итого по разделу 2	627 918
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	157 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 309
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	532
- накладные расходы, тенге	114 006
- сметная прибыль (8 %), тенге	46 510

Раздел 3. Электросветовое оборудование

37	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	384	2171,49	836,55	833852	321235	51759	489171	1428864
					1200,15	569,13	460858	218546		105842	
38	1308-0305-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Светильник местного освещения. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	шт.	47	1262,65	63,51	59345	2985	2961	38640	105824
					1136,14	5,70	53399	268		7839	
39	247-102-0105 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-О мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	74	6127,00	--	453398	--	453398	--	489670
					--	--	--	--		36272	
40	247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	4	6127,00	--	24508	--	24508	--	26469
					--	--	--	--		1961	
41	247-102-0106 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-О мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	236	6127,00	--	1445972	--	1445972	--	1561650
					--	--	--	--		115678	

42	247-102-0103 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6571-Р мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	9	5925,00	--	53325	--	53325	--	57591
					--	--	--	--		4266	
43	247-102-0128 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1609, мощность 24 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	39	5010,00	--	195390	--	195390	--	211021
					--	--	--	--		15631	
44	247-102-0126 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	12	1556,00	--	18672	--	18672	--	20166
					--	--	--	--		1494	
45	247-102-0127 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1607, мощность 18 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	10	3797,00	--	37970	--	37970	--	41008
					--	--	--	--		3038	
46	247-105-0502 РСНБ РК 2015	Уличное бра типа BERTINA, с светодиодной лампой, мощность 10 Вт, IP66	шт.	3	22176,00	--	66528	--	66528	--	71850
					--	--	--	--		5322	
47	247-102-0402 РСНБ РК 2015	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Wing 20/2300 4/5K	шт.	38	27499,00	--	1044962	--	1044962	--	1128559
					--	--	--	--		83597	
48	247-104-0110 РСНБ РК 2015	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1401, мощность 40 Вт, IP54	шт.	6	14126,00	--	84756	--	84756	--	91536
					--	--	--	--		6780	
49	ТОО ЭнергоАтом	Светильник переносной, L=12м,IP54	шт	2	1964,29	--	3929	--	3929	--	4243
					--	--	--	--		314	
50	ТОО ЭнергоАтом	Лампа накаливания 36В, 40Вт	шт	2	75,89	--	152	--	152	--	164

Итого по разделу 3	**5 238 616**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	514 257
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	324 220
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	218 814
- накладные расходы, тенге	527 811
- сметная прибыль (8 %), тенге	388 046
Итого по смете № 2-1-7	**5 866 534**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	672 068
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	325 529
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	219 346
- накладные расходы, тенге	641 817
- сметная прибыль (8 %), тенге	434 556
Итого по объекту:	**45 542 660**
- оборудование, тенге	8 096 207
Временные здания и сооружения 1,5%	561 697
ИТОГО	46 104 357
Производство работ в зимнее время 1,98%	752 561
ИТОГО	46 856 918
Непредвиденные работы и затраты 2%	775 214
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	47 632 132
ИТОГО в текущих ценах 2022г. K=1,0500514	50 016 187
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	47 515 378
НДС 12%	5 701 845
Всего по объекту:	**53 217 223**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Аллияров Н.С.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР-Металл Пласт"

_____ Ерниязов А.М.

Авторский надзор
ТОО "Экависмут"

_____ Дошниязов С.

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Мырзагул Б.М.