ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20230720-34982803
2. **Дата выписки** 20.07.2023 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. **Номер учетной системы** 0000000031
3. **Дата совершения оборота** 20.07.2023
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 [ ] **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП — 10.1. количество
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ348560000003923904
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк Центр Кредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 [ ] **Доля участия**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-71
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель — 20.1. количество
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 011240003461
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
25.3 Адрес отправки 030003, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Гастелло, дом № 14

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 160140010537
26.2 Наименование ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
26.3 Адрес доставки 0, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе г., пр. Абилкаир хана, д.40, 8(7132)54-92-
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ. услуг — 27.3 номер 214
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления 99 -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки XXX (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 28
32.2 дата 20.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. — 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12» по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской				1	48 121 298,44	48 121 298,44	0	0	48 121 298,44	12%	5 774 555,81	53 895 854,25			1	
				Всего по счету				**48 121 298,44**			**48 121 298,44**		**5 774 555,81**	**53 895 854,25**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
OxN29kh7fHov4mtnLtkFRaYVNJqwWNW3kPYoylAhJ654915/SA6WjGXx0cGDdisw XUB/Zy9A4N/XhqiBPHu3Dg==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ** Шинтасова Самал Маратовна

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2023г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№214	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	470 550 446,24			420 134 327,00			50 416 119,24	470 550 446,24
в т.ч. за июль 2023г.		53 895 854,25		48 121 298,44			5 774 555,81	53 895 854,25

Итого к оплате за июль 2023г: 53 895 854,25 (Пятьдесят три миллиона восемьсот девяносто пять тысяч восемьсот пятьдесят четыре) тенге 25 тиын

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Ерниязов А.М.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Договор №214 от 02.08.2022г.
Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к средней школе №12" по улице Пушкина, дом 68, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах на 4 квартал 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-2. Архитектурные решения									
		Раздел 2. Отделка помещении /Лист 3/									
22	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная	м2 окрашиваемой поверхности	2911,114	454,00	3,35	1321646	9752	--	715971	2200626
					305,84	1,59	890335	4629		163009	
23	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Окраска улучшенная масляными составами, подготовленными под окраску	м2 поверхности облицовки	923,8	655,19	1,48	605265	1367	217860	309355	987789
					417,88	0,71	386038	656		73170	

Итого по разделу 2	3 188 415
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 276 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 119
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 285
- накладные расходы, тенге	1 025 326
- сметная прибыль (8 %), тенге	236 179

Раздел 3. Полы /Лист 4-5/

61	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума на теплоизолирующей подоснове. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	361,5	3302,23	23,97	1193756	8665	1024075	155307	1456988
					445,41	11,63	161016	4204		107925	

62	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м покрытия	386,805	348,76	0,93	134902	360	82555	49027	198644
					134,40	0,44	57987	170		14714	
76	1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума на теплоизолирующей подоснове. Устройство на мастике КН-2	м2 покрытия	767,2	3302,23	23,97	2533471	18390	2173362	329603	3092120
					445,41	11,63	341719	8923		229046	
77	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на клее КН-2	м покрытия	820,904	348,76	0,93	286298	763	175206	104049	421575
					134,40	0,44	110329	361		31228	

Итого по разделу 3 5 169 327
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 671 051
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 28 178
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 13 658
- накладные расходы, тенге 637 986
- сметная прибыль (8 %), тенге 382 913

Раздел 4. Проемы /Лист 5,8,15/

1-3 этажи /Лист 8,15/

119	1110-0111-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Наличники. Установка и крепление	м коробок	63,63	1892,70	86,31	120433	5492	35755	73438	209381
					1244,48	37,90	79186	2412		15510	

Итого по разделу 4 209 381
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 79 186
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 5 492
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 2 412
- накладные расходы, тенге 73 438
- сметная прибыль (8 %), тенге 15 510

Итого по смете № 2-1-2 8 567 123
в том числе
- зарплата рабочих-строителей, тенге 2 026 610
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 44 789
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 21 355
- накладные расходы, тенге 1 736 750
- сметная прибыль (8 %), тенге 634 602

Локальная смета № 2-1-4. Водоснабжение и канализация

Раздел 8. Сан.-тех. оборудование

118	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	16	3940,53	198,56	63048	3177	8545	51813	124050
					3207,90	96,51	51326	1544		9189	
119	1117-0101-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	комплект	30	3179,27	99,97	95378	2999	6559	85521	195371
					2860,65	48,24	85820	1447		14472	
120	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Смесители. Установка	шт.	29	1059,71	0,14	30732	4	948	29184	64710
					1026,90	--	29780	--		4793	
121	1117-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Фонтанчики питьевые напольные с педальным пуском. Установка	комплект	6	80355,69	85,14	482134	511	463931	17551	539660
					2948,67	36,26	17692	218		39975	
122	1117-0101-0110 РСНБ РК 2015	Поддоны чугунные и стальные мелкие. Установка	комплект	3	1964,55	248,12	5894	745	792	4620	11355
					1452,33	119,20	4357	358		841	
					Материалы						
123	244-101-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 360 мм	комплект	15	8879,00	--	133185	--	133185	--	143840
					--	--	--	--		10655	
124	244-101-0601 РСНБ РК 2015	Бачок смывной ГОСТ 30493-96 устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм	комплект	15	8876,00	--	133140	--	133140	--	143791
					--	--	--	--		10651	
125	244-101-0303 РСНБ РК 2015	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами L 460 мм, B 340 мм	комплект	1	8873,00	--	8873	--	8873	--	9583
					--	--	--	--		710	

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 567
- накладные расходы, тенге	188 689
- сметная прибыль (8 %), тенге	139 822
Итого по смете № 2-1-4	1 887 600
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	188 975
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	7 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 567
- накладные расходы, тенге	188 689
- сметная прибыль (8 %), тенге	139 822

Локальная смета № 2-1-5. Отопление и вентиляция

Раздел 2. Вентиляция

66	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	3	1893,98	36,61	5682	110	1109	4419	10909
					1487,51	15,40	4463	46		808	
67	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	32	1988,00	36,61	63616	1172	14844	47131	119607
					1487,51	15,40	47600	493		8860	
75	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5	381,95	3,36	1910	17	47	1810	4018
					369,14	0,30	1846	2		298	
76	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	5	2163,00	--	10815	--	10815	--	11680
					--	--	--	--		865	
77	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,07	2201,22	133,69	4557	277	2387	1538	6582
					914,40	63,08	1893	131		488	

78	234-304-2603 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 13 мм	м2	2,277	6146,00	--	13994	--	13994	--	15114
					--	--	--	--		1120	
86	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5	381,95	3,36	1910	17	47	1810	4018
					369,14	0,30	1846	2		298	
87	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	5	2163,00	--	10815	--	10815	--	11680
					--	--	--	--		865	
88	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	2,07	2201,22	133,69	4557	277	2387	1538	6582
					914,40	63,08	1893	131		488	
89	234-304-2603 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 13 мм	м2	2,277	6146,00	--	13994	--	13994	--	15114
					--	--	--	--		1120	
97	1120-0302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м2. Установка	решетка	5	381,95	3,36	1910	17	47	1810	4018

					369,14	0,30	1846	2		298	
98	246-304-0503 РСНБ РК 2015	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 100 мм х 100 мм	шт.	5	2163,00	--	10815	--	10815	--	11680
					--	--	--	--		865	
100	234-304-2603 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука СТ РК 3364-2019 самоклеящаяся с покрытием из алюминиевой фольги, армированной стеклосеткой, t от -30°С до +80°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 3000 толщиной 13 мм	м2	2,277	6146,00	--	13994	--	13994	--	15114
					--	--	--	--		1120	

Итого по разделу 2	236 116
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	807
- накладные расходы, тенге	60 056
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 493

Итого по смете № 2-1-5	236 116
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	61 387
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 887
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	807
- накладные расходы, тенге	60 056
- сметная прибыль (8 %), тенге	17 493

Локальная смета № 4-1-2. Внутриплощадочные сети электроосвещения - 0,4кВ

Раздел 1. Дизельная электростанция

			Строительные работы								
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,96	1826,44	--	7233	--	--	5208	13436
					1826,44	--	7233	--		995	

2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	952,56	--	1715	--	--	1235	3185
					952,56	--	1715	--		236	
3	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	12,4	1,14	1,14	14	14	--	4	20
					--	0,48	--	6		1	
4	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	12,4	2,20	2,20	27	28	--	5	34
					--	0,53	--	7		3	
5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Щебеночное покрытие с трамбованием, фракции 10-15мм. Устройство	м3 основания	1,24	6266,37	1795,22	7770	2226	4357	2044	10599
					957,10	815,06	1187	1011		785	
6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное.Устройство	м3 основания	1,44	6686,12	1795,22	9628	2585	5665	2373	12961
					957,10	815,06	1378	1174		960	
7	1113-0701-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Пропитка щебня мастикой	м3	1,44	48989,30	4115,09	70545	5926	43647	16486	93993
					14564,00	2028,23	20972	2921		6962	
8	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон В22,5 сульфатостойкий. Устройство	м3	1,1	28378,30	1746,28	31216	1921	26877	2629	36553
					2198,12	428,37	2418	471		2708	
9	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	346394,00	--	139	--	139	--	150
					--	--	--	--		11	

10	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,003792	281218,86	2235,63	1066	9	888	157	1320
					44618,80	779,33	169	3		98	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,13	906,48	20,10	5557	123	3556	1763	7906
					306,34	2,93	1878	18		586	
Монтаж ДЭС											
12	1313-1201-0101 РСНБ РК 2015	Дизель-генератор. Монтаж оборудования	т	1,95	217161,09	16005,50	423464	31210	35638	221375	696426
					182880,00	3227,36	356616	6293		51587	
Заземление											
14	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	8,1	1826,44	--	14794	--	--	10652	27481
					1826,44	--	14794	--		2036	
15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8,1	952,56	--	7716	--	--	5555	14333
					952,56	--	7716	--		1062	
16	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением до 160 мм2. Монтаж оборудования	м	18	870,24	25,11	15664	452	11631	2680	19811
					198,94	7,84	3581	141		1468	
17	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	3583,44	170,42	21501	1022	14511	4513	28095
					994,70	49,88	5968	299		2081	
Молниезащита											
18	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Молниеприемный стержень из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3117,65	170,42	3118	171	1952	752	4180
					994,70	49,88	995	50		310	

19	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Держатель для токоотвода. Монтаж по строительным основаниям	м	2	614,07	4,39	1228	9	111	800	2190
					554,19	1,07	1108	2		162	
20	214-206-0202 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	0,001776	369674,00	--	657	--	657	--	710
					--	--	--	--		53	
21	261-404-0567 РСНБ РК 2015	Клемма заземления КС-124 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	499,00	--	499	--	499	--	539
					--	--	--	--		40	
22	261-404-0535 РСНБ РК 2015	Держатель проводников ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	390,00	--	3900	--	3900	--	4212
					--	--	--	--		312	
23	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	10	380,60	16,04	3806	160	1230	1768	6019
					241,57	3,92	2416	39		446	
24	214-209-0213 РСНБ РК 2015	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 8 мм	кг	3,95	662,00	--	2615	--	2615	--	2824
					--	--	--	--		209	
25	1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители из круглой стали диаметром 18мм. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	1	4209,93	1578,96	4210	1579	2068	826	5439
					563,40	469,44	563	469		403	
Ограждение с калиткой											

26	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	3	58910,00	6604,00	176730	19812	108438	49278	244089
					16160,00	2333,00	48480	6999		18081	
27	8601-0602-0302 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции ограждений из сетчатых панелей, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ - 30.16	секция	0,33	58910,00	6604,00	19440	2179	11928	5421	26849
					16160,00	2333,00	5333	770		1989	
28	8601-0605-0502 УСН РК 8.02-03-2020 0	Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1,4, с металлическими стойками	конструкция	1	87978,00	733,00	87978	733	71661	11365	107290
					15584,00	213,00	15584	213		7947	
29	261-301-0221 РСНБ РК 2015	Хомуты для крепления труб	шт.	16	416,00	--	6656	--	6656	--	7188
					--	--	--	--		532	
30	223-502-0401 РСНБ РК 2015	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт.	1	1488,00	--	1488	--	1488	--	1607
					--	--	--	--		119	
31	223-502-0903 РСНБ РК 2015	Ручка на планке	пара	1	3337,00	--	3337	--	3337	--	3604
					--	--	--	--		267	

32	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	520,00	--	1040	--	1040	--	1123
					--	--	--	--		83	

Итого по разделу 1	1 384 166
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	500 104
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	70 159
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 886
- накладные расходы, тенге	346 889
- сметная прибыль (8 %), тенге	102 532

Раздел 2. Кабельная продукция

33	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	13,86	1826,44	--	25314	--	--	18226	47024
					1826,44	--	25314	--		3483	
34	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,24	952,56	--	8802	--	--	6337	16350
					952,56	--	8802	--		1211	
35	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	56	519,80	431,78	29109	24179	--	10717	43013
					88,02	177,79	4929	9956		3186	
36	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	42	153,08	123,74	6429	5197	--	2428	9566
					29,34	50,95	1232	2140		709	
37	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	4,62	1907,00	--	8810	--	8810	--	9515
					--	--	--	--		705	
38	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,043	31095,00	21317,40	1337	917	--	383	1857

					9777,60	4808,78	420	207		138	
39	249-101-0502 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	31	63,00	--	1953	--	1953	--	2109
					--	--	--	--		156	
40	249-101-0501 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м.	12	38,00	--	456	--	456	--	492
					--	--	--	--		36	
41	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и.доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	643,38	319,64	14154	7032	990	6109	21884
					278,73	106,91	6132	2352		1621	
42	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	79	473,47	233,45	37404	18442	5055	14634	56201
					176,04	81,23	13907	6417		4163	
43	1308-0201-0704 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами (в здании)	м кабеля	30	1101,90	697,72	33057	20932	3323	11389	48001
					293,40	233,86	8802	7016		3556	
44	243-113-0910 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (ок)-1	км	0,12342	2767149,00	--	341522	--	341522	--	368844
					--	--	--	--		27322	
45	243-111-1110 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х95 (ок)-1	км	0,0102	2498395,00	--	25484	--	25484	--	27523
					--	--	--	--		2039	

46	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая термоусаживающая для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	4	36770,05	27912,18	147080	111649	223	52309	215341
					8802,00	9361,02	35208	37444		15951	
47	ИП Ашимова М.М.	Муфта концевая термоусаживаемая напряжением 1 кВ с пласмассовой изоляцией с наконечниками, 5ПКВтинг-1(70-120)	шт	4	16512,50	--	66050	--	66050	--	71334
					--	--	--	--		5284	
48	1308-0201-3410 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	22	305,99	173,76	6732	3822	51	2875	10376
					129,95	51,56	2859	1134		769	
49	1308-0205-1403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ввод в здание в стальной трубе, провод сечением более 16 мм2, количество проводов в линии 4. Устройство	шт.	5	33729,40	24339,81	168647	121699	3240	60880	247889
					8741,58	8169,55	43708	40848		18362	
50	1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Рукав металлический наружным диаметром до 100 мм. Прокладка	м	2	847,81	66,83	1696	134	709	632	2515
					426,30	12,83	853	26		186	
51	241-201-0612 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	22	1072,00	--	23584	--	23584	--	25471
					--	--	--	--		1887	
52	241-108-0209 РСНБ РК 2015	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 127х3,0 мм	м	4	6451,00	--	25804	--	25804	--	27868
					--	--	--	--		2064	

53	243-904-0109 РСНБ РК 2015	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 100	м	2	1074,00	--	2148	--	2148	--	2320
					--	--	--	--		172	

Итого по разделу 2	1 255 493
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	152 166
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	314 003
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	107 540
- накладные расходы, тенге	186 919
- сметная прибыль (8 %), тенге	93 000

Раздел 3. Силовое электрооборудование

		Щит учета электроэнергии									
54	1308-0305-0912 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции	шт.	1	6030,31	184,70	6030	184	1274	3343	10123
					4572,00	71,26	4572	71		750	
55	247-201-0304 РСНБ РК 2015	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/9зо-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10677,00	--	10677	--	10677	--	11531
					--	--	--	--		854	
56	1308-0303-0603 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2	6966,45	118,75	13933	237	7260	4685	20108
					3218,00	35,63	6436	71		1489	
57	247-204-3310 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ГОСТ IEC 60947-2-2014, типа ВА44 35 3Р 200А 25кА	шт.	2	16893,00	--	33786	--	33786	--	36489
					--	--	--	--		2703	
58	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1439,32	86,53	1439	87	26	980	2613
					1325,88	35,63	1326	36		194	

59	247-301-0227 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, CA4У-Э720 TX PLC IP P, 5(7,5) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	62476,00	--	62476	--	62476	--	67474
					--	--	--	--		4998	
60	1308-0103-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт.	3	4250,48	427,92	12751	1284	2665	6698	21005
					2934,00	167,08	8802	501		1556	
61	247-302-0512 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока ГОСТ 7746-2015, марки Т-0,66 250/5А	шт.	3	2345,00	--	7035	--	7035	--	7598
					--	--	--	--		563	
62	261-107-0201 РСНБ РК 2015	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,001512	309548,00	--	468	--	468	--	505
					--	--	--	--		37	
63	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	3	870,24	25,11	2611	76	1938	447	3302
					198,94	7,84	597	24		245	
					Оборудование на подстанции						
64	1308-0303-0405 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	8316,44	118,47	8316	119	3625	3317	12564
					4572,00	35,63	4572	36		931	

65	247-203-0204 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями, типа ЯРП 11М-351-250А, IP54	шт.	1	27082,00	--	27082	--	27082	--	29249
					--	--	--	--		2167	

Итого по разделу 3	222 561
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	26 305
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 987
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	739
- накладные расходы, тенге	19 470
- сметная прибыль (8 %), тенге	16 487

Итого по смете № 4-1-2	2 862 220
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	678 575
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	386 149
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	129 165
- накладные расходы, тенге	553 278
- сметная прибыль (8 %), тенге	212 019

Локальная смета № 2-1-8. Пожарная сигнализация, часофикация и видеонаблюдение

Раздел 1. Пожарная сигнализация

			приборы								
1	1310-0409-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пульт управления и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	117785,08	18787,44	117785	18788	2175	62381	194580
					96822,00	5442,57	96822	5443		14413	
2	ТОО "Эгида Group"	Пульт контроля и управления охранно пожарной сигнализации С2000М	шт.	1	35714,29	--	35714	--	35714	--	38571
					--	--	--	--		2857	
3	1310-0701-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные. Монтаж оборудования	шт.	1	4735,42	6,62	4735	6	53	2853	8195
					4676,13	1,32	4676	1		607	

4	ТОО "Эгида Group"	Прибор приемно-контрольный и управления охранно пожарный С2000-КДЛ	шт.	1	12437,50	--	12438	--	12438	--	13433
					--	--	--	--		995	
5	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
					7905,00	--	7905	--		1029	
6	ТОО "Эгида Group"	Блок индикации С2000-БИ	шт	1	24102,68	--	24103	--	24103	--	26031
					--	--	--	--		1928	
7	1310-0701-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный. Монтаж оборудования	луч	1	1997,96	0,22	1998	--	17	1209	3463
					1981,20	--	1981	--		257	
8	ТОО "Эгида Group"	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	1	15892,86	--	15893	--	15893	--	17164
					--	--	--	--		1271	
9	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	16598,46	1,82	16598	2	151	10031	28760
					16445,00	--	16445	--		2130	
10	ТОО "Эгида Group"	Блок речевого оповещения РУПОР ИСП.03	шт	1	16964,29	--	16964	--	16964	--	18321
					--	--	--	--		1357	
11	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Устройство расширения. Монтаж оборудования	шт.	1	8038,76	1,82	8039	2	132	4822	13890
					7905,00	--	7905	--		1029	
12	ТОО "Эгида Group"	Блок расширения Рупор-БР	шт	1	24642,86	--	24643	--	24643	--	26614
					--	--	--	--		1971	
					извещатели						

13	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 Р. 1310 подр. 1310-07 гр. 1310-0701 ВУ п.3 Кзтр=1,1	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, ручной, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования. На высоте до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1.	шт.	67	3298,81	2,24	221020	150	4634	131904	381158
					3227,40	--	216236	--		28234	
14	ТОО "Эгида Group"	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный модели ДИП-34А	шт	60	3609,82	--	216589	--	216589	--	233916
					--	--	--	--		17327	
15	248-302-0502 РСНБ РК 2015	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-3ПАМ	шт.	7	1762,00	--	12334	--	12334	--	13321
					--	--	--	--		987	
оповещатели											
16	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	15	836,10	4,70	12542	70	164	7521	21668
					820,53	1,47	12308	22		1605	
17	248-304-0101 РСНБ РК 2015	Оповещатель световой модели Призма-102 "Выход"	шт.	7	763,00	--	5341	--	5341	--	5768
					--	--	--	--		427	
18	248-304-0302 РСНБ РК 2015	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	шт.	5	1847,00	--	9235	--	9235	--	9974
					--	--	--	--		739	
19	ТОО "Эгида Group"	Оповещатель речевой модели Рупор	шт.	3	18750,00	--	56250	--	56250	--	60750
					--	--	--	--		4500	
кабельная продукция											

20	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	1460	701,81	406,19	1024646	593037	161740	333716	1467031
					184,84	132,62	269869	193625		108669	
21	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	460	355,98	156,93	163748	72187	20705	67821	250095
					154,04	50,74	70856	23340		18526	
22	243-303-0411 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	1,224	26765,00	--	32760	--	32760	--	35381
					--	--	--	--		2621	
23	243-305-0102 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	км	0,714	50713,00	--	36209	--	36209	--	39106
					--	--	--	--		2897	
24	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4х2хAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,0204	102442,00	--	2090	--	2090	--	2257
					--	--	--	--		167	
				кабельный канал							
25	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	460	266,26	2,31	122479	1062	7724	81899	220728
					247,16	0,12	113693	55		16350	
26	243-907-0103 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	400	65,00	--	26000	--	26000	--	28080
					--	--	--	--		2080	

27	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	60	84,00	--	5040	--	5040	--	5443
					--	--	--	--		403	

Итого по разделу I	3 177 588
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	818 696
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	685 306
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	222 486
- накладные расходы, тенге	708 979
- сметная прибыль (8 %), тенге	235 376

Раздел 2. Часофикация

28	1310-0702-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Часы первичные электрические. Монтаж оборудования	шт.	1	4932,92	--	4933	--	22	2996	8563
					4911,00	--	4911	--		634	
29	ТОО"Standing"	Часовая станция ЧС-2-06-школа	шт	1	107142,86	--	107143	--		--	107143
					--	--	--	--	107143	--	
30	1310-0702-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Электрочасы вторичные для помещений односторонние. Монтаж на стене	шт.	10	2719,24	--	27192	--	232	16446	47129
					2696,00	--	26960	--		3491	
31	ТОО"Standing"	Вторичные электронные часы P-100b-R	шт	10	34401,79	--	344018	--		--	344018
					--	--	--	--	344018	--	
32	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Звонок электрический. Монтаж оборудования.	комплект	12	1015,94	11,34	12191	136	351	8458	22301
					975,36	3,56	11704	43		1652	
33	ТОО"Standing"	Звонок электрический МЭМ-2	шт	12	5580,36	--	66964	--		--	66964
					--	--	--	--	66964	--	
34	1308-0303-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	5451,78	25,78	5452	26	2536	2081	8135

					2890,00	--	2890	--		603	
35	247-209-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 112-1, степень защиты IP 54	шт.	1	1091,00	--	1091	--	1091	--	1178
					--	--	--	--		87	
кабели и провода											
36	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	462	701,81	406,19	324237	187659	51181	105601	464225
					184,84	132,62	85397	61270		34387	
37	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	18	355,98	156,93	6408	2824	811	2654	9787
					154,04	50,74	2773	913		725	
38	243-106-0501 РСНБ РК 2015	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,4896	301095,00	--	147416	--	147416	--	159209
					--	--	--	--		11793	
39	1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	260	244,46	2,16	63560	562	13159	35896	107412
					191,69	0,06	49839	16		7956	
40	243-802-0101 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШТПЛ 2х0,12 мм2	км	0,2652	51717,00	--	13715	--	13715	--	14812
					--	--	--	--		1097	
трубы											

41	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	18	389,03	15,68	7003	283	1093	4102	11994
					312,62	3,92	5627	71		888	
42	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 25 мм	м	18	90,00	--	1620	--	1620	--	1750
					--	--	--	--		130	

Итого по разделу 2	1 374 620
в том числе	
- оборудование, тенге	518 125
- зарплата рабочих-строителей, тенге	190 101
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	191 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	62 313
- накладные расходы, тенге	178 234
- сметная прибыль (8 %), тенге	63 443

Раздел 3. Видеонаблюдение

43	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	19	5365,96	10,54	101953	200	--	62069	177144
					5355,42	--	101753	--		13122	
44	248-402-0208 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC324LE-DSF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп с ИК подсветкой дальностью до 30 м	шт.	2	40272,00	--	80544	--	80544	--	86988
					--	--	--	--		6444	
45	248-402-0210 РСНБ РК 2015	Купольная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC3614LE-ADF40K-G-C, объектив 4 мм, 4 Мп со встроенным микрофоном	шт.	17	38369,00	--	652273	--	652273	--	704455
					--	--	--	--		52182	
46	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппаратура настольная, массой до 0,015 т	шт	1	1725,44	497,44	1725	498	--	1097	3048
					1228,00	234,72	1228	235		226	

47	248-404-0202 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3224-V с диагональю 24"	шт.	1	100783,00	--	100783	--	100783	--	108846
					--	--	--	--		8063	
48	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Станционное оборудование:устройство цифровой регистрации	устр	1	10973,77	--	10974	--	190	6578	18956
					10784,00	--	10784	--		1404	
49	248-403-0109 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR302-32S-C, 32-х канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	шт.	1	86357,00	--	86357	--	86357	--	93266
					--	--	--	--		6909	
50	1310-0905-0501 РСНБ РК 2015	Компоненты сетевые (мост, маршрутизатор, модем и т п). Конфигурация и настройка	шт.	2	80784,00	--	161568	--	--	98556	280934
					80784,00	--	161568	--		20810	
51	248-102-0401 РСНБ РК 2015	Коммутатор UNIVIEW NSW2010-16T2GC-POE: 16 портовый	шт.	2	130347,00	--	260694	--	260694	--	281550
					--	--	--	--		20856	
52	1311-0401-0701 РСНБ РК 2015	Съемные и выдвижные блоки /модули, ячейки, ТЭЗ/, массой до 0,005 т	шт	2	1283,09	31,09	2566	62	--	1900	4823
					1252,00	14,67	2504	29		357	
53	248-404-0305 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 6Тб	шт.	2	78892,00	--	157784	--	157784	--	170407
					--	--	--	--		12623	
54	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	635	701,81	406,19	445651	257931	70345	145144	638058
					184,84	132,62	117375	84214		47264	

55	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м кабеля	280	355,98	156,93	99673	43940	12603	41283	152232
					154,04	50,74	43130	14207		11276	
56	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель для структурированных кабельных систем марки UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,9333	102442,00	--	95609	--	95609	--	103258
					--	--	--	--		7649	
57	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	180	266,26	2,31	47927	416	3022	32047	86372
					247,16	0,12	44489	22		6398	
58	1308-0206-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Короба пластмассовые шириной до 63 мм. Монтаж оборудования. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	30	301,92	2,59	9058	78	609	6030	16295
					279,03	0,12	8371	4		1207	
59	243-907-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 25 мм	м	180	113,00	--	20340	--	20340	--	21967
					--	--	--	--		1627	
60	243-907-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ, размерами 45 мм х 25 мм	м	30	173,00	--	5190	--	5190	--	5605
					--	--	--	--		415	

61	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	60	404,66	15,68	24280	941	3644	14350	41720
					328,25	3,92	19695	235		3090	
62	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.	м	10	529,01	35,12	5290	352	611	3200	9169
					432,69	11,76	4327	118		679	
63	241-207-0303 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	60	45,00	--	2700	--	2700	--	2916
					--	--	--	--		216	
64	241-207-1302 РСНБ РК 2015	Труба кабельная высокопрочная спиральная гибкая ПНД, с протяжкой, SN22, 1250Н, PE100 ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 ВКТСп42, DN/OD 50	м	10	653,00	--	6530	--	6530	--	7052
					--	--	--	--		522	

Итого по разделу 3	3 015 061
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	515 224
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	304 418
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	99 064
- накладные расходы, тенге	412 254
- сметная прибыль (8 %), тенге	223 339

Итого по смете № 2-1-7	7 567 269
в том числе	
- оборудование, тенге	518 125

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 524 021
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 181 214
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	383 863
- накладные расходы, тенге	1 299 467
- сметная прибыль (8 %), тенге	522 158

Локальная смета № 6-1-1. Тепловые сети

Раздел 5. Газонепроницаемый узел ввода теплосети 2Ду 108х4-1шт/ 2Ду 76х3,5-1шт

91	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сальник набивной диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,03034	1430575,08	523453,70	43404	15881	10892	21411	70001
					548163,10	164681,56	16631	4996		5185	
92	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Подпорные стены бетонные, бетон В15. Устройство	м3	0,169	29153,02	1342,25	4927	227	4040	654	6027
					3904,56	345,13	660	58		446	
93	1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Вентиляционная труба, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	4	4339,42	75,29	17358	301	12721	4353	23448
					1083,88	26,59	4336	106		1737	
94	1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,56	620,15	1,17	347	--	78	215	607
					479,70	0,56	269	--		45	
95	1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	м2 поверхности	1,66	2940,82	7,19	4882	12	4042	773	6107
					498,55	1,99	828	3		452	
96	1108-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305	м2 поверхности	1,66	1277,12	3,73	2120	6	1900	201	2507
					129,00	1,19	214	2		186	

97	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Установка антисептированной доски. Установка	м3 древесины в конструкции	0,0076	183894,02	1175,59	1398	9	1186	186	1711
					26685,00	528,12	203	4		127	
98	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	4	3191,85	--	12767	--	3061	9511	24061
					2426,40	--	9706	--		1782	
99	217-504-0104 РСНБ РК 2015	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром от 3 мм до 5 мм	т	0,0093	2243595,00	--	20865	--	20865	--	22534
					--	--	--	--		1669	
100	212-401-0104 РСНБ РК 2015	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,03	14134,00	--	424	--	424	--	458
					--	--	--	--		34	
101	261-105-0614 РСНБ РК 2015	Гермит (шнур диаметром 40 мм)	кг	0,31	716,00	--	222	--	222	--	240
					--	--	--	--		18	

Итого по разделу 5	157 701
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 169
- накладные расходы, тенге	37 304
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 681

Итого по смете № 6-1-1	157 701
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	32 847
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	16 436
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 169
- накладные расходы, тенге	37 304
- сметная прибыль (8 %), тенге	11 681

Локальная смета № 6-1-2. Наружные сети водопровода и канализация

Раздел 2. Наружная канализация

Земляные работы

56	1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9,1	275,59	275,59	2508	2508	--	302	3035
					--	46,11	--	420		225	
57	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	311,22	40,00	--	12449	--		--	13445
					--	--	--	--		996	
58	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,1	21,76	18,22	198	166	1	73	292
					3,41	7,68	31	70		22	
59	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	289	224,23	224,23	64802	64802	--	7807	78418
					--	37,52	--	10843		5809	
60	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,2	2191,73	--	20164	--	--	14518	37457
					2191,73	--	20164	--		2775	
61	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,9	3423,46	177,24	9928	514	6083	3445	14443
					1148,52	51,34	3331	149		1070	

62	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,9	952,56	--	14193	--	--	10219	26365
					952,56	--	14193	--		1953	
63	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	283,3	38,62	38,62	10941	10941	--	2609	14634
					--	12,79	--	3623		1084	
64	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	283,3	18,61	18,61	5272	5272	--	1256	7051
					--	6,16	--	1745		522	
65	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	283,3	171,87	78,99	48691	22378	--	26800	81531
					92,88	38,51	26313	10910		6039	
					Демонтажные работы						
66	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,6	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,0425	261655,54	120394,42	11120	5117	--	7526	20137
					141261,12	37599,41	6004	1598		1492	
67	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=0,8	Демонтаж бетонной отмостки шириной 1м;толщ.10см.	м3	0,785	1744,07	981,73	1369	771	--	715	2251
					762,34	238,95	598	188		167	
68	1218-0101-1202 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3. конструкции	0,3925	550,99	358,66	216	141	--	80	320
					192,33	90,67	75	36		24	
69	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015 К=0,8	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Демонтаж	м3 сборных железобетонных конструкций	0,31	10392,45	6212,43	3222	1926	--	2381	6051
					4180,02	2328,31	1296	722		448	

70	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 К=0,8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Демонтаж. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,18	14412,62	6083,06	17007	7178	--	12730	32116
					8329,56	2567,75	9829	3030		2379	
Трубопроводы											
71	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,058	614511,70	200657,36	35642	11639	1244	26129	66713
					392392,00	62665,69	22759	3635		4942	
72	241-204-0106 РСНБ РК 2015	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 200/195 ГОСТ Р 54475-2011	м	58,58	2399,00	--	140533	--	140533	--	151776
					--	--	--	--		11243	
73	1123-1101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты сухие	врезка	1	24709,54	--	24710	--	2010	22473	50958
					22700,32	--	22700	--		3775	
Колодец канализационный ф1500мм /2шт/											
74	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	2,36	34495,73	7603,82	81410	17945	32750	37907	128863
					13014,94	3209,68	30715	7575		9545	
75	225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	23113,00	--	46226	--	46226	--	49924
					--	--	--	--		3698	
76	225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	14478,00	--	57912	--	57912	--	62545
					--	--	--	--		4633	
77	225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	31256,00	--	62512	--	62512	--	67513
					--	--	--	--		5001	

78	244-202-0106 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип С (В125)	комплект	2	28658,00	--	57316	--	57316	--	61901
					--	--	--	--		4585	
79	222-503-0201 РСНБ РК 2015	Стремянка для колодцев,ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,02768	887579,00	--	24568	--	24568	--	26533
					--	--	--	--		1965	
80	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Стены криволинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м3 кладки	0,0765375	34338,94	2242,44	2628	171	1873	581	3466
					7631,47	528,12	584	40		257	
81	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,62	14702,58	7765,54	9116	4814	253	6908	17305
					6531,29	2910,39	4049	1804		1282	
82	225-101-0201 РСНБ РК 2015	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	5973,00	--	11946	--	11946	--	12902
					--	--	--	--		956	
83	225-101-0101 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	5849,00	--	11698	--	11698	--	12634
					--	--	--	--		936	
84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,485	906,48	20,10	14943	331	9562	4741	21259
					306,34	2,93	5050	48		1575	
		Устройство отмостки									
85	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3925	6686,12	1795,22	2624	705	1543	647	3533
					957,10	815,06	376	320		262	
86	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонной отмостки шириной 1м;толщ.10см. Устройство	м3	0,785	21135,17	1227,17	16591	963	14693	1064	19068
					1191,16	298,68	935	234		1412	

Итого по разделу 2	1 094 439
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	169 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 990
- накладные расходы, тенге	190 911
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 072

Итого по смете № 6-1-2	1 094 439
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	169 002
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	158 282
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	46 990
- накладные расходы, тенге	190 911
- сметная прибыль (8 %), тенге	87 072

Локальная смета № 7-1-1. Благоустройство и озеленение территории

Раздел 1. Вертикальная планировка территории

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка плодородного грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	22	27,31	27,31	601	601	--	183	846
					--	11,53	--	254		63	
2	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	22	162,67	162,67	3579	3578	--	1012	4958
					--	63,88	--	1405		367	
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м для озеленения	м3 грунта	22	27,31	27,31	601	601	--	183	846
					--	11,53	--	254		63	
4	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	22	162,67	162,67	3579	3578	--	1012	4958

					--	63,88	--	1405		367	
5	1101-0105-0801 РСНБ РК 2015	Выемки. Срезка плодородного грунта с отсыпкой в отвал и погрузкой на автомобили-самосвалы. Группа грунтов 1	м3 грунта	945	753,29	332,52	711859	314231	2854	350494	1147342
					417,75	97,38	394774	92024		84988	
6	412-102-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	28917	40,00	--	1156680	--		--	1249214
					--	--	--	--		92534	
7	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	945	17,81	14,95	16830	14128	56	6198	24871
					2,80	6,31	2646	5963		1842	
8	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	176	243,44	235,10	42845	41377	67	6825	53644
					7,96	45,90	1401	8078		3974	
9	412-101-0116 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6019,2	53,00	--	319018	--		--	344539
					--	--	--	--		25521	
10	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	176	21,76	18,22	3830	3207	23	1405	5654
					3,41	7,68	600	1352		419	
11	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении до 10 м	м3 грунта	851	33,82	33,82	28781	28781	--	8744	40526
					--	14,27	--	12144		3002	

12	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	851	107,07	107,07	91117	91117	--	27689	128310
					--	45,19	--	38457		9504	
13	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	851	78,46	78,46	66769	66770	--	19834	93531
					--	32,37	--	27547		6928	
14	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=4	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	851	29,80	29,80	25360	25360	--	5888	33748
					--	9,61	--	8178		2500	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	851	98,16	79,47	83534	67629	6978	17395	109003
					10,49	17,90	8927	15233		8074	
16	1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3968,2	1,14	1,14	4524	4524	--	1371	6367
					--	0,48	--	1905		472	
17	1101-0104-0703 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.74 Кэм=1,48	Площади. Планировка бульдозерами мощностью до 132 кВт (до 180 л с). Окончательная планировка по нивелировочным отметкам, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,48	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	3968,2	2,20	2,20	8730	8730	--	1514	11064
					--	0,53	--	2103		820	

Итого по разделу I	3 259 421
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	408 348
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	674 212

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 216 302
- накладные расходы, тенге 449 747
- сметная прибыль (8 %), тенге 241 438

Раздел 2. Озеленение

32	1147-0102-0206 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с квадратным комом земли, размеры 0,8х0,8х0,5 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	7	1649,56	366,62	11547	2566	--	8832	22009
					1282,94	150,76	8981	1055		1630	
33	1147-0103-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,8х0,5 м. Посадка	шт.	7	5752,09	1272,66	40265	8909	991	29256	75083
					4337,92	411,43	30365	2880		5562	
34	1147-0104-0101 РСНБ РК 2015	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	33	400,73	68,69	13224	2267	--	10409	25524
					332,04	26,41	10957	872		1891	
35	1147-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 0,7х0,7 м	шт.	33	1496,54	175,88	49386	5804	3836	36126	92353
					1204,41	39,61	39746	1307		6841	
36	254-101-0802 РСНБ РК 2015	Сосна обыкновенная Н от 1 до 1,5 м, с комом земли размерами 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м	шт.	7	10375,00	--	72625	--	72625	--	78435
					--	--	--	--		5810	
37	254-102-3101 РСНБ РК 2015	Тополь Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	33	981,00	--	32373	--	32373	--	34963
					--	--	--	--		2590	
38	1147-0101-0103 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Разбивка участка	м2	113	96,33	--	10885	--	--	9579	22101
					96,33	--	10885	--		1637	

39	1147-0101-0104 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Очистка участка от мусора	м2	113	40,19	--	4541	--	--	3996	9221
					40,19	--	4541	--		683	
40	1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	113	11,16	11,16	1261	1261	--	436	1832
					--	4,38	--	495		136	
41	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка	м2	113	2218,96	534,80	250742	60433	9371	171202	455699
					1601,22	120,44	180938	13610		33756	
42	1147-0113-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вычитается позиция: Цветники многолетние. Посадка. исключать на каждые 10 шт. высаживаемых цветов к норме 1147-0113-0301	м2	113	-87,84	--	-9926	--	-705	-8114	-19484
					-81,60	--	-9221	--		-1443	
43	254-105-0102 РСНБ РК 2015	Бархатцы (тагетис)	шт.	339	96,00	--	32544	--	32544	--	35148
					--	--	--	--		2604	
44	254-105-0106 РСНБ РК 2015	Целозия	шт.	339	48,00	--	16272	--	16272	--	17574
					--	--	--	--		1302	

Итого по разделу 2	850 458
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	277 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	81 240
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 219
- накладные расходы, тенге	261 722
- сметная прибыль (8 %), тенге	62 999

Раздел 4. Асфальтобетонное покрытие проездов

45	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	85,935	3337,14	1078,81	286777	92708	180618	38041	350803
					156,53	253,35	13451	21772		25985	

46	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 20-40 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	859,35	1287,71	255,88	1106594	219891	854770	107966	1311724
					37,16	79,17	31933	68035		97165	
47	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=7	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	859,35	490,55	70,63	421554	60696	360858	20956	477911
					--	22,58	--	19404		35401	
48	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,429675	194676,16	2072,34	83647	891	82756	472	90848
					--	1016,74	--	437		6730	
49	1127-0602-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	859,35	2032,30	208,99	1746461	179596	1545639	47064	1937007
					24,70	26,01	21226	22352		143482	
50	1127-0602-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0308	м2 покрытия	859,35	448,77	0,04	385654	34	381890	4028	420857
					4,34	--	3730	--		31175	
51	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные, бетон В12,5 W4 F100. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	412,5	2156,06	32,79	889375	13526	528611	380974	1371977
					841,79	13,37	347238	5515		101628	

52	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	18,5625	42989,00	--	797983	--	797983	--	861822
					--	--	--	--		63839	

Итого по разделу 4 6 822 949

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 417 578
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 567 342
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 137 515
- накладные расходы, тенге 599 501
- сметная прибыль (8 %), тенге 505 405

Раздел 5. Покрытие дорожек и площадок брусчаткой S=1228,8м2 (Лист 6,7)

53	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,38	3337,14	1078,81	168125	54350	--	22302	205661
					156,53	253,35	7886	12764		15234	
54	1111-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком	м2 покрытия	503,8	1408,71	143,31	709708	72200	--	614067	1429677
					1255,15	41,52	632345	20918		105902	
55	255-102-0205 РСНБ РК 2015	Плита бетонная тротуарная группы эксплуатации А толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	503,8	2848,00	--	1434822	--	--	--	1549608
					--	--	--	--		114786	
56	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16.	Камни бортовые бетонные, бетон В12,5 W4 F100. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	413	2156,06	32,79	890453	13542	--	381436	1373639
					841,79	13,37	347659	5522		101751	
57	255-101-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	м3	18,585	42989,00	--	798951	--	--	--	862867
					--	--	--	--		63916	

Итого по разделу 5 5 421 452

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 987 890
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 140 092
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 39 203
- накладные расходы, тенге 1 017 804

- сметная прибыль (8 %), тенге 401 589

Раздел 6. Покрытие резиновое на площадках воркаута

58	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские, бетон В20 W4 F100. Устройство	м3	22,7	27006,02	1746,28	613037	39641	523499	54255	720676
					2198,12	428,37	49897	9724		53383	
59	214-210-0601 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,8399	402152,00	--	337767	--	337767	--	364788
					--	--	--	--		27021	
60	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия резиновое толщиной 10 мм. Устройство на бетонное основание	м2 покрытия	227	12363,07	25,90	2806417	5880	2636827	179001	3224252
					721,19	8,95	163710	2032		238833	

Итого по разделу 6 4 309 716

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 213 607
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 45 521
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 11 756
- накладные расходы, тенге 233 256
- сметная прибыль (8 %), тенге 319 237

Раздел 7. Покрытие спортплощадки переносное

64	1127-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия спортивные толщиной 40-60мм. Устройство	м2 покрытия	504,24	4223,47	25,90	2129643	13060	1752930	397619	2729443
					721,19	8,95	363653	4513		202181	

Итого по разделу 7 2 729 443

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 363 653
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 060
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 4 513
- накладные расходы, тенге 397 619
- сметная прибыль (8 %), тенге 202 181

Раздел 9. Устройство площадки под ТБО

69	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,364	3337,14	- 1078,81	1215	392	766	-161	1486
					156,53	253,35	57	92		110	
70	1106-0101-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные бетонные плоские, бетон В15 сульфатостойкий. Устройство	м3	0,36	24051,35	1227,17	8658	442	7787	488	9878
					1191,16	298,68	429	108		732	
71	1108-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	1,86	9128,34	2740,76	16979	5098	3218	9173	28244
					4657,44	645,48	8663	1201		2092	
72	213-304-0101 РСНБ РК 2015	Камень стеновой бетонный на цементном вяжущем рядовой СТ РК 945-92 пустотелый, размерами 390 х 190 х 188 мм, серый	шт.	123	269,00	--	33087	--	33087	--	35734
					--	--	--	--		2647	
73	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	1,87	415,18	12,70	776	24	25	508	1387
					388,70	5,30	727	10		103	
74	214-204-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м2	2,1505	4262,00	--	9165	--	9165	--	9898
					--	--	--	--		733	
75	222-509-1501 РСНБ РК 2015	Металлический мусоросборник СТ РК 1231-2004	комплект	3	126056,00	--	378168	--	378168	--	408421
					--	--	--	--		30253	

Итого по разделу 9	495 048
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 876
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	5 956
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 411
- накладные расходы, тенге	10 330
- сметная прибыль (8 %), тенге	36 670

Итого по смете № 7-1-1	**23 888 487**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 103 118
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 322 794
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	374 036
- накладные расходы, тенге	1 310 970
- сметная прибыль (8 %), тенге	809 842
Итого по объекту:	**46 260 955**
- оборудование, тенге	518 125
Временные здания и сооружения 1,5%	686 142
ИТОГО	46 947 097
Производство работ в зимнее время 1,98%	919 294
ИТОГО	47 866 391
Непредвиденные работы и затраты 2%	946 965
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	48 813 356
ИТОГО в текущих ценах 2022г. К=1,0500514	51 256 533
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	48 121 298,44
НДС 12%	5 774 555,81
Всего по объекту:	**53 895 854,25**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Авторский надзор
ТОО "Экависмут"

_____ Дошниязов С.

Технический надзор
ТОО "МАСТЕР Металл Пласт"

_____ Ерниязов А.М.

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Мырзагул Б.М.