ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. **Регистрационный номер** ESF-011240003461-20230728-44122172
1.1. **Номер учетной системы** 0000000033
2. **Дата выписки** 28.07.2023
2.1 Дата выписки на бумажном носителе
3. **Дата совершения оборота** 26.07.2023
4. Исправленный
4.1 Дата выписки
5. Дополнительный
5.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы
4.3 Регистрационный номер
5.2 Номер учетной системы
5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 011240003461
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик
7.1 **Доля участия**
Товарищество с ограниченной ответственностью "Элитстройсервис-Актобе"
8. Адрес места нахождения
Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. Гастелло, д. 14
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001
9.2. номер 0000843
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента
10. Категория поставщика

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Экспедитор	D		Лизингодатель
E		Участник СРП	10.1. количество		
F		Участник договора о совместной деятельности			
G		Экспортер	H		Международный перевозчик
I		Доверитель			

11. Дополнительные сведения

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
13. ИИК KZ348560000003923904
14. БИК KCJBKZKX
15. Наименование банка АО "Банк ЦентрКредит"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 160140010537
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель
17.1 **Доля участия**
Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
18. Адрес места нахождения
Казахстан, Актюбинская обл., г. Актобе, ул. ПРОСПЕКТ АБИЛКАЙЫР ХАНА, д. 40
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения
20. Категория получателя

A		Комитент	B		Комиссионер
C		Лизингополучатель	20.1. количество		
D		Участник договора совместной деятельности			
E	v	Государственное учреждение	F		Нерезидент
G		Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП			
H		Доверитель	I		Розничная реализация
			J		Физическое лицо

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ11070102KSN0601000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа 821
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [v] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг
27.3 номер 213
27.2 [ ] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг
27.4 дата 02.08.2022
28. Условия оплаты по договору
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)
30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
30.1 номер
30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 30
32.2 дата 26.07.2023

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 код валюты KZT
33.2 курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	5	Строительно-монтажные работы по объекту"Строительство пристройки к средней школе №14» по улице Чапаева, дом 8,города Актобе,Актюби				1	38 796 243,75	38 796 243,75	0	0	38 796 243,75	12%	4 655 549,25	43 451 793			1	
				Всего по счету				**38 796 243,75**			**38 796 243,75**		**4 655 549,25**	**43 451 793**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. **ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой**
riVBodIPhOruZZvQBY0BN8I0zlNzpolyp4OtJqQRBE3a88TxoG8szr13GLzi9uBqbaFXQbzcne/4ynEJoXCyHw==
45. **ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры**
46. **Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ**
УМИРОВ ЮСУФ БУРБАЕВИЧ

Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за июль месяц 2023г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№213	02.08.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	251 796 793			224 818 565			26 978 228	251 796 793
в т.ч. за июль 2023г.		43 451 793		38 796 244			4 655 549	43 451 793

Итого к оплате за июль 2023г: 43 451 793 (Сорок три миллиона четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот девяносто три) тенге

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Әбибуллаев Ғ.А.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Элистройсервис-Актобе"
Договор №213 от 02.08.2022г.

Форма 2

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области
Наименование объекта: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство пристройки к СШ №14" по улице Чапаева, дом 8, города Актобе, Актюбинской области

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За июль месяц 2023 года

Составлена в текущих ценах с 18.08.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-1-1. Общестроительные работы									
		Раздел 9. Полы цокольного этажа									
		9.2 Тип 2 (167,65 кв.м)									
247	**1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**167,65**	670,52	158,22	112413	26526	35357	56337	182250
					301,4	56,09	50530	9403	–	13500	
248	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**16,765**	24795,79	7,68	415701	129	346481	64946	519099
					4121,16	–	69091	–	–	38452	
		9.3 Тип 3 (12,5 кв.м)									
252	**1111-0101-1303**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**12,5**	670,52	158,22	8382	1978	2636	4201	13590
					301,4	56,09	3768	701	–	1007	
253	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %**	**м3 подстилающего слоя**	**0,625**	24795,79	7,68	15497	5	12917	2421	19352
					4121,16	–	2576	–	–	1434	

254	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	0,625	14283,66	1800,54	8927	1125	5162	2844	12713
					4224,32	617,13	2640	386	–	942	
255	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	12,5	653,84	110,63	8173	1383	3668	3201	12284
					249,8	28,46	3123	356	–	910	
256	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	12,5	90,1	8,17	1126	102	966	79	1301
					4,63	2,2	58	28	–	96	
257	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	12,5	1755,63	86,61	21945	1083	11565	8898	33311
					743,81	13,45	9298	168	–	2468	
258	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %	м2 изолируемой поверхности	12,5	1081,99	43,17	13525	540	7375	5364	20400
					448,79	7,66	5610	96	–	1511	
259	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	12,5	653,84	110,63	8173	1383	3668	3201	12284
					249,8	28,46	3123	356	–	910	

260	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	12,5	90,1	8,17	1126	102	966	79	1301
					4,63	2,2	58	28	–	96	
9.4 Тип 4 (61,51 кв.м)											
263	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	61,51	670,52	158,22	41244	9732	12972	20670	66867
					301,4	56,09	18539	3450	–	4953	
264	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	3,0755	24795,79	7,68	76259	24	63561	11915	95228
					4121,16	–	12675	–	–	7054	
265	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР=94 %	м3 изоляции	3,0755	14283,66	1800,54	43929	5538	25400	13997	62560
					4224,32	617,13	12992	1898	–	4634	
266	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	3,0755	24795,79	7,68	76259	24	63561	11915	95228
					4121,16	–	12675	–	–	7054	
267	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	61,51	638,19	110,63	39255	6805	17085	15747	59402
					249,8	28,46	15365	1751	–	4400	
268	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 стяжки	61,51	84,88	8,17	5221	503	4434	386	6056

				4,63	2,2	285	135	–	449	
	Итого по разделу 9					**1 213 226**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					222 406				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					56 982				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					18 756				
	- накладные расходы, тенге					226 201				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					89 870				
	<u>Раздел 10 Полы 1-3 этажей</u>									
	10.1 Тип 1 (111,45 кв.м)									
271	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %**	**м2 стяжки**	**111,45**	638,19	110,63	71126	12330	30956	28531	107630
					249,8	28,46	27840	3172	–	7973	
272	**1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;**	**м2 стяжки**	**111,45**	84,88	8,17	9460	911	8033	700	10973
					4,63	2,2	516	245	–	813	
273	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**111,45**	1755,63	86,61	195665	9653	103115	79333	296998
					743,81	13,45	82898	1499	–	22000	
274	**1111-0101-0402**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР=94 %**	**м2 изолируемой поверхности**	**111,45**	1081,99	43,17	120588	4811	65759	47820	181881
					448,79	7,66	50018	854	–	13473	

275	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	111,45	638,19	110,63	71126	12330	30956	28531	107630
					249,8	28,46	27840	3172	–	7973	
276	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; какс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	111,45	254,66	24,53	28382	2734	24101	2100	32921
					13,88	6,6	1547	736	–	2439	
10.2 Тип 2 (470,75 кв.м)											
279	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	470,75	638,19	110,63	300428	52079	130756	120512	454615
					249,8	28,46	117593	13398	–	33675	
280	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; какс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	470,75	254,66	24,53	119881	11548	101800	8870	139051
					13,88	6,6	6534	3107	–	10300	
281	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %	м2 покрытия	470,75	3573,28	82,3	1682122	38743	1006661	615166	2481071
					1352,56	37,63	636718	17714	–	183783	
10.3 Тип 3 (858,79 кв.м.)											

283	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	858,79	653,84	110,63	561511	95008	251978	219850	843870
					249,8	28,46	214526	24441	–	62509	
284	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; какс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	858,79	270,31	24,53	232140	21066	199153	16181	268187
					13,88	6,6	11920	5668	–	19866	
	10.4 Тип 4 (67,37 кв.м)										
287	1111-0101-0102	Грунт. Уплотнение щебнем НР=94 %	м2 площади уплотнения	67,37	276,12	34,11	18602	2298	10863	5932	26497
					80,77	12,91	5441	870	–	1963	
288	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР=94 %	м3 подстилающего слоя	6,735	24795,79	7,68	167000	52	139192	26091	208538
					4121,16	–	27756	–	–	15447	
289	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	67,35	638,19	110,63	42982	7451	18707	17242	65042
					249,8	28,46	16824	1917	–	4818	
290	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; какс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	67,35	254,66	24,53	17151	1652	14564	1270	19895
					13,88	6,6	935	445	–	1474	

291	1111-0101-2702	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР=94 %**	**м2 покрытия**	**67,35**	3573,28	82,3	240660	5543	144023	88011	354965
					1352,56	37,63	91095	2534	–	26294	
		Итого по разделу 10					**5 599 764**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 320 001				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					278 209				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					62 058				
		- накладные расходы, тенге					1 306 140				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					414 800				
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
		11.1 Цоколь									
293	1115-0206-0104	**Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**564,05**	419,09	2,65	236388	1495	8314	181872	451721
					401,7	1,35	226579	761	–	33461	
294	1115-0206-0205	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %**	**м2 отделываемой поверхности**	**36,12**	858,59	5,04	31012	182	9813	16862	51704
					581,87	1,68	21017	61	–	3830	
297	1115-0203-0203	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**223,63**	1466,97	86,82	328059	19416	73487	200298	570626
					1051,54	68,04	235156	15216	–	42269	

298	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	223,63	1237,33	19,75	276704	4417	106569	133736	443275
					741,04	6,49	165719	1451	–	32835	
301	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	550,28	1223,23	81,52	673119	44859	146105	414484	1174611
					876,2	65,33	482155	35950	–	87008	
303	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,5	3350,8	49,58	65341	967	15612	39404	113125
					2500,63	25,3	48762	493	–	8380	
304	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	6,9	1675,75	22,66	11563	156	3735	6178	19160
					1111,73	7,44	7671	51	–	1419	
	11.2 1-3 этаж										
307	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1938,24	419,09	2,65	812297	5136	28570	624966	1552244
					401,7	1,35	778591	2617	–	114981	
308	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	1938,24	858,59	5,04	1664153	9769	526581	904848	2774521
					581,87	1,68	1127804	3256	–	205520	

310	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2683,03	1466,97	86,82	3935925	232941	881670	2403093	6846139
					1051,54	68,04	2821313	182553	–	507121	
311	1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	2683,03	1237,33	19,75	3319794	52990	1278571	1604517	5318256
					741,04	6,49	1988233	17413	–	393945	
315	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	189,1	3350,8	49,58	633636	9376	151392	382122	1097019
					2500,63	25,3	472869	4784	–	81261	
316	1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	189,1	1675,75	22,66	316884	4285	102371	169308	525087
					1111,73	7,44	210228	1407	–	38895	
11.5 Спортзал и снарядная											
320	1115-0206-0104	Потолки сборные из плит. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	167,65	419,09	2,65	70260	444	2471	54057	134262
					401,7	1,35	67345	226	–	9945	
321	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=80 %	м2 отделываемой поверхности	167,65	858,59	5,04	143943	845	45547	78266	239986
					581,87	1,68	97551	282	–	17777	

323 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	466,14	1466,97	86,82	683813	40470	153178	417505	1189423
				1051,54	68,04	490165	31716	–	88105	
324 1115-0203-0601	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	466,14	1237,33	19,75	576769	9206	222134	278762	923973
				741,04	6,49	345428	3025	–	68442	
327 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,7	3350,8	49,58	86116	1274	20575	51933	149093
				2500,63	25,3	64266	650	–	11044	
328 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР=80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	25,7	1675,75	22,66	43067	582	13913	23010	71363
				1111,73	7,44	28571	191	–	5286	
	Итого по разделу 11					23 645 588				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					438 810				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					438 810				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					266 153				
	- накладные расходы, тенге					7 985 221				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					1 751 524				

Раздел 8. Кровля

8.1 Кровля основной пристройки

201 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР=92 %	м2 изолируемой поверхности	664,24	366,53	12,98	243464	8622	176024	56184	323620
				88,55	3,39	58818	2252	–	23972	

202	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР=92 %	м2 утепляемого покрытия	664,24	993,33	53,95	659810	35836	237160	364076	1105797
					582,34	13,43	386814	8921	–	81911	
203	234-101-0306	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты ГОСТ 10499-95 на основе стекловолокна плотностью от 56 до 65 кг/м3	м3	53,05772	42967		2279731		–	–	2462110
					–		–		–	182378	
204	1112-0101-1402	Покрытия. Утепление керамзитом НР=92 %	м3 утеплителя	96,3148	12445,57	1861,56	1198693	179296	751075	291052	1608925
					2785,88	498,78	268321	48040	–	119180	
205	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные М100 толщиной 15 мм. Устройство НР=92 %	м2 стяжки	664,24	645,89	110,63	429026	73485	189614	170045	646997
					249,8	28,46	165927	18904	–	47926	
206	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР=92 % ктрр1=15; ктрм1=15; кэкс1=15; кмат1=15;	м2 стяжки	664,24	254,66	24,53	169155	16294	143642	12516	196205
					13,88	6,6	9220	4384	–	14534	

Итого по разделу 8	**6 343 654**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	889100
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	313533
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82501
- накладные расходы, тенге	893873
- сметная прибыль (8 %), тенге	469 901
Итого по смете №2-1-1	**36 802 232**
в том числе	

- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 758 811
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	717 019
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	328 211
- накладные расходы, тенге	9 291 361
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 636 225
Итого по объекту:	**36 802 232**
- оборудование, тенге	0
Временные здания и сооружения 1,5%	552 033
ИТОГО	37 354 265
Производство работ в зимнее время 2,079%	776 595
ИТОГО	38 130 860
Непредвиденные работы и затраты 2%	762 617
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	38 893 477
ИТОГО в текущих ценах 2021г. K=1,05	40 838 151
С учетом конкурсной скидки 5%, k=0,95	38 796 244
НДС 12%	4 655 549
Всего по объекту:	**43 451 793**

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ Алдияров Н.С.

Генеральный подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

_____ Нысанбаев Н.Т.

Авторский надзор
ТОО "Экависмут"

_____ Дошниязов С.

Технический надзор
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

_____ Әбибуллаев Ғ.А.