**Заказчик:** ТОО "Stroy Life"
**Подрядчик:** ТОО "Евро-Құрылыс"
**Наименование объекта:** Строительство газопровода к производственному комплексу в городе Шымкент, Аль-Фарабийский район
**Договор:** №10/21 от 15.02.2021 г.

## Акт приемки выполненных работ
## за июнь 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | **Раздел: Материалы и оборудование ГЗ** | | | | | | | | | | |
| 70 | Е11-010101-0502 | Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами | м3 грунта | 2090.78 | 66.02<br>0 | 66.02<br>21.98 | 138036<br>0 | 138036<br>45956 | 0 | 83084<br>13690 | 184810 | |
| 71 | Е11-010205-0302 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/ | м3 | 37.25 | 1859.09<br>1859.09 | 0<br>0 | 69251<br>69251 | 0<br>0 | 0 | 49861<br>9525 | 128641 | |
| 72 | Е11-010205-0502 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы | м3 | 170.28 | 808.7<br>808.7 | 0<br>0 | 137706<br>137706 | 0<br>0 | 0 | 99148<br>18948 | 255803 | |
| 73 | Е11-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт(л.с.),при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 1987.72 | 34.34<br>0 | 34.34<br>11.99 | 67235<br>0 | 67235<br>23464 | 0 | 16894<br>6736 | 90859 | |
| 74 | Е11-220501-0105 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 76 мм. Укладка | км трубопровода | 6.45 | 336793.63<br>229890 | 164571.75<br>23485.03 | 2172319<br>1482791 | 674498<br>151529 | 15041 | 1649854<br>305774 | 4127947 | |
| 77 | С123-010502-0811 | Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 | м | 6514.5 | 1128 | | 7348356 | | 7348356 | 587868 | 7936224 | Казахстан |
| 80 | ЦЗ-100904-0101 Кос=0,3 | Прокладка сигнальной ленты | км | 6.397 | 27036.61<br>8297.1 | 18739.51<br>4078.61 | 172953<br>53077 | 119877<br>26091 | 0 | 57001<br>18399 | 248359 | |
| 81 | С121-150809-1301 пролив | Сигнальная лента "ГАЗ" | 100 м | 63.97 | 1755 | | 112267 | | 112267 | 8981 | 121249 | |
| 82 | ЦЗ-100904-0101 Кос=0,3 | Прокладка алюминиевого провод | км | 6.45 | 27036.61<br>8297.1 | 18739.51<br>4078.61 | 174386<br>53510 | 120870<br>26307 | 0 | 57473<br>18549 | 350408 | |
| 83 | С123-060901-0102 | Алюминиевый провод,сечением 2,5 мм2 | км | 6.45 | 14541 | | 93789 | | 93789 | 7503 | 101293 | |
| 84 | ЦЗ-300201-0501 | Трубопровод . Ультразвуковая дефектоскопия швов преобразователями сварных соединений первичного класса с двух сторон, пересекающие поперечное | стык | 8 | 792<br>718.5 | 24<br>0 | 6336<br>5748 | 192<br>0 | 396 | 3696<br>787 | 10030 | |
| 106 | Е11-221401-0601 Изм. и доп. вып. 10 | Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп | м | 53 | 2557.55<br>494.44 | 2058.49<br>581.29 | 135550<br>26205 | 109100<br>30803 | 244 | 56444<br>15359 | 207353 | |
| 107 | С121-010102-0304 | Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ | т | 0.03015 | 37062 | | 1116 | | 1116 | 89 | 1205 | |
| 108 | С124-050101-1701 | Полимер для стабилизации буровых скважин | | 0.001005 | 484114 | | 487 | | 487 | | 525 | |

| № п/п | Шифр норм. код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т.ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | т | | | | | | | 39 | | |
| 109 | ЕЗ1-010101-0314 | Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 | 0.3 | 200.78 | 196.75 | 60 | 57 | 0 | 12 | 78 | |
| | | | | | 10.03 | 44.45 | 3 | 13 | | 6 | | |
| 110 | ЕЗ1-120101-1593 | Покрытие водонепроницаемой полиэтиленовой пленкой | м2 | 3.5 | 87.46 | 12.37 | 306 | 43 | 0 | 251 | 602 | |
| | | | | | 75.09 | 2.88 | 263 | 10 | | 45 | | |
| 111 | С121-130816-0101 | Пленка полиэтиленовая, толщина 0.15 мм | 1000м2 | 0.00385 | 88816 | | 315 | | 315 | | 340 | |
| | | | | | | | | | | 25 | | |
| 112 | ЕЗ1-010104-0402 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | м3 | 0.3 | 34.34 | 34.34 | 10 | 10 | 0 | 3 | 14 | |
| | | | | | 0 | 11.99 | 0 | 4 | | 1 | | |
| | | Итого по разделу: Материалы и оборудование ГЗ | | | | | | | | | 10630480 | |
| | | ИТОГО: | | | | | 10630478 | 1229910 | 7572011 | 2023531 | 13660331 | |
| | | | | | | | 1828559 | 336376 | | 1012219 | | |
| | | В том числе : | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования, всего | | | | | | | 0 | | | |
| | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | | | | | 0 | | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | 2,3 % | | 314326 | | | | | |
| | | Итого с временными | | | | | | | | | 13980656 | |
| | | Зимние удорожания | | | 2,07 % | | 289400 | | | | | |
| | | Итого с зимними удорожаниями | | | | | | | | | 14270056 | |
| | | Непредвиденные работы и затраты | | | 2 % | | | | 285401 | | | |
| | | Итого с непредвиденными работами и затратами | | | | | | | | | 14555457 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Итого в текущих ценах 2019 года, 46% | | | | | | | | | 6,695,510 | |
| | | Итого в текущих ценах 2020 года, 54% | | | | | | | | | 7,859,947 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1 | | | | | | | | | 6,695,510 | |
| | | Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,0348515 | | | | | | | | | 8,133,878 | |
| | | Итого | | | | | | | | | 14,829,388 | |
| | | Договорной коэффициент К=0,9 | | | | | | | | | 1,482,939 | |
| | | Итого с договорным коэффициентом | | | | | | | | | 13,346,449.11 | |
| | | НДС | | | 12 % | | 1,601,573.89 | | | | | |
| | | Итого с НДС | | | | | | | | | 14,948,023.00 | |

**Заказчик:**

ТОО "Stroy Life"

Директор _____ Ахметжанов М.

**Технический надзор:**

_____ Сакебай К.

**Подрядчик:**

ТОО "Евро-Курылыс"

Директор _____ Жандарходжа О.