к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"
Подрядчик: ТОО "СКЭР"
Наименования строительства и его адрес: Строительство мини-футбольной площадки с. Озерное Железинского района, Павлодарской области

СПРАВКА №1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационная правовая форма наименование	Организационная правовая форма код
		44	13.06.2023 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини-футбольной площадки с. Озерное Железинского района, Павлодарской области	16 758 663,94	14 963 092,80							1 795 571,14	
в т.ч.за август месяц	16 758 663,94	14 963 092,80							1 795 571,14	
Аванс 30%	5 027 599,18	4 488 927,84							538 671,34	
Резерв- 5%	837 933,20	748 154,64							89 778,56	
К оплате	**10 893 131,56**	9 726 010,32							1 167 121,24	10 893 131,56
К оплате	***(десять миллионов восемьсот девяносто три тысячи сто тридцать одна тенге)*** 56 тиын									

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"
БИН 190840013850
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Серикбаев Е.С.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СКЭР"
БИН/ИИН 971240003579
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Харин В.М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика(застройщика)
форма

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"
Подрядчик: ТОО "СКЭР"
Наименования строительства и его Строительство мини-футбольной площадки с. Озерное Железинского района Павлодарской области

СПРАВКА №2

СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за август месяц 2023 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		44	13.06.2023 г.			ТОО	

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за август без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них:		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство мини-футбольной площадки с. Озерное Железинского района Павлодарской области	16 758 663,94	14 963 092,80							1 795 571,14	
Возврат ранее удержанного резерва 5% от стоимости выполненных работ	837 933,20	748 154,64							89 778,56	837 933,20
К оплате	**837 933,20**	748 154,64							89 778,56	837 933,20
К оплате	***(восемьсот тридцать семь тысяч девятьсот тридцать три тенге)*** 20 тиын									

Заказчик:
ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"
БИН 190840013850

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Серикбаев Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "СКЭР" БИН/ИИН 971240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Харин В.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

SANA-2015 23.1 от 05.01.202

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Павлодарская область г.Павлодар, г.Аксу

Заказчик: ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района" БИН 190840001385OПавлодарская область, Железинский район, с. Железинка, Квиткова,7 тел. 87183121969

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "СКЭР" БИН/ИИН 971240003579 Павлодарская область, г. Павлодар, Куанова, 18А тел. 87022314529

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство мини-футбольной площадки с. Озерное Железинского района,Павлодарской области, Павлодарская область, Железинский район, с. Железинка, Квиткова,7

(наименование, адрес)

Объект: Строительство мини-футбольной площадки с. Озерное Железинского района,Павлодарской области.

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 44 от 13.06.2023 год

Акт приемки выполненных работ №1 от 15.08.2023 год

Устройство мини-футбольной площадки (л.с 07-01-01)

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Планировка													
1	1	1101-0203-0101	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 1 НР=72% :	м2 спланированной площади	800	10,01	10,01	8 008	8 008	-	1 630	10 409	
						-	2,83	-	2 264	-	771		
Раздел 2 Футбольное поле													
2	2	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М800 фр.20-40. Устройство толщ.80 мм НР=108% коб=0,08	м3 материала основания в плотном теле	64	12 994,67	2 531,67	831 659	162 027	645 039	70 116	973 917	

					4	384,26	630,14	24 593	40 329	-	72 142			
3	3	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М800 фр.2-10. Устройство толщ.80 мм НР=108% коб=0,08	м3 материала основания в плотном теле	64	13 697,75	2 531,00	876 656	162 027	690 036	70 116	1 022 514		
						384,26	630,14	24 593	40 329	-	75 742			
4	4	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М800 фр.1-5. Устройство толщ 20 мм НР=108% коб=0,02	м3 материала основания в плотном теле	16	13 697,75	2 531,00	219 164	40 507	172 509	17 528	255 627		
						384,26	630,14	6 148	10 082	-	18 935			
5	5	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР=94%	м2	800	4 740,00	-	3 792 679	-	3 792 679	-	4 096 093		
						-	-	-	-	-	303 414,29			
6	6	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР=108%	м бортового камня	120	3 423,97	47,67	410 876	5 720	242 830	178 096	636 090		
						1 352,72	21,48	162 326	2 578	-	47 118			
7	7	255-101-0101	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 БР100.20.8	1 м3	1,92	60 092,00	-	115 377	-	115 377	-	124 607	Казахстан	
						-	-	-	-	-	9 230			
8	8	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	24	1 276,88	27,70	30 645	665	18 166	11 092	45 076		
						492,26	4,72	11 814	113	-	3 339			

9	9	290-000-0000 (ПЛ)	Ворота футбольные игровые Юниор (5,0x2,0x1)	1 шт	2	64 000,00	-	128 000	-	128 000	-	138 240		
						-	-	-	-	-	10 240			
0	10	290-0000-0000	Сетка для ворот	1 пар.	1	13 000,00	-	13 000	-	13 000	-	14 040		
						-	-	-	-	-	1 040			
здел 3 Ограждение														
1	11	8601-0602-0202	Ограждение из сетчатых панелей "рабица", 2,0 м x 4,0 м НР=91%	секция	60	102 694,00	617,00	6 161 640	37 020	4 941 840	1 085 284	7 826 678		
						19 713,00	164,00	1 182 780	9 840	-	579 754			
2	12	8601-0605-0503	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 x 1,8, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	1	150 674,00	1 128,00	150 674	1 128	121 372	25 930	190 732		
						28 174,00	321,00	28 174	321	-	14 128			
здел 4 Прочее														
3	13	1147-0101-0104	Участок . Очистка участка от мусора НР=88%	м2	800	64,59	-	51 672	-	-	45 471	104 914		
						64,59	-	51 672	-	-	7 771			
4	14	414-104-0501	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	1 т	4	204,00	-	816	-	-	-	881		
						-	-	-	-	-	65			
5	15	412-102-0107	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км	1 т·км	24	76,00	-	1 824	-	-	-	1 970		
						-	-	-	-	-	146			

того **15 441 788**

зарплата рабочих-строителей, тенге 1 492 100

затраты на эксплуатацию машин, тенге	417 102
в т.ч. зарплата машинистов, тенге	105 856
материалы, изделия и конструкции, тенге	10 880 847
накладные расходы, тенге	1 505 263
перевозка грузов, тенге	2 640
сметная прибыль (8 %), тенге	1 143 835
сего	**15 441 788**
предвиденные работы и затраты (2%)	**308 836**
того в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**15 750 624**
повная скидка к=0,95	**14 963 092,80**
ДС	1 795 571,14
ого	**16 758 663,94**

(Сдал) Подрядчик:

ОО "СКЭР" ***БИН/ИИН***

'1240003579

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

ректор **Харин В.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ъем и качество выполненных работ подтверждаю:

ОО "Исаев Л.Т." БИН/ИИН

сперт технического надзора **Гудыхан А.Л.**

ттестат № KZ61VJE00068648 от 03.09.2021 г.

должность, фамилия, имя, отчество

ндивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

сто печати (при наличии)

(Принял) Заказчик:

ГУ "Отдел реального сектора экономики Железинского района"

БИН 190840013850

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Серикбаев Е.С.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ТОО " ES-ПРОЕКТ" БИН/ИИН

Эксперт **Махметов К.Б.**

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)