Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Астана-Кектем С"
БИН/ИИН 011040003286, г.Нур-Султан, БЕЙИМБЕТ МАЙЛИН, 16/1

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Строй-Структура Плюс"
БИН/ИИН 101140013800, г.Павлодар, Архангельская, 1/3 кв.2

Стройка : Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Экибастуз, пос. Солнечный, пр. Конституции, 23 (без наружных сетей)
(наименование, адрес)

Объект : Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Экибастуз, пос. Солнечный, пр. Конституции, 23 (без наружных сетей)
(наименование)

Договор подряда (контракт) №293 от 22.04.2020г.

Акт приемки выполненных работ №7 за 29.07.2020

по локальной смете №2-1-3

Отопление и вентиляция

Составлен в текущих ценах с 01.01.18 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1 Отопление				
			1.2 Отопление (Блок А)				
1	2	1116-0401-0205	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	3,27	4418,17	14445
2	3	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка 45*2	м трубопровода	117	2232,51	261203
3	4	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка 38*2	м трубопровода	68,52	2130,97	146014
4	5	1116-0401-0201	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка 25*2	м трубопровода	42,12	1927,93	81204
5	6	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	786	1913,12	1503711

6	7	1116-0301-0101	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	60,66	1913,13	116049
7	8	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	268,065	585,36	156914
8	9	2304-0902-1036	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9999,72	19999
9	10	2304-0902-1035	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	3	7746,84	23241
10	11	2304-0902-1033	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	7	6318	44226
11	12	2304-0902-1032	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	54	5617,08	303322
12	13	2305-1314-0307	Клапан запорный радиаторный, модели Lockshield, прямой с резьбой R 1/2", DN 15, Tmax 110 °С, PN 10, типа Arco ГОСТ 30815-2002	шт.	113	2149,2	242860
13	14	2304-0902-1032	Краны шаровые стальные 11с31п цельносварные под приварку BREEZE, Т от -30 °С до 200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005 - спускной	шт.	54	5617,08	303322
14	15	2304-1009-0805	Клапан балансировочный ручной MSV-BD с внутренней резьбой, Тмакс 120 °С, PN 20, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	2	50074,2	100148
15	16	1118-0301-0103	Конвекторы. Установка	кВт	7,092	10332,49	73278
16	17	1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка	кВт	148,14	22482,92	3330622
17	18	2302-1104-0402	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	1,86	6089,04	11326
18	19	2302-1104-0403	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,87	6323,4	11825

19	22 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка	шт.	26	470,89	12244
20	23 1113-0301-0404	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз	м2	26,664	145,86	3889
21	24 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 поверхности	34,32	283,08	9716

Всего	**6769558**
Временные здания и сооружения (0,9 %)	48 741
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)	105 002
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**138 466**
Итого в текущих ценах с 01.01.18 г	**7 061 767**
Коэффициент понижения цены, К=0,900000000	**6 355 590,30**
Коэффициент понижения цены, Генподряд. К=0,94	**5 974 254,882**
НДС (12 %)	716 910,586
Итого	**6 691 165,468**

ПРИНЯЛ: ТОО "Астана-Кектем С"
БИН/ИИН 011040003286
Исполнительный директор

_____ Нурмаганбетов Д.З.

м.п.

СДАЛ: ТОО "Строй-Структура Плюс"
БИН/ИИН 101140013800
Директор

_____ Балашов Ж.К.

м.п.