Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
БИН/ИИН 970340000010

Субподрядчик: ТОО "Строй-Структура Плюс"
БИН/ИИН 101140013800

Стройка: Реконструкция жилого дома, расположенного по адресу: г. Экибастуз, п. Солнечный, проспект Конституции, 23 (Наружные сети)
Объект: Наружное электроснабжение
Договор №74 от 07.04.2020г.

Акт
приемки выполненных работ №1 от 22 июня 2020 год
Локальная смета № 4-1-1

за июнь 2020 год

Наружное электроснабжение

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,5	2172,57	–	7604	–	–	5475	14125
					2172,57	–	7604	–	–	1046	
2	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	119,7	247,52	239,17	29628	28629	11	5731	38188
					8,25	58,25	988	6972	–	2829	
3	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,5	703,71	–	2463	–	–	1773	4575
					703,71	–	2463	–	–	339	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	4102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	209,475	344		72059		–	–	77824
					–		–		–	5765	
		Итого по разделу 1					**134 712**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					11 055				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					28 629				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 972				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					11				
		- перевозка грузов, тенге					72 059				
		Накладные расходы, тенге					12 979				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					9 979				
		Раздел 2 Фундаменты									
5	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,2	4931,82	1451,82	10850	3194	6100	2679	14611
					707,27	602,27	1556	1325	–	1082	
6	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	к конструкций	37	1472,95	741,89	54499	27450	10441	30771	92092
					448,86	255,92	16608	9469	–	6822	
7	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	к конструкций	33	2085,79	1041	68831	34353	13691	38565	115988
					629,91	360,45	20787	11895	–	8592	
8	2104-1201-0003	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	5,402	21650		116953		116953	–	126309
					–		–		–	9356	
9	2104-1201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	13,398	17912		239985		239985	–	259184
					–		–		–	19199	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1106-0101-0119	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство - монолитные участки (добетонка)	м3	1,08	24258,33	1272,22	26199	1374	22008	2806	31325
					2608,33	247,22	2817	267	–	2320	
11	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	поверхности	13,2	2089,62	40,91	27583	540	24637	2331	32307
					182,27	7,58	2406	100	–	2393	
12	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	поверхности	37,7	818,65	18,49	30863	697	21630	8015	41988
					226,42	2,18	8536	82	–	3110	
2.1 Фундаменты Входа №1 (2шт.)											
13	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. УстройствоК=2,000;	м3 основания	0,44	4931,82	1452,27	2170	639	1220	536	2922
					706,82	602,27	311	265	–	216	
14	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. УстройствоК=2,000;	м3	1,52	26920,39	1090,79	40919	1658	32506	6446	51154
					4444,08	216,45	6755	329	–	3789	
15	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. АрмированиеК=2,000;	т	0,02232	12410,39	1209,68	277	27	1	237	555
					11155,91	492,83	249	11	–	41	
16	2105-0301-3101	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса A-II (A300) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,02232	136348		3043		3043	–	3286
					–		–		–	243	
17	1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. УстановкаК=2,000;	т	0,1556	193939,59	15462,72	30177	2406	20603	7311	40487
					46066,84	5565,55	7168	866	–	2999	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;	поверхности	5,42	818,63	18,45	4437	100	3110	1152	6036

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014К=2,000;	т	0,01732	194468		3368		3368	–	3637
					–		–		–	269	
37	1106-0301-0409	Детали закладные весом более 20 кг. УстановкаК=2,000;	т	0,0462	184545,45	1168,83	8526	54	7552	857	10134
					19913,42	476,19	920	22	–	751	
38	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетонуК=2,000;	поверхности	2,76	818,48	18,48	2259	51	1583	587	3074
					226,45	2,17	625	6	–	228	
39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=4,000;	м2	2,4	67,92	1,25	163	3	109	35	214
					21,25	–	51	–	–	16	
		Итого по разделу 2					**999 169**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					93 023				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					79 597				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					26 773				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					627 304				
		Накладные расходы, тенге					125 234				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					74 011				
		Раздел 3 Каркас									
40	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж г конструкций		0,70485	22926,86	11277,58	16160	7949	4154	4188	21976
					5755,83	2854,51	4057	2012	–	1628	
41	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,70485	491541		346463		346463	–	374180
					–		–		–	27717	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	17,2	68,49	1,51	1178	26	787	255	1548
					21,22	0,23	365	4	–	115	
43	1109-0304-0201	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	г конструкций	0,97734	64754,33	20845,36	63287	20373	7336	29111	99790
					36402,89	6765,3	35578	6612	–	7392	
44	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,97734	415412		405999		405999	–	438479
					–		–		–	32480	
45	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	46,8	68,53	1,58	3207	74	2140	692	4211
					21,22	0,21	993	10	–	312	
46	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж - косоуры, ступени, ограждение	г конструкций	1,50103	62395,82	23371,95	93658	35082	13027	38498	142728
					30345,16	6825,31	45549	10245	–	10572	
47	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,50103	439273		659362		659362	–	712111
					–		–		–	52749	
48	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115К=2,000;	м2	30	68,47	1,57	2054	47	1371	443	2697
					21,2	0,2	636	6	–	200	
49	2900-0000-0000(пл)	Доплата за марку стали С245	т	3,18322	5772		18374		18374	–	19844
					–		–		–	1470	
		Итого по разделу 3					**1 817 564**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- перевозка грузов, тенге					72 059				
		Накладные расходы, тенге					392 263				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					353 273				
		Итого по акту					**4 769 224,00**				
		Временные здания и сооружения (0,9 %)					34 338,00				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,54 %)					73 975,00				
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**97 551,00**				
		Итого в текущих ценах с 01.01.18 г					**4 975 088,00**				
		- ПОНИЖАЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К=0,9					**4 477 579,20**				
		Налог на добавленную стоимость (12 %)					537 309,50				
		Всего					**5 014 888,70**				

ПРИНЯЛ: ТОО «DK Proekt»
БИН/ИИН 970340000010

Менеджер проекта

_____ **Базенов М.М.**

М.П.

СДАЛ: ТОО "Строй-Структура Плюс"
БИН/ИИН 101140013800
Директор

_____ Балашов Ж.К.

М.П.

Технический надзор:ТОО «Дирекция строящихся предприятий стройинтеграция»
эксперт по техническому надзору
Аттестат № KZ18VJE00034308

_____ **Нуркенов К.К.**

М.П.