Наименование объекта: "Здание театра города Алматы в пределах земельного участка, общей площадью 23 418 кв.м. расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее пр. Назарбаева и ул. Жиенкулова д.2а"

Приложение к Договор подряда: №Д-14481/20-ТА от 05.10.2020г.

Заказчик: **Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда: **№Д-14481/20-ТА от 05.10.2020г.**

АКТ №1
выполненных работ за февраль 2021 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Стоечно-ригельная алюминиевая система														
1	Профиль : Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Фурнитура: Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 2 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 3 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (гнутые по радиусу) : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 4 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (гнутые по радиусу): Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 5 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (обратное гнутые по радиусу, вогнутая часть): Наружное стекло - 8 мм Comfort Neutral 65 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное энергосберегающие закаленное, . Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 6 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (обратное гнутые по радиусу, вогнутая часть): Наружное стекло - 8 мм Comfort Neutral 65 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе).	м2	2 622,14	150 532	394 715 978	738,81	738,81	738,81	111 214 547			28%	111 214 547		
2	Вертикальные солнцезащитные ламели. Триплекс 10мм закаленное /0,76 пленка EVA/10 мм закаленное. Закладные элементы SCHUECO(Германия) окрашенные полимерной краской.	м/п	624,00	41 800	26 083 200							0%	-		
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система :				**420 799 178**				**111 214 547**		-		**111 214 547**		
	Стоечно-ригельная алюминиевая система (Парапет)														
3	Профиль : Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража Стеклопакет 32 мм(Гнутое стекло): Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 18мм дистанционная рамка - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты(сборка на силиконе).Глубина герметизации 16 мм.	м2	138,00	135 280	18 668 640							0%	-		
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система (Парапет):				**18 668 640**				-				-		
	Стоечно-ригельная алюминиевая система (Зенитный фонарь)														
4	Профиль : Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража - Стеклопакет 32 мм триплекс : 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное - 16 мм рамка -4+4 мм триплекс прозрачное закаленное.	м2	38,62	135 800	5 244 596							0%	-		
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система (Зенитный фонарь):				5 244 59[illegible]				-				-		

	Оконная ПВХ система														
5	Профиль : Soft Line 70 (VEKA) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 Фурнитура для окон: GU (Германия) Остекление: Стеклопакет 32 мм : Наружное стекло - 6 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка- внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное.	м2	198,88	69 355	13 793 322	174,84	174,84	174,84	12 126 028			88%	12 126 028		
					13 793 322				**12 126 028**				**12 126 028**		
	ИТОГО оконная ПВХ система:				**458 505 737**				**123 340 575**		-		**123 340 575**		
	Всего, с учетом НДС														

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации: исход-я докум-я сдана 11.03.2021г.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта **Бородаев В.А.**
М.П.

Начальник участка Нурмаульаев Е.Б.
ПТД Своеволинов А.Ю.
ТБ Байтемір Б.Г.
ОПП Шенкулов С.М.
ОПК Рахимжанов А.Е.

ТОО «Bazis Construction» Инженер Б и ОТ Подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТехнОВиД плюс"
Директор **Хрущёв С.А.**
М.П.

ПТО: **Таубаева А.Н.**