Наименование объекта: "Здание театра города Алматы в пределах земельного участка, общей пло[illegible]ью 23 418 кв.м. расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее пр. На[illegible]лева и ул. Жиенкулова д.2а"

Заказчик: Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда: №Д-14481/20-ТА от 05.10.2020г.

Форма 2В

Приложение к

Договор подряда №Д-14481/20-ТА от 05.10.2020г

АКТ №2
выполненных работ за март 2021 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Стоечно-ригельная алюминиевая система														
1	Профиль : Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Фурнитура: Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 2 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 3 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (гнутые по радиусу) : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе) Тип 4 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (гнутые по радиусу): Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 5 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (обратное гнутые по радиусу, вогнутая часть): Наружное стекло - 8 мм Comfort Neutral 65 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное энергосберегающие закаленное, . Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 6 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (обратное гнутые по радиусу, вогнутая часть): Наружное стекло - 8 мм Comfort Neutral 65 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе).	м2	2 622,14	150 532	394 715 978	832,14	832,14	832,14	125 263 698	738,81	111 214 547	60%	236 478 245		
2	Вертикальные солнцезащитные ламели. Триплекс 10мм закаленное /0,76 пленка EVA/10 мм закаленное. Закладные элементы SCHUECO(Германия) окрашенные полимерной краской.	м/п	624,00	41 800	26 083 200										
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система :				**420 799 178**				**125 263 698**		**111 214 547**	0%	-		
	Стоечно-ригельная алюминиевая система (Парапет)												**236 478 245**		
3	Профиль : Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража Стеклопакет 32 мм(Гнутое стекло): Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 18мм дистанционная рамка - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты(сборка на силиконе).Глубина герметизации 16 мм.	м2	138,00	135 280	18 668 640							0%	-		
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система (Парапет):				**18 668 640**				-				-		
	Стоечно-ригельная алюминиевая система (Зенитный фонарь)														
4	Профиль : Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража - Стеклопакет 32 мм триплекс : 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное - 16 мм рамка -4+4 мм триплекс прозрачное закаленное.	м2	38,62	135 800	5 244 596							0%	-		
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система (Зенитный фонарь):				**5 244 596**										

	Оконная ПВХ система														
5	Профиль : Soft Line 70 (VEKA) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 Фурнитура для окон: GU (Герминия) Остекление: Стеклопакет 32 мм : Наружное стекло - 6 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка- внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное.	м2	198,88	69 355	13 793 322	23,97	23,97	23,97	1 662 439	174,84	12 126 028	99,96%	13 788 467		
	ИТОГО оконная ПВХ система:				**13 793 322**				**1 662 439**		**12 126 028**		**13 788 467**		
	Всего, с учетом НДС				**458 505 737**				**126 926 137**		**123 340 575**		**250 266 712**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации: испол-я документация сдана 09.04.2021г.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы:
5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта **Бородаев В.А.**
М.П.

Начальник участка ОКК Нахимтал Д.Е.

ПТД 09.04.2021г.

ТБ

ОПП Жиенкулов С.М.

ТОО «Bazis Construction» Инженер Б и ОТ Подпись

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТехнОВиД плюс"

Директор Хрущёв С.А.
М.П.

ПТО: Таубаева А.Н.