Наименование объекта: "Здание театра города Алматы в пределах земельного участка, общей площадью 23 418 кв.м. расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее пр. Назарбаева и ул. Жиенкулова д.2а"

Форма 2В

Приложение к

Заказчик: **Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**

Договор подряда: №Д-14481/20-ТА от 05.10.2020г.

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда: **№Д-14481/20-ТА от 05.10.2020г.**

АКТ №3
выполненных работ за апрель 2021 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Стоечно-ригельная алюминиевая система														
1	Профиль : Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Фурнитура: Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 2 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 3 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (гнутые по радиусу) : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 4 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (гнутые по радиусу): Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 5 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (обратное гнутые по радиусу, вогнутая часть): Наружное стекло - 8 мм Comfort Neutral 65 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное энергосберегающие закаленное, . Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 6 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (обратное гнутые по радиусу, вогнутая часть): Наружное стекло - 8 мм Comfort Neutral 65 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе).	м2	2 622,14	150 532	394 715 978	270,08	270,08	270,08	40 655 683	1 570,95	236 478 245	70%	277 133 928		
2	Вертикальные солнцезащитные ламели. Триплекс 10мм закаленное /0,76 пленка EVA/10 мм закаленное. Закладные элементы SCHUECO(Германия) окрашенные полимерной краской.	м/п	624,00	41 800	26 083 200							0%	-		
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система :				**420 799 178**				**40 655 683**		**236 478 245**		**277 133 928**		
	Стоечно-ригельная алюминиевая система (Парапет)														
3	Профиль : Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража Стеклопакет 32 мм(Гнутое стекло): Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 18мм дистанционная рамка - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты(сборка на силиконе).Глубина герметизации 16 мм.	м2	138,00	135 280	18 668 640	82,80	82,80	82,80	11 201 184			60%	11 201 184		
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система (Парапет):				**18 668 640**				**11 201 184**				**11 201 184**		
	Стоечно-ригельная алюминиевая система (Зенитный фонарь)														
4	Профиль : Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража - Стеклопакет 32 мм триплекс : 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное - 16 мм рамка -4+4 мм триплекс прозрачное закаленное.	м2	38,62	135 800	5 244 596	38,62	38,62	38,62	5 244 596			100%	5 244 596		

	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система (Зенитный фонарь):				5 244 596				5 244 596				5 244 596		
	Оконная ПВХ система														
5	Профиль : Soft Line 70 (VEKA) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 Фурнитура для окон: GU (Германия) Остекление: Стеклопакет 32 мм : Наружное стекло - 6 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка- внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное.	м2	198,88	69 355	13 793 322		-	-	-	198,81	13 788 467	99,96%	13 788 467		
	ИТОГО оконная ПВХ система:				**13 793 322**				-		**13 788 467**		**13 788 467**		
	Всего, с учетом НДС				**458 505 737**				**57 101 463**		**250 266 712**		**307 368 175**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

испол-я функц-я кровли 19.05.2021г.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____ **Бородаев В.А.**

М.П.

Начальник участка _____

ПТД _____

ТБ Инженер департамента БиОТ Байтемір Б.Г.

ОПП _____

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Своекошнов А.Ю.

Филиал ТОО «Bazis Construction» в г.Алматы
Начальник ОКК _____

ТОО «Bazis Construction» в города Алматы БСН/БИН 131041002684

ТОО «Bazis Construction» 06.05.21
Инженер Б и ОТ
Подпись _____

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТехнОВиД плюс"

Директор _____ Хрущёв С.А.

М.П.

ПТО: _____ Исабеков Д.М.

«ТехнОВиД плюс»