Наименование объекта: **"Здание театра города Алматы в пределах земельного участка, общей площадью 23 418 кв.м. расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее пр. Наз ева и ул. Жиенкулова д.2а"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда: **№Д-14481/20-ТА от 05.10.2020г.**

Форма 2В

Приложение к

Договор подряда: №Д-14481/20-ТА от 05.10.2020г.

АКТ №4
выполненных работ за июль 2021 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Стоечно-ригельная алюминиевая система														
1	Профиль . Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Фурнитура: Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм . Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе) Тип 2 Стендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм . Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 3 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (гнутые по радиусу) . Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе) Тип 4 Стендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (гнутые по радиусу). Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе). Тип 5 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (обратное гнутые по радиусу, вогнутая часть). Наружное стекло - 8 мм Comfort Neutral 65 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное энергосберегающие закаленное, Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе) Тип 6 Стендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (обратное гнутые по радиусу, вогнутая часть). Наружное стекло - 8 мм Comfort Neutral 65 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе).	м2	2 622,14	150 532	394 715 978	102,98	102,98	102,98	15 501 785	1 841,03	277 133 928	74%	292 635 713		
2	Вертикальные солнцезащитные ламели. Триплекс 10мм закаленное /0,76 пленка EVA/10 мм закаленное. Закладные элементы SCHUECO(Германия) окрашенные полимерной краской.	м/п	624,00	41 800	26 083 200							0%	-		
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система :				**420 799 178**				**15 501 785**		**277 133 928**		**292 635 713**		
	Стоечно-ригельная алюминиевая система (Парапет)														
3	Профиль . Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража Стеклопакет 32 мм(Гнутое стекло): Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 18мм дистанционная рамка - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты(сборка на силиконе).Глубина герметизации 16 мм.	м2	138,00	135 280	18 668 640		-	-	-	82,80	11 201 184	60%	11 201 184		
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система (Парапет):				**18 668 640**				**-**		**11 201 184**		**11 201 184**		
	Стоечно-ригельная алюминиевая система (Зенитный фонарь)														

4	Профиль : Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 мат. Остекление: Тип 1 Видимая часть витража - Стеклопакет 32 мм триплекс : 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное - 16 мм рамка -4+4 мм триплекс прозрачное закаленное.	м2	38,62	135 800	5 244 596		-	-	-	38,62	5 244 596	100%	5 244 596		
	ИТОГО Стоечно-ригельная алюминиевая система (Зенитный фонарь):				**5 244 596**				-		**5 244 596**		**5 244 596**		
	Оконная ПВХ система														
5	Профиль : Soft Line 70 (VEKA) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7047 Фурнитура для окон: GU (Герминия) Остекление. Стеклопакет 32 мм : Наружное стекло - 6 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка- внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное.	м2	198,88	69 355	13 793 322		-	-	-	198,81	13 788 467	99,96%	13 788 467		
	ИТОГО оконная ПВХ система:				13 793 322				-		13 788 467		13 788 467		
	Всего, с учетом НДС				**458 505 737**				**15 501 785**		**307 368 175**		**322 869 960**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____ Бородаев В.А.
М.П

Начальник участка _____
НТД 03.08.2021г.
ТБ Байтемір Б.Б.
ОПП Жиенкулов С.М.

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Сазекошков А.Ю.

ТОО 10.08.21 «Bazis Construction» Инженер Б и ОТ Подпись

Филиал ТОО «Bazis Construction» в г.Алматы Начальник ОКК

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТехнОВиД плюс"
Директор _____ Хрушёв С.А.
М.П

НТО: _____ Исабеков Д.М.

Нурмаубаев С.Б