Наименование объекта: **"Здание театра города Алматы в пределах земельного участка, общей площадью 23 418 кв.м. расположенного по адресу: Республика Казахстан, город Алматы, Медеуский район, южнее пр. Аль-Фараби, западнее пр. Назарбаева и ул. Жиенкулова д.2а"**

Заказчик: **Филиал ТОО "Bazis Construction" в городе Алматы**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда: **№Д-14481/20-ТА от 05.10.2020г.**

Доп. Соглашение от 30.03.2021г.

Форма 2В

Приложение к

Договор подряда: №Д-14481/20-ТА от 05.10.2020г

АКТ №5
выполненных работ за ноябрь 2021 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)		ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала .		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
							предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2		3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
	Стоечно-ригельная алюминиевая система:															
1	**Профильная система:**	Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия)	м2	2 062,18	150 532	310 424 802	118,17	118,17	118,17	17 789 089	1 944,01	292 635 713	100%	310 424 802		
	Фурнитура:	Schueco FWS 50 SG (Германия)														
	Цвет профиля изутри/снаружи:	RAL 7047 мат.														
	Заполнение:	**Тип 1 Видимая часть витража -** Стеклопакет 34 мм : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе).														
		Тип 2 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе).														
		Тип 3 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (гнутые по радиусу) : Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе).														
		Тип 4 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (гнутые по радиусу): Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе).														
		Тип 5 Видимая часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (обратное гнутые по радиусу, вогнутая часть): Наружное стекло - 8 мм Comfort Neutral 65 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное энергосберегающие закаленное. . Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе).														
		Тип 6 Спендрелная часть витража - Стеклопакет 34 мм молированые (обратное гнутые по радиусу, вогнутая часть): Наружное стекло - 8 мм Comfort Neutral 65 закаленное- 20 мм дистанционная рамка(Заполнение камера Аргоном) - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное, окрашенное керамической краской Ral 7031. Структурные стеклопакеты (сборка на силиконе).														
	ИТОГО:					**310 424 802**				**17 789 089**		**292 635 713**		**310 424 802**		
	Стоечно-ригельная алюминиевая система (Парапет)															
2	**Профильная система:.**	Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия)	м2	146,80	135 280	19 859 104	64,00	64,00	64,00	8 657 920	82,80	11 201 184	100%	19 859 104		
	Цвет профиля изутри/снаружи:	RAL 7047 мат.														
	Заполнение:	**Тип 1 Видимая часть витража** Стеклопакет 32 мм(Гнутое стекло): Наружное стекло - 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 18мм дистанционная рамка - внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное. Структурные стеклопакеты(сборка на силиконе).Глубина герметизации 16 мм.														
	ИТОГО:					**19 859 104**				**8 657 920**		**11 201 184**		**19 859 104**		
	Стоечно-ригельная алюминиевая система (Зенитный фонарь)															
3	**Профильная система:.**	Структурное остекление Schueco FWS 50 SG (Германия)	м2	48,05	135 800	6 525 190	9,43	9,43	9,43	1 280 594	38,62	5 244 596	100%	6 525 190		
	Цвет профиля изутри/снаружи:	RAL 7047 мат.														
	Заполнение:	**Тип 1 Видимая часть витража** - Стеклопакет 32 мм **триплекс :** 8 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное - 16 мм рамка -4+4 мм триплекс прозрачное закаленное.	**объем по факту выполненных работ**													
	ИТОГО:					**6 525 190**				**1 280 594**		**5 244 596**		**6 525 190**		

4	**Оконная ПВХ система**		м2	357,08	69 355	24 765 325	158,27	158,27	158,27	10 976 858	198,81	13 788 467	100%	24 765 325		
	Профильная система:.	Soft Line 70 (VEKA)														
	Фурнитура:	GU (Герминия)														
	Цвет профиля изнутри/снаружи:	RAL 7047														
	Заполнение:	Стеклопакет 32 мм : Наружное стекло - 6 мм MultiComfort Neutral 70/49 закаленное- 20 мм дистанционная рамка- внутренние стекло - 6 мм прозрачное закаленное.														
	ИТОГО:					**24 765 325**				**10 976 858**		**13 788 467**		**24 765 325**		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА:					**361 574 421**				**38 704 461**		**322 869 960**		**361 574 421**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

испол-я докум-я сдана Своп.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта **Бородаев В.А.**
М.П.

Начальник участка

ПТД 13.02.2022г.

ТБ

ОПП Жиенкулов С.М.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ТехнОВиД плюс"

Директор **Хрущёв С.А.**

МП

ПТО: **Исабеков Д.М.**

Филиал ТОО «Bazis Construction» в городе Алматы

ТОО «BAZIS CONSTRUCTION» ПТО Своекошнов А.Ю.

ТОО «Bazis Construction» Инженер Б и ОТ Подпись М.Е.

Филиал ТОО «Bazis Construction» в г.Алматы
Начальник ОКК

Нуржаубаев С.Б.