Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр)" расположенного по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6 участок 25, ЖК Ремизовка 3-я очередь, пятно 16**

Приложение

Договор подряда от 07.12.2021г

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 07.12.2021г.

Доп. соглашение от 24.03.2022г.

АКТ
выполненных работ за Апрель 2022 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**Металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-1(4 шт), ОК-3(1 шт), ОК-4(2 шт), ОК-8(20 шт), ОК-10(15 шт), ОК-11(5 шт), ОК-17(2 шт), ОК-18(5 шт) **Профиль:** WHS 60 мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Графит(Coal Grey) **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер + 4мм не каленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.**	м2	205,40	36 241	7 443 893	-	-	-	-	205,40	7 443 893	100%	7 443 893		
	ИТОГО металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклом:				**7 443 893**										
2	**Металлопластиковые окна без энергосберегающего стекла**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-2(1 шт), ОК-5(3 шт), ОК-6(3 шт), ОК-7(1 шт), ОК-9(10 шт), ОК-12(3 шт), ОК-12*(2 шт), ОК-13(5 шт), ОК-13*(5 шт), ОК-14(3 шт), ОК-15(3 шт), ОК-16(2 шт), ОК-16*(3 шт) **Профиль:** WHS 60 мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Графит(Coal Grey) **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер + 4мм прозрачное не каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	102,30	36 669	3 751 251	-	-	-	-	102,30	3 751 251	100%	3 751 251		
	ИТОГО металлопластиковые окна без энергосберегающего стекла:				**3 751 251**										
3	**Металлопластиковые балконные двери**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных дверей ОБ-1(1 шт), ОБ-2(1 шт), ОБ-3(2 шт), ОБ-4(5 шт), ОБ-5(5 шт), ОБ-6(15 шт) **Профиль:** WHS 60 мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/Белый **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер +4мм не каленое энергосберегающее) **Тип 2** Сэндвич белого цвета 24мм **Открывание согласно проекта.**	м2	118,90	35 971	4 276 976	118,90	118,90	118,90	4 276 976			100%	4 276 976		
	ИТОГО металлопластиковые балконные двери:				**4 276 976**										
4	**Витражи наружные алюминиевые (входные группы)**														

	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии В-1(1 шт), В-2(1 шт) **Профиль :** ALUTECH F50, (пр-во Беларусь), двери W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL9016/RAL 7024 (глянец) **Фурнитура окон:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 32 мм (6мм Мультикомфорт Нейтральный 70/49 каленое + 20 мм спейсер + 6 мм прозрачное , каленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** доводчик , ручка дуга 300мм , замок роликовый	м2	11,10	155 000	1 720 500	11,10	11,10	11,10	1 720 500			100%	1 720 500		
	ИТОГО витражи наружние алюминевые:				**1 720 500**										
5	**Приточный клапан AirBox**	шт	71,00	5 482	389 222	71,00	71,00	71,00	389 222			100%	389 222		
6	**Детский замок**	шт	86,00	5 289	454 812	86,00	86,00	86,00	454 812			100%	454 812		
				ИТОГО:	**18 036 654**				**6 841 510**		**11 195 144**		**18 036 654**		
				Накладные расходы 4%	**721 466**				**273 660**		**447 806**		**721 466**		
				ИТОГО стоимость:	**18 758 120**				**7 115 170**		**11 642 950**		**18 758 120**		

Итого: 7115170,0

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

ПТО **Хрушёв С.А.**

Инженер ПТО: **Исабеков Д.М.**

Инженер БиОТ Елигомаев Е.

Шерешева К.Е. ОПП

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 2
Отдел Контроля Качества
Велиев Ш.Ш.