Приложение

Договор подряда от 06.12.2021г.

Наименование объекта: **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр)" расположенного по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6 участок 25, ЖК Ремизовка 3-я очередь, пятно 17**

Заказчик: **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 06.12.2021г.

Доп. Согл. от 25.03.2022г.

АКТ
выполненных работ за Апрель 2022 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**Металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-1(4 шт), ОК-3(1 шт), ОК-4(2 шт), ОК-8(20 шт), ОК-10(15 шт), ОК-11(5 шт), ОК-17(2 шт), ОК-18(5 шт) **Профиль:** WHS 60 мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Графит(Coal Grey) **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер + 4мм не каленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.**	м2	205,40	36 241	7 443 893		-	-	-	205,40	7 443 893	100%	7 443 893		
	ИТОГО металлопластиковые окна с энергосберегающим стеклом:			**36 241**	**7 443 893**										
2	**Металлопластиковые окна без энергосберегающего стекла**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-2(1 шт), ОК-5(3 шт), ОК-6(3 шт), ОК-7(1 шт), ОК-9(10 шт), ОК-12(3 шт), ОК-12*(2 шт), ОК-13(5 шт), ОК-13*(5 шт), ОК-14(3 шт), ОК-15(3 шт), ОК-16(2 шт), ОК-16*(3 шт) **Профиль:** WHS 60 мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Графит(Coal Grey) **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер + 4мм прозрачное не каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	102,20	36 669	3 747 584		-	-		102,20	3 747 584	100%	3 747 584		
	ИТОГО металлопластиковые окна без энергосберегающего стекла:			**36 669**	**3 747 584**										
3	**Металлопластиковые балконные двери**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных дверей ОБ-1(1 шт), ОБ-2(1 шт), ОБ-3(2 шт), ОБ-4(5 шт), ОБ-5(5 шт), ОБ-6(15 шт) **Профиль:** WHS 60 мм (пр-во Vekarus) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/Белый **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер +4мм не каленое энергосберегающее) **Тип 2** Сэндвич белого цвета 24мм **Открывание согласно проекта.**	м2	119,10	35 971	4 284 170	119,10	119,10	119,10	4 284 170			100%	4 284 170		
	ИТОГО металлопластиковые балконные двери:			**35 971**	**4 284 170**										
4	**Витражи наружные алюминевые (входные группы)**														

	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии В-1(1 шт), В-2(1 шт) **Профиль :** ALUTECH F50, (пр-во Беларусь), двери W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL9016/RAL 7024 (глянец) **Фурнитура окон:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 32 мм (6мм Мультикомфорт Нейтральный 70/49 каленое + 20 мм спейсер + 6 мм прозрачное , каленое) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** доводчик , ручка дуга 300мм , замок роликовый	м2	11,10	157 872	1 752 382	11,10	11,10	11,10	1 752 382			100%	1 752 382		
	ИТОГО витражи наружние алюминевые:			**157 872**	**1 752 382**										
5	**Приточный клапан AirBox**	шт	71,00	5 521	391 966	71,00	71,00	71,00	391 966			100%	391 966		
6	**Детский замок**	шт	86,00	5 288	454 808	86,00	86,00	86,00	454 808			100%	454 808		
				ИТОГО:	**18 074 804**				**6 883 328**		**11 191 476**		**18 074 804**		
				Накладные расходы 4%	**722 992**				**275 333**		**447 659**		**722 992**		
				ИТОГО стоимость:	**18 797 796**				**7 158 661**		**11 639 135**		**18 797 796**		

Итого: 7158 661,0

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы: 5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П.

Инженер ПТО: **Исабеков Д.М.**

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 2
Отдел Контроля Качества
Велиев Ш.Ш.

Инженер БиОТ Елиманов Е.

Шерешова Карина Е. ОПП

Мал. ул. Розыбакиева 247