180000

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Наладочный центр Темиртау"
Субподрядчик: ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Приложение 3-1

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ К МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ С ОБЪЕКТАМИ СОЦКУЛЬТБЫТА Г.КАРАГАНДА,РАЙОН ОКТЯБРЬСКИЙ,УЛ.КОММУНИСТИЧЕСКАЯ,ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 19/1.СЕТИ ВОДОПРОВОДА

Наименование объекта: НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ

АКТ № 1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2020 года
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ КАНАЛИЗАЦИИ

Составлен(а) 3 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. КАНАЛИЗАЦИЯ К1									
1		1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**									
			НР - 7 %; СП - 8%	м3 грунта	22,9719	187,39	178,33	4305	4096	--	815	5529
						9,06	40,20	208	923		410	
2		1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1**									
			НР - 7 %; СП - %	м3 грунта	214,922072	206,13	196,16	44301	42159	--	8385	56901
						9,97	44,22	2142	9504		4215	
3		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.177 прим. Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**									
			НР - 7 %; СП - %	м3 грунта	5,695528	2018,02	--	11494	--	--	8275	21351
						2018,02	--	11494	--		1582	
4		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**									
			НР - 7 %; СП - %	м3 грунта	11,34416	665,52	--	7550	--	--	5436	14024
						665,52	--	7550	--		1039	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5		1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	210,5885638	33,24	33,24	7000	7000	--	1487	9166
						--	9,81	--	2066		679	
6		1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	210,5885638	134,91	63,63	28411	13400	--	15289	47196
						71,28	29,56	15011	6224		3496	
7		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,153004	1401,40	--	35249	--	--	25380	65479
						1401,40	--	35249	--		4850	
8		1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	26,07066	1611,61	--	42016	--	--	30251	78048
						1611,61	--	42016	--		5781	
9		1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	43,470764	665,52	--	28931	--	--	20830	53742
						665,52	--	28931	--		3981	
10		1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта /лишний грунт/ 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	10,9096763	249,30	240,62	2720	2625	1	542	3523
						8,58	60,46	94	660		261	
11		4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км									
			СП - 8%	тенге за 1 тонну	15,1419335	253,00	--	3831	--		--	4137
						--	--	--	--		306	
12		1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Работа на отвале 2-3 группы грунтов									
			НР - 72%; СП - 8%	м3	10,9096763	18,12	15,41	198	168	1	67	286
						2,62	5,89	29	64		21	
13		1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи.Водоотлив									
			НР - 72%; СП - 8%	м3 мокрого грунта	134,67	1141,14	1141,14	153677	153677	--	65446	236653
						--	674,96	--	90897		17530	
14		1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под грубопроводы песчаное.Устройство									
			НР - 99%; СП - 8%	м3 основания	2,482	2444,37	149,59	6067	371	3509	2262	8996
						881,28	39,41	2187	98		666	
15		1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб,диаметр 150 мм.Укладка									
			НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,047	404895,72	132080,40	19030	6208	598	13817	35475
						260091,00	36860,92	12224	1732		2628	
16		2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011									
			СП - 8%	м	47,47	1257,00	--	59670	--	59670	--	64443
						--	--	--	--		4774	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17		1122-0201-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные,диаметр 150 мм.Укладка при заделке раструбов асбестоцементом НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,017	522668,34 418041,00	16708,84 5028,86	8885 7107	284 85	1494	7120 1280	17286
18		2301-1002-0103 РСНБ РК 2015	Трубы чугунные канализационные с раструбом DN 150 ГОСТ 6942-98 СП - 8%	м	17	7833,00 --	-- --	133161 --	-- --	133161	-- 10653	143814
19		2302-1103-0101 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 100 ГОСТ 9833-73 СП - 8%	шт.	1	299,00 --	-- --	299 --	-- --	299	-- 24	323
20		2302-1103-0103 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 150 ГОСТ 9833-73 СП - 8%	шт.	4	560,00 --	-- --	2240 --	-- --	2240	-- 179	2419
21		1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м.Устройство.Грунты мокрые НР - 99%; СП - 8%	м3 конструкций колодца	3	39948,42 11550,60	6677,70 2572,74	119845 34652	20033 7718	65160	41946 12943	174735
22		2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	22391,00 --	-- --	67173 --	-- --	67173	-- 5374	72547
23		2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	10	-14080,00 --	-- --	-140800 --	-- --	-140800	-- -11264	-152064
24		2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	3	18733,00 --	-- --	56199 --	-- --	56199	-- 4496	60695
25		2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,3ПП15-1 СТ РК 1971-2010,ГОСТ8020-90 СП - 8%	шт.	3	17542,00 --	-- --	52626 --	-- --	52626	-- 4210	56836
26		2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-90 СП - 8%	шт.	6	4482,00 --	-- --	26892 --	-- --	26892	-- 2151	29043
27		2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99 СП - 8%	комплект	3	18396,00 --	-- --	55188 --	-- --	55188	-- 4415	59603
28		2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые СП - 8%	шт.	8,5	599,00 --	-- --	5092 --	-- --	5092	-- 407	5499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	1123-1101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные.Присоединение к существующей сети.Грунты мокрые**									
		НР - 99%, СП - 8%	врезка	1	-20602,30	--	-20602	--	-2997	-17429	-41074
					-17605,35	--	-17605	--		-3043	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**820646**	**250021**	**385506**	**229919**	**1134611**
							181287	**119972**	--	**84044**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**820646**				
		Материалы	Тенге				**67767**				
		Всего заработная плата	Тенге					**301260**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**255649**				
		Местные материалы	Тенге				**62090**				
		Транспортные расходы	Тенге				**3831**				
		Накладные расходы	Тенге				**229921**				
		Сметная прибыль	Тенге				**84045**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1134611**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**
		Сметная заработная плата	Тенге					**301260**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1134611**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**346**
		Сметная заработная плата	Тенге					**301260**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1134611**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**181287**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**250021**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**119972**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**385506**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**4522**				
		- Накладные расходы	Тенге							**229919**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**84044**	
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге								**1134611**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								**22 692,23**
		Итого	Тенге								**1 157 303,48**
		НДС-12%	Тенге								**138 876,42**
		ВСЕГО по акту:	Тенге								**1 296 179,92**
		Генподрядные - 17%									**220 350,59**
		Всего									1 075 829,34

Сдал субподрядчик:
Директор ТОО «Construction Training Resources»
«Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

У.Х.Джанаев

Принял Генподрядчик:
Директор ТОО «Наладочный центр Темиртау»

Г.Н. Ахмаджанова