Наименование объекта **"Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземными паркингами и инфраструктурой (общественный центр)" расположенного по адресу: г.Алматы, Бостандыкский район, мкр.Ерменсай, пер.6 участок 25, 4-я очередь, пятно 19**

Приложение

Договор подряда от 01.07.2022г

Заказчик **ТОО "СК Барлас Курылыс"**

Подрядчик **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 01.07.2022г

Доп. соглашение от 09.08.2022г

АКТ
выполненных работ за Август 2022 г.

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Средняя цена за ед.изм. в тенге	Стоимость в тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**Металлопластиковые окна**														
1.1	**Окна с прозрачным стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-2(1 шт), ОК-4(1 шт), ОК-5(1 шт), ОК-6(1 шт) **Профиль:** ПВХ **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый /Coal Grey **Фурнитура для окон:** REZE (пр-во Турция) **Остекление:** Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер + 4мм прозрачное не каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	**8,08**	**62 006**	**501 008**	8,08	8,08	8,08	501 008		-	100%	501 008		
1.2	**Окна с энергосберегающим стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-1(4 шт), ОК-3(2 шт) **Профиль:** ПВХ **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** REZE (пр-во Турция) **Остекление:** Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер + не каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	**20,77**	**53 809**	**1 117 613**	20,77	20,77	20,77	1 117 613		-	100%	1 117 613		
1.3	**Окна внутренние**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-7(1 шт) **Профиль:** ПВХ **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/Белый **Остекление:** Стеклопакет 24 мм (4мм прозрачное не каленое + 16мм спейсер +4мм прозрачное не каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	**1,18**	**56 134**	**66 238**	1,18	1,18	1,18	66 238		-	100%	66 238		
2	**Дополнительно к окнам ПВХ**														
2.1	**Москитные сетки**	м2	**9,20**	**5 800**	**53 360**	9,20	9,20	9,20	53 360		-	100%	53 360		
2.2	**Приточный клапан AirBox**	шт	**10,00**	**5 500**	**55 000**	10,00	10,00	10,00	55 000		-	100%	55 000		
2.3	**Детский замок (Penkid)**	шт	**9,00**	**3 500**	**31 500**	9,00	9,00	9,00	31 500		-	100%	31 500		
				Итого металлопластиковые окна:	**1 824 720**				**1 824 720**		**-**		**1 824 720**		
3	**Алюминий**														
3.1	**Витражи наружные алюминевые (входные группы)**														

	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей со встроенными дверными блоками теплой серии В-1(1 шт), В-2(2 шт), В-3(1 шт), В-4(1 шт), В-5(1 шт) **Профиль :** ALUFORM F50, (пр-во Казахстан, двери W D64, окна W D64 (пильчатое/ресная створка открывание вовнутрь (фрамужное, ручка вверх, створки) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL9016 (глянец) , RAL 7024 (глянец) **Остекление:** **Тип -1** Стеклопакет 32 мм (6мм Multi Comfort Neutral 66-43, каленое + 20 мм спейсер + 6 мм прозрачное, каленое) **Тип -2** Стеклопакет 32 мм (6мм Multi Comfort Neutral 66-43, каленое + 20 мм спейсер + 6 мм эмалит RAL5059 , каленое) **Тип -3** Стеклопакет 32 мм (8мм Multi Comfort Neutral 66-43, каленое + 18 мм спейсер + 6 мм прозрачное, каленое) **Тип -4** Стеклопакет 32 мм (8мм Multi Comfort Neutral 66-43, каленое + 18 мм спейсер + 6 мм эмалит RAL5059 , каленое) **Фурнитура двери:** доводчик рычажный, ручка дуга 300мм на активной створке, замок роликовый) **Открывание согласно проекта.**	м2	92,52	120 595	11 157 449	92,52	92,52	92,52	11 157 449		-	100%	11 157 449		
				Итого алюминий:	**11 157 449**				**11 157 449**		**-**		**11 157 449**		
				ИТОГО ОБЩАЯ:	**12 982 169**				**12 982 169**		**-**		**12 982 169**		

Причины несоответствия
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных систем
4. Соблюдение сроков выполнения объемов по графику производства работ
5. Этап работы

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК

М.П.

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Майоров В.В.

М.П.

Инженер ПТО: Исабеков Д.М.

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 2
Отдел Контроля Качества
Велиев Ш.Ш.

Сутмаиханов Д.А.

Нал. ул. Кожабаева 62