Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Приложение к приказу
Министра индустрии и
инфраструктурного развития РК
от 08 февраля 2021 года за №53

Декларация о соответствии

"___" _____2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Энергохолдинг Ltd», Жетысуская область, Кербулакский район, Сарыозекский сельский округ, село Сарыозек, ул. Жибек Жолы, 71***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***Заместитель директора Шакенов Насибулла Гизатович***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Установка наружного уличного освещения по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, проспект Тәуелсіздік»***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района" Аким Утемуратов Т.У.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***ТОО «АктИнвестХолдинг» ГСЛ №20005491 от 27.03.2020г***
ТОО «BCS Construction» ГСЛ №0006432 от 25.03.2021г

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «ТОП ПРОЕКТ» №АЭ-0512/21 (ПЗ, ПОС, ЭС, ПП, СД)***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом ***ГУ "Аппарат Акима города Кандыагаш Мугалжарского района" от 21.21.2021***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Протяженность КЛ-0,4 кВ	м	5049	5049	4400	4400

Протяженность КЛ-10 кВ	м	0	0	200	200

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Точка подключения линии электроснабжения 10 кВ принята на ближайшей опоре линии 10 кВ. На опорах №1 и 1а производится переход ВЛ на на кабельную линию. Проектируемая трансформаторная подстанция КТПН-2х100/10/0,4кВ устанавливается возле дороги. Разводка кабеля выполняется в траншее глубиной 0,7м, под дорогами 1,0 м от верха их покрытия. При пересечении кабеля с дорогами и подземными коммуникациями, кабель прокладывается в полиэтиленовые трубы D=100мм. Освещение выполняется LED светильниками на восьмигранных металлических опорах горячего цинкования .***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***июнь 2023 г.;***
месяц, год
окончание работ ***июль 2023 г.;***
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***1 (один)*** месяц;
фактически, месяц: ***1 (один)*** месяц;;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактически применено 96% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Установка наружного уличного освещения по адресу Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, проспект Тәуелсіздік»*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
Заместитель директора ТОО «Энергохолдинг LTD» Шакенов Насибулла Гизатович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

Подрядчик (субподрядчик):
Директор ТОО «АктИнвестХолдинг» Смандияров Данияр Нуржанович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

Подрядчик (субподрядчик):
Директор ТОО «BCS Construction» Прокошин Петр Валерьевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*