Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"

ПОДРЯДЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Маресьева, 105 оф№308 БИН/ИИН 200140009058 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203107574442 АО "Банк ЦентрКредит" aktinvestholding@mail.ru Тел.: 87053831012.

Наименование строительства и его адрес: "Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, проспект Тауелсиздик"

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за СЕНТЯБРЬ месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	финансирования наименован.	финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		01/17/2023	17.03.2023г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце	из графы 1							
		без НДС	Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту:	**31 787 927,00**	28 382 077,68							3 405 849,32	**31 787 927,00**
Итого:	**31 787 927,00**	28 382 077,68							3 405 849,32	**31 787 927,00**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АктИнвестХолдинг" БИН 200140009058

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Смандияров Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора Токтарбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD" область Жетісу, Кербулакский район, с.Сарыозек, ЖИБЕК ЖОЛЫ, 71 БИН/ИИН 000440000132 БИК KCJBKZKX ИИК KZ538562203108241612 АО "Банк ЦентрКредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АктИнвестХолдинг" Актюбинская область, Актобе Г.А., район Астана, Маресьева, 105 оф.№308 БИН/ИИН 200140009058 БИК KCJBKZKX ИИК KZ648562203107574442 АО "Банк ЦентрКредит" aktinvestholding@mail.ru Тел.: 87053831012.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, проспект Тауелсиздик"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Установка наружного уличного освещения по адресу: Актюбинская область, Мугалжарский район, город Кандыагаш, проспект Тауелсиздик"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №01/17/2023 от 17.03.2023г.

Акт выполненных работ №1

за сентябрь 2023

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2021г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Высоковольтное электрооборудование и материалы										
1	1	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВА. Монтаж оборудования**										
			НР - 72%, СП - 8%	подстанция	1		101250,88 45550,35	50115,33 19150,36	101251 45550	50115 19150	5586	46585 11827	159662
2	2	515-102-0401 РСНБ РК 2015	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный**	шт.	1								
3	3	515-101-0101 РСНБ РК 2015	**Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА**	шт.	1								
4	4	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**										
			НР - 72%, СП - 8%	подстанция	1		101250,88 45550,35	50115,33 19150,36	101251 45550	50115 19150	5586	46585 11827	159662

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
					2								1300
5	5	515-102-0407 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1								
6	6	515-101-0104 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1								
7	7	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2		18474,07	5093,35	36948	10187	275	24648	66524
			НР - 80%, СП - 8%				13243,22	2162,03	26486	4324		4928	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	7.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,01	0,02	1607,00				32		
7.2	7.2	236-104-0102	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00012	0,00024	379074,00				91		
7.3	7.3	236-201-0101	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,1	0,2	454,00				91		
8	8	515-201-0502 РСНБ РК 2015	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)	шт.	2		101904,00	--	203808	--		--	203808
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				--	--	--	--	203808	--	
				тенге					4018562	110417	11447	117818	589656
			РАЗДЕЛ 2. Анкерная (концевая) опора А10-1										
9	9	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2		19462,47	9997,18	38925	19994	1381	21290	65033
			НР - 80%, СП - 8%				8775,05	4531,46	17550	9063		4817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
9.1	9.1	217-605-0302	Смазка для электрооборудования	кг	0,1	0,2	1607,00				321		
9.2	9.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6	12	45,00				540		
9.3	9.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,8	459,00				367		
10	10	225-204-0307 РСНБ РК 2015	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	шт.	2		43455,00	--	86910	--	86910	--	93863
			СП - 8%				--	--	--	--		6953	
11	11	1133-0101-0110 РСНБ РК 2015	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 м3. Установка	м3	1		14619,57	8635,80	14620	8636	--	6692	23017
			НР - 80%, СП - 8%				5983,77	2380,95	5984	2381		1705	
12	12	225-204-1001 РСНБ РК 2015	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	шт.	2		3600,00	--	7200	--	7200	--	7776
			СП - 8%				--	--	--	--		576	
13	13	252-207-0531 РСНБ РК 2015	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1		26701,00	--	26701	--	26701	--	28837
			СП - 8%				--	--	--	--		2136	
14	14	252-207-3940 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2		7399,00	--	14798	--	14798	--	15982
			СП - 8%				--	--	--	--		1184	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					3							1300
15	15	252-207-3940 РСНБ РК 2015	Оголовок ОГ 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	7399,00	--	7399	--	7399	--	7991
			СП - 8%			--	--	--	--		592	
16	16	252-207-0201 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1540,00	--	1540	--	1540	--	1663
			СП - 8%			--	--	--	--		123	
17	17	252-207-2002 РСНБ РК 2015	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	985,00	--	985	--	985	--	1064
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
18	18	252-207-3925 РСНБ РК 2015	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	9016,00	--	9016	--	9016	--	9737
			СП - 8%			--	--	--	--		721	
19	19	252-207-0268 РСНБ РК 2015	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	шт.	2	7273,00	--	14546	--	14546	--	15710
			СП - 8%			--	--	--	--		1164	
20	20	252-207-3910 РСНБ РК 2015	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	1101,00	--	2202	--	2202	--	2378
			СП - 8%			--	--	--	--		176	
21	21	252-105-0501 РСНБ РК 2015	Изолятор фарфоровый штыревой ШФ-20В	шт.	1	574,00	--	574	--	574	--	620
			СП - 8%			--	--	--	--		46	
22	22	252-108-0702 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 типа К-6 (КП-20)	шт.	1	50,00	--	50	--	50	--	54
			СП - 8%			--	--	--	--		4	
23	23	252-207-0202 РСНБ РК 2015	Креплениепровода СШ-2	шт.	1	1655,00	--	1655	--	1655	--	1787
			СП - 8%			--	--	--	--		132	
24	24	252-204-0802 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	шт.	2	397,00	--	794	--	794	--	858
			СП - 8%			--	--	--	--		64	
25	25	252-204-0813 РСНБ РК 2015	Зажим соединительный плашечный типа ПА-2-1	шт.	3	340,00	--	1020	--	1020	--	1102
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
26	26	252-207-3931 РСНБ РК 2015	Подвеска натяжная изолирующая	шт.	6	10185,00	--	61110	--	61110	--	65999
			СП - 8%			--	--	--	--		4889	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				290045	28630	237881	27982	343471
			РАЗДЕЛ 3.Осветительное оборудование									
27	27	1308-0305-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	92	5598,27	1202,67	515041	110646	162536	228231	802734
			НР - 72%, СП - 8%			2628,90	816,62	241859	75129		59462	
28	28	247-103-0207 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный LED типа Стандарт LED-160-ШБ(ШО)/К50, мощность 160 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016	шт.	92							
			СП - 8%									
29	29	1308-0303-1805 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель. Установка на металлическом основании	шт.	92	2491,83	119,59	229248	11002	67904	110960	367425

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					4							1300
30	30	247-204-1456 РСНБ РК 2015	*НР - 72%, СП - 8%* Выключатель ВМ63-1С10- УХЛ3 (ВМ63)	шт.	92	1634,15 3425,00	40,97 --	150342 315100	3770 --	315100	27217 --	340308
31	31	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*СП - 8%* Фундаменты-столбы бетонные. Устройство								25208	
31.1	31.1	212-101-0501	*НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3 м3	46,22 1,02 47,1444	29156,41 6919,78 18748,00	1374,23 337,70	1347609 319832	63516 15608	964261	305251 132229	1785089
32	32	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	Опоры. Установка	опора	92	19462,47 8775,05	9997,18 4531,46	1790547 807305	919740 416894	883863 63502	979359 221593	2991499
32.1	32.1	217-605-0302	*НР - 80%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Смазка для электрооборудования	кг	0,1 9,2	1607,00				14784		
32.2	32.2	261-404-0537	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 552	45,00				24840		
32.3	32.3	261-201-0323	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4 36,8	459,00				16891		
33	33	225-204-0304 РСНБ РК 2015	Стойка коническая 8-гранная 8 метровая, холод. оцинкованная СТ-8- 3,0-IV	шт.	92							
34	34	1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	*СП - 8%* Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	1,84	843698,42 89911,60	1642,82 715,84	1552405 165437	3023 1317	1383945	151747 136332	1840484
34.1	34.1	222-509-1003	*НР - 91%, СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ: Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1 1,84	752144,00				1383945		
35	35	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кронштейны. Монтаж на опорах для светильников	шт.	92	14710,14 5862,64	8193,72 2763,16	1353333 539363	753822 254211	60148	571373 153976	2078683
36	36	247-306-0304 РСНБ РК 2015	*НР - 72%, СП - 8%* Кронштейн консольный	шт.	92							
			СП - 8%									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				24352823	1861749	20266936	2346921	10206222

РАЗДЕЛ 4.Кабельный проводниковые изделия

			Кабели и провода									
37	37	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
38	38	243-113-0817 РСНБ РК 2015	*НР - 72%, СП - 8%* Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х35 (мк)-0,66	м кабеля	6153	733,10 320,54	367,59 122,95	4510737 1972280	2261757 756490	276700	1964714 518036	6993487
39	39	243-110-0501 РСНБ РК 2015	*СП - 8%* Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	км	5,049							
			СП - 8%	км	1,104	73647,00 --	-- --	81306 --	-- --	81306	-- 6505	87811
			Изделия для кабельной линий									

5

1300

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Изделия для кабельной линий									
40	40	1308-0201-4301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта соединительная термоусаживаемая для 1-жильного кабеля напряжением до 10 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	4	4994,95 4794,07	8,89 3,71	19980 19176	36 15	768	13818 2704	36501
41	41	243-903-4901 РСНБ РК 2015	Муфта концевая термусаживаемая 4ПКТп(б)-1-25/5(Б)									
			СП - 8%	шт.	4	7224,00 --	-- --	28896 --	-- --	28896	-- 2312	31208
42	42	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
			НР - 61%, СП - 8%	км кабеля	1,478	35759,25 11244,24	24515,01 5530,10	52852 16619	36233 8173	--	15123 5438	73413
43	43	249-101-0101 РСНБ РК 2015	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,125 м									
			СП - 8%	м	1507,56	658,00 --	-- --	991974 --	-- --	991974	-- 79358	1071332
44	44	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий									
			НР - 76%, СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,887	187347,14 184457,70	-- --	166177 163614	-- --	2563	124347 23242	313766
			В ТОМ ЧИСЛЕ									
44.1	44.1	215-201-0103	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,08 0,07096	34278,00				2432		
45	45	241-201-0415 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 140х12,7 мм									
			СП - 8%	м	887	3657,00 --	-- --	3243759 --	-- --	3243759	-- 259501	3503260
			Заземление									
46	46	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 72%, СП - 8%	шт.	50	5728,98 1470,74	228,11 77,86	286449 73537	11406 3893	201506	55749 27376	369574
47	47	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования									
			НР - 72%, СП - 8%	м	66	769,00 228,78	28,88 9,02	50754 15100	1906 595	33748	11300 4964	67018
			Земляные работы									
48	48	1101-0203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 2									
			НР - 72%, СП - 8%	яма	92	1194,37 231,71	962,65 429,40	109882 21318	88564 39505	--	43792 12294	165968
49	49	1101-0101-0368 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1196	306,27 --	306,27 56,17	366297 --	366297 67175	--	48366 33173	447836
50	50	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1									
			НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	1047	35,48 --	35,48 13,93	37145 --	37145 14581	--	10498 3811	51455
51	51	211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный									
				м3	149	2069,00	--	308281	--	308281	--	332943

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%				--	--	--	--		24662	
52	52	411-101-0220 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	30,15953		56,00	--	1689	--		--	1824
			СП - 8%				--	--	--	--		135	
			Восстановление асфальтового покрытия 354,8м2										
53	53	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	53,22		3700,64	1240,63	196948	66027	121341	27093	241964
			НР - 108%, СП - 8%				180,01	291,35	9580	15506		17923	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
53.1	53.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1	58,542	2069,00				121123		
53.2	53.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,05	2,661	82,00				218		
54	54	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	м2 основания	354,8		999,51	294,26	354625	104404	235059	51262	438358
			НР - 108%, СП - 8%				42,73	91,05	15162	32303		32471	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
54.1	54.1	211-201-0707	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	м3	0,189	67,0572	3204,00				214851		
54.2	54.2	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,03	10,644	82,00				873		
55	55	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	354,8		1801,20	227,14	639066	80588	548400	22637	714639
			НР - 108%, СП - 8%				28,41	30,67	10078	10882		52936	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
55.1	55.1	212-501-0101	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А. марки I**	т	0,0959	34,02532	16097,00				547706		
55.2	55.2	216-201-0101	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**	т	0,000011	0,003832	173917,00				666		
55.3	55.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,3548	82,00				29		
56	56	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	м2 покрытия	354,8		1515,90	0,18	537841	65	530693	7650	589130
			НР - 108%, СП - 8%				19,96	--	7083	--		43639	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
56.1	56.1	212-501-0101	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А. марки I**	т	0,0928	32,92544	16097,00				530001		
56.2	56.2	216-201-0101	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**	т	0,000011	0,003974	173917,00				691		
57	57	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	354,8		2131,05	240,34	756098	85272	660748	22346	840719
			НР - 108%, СП - 8%				28,41	29,91	10078	10613		62275	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
57.1	57.1	212-501-0201	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А. марки I**	т	0,0976	34,62848	19061,00				660053		
57.2	57.2	216-201-0101	**Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50**	т	0,000011	0,003832	173917,00				666		
57.3	57.3	217-603-0104	**Вода техническая**	м3	0,001	0,3548	82,00				29		
58	58	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	354,8		466,80	0,05	165620	16	163833	1912	180935

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 108%, СП - 8%				4,99	--	1771	--		13403	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
58.1	58.1	212-501-0201	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А. марки I	т	0,0242	8,58616	19061,00				163661		
58.2	58.2	216-201-0101	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 50/50	т	0,000003	0,000993	173917,00				173		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**18563690**	**3139716**	**13086889**	**2420607**	**16553141**
			РАЗДЕЛ 5. Ограждение КТП										
59	59	8601-0602-0403 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м**	**секция**	**2,75**		**154210,25**	**696,90**	**424078**	**1916**	**344589**	**54699**	**517079**
			НР - 17296 тенге, СП - 13419 тенге				**28208,35**	**194,35**	**77573**	**534**		**38302**	
60	60	8601-0602-0404 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м**	**секция**	**1,75**		**143578,05**	**668,15**	**251262**	**1169**	**203954**	**32572**	**306541**
			НР - 16185 тенге, СП - 12499 тенге				**26364,90**	**186,30**	**46139**	**326**		**22707**	
61	61	8601-0602-0406 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции ограждений из профильной трубы, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий и проектов -аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 1,0 м х2,0 м**	**секция**	**1,5**		**81594,70**	**504,85**	**122392**	**758**	**98141**	**16789**	**150316**
			НР - 9733 тенге, СП - 7138 тенге				**15661,85**	**135,70**	**23493**	**204**		**11135**	
62	62	8601-0605-0501 УСН РК 8.02-03-2020 0	**Конструкции калиток металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка металлическая тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками**	**конструкция**	**1**		**76732,95**	**773,95**	**76733**	**774**	**60388**	**11432**	**95218**
			НР - 9941 тенге, СП - 6763 тенге				**15571,00**	**223,10**	**15571**	**223**		**7053**	
63	63	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2 площади уплотнения**	**12**		**132,29**	**39,23**	**1588**	**471**	**2**	**1215**	**3027**
			НР - 94%, СП - 8%				**92,89**	**14,85**	**1115**	**178**		**224**	
64	64	211-201-0606 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м3**	**2**		**3187,00**	**--**	**6374**	**--**	**6374**	**--**	**6884**
			СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**510**	
			Заземление										
65	65	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**8**		**5728,98**	**228,11**	**45832**	**1825**	**32241**	**8920**	**59132**
			НР - 72%, СП - 8%				**1470,74**	**77,86**	**11766**	**623**		**4380**	
66	66	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**55**		**769,00**	**28,88**	**42295**	**1588**	**28124**	**9417**	**55849**
			НР - 72%, СП - 8%				**228,78**	**9,02**	**12583**	**496**		**4137**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**тенге**					**970554**	**8501**	**773813**	**135044**	**1194046**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**83699686**
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					**4888894**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**5149013**			

1	1а	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1783312			
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							34376962		
			- Перевозка грузов	тенге					1689				
			- Оборудование, инвентарь	тенге							3779112		
			- Накладные расходы	тенге								5048372	
			- Сметная прибыль	тенге								3957196	
			Временные здания и сооружения			1,92%		1534475					
			Итого с временными									85 234 161	
			Зимние удорожания			0,9%		733095					
			Итого с зимними удорожаниями									85 967 256	
			Непредвиденные работы и затраты			2%		1643763					
			Всего									87 611 019	
			НДС			12%		10513322					
			Итого с НДС									98 124 342	
			Итого с учетом тендерной скидки					0,893				32 478 129,71	
			НДС, 12%			12%						*3 479 800*	
			Итого к оплате со скидкой согласно вышеуказанного договора субподрядной организаций в т.ч. НДС			0,98						*31 787 927*	
			НДС			12 %						*3 405 849*	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "АктПинвестХолдинг" БИН 200140009058

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Смандияров Д.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Принял (Заказчик)

ТОО "Энергохолдинг LTD" БИН 000440000132

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель директора Токтарбаев М.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП