Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 25"**

Приложение

Договор подряда от 27.07.2021г

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 27.07.2021г.

АКТ
выполненных работ за Февраль 2022 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**ПВХ**														
1.4	**Балконные пары ПВХ**														
	ОК-13 (43 шт), ОК-13*(27 шт) , ОК-14 (14 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри: /снаружи:** белый/(белый) **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное некаленное х 16мм рамка х 4 мм энергосберегающее некаленое) **Тип 2** Сендвич панель	м2	275,60	34 971	9 638 008		-	-	-		-	0%	-		
1.2	**Окна ПВХ с одинарным стеклом**														
	ОК-6(13 шт), ОК-6* (14 шт) , ОК-7 (8 шт), ОК-7*(47 шт), ОК-8 (1 шт), ОК-8*(1 шт), ОК-9*(1 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стекло одинарное 4 мм прозрачное каленое	м2	259,73	27 807	7 222 312	92,46	92,46	92,46	2 571 035		-	36%	2 571 035		
1.3	**Окна ПВХ (с/п 24мм)**														
	ОК2 (34 шт), ОК-3 (22 шт), ОК-3*(20 шт), ОК-4(8шт), ОК-5 (8 шт), ОК-10(14 шт), ОК-11 (1 шт), ОК-16 (1 шт), ОК-17 (1 шт), ОК-18 (1 шт), ОК-21(2 шт) ОК-21*(1 шт), ОК-22(3 шт), ОК-23 (1 шт), ОК-24 (1 шт), ОК-25 (1 шт), ОК-28 (1 шт), ОК-34 (4 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее некаленое) **Тип 2** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 12 мм рамка х 6 мм энергосберегающее каленое) **Тип 3** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 14 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое)	м2	382,02	32 998	23 830 826	133,23	133,23	133,23	7 892 792		-	33%	7 892 792		
	ОК-1(16 шт), ОК-1*(26 шт), ОК-19*(14 шт), ОК-20 (8 шт), ОК-20*(6 шт), ОК-26 (1 шт), ОК-26*(7 шт), ОК-27 (2 шт), ОК-27*(4 шт), ОК-29 (4 шт), ОК-30 (2 шт), ОК-31 (1 шт), ОК-32 (2 шт), ОК-33 (2 шт), **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура :**AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм МФЗ нейтральное 70/49 каленное х 16 мм рамка х 4 мм прозрачное не каленое) **Тип 2** Стеклопакет 24 мм (6 мм МФЗ нейтральное 70/4 каленное х 12 мм рамка х 6 мм прозрачное каленое) **Тип 3** Стеклопакет 24 мм (6 мм МФЗ нейтральное 70/4 каленное х 14 мм рамка х 4 мм прозрачное каленое)		340,17			105,96	105,96	105,96							
	Наружний усилитель импоста цвет Рустикальный дуб на окнах 1 и 2 этажах ОК-26, ОК-27, ОК-27*, ОК-29, ОК-28, ОК-17, ОК-18, ОК-21, ОК-21*, ОК-22, ОК-23	м/п	66,10	8 200	542 020		-	-	-		-	0%	-		
1.4	**Детские замки**	шт	278,00	3 300	917 400		-	-	-		-	0%	-		
1.5	**Воздушный клапан**	шт	266,00	5 500	1 463 000		-	-	-		-	0%	-		
				ИТОГО ПВХ:	**43 613 566**				**10 463 827**		-		**10 463 827**		

2	Алюминий														
2.1	Витражи наружные														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-1(1 шт), В-4(1 шт), В-7(1 шт) Профиль: Alutech F50, W62 Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 9016 (глянец) /RAL 8025 (глянец) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) Открывание согласно проекта. Фурнитура двери: доводчик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	18,44	97 180	1 791 999		-	-	-		-	0%	-		
2.2	Витражи внутренние														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-2(1 шт), В-3(14 шт), В-5(1 шт), В-6(2 шт) Профиль: Alutech F50, W62 Цвет профиля на внутренние витражи изнутри/снаружи: RAL 9016 (глянец) /RAL 9016 (глянец) Остекление: Тип 1 Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) Открывание согласно проекта. Фурнитура двери: довочкик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	121,12	106 217	12 865 003		-	-	-		-	0%	-		
	ИТОГО Алюминий:				14 657 002				-		-		-		
	Всего по договору, с учетом НДС				58 270 568				10 463 827		-		10 463 827		
	в том числе стоимость материалов:				46 616 454				8 371 062		-		8 371 062		
	в том числе стоимость работ:				11 654 114				2 092 765		-		2 092 765		

Причины несоответствия
1 Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4 Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5 Этап работы:

5.1 Завершен
5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий директор объекта

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрущёв С.А.

М.П.

ПТО: Исабеков Д.М.

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Елисеев М.С.

Нач. уч. Шабалин М.А.
18.02.2022г.

ТОО «СК Самрук»
Объект

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС» («Кобылыс Сарапшу»)
Мидраимов В.А.
(ф.и.о.)
«16» 02 2022 г.