Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 25"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 27.07.2021г.

Доп. соглашение от 13.06.2022г.

Приложение

Договор подряда от 27.07.2021г.

# АКТ
## выполненных работ за ИЮЛЬ 2022 г.

| № п/п | Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов) | ед . изм. | кол-во по договору | Стоим. за ед. тенге | Общая сумма по договору тенге | Физ. объем работ: предъявлено | Физ. объем работ: принято ПТО | Физ. объем работ: принято ОКК | Стоимость принятых работ | Предыдущее выполнение: Физ. объём | Предыдущее выполнение: Стоимость тенге | Выполнено с начала: % | Выполнено с начала: Стоимость тенге | Подпись инженера ПТД/ПТО | Подпись инженера ОКК |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| **I** | **ПВХ** | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1** | **Балконные пары ПВХ** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ОК-13 (43 шт), ОК-13*(27 шт) , ОК-14 (14 шт)**<br>**Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия)<br>**Цвет профиля изнутри: /снаружи:** белый/(белый)<br>**Фурнитура:** AXOR<br>**Остекление:**<br>**Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное некаленное х 16мм рамка х 4 мм энергосберегающее некаленое)<br>**Тип 2** Сендвич панель | м2 | 275,60 | 34 971 | 9 638 008 | | - | - | - | 275,60 | 9 638 008 | 100% | 9 638 008 | | |
| **1.2** | **Окна ПВХ с одинарным стеклом** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ОК-6(13 шт), ОК-6* (14 шт) , ОК-7 (8 шт), ОК-7*(47 шт), ОК-8 (1 шт), ОК-8*(1 шт), ОК-9*(1 шт)**<br>**Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия)<br>**Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб<br>**Фурнитура:** AXOR<br>**Остекление:**<br>**Тип 1** Стекло одинарное 4 мм прозрачное каленое | м2 | 259,73 | 27 807 | 7 222 312 | | - | - | - | 259,73 | 7 222 312 | 100% | 7 222 312 | | |
| **1.3** | **Окна ПВХ ( с/п 24мм )** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **ОК2 (34 шт), ОК-3 (22 шт), ОК-3*(20 шт), ОК-4(8шт), ОК-5 (8 шт), ОК-10 (14 шт), ОК-11 (1 шт), ОК-16 (1 шт), ОК-17 (1 шт), ОК-18 (1 шт), ОК-21(2 шт) ОК-21*(1 шт), ОК-22(3 шт), ОК-23 (1 шт), ОК-24 (1 шт), ОК-25 (1 шт), ОК-28 (1 шт), ОК-34 (4 шт)**<br>**Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия)<br>**Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб<br>**Фурнитура:** AXOR<br>**Остекление:**<br>**Тип 1** Стеклопакет 24 мм ( 4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее некаленое)<br>**Тип 2** Стеклопакет 24 мм ( 6 мм прозрачное каленное х 12 мм рамка х 6 мм энергосберегающее каленое)<br>**Тип 3** Стеклопакет 24 мм ( 6 мм прозрачное каленное х 14 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое) | м2 | 382,02 | 32 998 | 23 830 826 | | - | - | - | 382,02 | 23 830 826 | 100% | 23 830 826 | | |
| | **ОК-1(16 шт), ОК-1*(26 шт), ОК-19*(14 шт), ОК-20 (8 шт), ОК-20*(6 шт), ОК-26 ( 1 шт), ОК-26*(7 шт), ОК-27 (2 шт), ОК-27*(4 шт), ОК-29 (4 шт), ОК-30 (2 шт), ОК-31 (1 шт), ОК-32 (2 шт), ОК-33 (2 шт),**<br>**Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия)<br>**Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб<br>**Фурнитура :**AXOR<br>**Остекление:**<br>**Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм МФЗ нейтральное 70/49 каленное х 16 мм рамка х 4 мм прозрачное не каленое)<br>**Тип 2** Стеклопакет 24 мм ( 6 мм МФЗ нейтральное 70/4 каленное х 12 мм рамка х 6 мм прозрачное каленое)<br>**Тип 3** Стеклопакет 24 мм ( 6 мм МФЗ нейтральное 70/4 каленное х 14 мм рамка х 4 мм прозрачное каленое) | | 340,17 | | | | - | - | | 340,17 | | | | |
| | **Наружний усилитель импоста цвет Рустикальный дуб на окнах 1 и 2 этажах** ОК-26, ОК-27, ОК-27*, ОК-29, ОК-28, ОК-17, ОК-18, ОК-21, ОК-21*, ОК-22, ОК-23 | м/п | 66,10 | 8 200 | 542 020 | | - | - | - | 66,10 | 542 020 | 100% | 542 020 | | |
| **1.4** | **Детские замки** | шт | 278,00 | 3 300 | 917 400 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 917 400 | | - | 100% | 917 400 | | |
| **1.5** | **Воздушный клапан** | шт | 266,00 | 5 500 | 1 463 000 | 266,00 | 266,00 | 266,00 | 1 463 000 | | - | 100% | 1 463 000 | | |
| **1.6** | **Подоконники 200 мм белый HomeLine (пр-во Казахстан)** | м/п | 54,34 | 5 532 | 300 609 | | - | - | - | 54,34 | 300 609 | 100% | 300 609 | | |
| | | | | **ИТОГО ПВХ:** | **43 914 175** | | | | **2 380 400** | | **41 533 775** | | **43 914 175** | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | **Алюминий** | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Витражи наружные** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-1(1 шт), В-4(1 шт), В-7(1 шт)**<br>**Профиль:** Alutech F50, W62<br>**Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 8025 (глянец)<br>**Остекление:**<br>**Тип 1 Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее)**<br>**Открывание согласно проекта.**<br>**Фурнитура двери: доводчик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый** | м2 | 18,44 | 97 180 | 1 791 999 | 18,44 | 18,44 | 18,44 | 1 791 999 | | - | 100% | 1 791 999 | | |
| 2.2 | **Витражи внутренние** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-2(1 шт), В-3(14 шт), В-5(1 шт), В-6(2 шт)**<br>**Профиль:** Alutech F50, W62<br>**Цвет профиля на внутренние витражи изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 9016 (глянец)<br>**Остекление:**<br>**Тип 1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее)<br>**Открывание согласно проекта.**<br>**Фурнитура двери:** довочкик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый | м2 | 121,12 | 106 217 | 12 865 003 | 39,50 | 39,50 | 39,50 | 4 195 571 | 81,62 | 8 669 432 | 100% | 12 865 003 | | |
| | | | | **ИТОГО Алюминий:** | **14 657 002** | | | | **5 987 570** | | **8 669 432** | | **14 657 002** | | |
| 3 | **Цельностеклянные козырьки** | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Изготовление и монтаж цельностеклянных козырьков КС-4 (1шт)**<br>**Вылет козырьков 1500мм от фасада (согласно проекту)**<br>**Фурнитура для козырьков:** King Long (китай) или аналог<br>**Остекление:**<br>**Тип-1:** Стекло триплекс 16мм: 8мм закалка, полировка +4 отверстия (диаметр 16мм)/ 0,76 пленка Eva/8мм закалка, полировка + 4 отверстия (диаметр 16мм) | м2 | 3,75 | 412 300 | 1 546 125 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 1 546 125 | | - | 100% | 1 546 125 | | |
| | | | | **Всего по договору, с учетом НДС** | **60 117 302** | | | | **9 914 095** | | **50 203 207** | | **60 117 302** | | |
| | **в том числе стоимость материалов:** | | | | **48 093 842** | | | | **7 931 276** | | **40 162 566** | | **48 093 842** | | |
| | **в том числе стоимость работ:** | | | | **12 023 460** | | | | **1 982 819** | | **10 040 641** | | **12 023 460** | | |

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

**ЗАКАЗЧИК:**

**Управляющий директор объекта**

М.П.

**ПТД** Шестібаева Д.С.

**ОПП** Тапина О.В. 24.11.22

Зам. Дир. Бочаров Р.А.

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Крылыс Саратан»)
Нурашов А.А.
(ф.и.о.)
«23» 11 2022 г.

**ПОДРЯДЧИК:**

**Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"** **Хрущёв С.А.**

М.П.

**ПТО:** **Исабеков Д.М.**

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Отдел Контроля Качества
Елисеев М.С.

Нач. уч. Сохов И.Б.