Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектам. служивания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 26"**

Приложение

Договор подряда от 28 07 2021г

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 28.07.2021г.

Доп соглашение от 06.01.2022г.

АКТ
выполненных работ за АПРЕЛЬ 2022 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**ПВХ**														
1.1	**Балконные пары ПВХ**														
	ОК-13 (43 шт), ОК-13*(27 шт) , ОК-14 (14 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/(белый) **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное х 16мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 2** Сендвич панель	м2	275,60	34 971	9 638 008	99,12	99,12	99,12	3 466 326		-	36%	3 466 326		
1.2	**Металлопластиковые двери**														
	ОК-34(1 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1 Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное каленное х 16мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое) Тип 2** **Ламбри из ПВХ**	м2	4,20	42 145	177 009		-	-	-		-	0%	-		
1.3	**Окна ПВХ с одинарным стеклом**														
	ОК-6(13 шт), ОК-6* (14 шт) , ОК-7 (8 шт), ОК-7*(47 шт), ОК-8 (1 шт), ОК-8*(1 шт), ОК-9*(1 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1 Стекло 4 мм прозрачное закаленое Тип 2 Стекло 6 мм прозрачное закаленое**	м2	259,73	27 807	7 222 312	135,27	135,27	135,27	3 761 453		-	52%	3 761 453		
1.4	**Окна ПВХ (с/п 24мм)**														
	ОК2 (34 шт), ОК-3 (22 шт), ОК-3*(20 шт), ОК-4(8шт), ОК-5 (8 шт), ОК-10(14 шт), ОК-11 (1 шт), ОК-16 (1 шт), ОК-17 (1 шт), ОК-21(4 шт) ОК-21*(2 шт), ОК-22(4 шт), ОК-23 (1 шт), ОК-24 (1 шт), ОК-25 (1 шт), ОК-36 (4 шт), ОК-37 (1 шт) **Профиль: WHS 60 (пр-во Россия)** **Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый/ Рустикальный дуб** **Фурнитура :AXOR** **Остекление:** **Тип 1 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) Тип 2** **Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое) Тип 3** **Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм прозрачное не каленое)** **Тип 4 Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 14 мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое)** **Тип 5 Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 14 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое)**	м2	376,30	32 998	23 731 172	243,76	243,76	243,76	14 689 390		-	62%	14 689 390		

	ОК-1(16 шт), ОК-1*(26 шт), ОК-19*(14 шт), ОК-20 (8 шт), ОК-20*(6 шт), ОК-26*(4 шт), ОК-27 (2 шт), ОК-27*(4 шт), ОК-28 (4 шт), ОК-29 (2 шт), ОК-30 (2 шт), ОК-31 (1 шт), ОК-32 (2 шт), ОК-33 (2 шт), ОК-35 (2 шт). **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия)														
	Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура :**AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм МФЗ нейтральное 70/49 каленное х 16 мм рамка х 4 мм прозрачное не каленое) **Тип 2** Стеклопакет 24 мм (6 мм МФЗ нейтральное 70/4 каленное х 12 мм рамка х 6 мм прозрачное каленое) **Тип 3** Стеклопакет 24 мм (6 мм МФЗ нейтральное 70/4 каленное х 14 мм рамка х 4 мм прозрачное каленое)		342,87			201,40	201,40	201,40							
	Наружний усилитель импоста цвет Рустикальный дуб на окнах 1 и 2 этажах ОК-26, ОК-27, ОК-27*, ОК-29, ОК-28, ОК-17, ОК-18, ОК-21, ОК-21*, ОК-22, ОК-23	м/п	64,05	8 200	525 210	54,05	54,05	54,05	443 210		-	84%	443 210		
1.5	**Детские замки**	шт	279,00	3 300	920 700		-	-	-		-	0%	-		
1.6	**Воздушный клапан**	шт	266,00	5 500	1 463 000		-	-	-		-	0%	-		
				ИТОГО ПВХ:	**43 677 411**				**22 360 379**		-		**22 360 379**		
2	**Алюминий**														
2.1	**Витражи наружные**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-1(1 шт), В-4(1 шт), В-7(1 шт) **Профиль:** Alutech F50, W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 8025 (глянец) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** доводчик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	18,44	97 180	1 791 999		-	-	-		-	0%	-		
2.2	**Витражи внутренние**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии **Профиль В-2(1 шт):** Alutech F50, W62 **Профиль В-3(14 шт), В-5(1 шт), В-6(2 шт):** Alutech F50, C48 **Цвет профиля на внутренние витражи изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 9016 (глянец) **Остекление:** **В-2: Тип 1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) **В-3; В-5; В-6: Тип 2** 6мм прозрачное закаленое **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери: довочкик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый**	м2	121,12	106 217	12 865 003		-	-	-		-	0%	-		
				ИТОГО Алюминий:	**14 657 002**				-		-		-		
				Всего по договору, с учетом НДС	**58 334 413**				**22 360 379**		-		**22 360 379**		
	в том числе стоимость материалов:				**46 667 530**				**17 888 303**		-		**17 888 303**		
	в том числе стоимость работ:				**11 666 883**				**4 472 076**		-		**4 472 076**		

Причины несоответствия
1 Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4 Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5 Этап работы

5.1 Завершен
5.2 Не завершен

ТОО «BAZIS-A Corp.» Филиал № 1 Отдел Контроля Качества Елисеев М.С.

ЗАКАЗЧИК:

М П

Управляющий директор объекта Кундузов А.В.

ПТД

ОПП Шабалин И.А

ТОО «САМРУК» Строительный объект ЛКЖ

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М П «ТехнОВиД плюс»

ПОДРЯДЧИК: Хрущёв С.А.

ПТО: Исабеков Д.М.

Эксперт по технической надзору ТОО «Фирма КС» «Жұмыстық Сапа Тексеру» (Ф.И.О.)

04 20 22