Наименование объекта "Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137, Бостандыкский район, г. Алматы, пятно 26"

Приложение

Договор подряда от 28.07.2021г

Заказчик ТОО "Строительная компания "Самрук"

Подрядчик ТОО "ТехнОВиК плюс"

Договор подряда от 28.07.2021г

Доп соглашение от 14.06.2022г

АКТ

выполненных работ за ИЮЛЬ 2022 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**ПВХ**														
1.1	**Балконные пары ПВХ**														
	ОК-13 (43 шт), ОК-13*(27 шт) , ОК-14 (14 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый (белый) **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное х 16мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 2** Сендвич панель	м2	275,60	34 971	9 638 008		-	-	-	275,60	9 638 008	100%	9 638 008		
1.2	**Металлопластиковые двери**														
	ОК-34(1 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1 Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное каленное х 16мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое)** **Тип 2 Ламбри из ПВХ**	м2	4,20	42 145	177 009		-	-	-	4,20	177 009	100%	177 009		
1.3	**Окна ПВХ с одинарным стеклом**														
	ОК-6(13 шт), ОК-6* (14 шт) , ОК-7 (8 шт), ОК-7*(47 шт), ОК-8 (1 шт), ОК-8*(1 шт), ОК-9*(1 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1 Стекло 4 мм прозрачное закаленое Тип 2 Стекло 6 мм прозрачное закаленое**	м2	259,73	27 807	7 222 312		-	-		259,73	7 222 312	100%	7 222 312		
1.4	**Окна ПВХ (с/п 24мм)**														
	ОК2 (34 шт), ОК-3 (22 шт), ОК-3*(20 шт), ОК-4(8шт), ОК-5 (8 шт), ОК-10(14 шт), ОК-11 (1 шт), ОК-16 (1 шт), ОК-17 (1 шт), ОК-21(4 шт) ОК-21*(2 шт), ОК-22(4 шт), ОК-23 (1 шт), ОК-24 (1 шт), ОК-25 (1 шт), ОК-36 (4 шт), ОК-37 (1 шт) **Профиль: WHS 60 (пр-во Россия)** **Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый/ Рустикальный дуб** **Фурнитура :AXOR** **Остекление:** **Тип 1 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое)** **Тип 2 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое)** **Тип 3 Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм прозрачное не каленое)** **Тип 4 Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 14 мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое)** **Тип 5 Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 14 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое)**	м2	376,30	32 998	23 731 172		-	-	-	376,30	23 731 172	100%	23 731 172		

	ОК-1(16 шт), ОК-1* (26 шт), ОК-19*(14 шт), ОК-20 (8 шт), ОК-20* (6 шт), ОК-26* (4 шт), ОК-27 (2 шт), ОК-27*(4 шт), ОК-28 (4 шт), ОК-29 (2 шт), ОК-30 (2 шт), ОК-31 (1 шт), ОК-32 (2 шт), ОК-33 (2 шт), ОК-35 (2 шт). **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия)														
	Цвет профиля изнутри снаружи: белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура :** AXOR **Остекление:** **Тип 1** (стеклопакет 24 мм (4 мм МФЗ нейтральное 70.49 каленное x 16 мм рамка x 4 мм прозрачное не каленое) **Тип 2** (стеклопакет 24 мм (6 мм МФЗ нейтральное 70.4 каленное x 12 мм рамка x 6 мм прозрачное каленое) **Тип 3** (стеклопакет 24 мм (6 мм МФЗ нейтральное 70.4 каленное x 14 мм рамка x 4 мм прозрачное каленое)		342,87							342,87					
	Наружний усилитель импоста цвет Рустикальный дуб на окнах 1 и 2 этажах ОК-26, ОК-27, ОК-27*, ОК-29, ОК-28, ОК-17, ОК-18, ОК-21, ОК-21*, ОК-22, ОК-23	м.п	64,05	8 200	525 210		-	-	-	64,05	525 210	100%	525 210		
1.5	**Детские замки**	шт	279,00	3 300	920 700	279,00	279,00	279,00	920 700			100%	920 700		
1.6	**Воздушный клапан**	шт	266,00	5 500	1 463 000	266,00	266,00	266,00	1 463 000		-	100%	1 463 000		
1.7	**Подоконники 200 мм белый HomeLine (пр-во Казахстан)**	м.п	52,48	5 532	290 319		-	-		52,48	290 319	100%	290 319		
				ИТОГО ПВХ:	**43 967 730**				**2 383 700**		**41 584 030**		**43 967 730**		
2	**Алюминий**														
2.1	**Витражи наружные**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии (В-1(1 шт), В-4(1 шт), В-7(1 шт) **Профиль:** Alutech F50, W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) RAL 8025 (глянец) **Остекление:** **Тип 1** (стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** доводчик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	18,44	97 180	1 791 999	18,44	18,44	18,44	1 791 999		-	100%	1 791 999		
2.2	**Витражи внутренние**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии **Профиль В-2(1 шт):** Alutech F50, W62 **Профиль В-3(14 шт), В-5(1 шт), В-6(2 шт):** Alutech F50, C48 **Цвет профиля на внутренние витражи изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) RAL 9016 (глянец) **Остекление:** **В-2: Тип 1** (стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) **В-3; В-5; В-6; Тип 2** (6мм прозрачное закаленое **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери: довочкик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый**	м2	121,12	106 217	12 865 003	39,50	39,50	39,50	4 195 571	81,62	8 669 432	100%	12 865 003		
				ИТОГО Алюминий:	**14 657 002**				**5 987 570**		**8 669 432**		**14 657 002**		
				Всего по договору, с учетом НДС	**58 624 732**				**8 371 270**		**50 253 462**		**58 624 732**		
	в том числе стоимость материалов:				**46 899 786**				**6 697 016**		**40 202 770**		**46 899 786**		
	в том числе стоимость работ:				**11 724 946**				**1 674 254**		**10 050 692**		**11 724 946**		

Причины несоответствия
1 Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4 Соблюдение сроков выполнения работ по графиков производства работ
5 Этап работы

5.1 Завершен
5.2 Не завершен

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС» («Курылыс Сарапшы»)
(Ф.И.О.)
«22» 10 20 22 г.

ЗАКАЗЧИК:

МП

Управляющий директор объекта

ТОО «САМРУК» Строительный объект ЖК «JAZZ» Инженер ОТ и Б

ПТД
ОПП

ТОО «BAZIS-A Corp.» Филиал
Начальник Отдела Контроля Качества
Дюсебаев Д.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" Хрушев С.А.

МП

ПТО: Исабеков Д.М.

Прораб Тимофеев А.А. 27.10.22г. Зам. Дир. Бочаров С.А.