Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 27"**

Приложение
Договор подряда от 29.07.2021г

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 29.07.2021г.

АКТ
выполненных работ за Январь 2022 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**ПВХ**														
1.1	**Балконные пары ПВХ**														
	ОК-13 (15 шт), ОК-14 (1 шт) , ОК-18 (15 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/(белый) **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное х 16мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 2** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное не каленное х 14мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 3** Сендвич панель	м2	113,59	32 839	3 730 182		-	-	-		-	0%	-		
1.3	**Окна ПВХ с одинарным стеклом**														
	ОК-6 (2 шт), ОК-7 (6 шт), ОК-7*(7 шт), ОК-9 (1 шт), ОК-9* (1 шт), ОК-10 (2 шт), ОК-15 (14 шт), ОК-17 (14 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стекло 4 мм прозрачное закаленое **Тип 2** Стекло 6 мм прозрачное закаленое	м2	180,10	25 675	4 624 068	158,35	158,35	158,35	4 065 636		-	88%	4 065 636		
1.4	**Окна ПВХ (с/п 24мм)**														
	ОК-2 (24 шт), ОК-2* (8 шт), ОК-3 (1 шт), ОК-3*(16 шт), ОК-8 (8шт), ОК-8* (22 шт), ОК-11 (1 шт), ОК-16 (15 шт), ОК-19 (1 шт), ОК-20 (16 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура :** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 2 Стеклопакет 24 мм** (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое) **Тип 3** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 12 мм рамка х 6 мм энергосберегающее каленое) **Тип 4** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 14 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое)		363,74			261,82	261,82	261,82							
	ОК-5 (16 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура :** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное не каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое)	м2	24,96	30 866	16 602 513		-	-	11 758 711		-	71%	11 758 711		
	ОК-1 (17 шт), ОК-4 (17 шт), ОК-12 (17 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура :**AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм МФЗ нейтральное 70/49 каленное х 16 мм рамка х 4 мм прозрачное не каленое) **Тип 2** Стеклопакет 24 мм (6 мм МФЗ нейтральное 70/4 каленное х 12 мм рамка х 6 мм прозрачное каленое) **Тип 3** Стеклопакет 24 мм (6 мм МФЗ нейтральное 70/4 каленное х 14 мм рамка х 4 мм прозрачное каленое)		149,19			119,14	119,14	119,14							
1.6	**Воздушный клапан**	шт	193,00	5 500	1 061 500		-	-	-		-	0%	-		

					ИТОГО ПВХ:	26 018 263				15 824 347		-		15 824 347		
2	**Алюминий**														
2.1	**Витражи наружные**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-2 (2 шт), В-3(1 шт), В-4(2 шт),В-5(1 шт), В-8(1 шт) **Профиль:** Alutech F50, W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 8025 (глянец) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** доводчик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	62.36	95.048	5 927 193		-	-	-		-	0%	-		
2.2	**Витражи внутренние**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-1 (1 шт), В-6 (1 шт), В-7 (1 шт), В-9 (1 шт), В-10(1 шт) **Профиль:** Alutech F50, W62 **Цвет профиля на внутренние витражи изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 9016 (глянец) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** довочкик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	43.71	104.085	4 549 555		-	-	-		-	0%	-		
					ИТОГО Алюминий:	10 476 748				-		-		-		
					Всего по договору, с учетом НДС	**36 495 011**				**15 824 347**		-		**15 824 347**		
	в том числе стоимость материалов:					**29 196 009**				**3 164 869**		-		**3 164 869**		
	в том числе стоимость работ:					**7 299 002**				**12 659 478**		-		**12 659 478**		

Причины несоответствия
1 Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4 Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ
5 Этап работы

5.1 Завершен
5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М П

Управляющий директор объекта

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М П

ПТО: **Исабеков Д.М.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма ЮЗ» («Юрылыс Сараптама»)

Строительная компания «Самрук»

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 1
Начальник Отдела Контроля Качества
Дюсебаев Д.М.

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б

Нач. уч. Шабалин М.А.
13.01.22г.

Бородуков С.