Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 27"**

Приложение

Договор подряда от 29.07.2021г.

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 29.07.2021г.

Доп. соглашение от 14.06.2022г.

АКТ
выполненных работ за ИЮЛЬ 2022 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**ПВХ**														
1.1	**Балконные пары ПВХ**														
1.1.1	**ОК-13 (15 шт), ОК-14 (1 шт) , ОК-18 (15 шт)** **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/(белый) **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное х 16мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 2** Стеклопакет 24мм (6мм прозрачное не каленное х 14мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 3** Сендвич панель	м2	113,59	32 839	3 730 182		-	-	-	113,59	3 730 182	100%	3 730 182		
1.1.2	**двери лоджи (10шт)** **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/(белый) **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное х 16мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 2** Сендвич панель белая	м2	30,60	45 290	1 385 874		-	-	-	30,60	1 385 874	100%	1 385 874		
1.2	**Окна ПВХ с одинарным стеклом**														
	ОК-6 (2 шт), ОК-7 (6 шт), ОК-7*(7 шт), ОК-9 (1 шт), ОК-9* (1 шт), ОК-10 (2 шт), ОК-15 (14 шт), ОК-17 (14 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стекло 4 мм прозрачное закаленое **Тип 2** Стекло 6 мм прозрачное закаленое	м2	180,10	25 675	4 624 068		-	-	-	180,10	4 624 068	100%	4 624 068		
1.3	**Окна ПВХ (с/п 24мм)**														
	ОК-2 (24 шт), ОК-2* (8 шт), ОК-3 (1 шт), ОК-3*(16 шт), ОК-8 (8шт), ОК-8* (22 шт), ОК-11 (1 шт), ОК-16 (15 шт), ОК-19 (1 шт), ОК-20 (16 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура :** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 2 Стеклопакет 24 мм** (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое) **Тип 3** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 12 мм рамка х 6 мм энергосберегающее каленое) **Тип 4** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 14 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое)	м2	363,74	30 866	16 602 513		-	-	-	363,74	16 602 513	100%	16 602 513		
	ОК-5 (16 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура :** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное не каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое)		24,96				-	-		24,96					

	ОК-1 (17 шт), ОК-4 (17 шт), ОК-12 (17 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура :** AXOR														
	Остекление: **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм МФЗ нейтральное 70/49 каленное х 16 мм рамка х 4 мм прозрачное не каленое) **Тип 2** Стеклопакет 24 мм (6 мм МФЗ нейтральное 70/4 каленное х 12 мм рамка х 6 мм прозрачное каленое) **Тип 3** Стеклопакет 24 мм (6 мм МФЗ нейтральное 70/4 каленное х 14 мм рамка х 4 мм прозрачное каленое)		149,19				-	-		149,19					
1.4	**Воздушный клапан**	шт	193,00	5 500	1 061 500		-	-	-	193,00	1 061 500	100%	1 061 500		
1.5	**Подоконники Homeline 250мм, цвет белый (без ламинации)**	п.м.	18,00	5 055	90 990		-	-	-	18,00	90 990	100%	90 990		
				ИТОГО ПВХ:	**27 495 127**				**-**		**27 495 127**		**27 495 127**		
2	**Алюминий**														
2.1	**Витражи наружные**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-2 (2 шт), В-3(1 шт), В-4(2 шт),В-5(1 шт), В-8(1 шт) **Профиль:** Alutech F50, W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 8025 (глянец) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** доводчик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	62,36	95 048	5 927 193		-	-	-	62,36	5 927 193	100%	5 927 193		
2.2	**Витражи внутренние**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-1 (1 шт), В-6 (1 шт), В-7 (1 шт), В-9 (1 шт), В-10(1 шт) **Профиль:** Alutech F50, W62 **Цвет профиля на внутренние витражи изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 9016 (глянец) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** довочкик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	43,71	104 085	4 549 555		-	-	-	43,71	4 549 555	100%	4 549 555		
				ИТОГО Алюминий:	**10 476 748**				**-**		**10 476 748**		**10 476 748**		
3	**Цельностеклянные козырьки**														
	Изготовление и монтаж цельностеклянных козырьков КС-4 (1шт) **Вылет козырьков 1500мм от фасада (согласно проекту)** **Фурнитура для козырьков:** King Long (китай) или аналог **Остекление:** **Тип-1:** Стекло триплекс 16мм: 8мм закалка, полировка +4 отверстия (диаметр 16мм)/ 0,76 пленка Eva/8мм закалка, полировка + 4 отверстия (диаметр 16мм)	м2	19,26	412 300	7 940 898	19,26	19,26	19,26	7 940 898		-	100%	7 940 898		
				Всего по договору, с учетом НДС	**45 912 773**				**7 940 898**		**37 971 875**		**45 912 773**		
	в том числе стоимость материалов:				**36 730 218**				**6 352 718**		**30 377 500**		**36 730 218**		
	в том числе стоимость работ:				**9 182 555**				**1 588 180**		**7 594 375**		**9 182 555**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П.

Управляющий директор объекта

ПТД
ОПП

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехноОвиД плюс" Хрущев С.А.

М.П.

ПТО: Исабеков Д.М.

Эксперт по техническому надзору ТОО «Фирма КС» («Кұрылыс Сараптау»)
(Ф.И.О.)
23 11 20 22 г.

Отдел Контроля Качества
Елисеев М.С.