Приложение

Договор подряда от 30.07.2021г

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирного жилого дома с объектами обслуживания населения и подземным паркингом, улица Сатпаева, участок №133,137, Бостандыкский район, г.Алматы, пятно 28"**

Заказчик: **ТОО "Строительная компания "Самрук"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 30.07.2021г.

АКТ
выполненных работ за Январь 2022 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	8	10	11	12	13	14	15	16
1	**ПВХ**														
1.1	**Балконные пары ПВХ**														
	ОК-9 (31 шт), ОК-9* (шт) , ОК-18 (15 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** белый/(белый) **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное х 16мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 2** Сендвич панель	м2	200,72	34 065	6 837 527		-	-	-		-	0%	-		
1.2	**Окна ПВХ с одинарным стеклом**														
	ОК-3 (54 шт), ОК-4 (9 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура:** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стекло 4 мм прозрачное закаленое	м2	184,34	26 901	4 958 930	61,53	61,53	61,53	1 655 219		-	33%	1 655 219		
1.3	**Окна ПВХ (с/п 24мм)**														
	ОК-1 (14 шт), ОК-1* (48 шт), ОК-2 (31 шт), ОК-2*(76 шт), ОК-5 (16шт), ОК-6 (1 шт), ОК-7 (1 шт), ОК-8 (1 шт), ОК-10 (2 шт), ОК-11 (2 шт), ОК-11* (2 шт) **Профиль:** WHS 60 (пр-во Россия) **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый/ Рустикальный дуб **Фурнитура :** AXOR **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 16 мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 2** Стеклопакет 24 мм (4 мм прозрачное каленное х 12 мм рамка х 6 мм энергосберегающее каленое) **Тип 3** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 14 мм рамка х 4 мм энергосберегающее не каленое) **Тип 4** Стеклопакет 24 мм (6 мм прозрачное каленное х 14 мм рамка х 4 мм энергосберегающее каленое)	м2	631,11	32 092	20 253 582	302,74	302,74	302,74	9 715 532		-	48%	9 715 532		
1.4	**Воздушный клапан**	шт	222,00	5 500	1 221 000		-	-	-		-	0%	-		
				ИТОГО ПВХ:	**33 271 039**				**11 370 751**		**-**		**11 370 751**		
2	**Алюминий**														
2.1	**Витражи наружные**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-1 (2 шт), В-2 (2 шт), В-3 (2 шт),В-4 (1 шт) **Профиль:** Alutech F50, W62 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 8025 (глянец) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** доводчик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	58,12	96 274	5 595 445		-	-	-		-	0%	-		
2.2	**Витражи внутренние**														

	Изготовление и монтаж алюминиевых витражей с встроенными дверными блоками теплой серии В-5 (1 шт), В-6 (2 шт) **Профиль:** Alutech F50, W62 **Цвет профиля на внутренние витражи изнутри/снаружи:** RAL 9016 (глянец) /RAL 9016 (глянец) **Остекление:** **Тип 1** Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное закаленое + 14 мм спейсер + 6 мм закаленое энергосберегающее) **Открывание согласно проекта.** **Фурнитура двери:** довочкик на активную створку, ручка дуга 300мм (1шт) , замок роликовый	м2	28,45	105 311	2 996 098		-	-	-		-	0%	-		
				ИТОГО Алюминий:	**8 591 543**				**-**		**-**		**-**		
				Всего по договору, с учетом НДС	**41 862 582**				**11 370 751**		**-**		**11 370 751**		
	в том числе стоимость материалов:				**33 490 066**				**9 096 601**		**-**		**2 274 150**		
	в том числе стоимость работ:				**8 372 516**				**2 274 150**		**-**		**9 096 601**		

Причины несоответствия:
1 Качество выполняемых работ
2 Сдача исполнительной документации
3 Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4 Соблюдение сроков выполнения работ
по графику производства работ
5 Этап работы:
5.1 Завершен
5.2 Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

М.П

Управляющий директор объекта

Дяченко Е.С. 13.01.22

ПТД

ОПП 12.01.22

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" **Хрущёв С.А.**

М.П

ПТО: **Исабеков Д.М.**

Эксперт по техническому надзору
ТОО «Фирма КС («Фирмалы Сарапшы»)
(Ф.И.О.)
20

ТОО «Строительная компания «Самрук»

ТОО «САМРУК»
Строительный объект
ЖК «JAZZ»
Инженер ОТ и Б

ТОО «BAZIS-A Согр.»
Филиал № 1
Начальник Отдела Контроля Качества
Дюсебаев Д.М.

Шабалин М.А.
13.01.22г.