Наименование объекта: "Нурлы Тау" жилые дома, расположенные между ул. Ганди, Восточная ул. Заманная Жеткокан, Бостандыкский р-н, г. Алматы (К-67-20 "Нурлы Тау", пятно 4"Г")

Протокол № 1 от 14.12.2022 г.

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 14.12.2020 г.

АКТ
выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2022 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	Ед. изм.	Кол-во по договору	Материал, тенге	Работа, тенге	Итого за ед. материалы и работа	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость тенге	Подпись инженера ПТО/ПТО	Подпись инженера ОКК
	Алюминиевые витражи																
1	**Алюминиевые витражи - Система Элемент фасада EFS TK 70/120, со встроенными скрытыми створками наружного открывания в количестве 703 шт и двери и распашными дверями в кол-ве 17 шт.** **Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 9016 глянец/Анод. Бронза**	м2	4114.91	77 991	18 694	**96 685**	**1 005 573 309**	28.29	28.29	28.29	**8 261 734**	4 086.62	997 311 575	100%	1 005 573 309		
	Тип 2. (зона эмалита) Стеклопакет 28мм (6мм Мультикомфорт Silver 40/34 закаленный+16мм спейсер + U-профиль+6мм RAL 7031		6285.60					57.16	57.16	57.16		6 228.44					
	Итого с учетом НДС:						**1 005 573 309**				**8 261 734**		**997 311 575**		**1 005 573 309**		
2	**Алюминиевые витражи сегментов кровли**																
2:1	**Алюминиевые витражи - Система F50SG структурное со встроенными лючками выноуталения наружного открывание в количестве 2шт.** **Профиль: Алютех (пр-во Беларусь)** **Цвет профиля изнутри: RAL 9016**	м2	1043.20	84 018	21 004	**105 022**	**109 558 951**		0.00	0.00	**0**	1043.2	**109 558 951**	100%	**109 558 951**		
3	**Алюминиевые витражи наклонной части**																
	Алюминиевые витражи - Система F50SG структурное со встроенными **Профиль: Алютех (пр-во Беларусь)** **Цвет профиля изнутри: RAL 9016**	м2	144.51	84 018	21 004	**105 022**	**15 176 729**	10.11	10.11	10.11	**1 061 773**	134.4	**14 114 956**	100%	**15 176 729**		
4	**Утепление спандерной части (заливка эмалита)**																
	Оцинкованный лист 0.55 мм, утеплитель ВентиБатс 100мм (П90), клей, зонтики-конфермат, крепежные материалы+оцинкованный	м2	7339.50	9 200	2 300	**11 500**	**84 404 250**		0.00	0.00	**0**	7 339.50	**84 404 250**	100%	**84 404 250**		
5	**Устройство межэтажной противопожарной отсечки**																
	Оцинкованный лист 0.55мм, клей Линотерм, метизы	м.п	3634.00	3 080	770	**3 850**	**13 990 900**				**0**	3634	**13 990 900**	100%	**13 990 900**		
6	**Противопожарные двери (см.лист АР-24п1)**																
	Противопожарные двери 1-но створчатые Алютех С48, 6мм зак. Поз2 1210*2100. Цвет - 9016 глянец. Предел огнестойкости EI 15	м2	127.05	89 792	7 600	**97 392**	**12 373 654**	20.34	20.34	20.34	**1 980 953**	106.71	**10 392 701**	100%	**12 373 654**		
7	**Противопожарные окна (см.лист АР-32)**																
	Противопожарные окна ОК-4 1460*850 (20шт), ОК-5 750*1450 (1шт) Предел огнестойкости EI-60	м2	25.90	226 580	25 100	**251 680**	**6 518 512**		0.00	0.00	**0**	25.9	**6 518 512**	100%	**6 518 512**		
8	**Балконные пары (см.лист АР-31-32)**																
	Балконные пары ПВХ **Профиль:** WHS-60 (пр-во Россия) **Цвет профиля:** белый/белый **Остекление:** **Тип 1 Нижний с/п в двери** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное каленное + 16 мм спейсер + 4мм энерго каленное) **Тип 2** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное + 16 мм спейсер + 4мм энерго не каленное) **Фурнитура:** AXOR - Украина, защелка магнитная балконная	м2	513.87	18 529	4 632	**23 161**	**11 901 743**	6.39	6.39	6.39	**147 999**	507.48	**11 753 744**	100%	**11 901 743**		
	Подоконник, цвет - белый, ширина 200мм	м.п	169	3 221	850	**3 390**	**572 910**	169.00	169.00	169.00	**572 910**		**0**	100%	**572 910**		
9	**Снегодержатель на кровле**																
	Снегодержатель на кровле (труба нержавейка, закладные, муфты стяжные прочие материалы) см.узел	м.п	240	39 120	9 780	**48 900**	**11 736 000**	240.00	240.00	240.00	**11 736 000**		**0**	100%	**11 736 000**		
11	**Вентилируемый фасад (гранит на подсистеме)-наружные стены**																
	Утеплитель в 2 слоя 50мм+50мм (в том числе крепеж)	м2	441.20	3 365	696	**4 061**	1 791 713		0.00	0.00	**0**	441.2	**1 791 713**	100%	**1 791 713**		
	Пароизоляционная мембрана	м2	441.20	155	150	**305**	134 566		0.00	0.00	**0**	441.2	**134 566**	100%	**134 566**		
	Ветрозащитная мембрана	м2	441.20	255	150	**405**	178 686		0.00	0.00	**0**	441.2	**178 686**	100%	**178 686**		
	Противопожарная отсечка, оцинкованный лист б 1мм L 200	м.п	66.88	1 400	350	**1 750**	117 040		0.00	0.00	**0**	66.88	**117 040**	100%	**117 040**		
	Противопожарная отсечка, оцинкованный лист б 1мм L 270	м.п	48.90	1 645	350	**1 995**	91 571		0.00	0.00	**0**	48.9	**91 571**	100%	**91 571**		
	Противопожарная отсечка, оцинкованный лист б 1мм L 320	м.п	31.40	1 820	350	**2 170**	68 138		0.00	0.00	**0**	31.4	**68 138**	100%	**68 138**		
	Противопожарная отсечка, оцинкованный лист б 1мм L 430	м.п	41.70	2 905	350	**3 255**	135 734		0.00	0.00	**0**	41.7	**135 734**	100%	**135 734**		
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (гранит)	м2	441.20	14 800	5 043	**19 543**	8 622 372		0.00	0.00	**0**	441.2	**8 622 372**	100%	**8 622 372**		

	Подконструкция по системе крепления "Hollmann" (гранит на откосы)	м2	50.00	14.500	6.556	21.056	1 052 800		0.00	0.00	0		1 052 800	100%	1 052 800		
	Монтаж накрывки гранита	м2	104.00		7.050	7 050	733 200		0.00	0.00	0	104	733 200	100%	733 200		
	Монтаж гранита на подсистеме	м2	441.70		7.027	7 027	3 100 312		0.00	0.00	0	441.7	3 100 312	100%	3 100 312		
	Монтаж гранита откосы	м2	50.00		9.165	9 165	458 250		0.00	0.00	0	50	458 250	100%	458 250		
	Итого Вентилируемый фасад (гранит на подсистеме) - наружные стены:						**16 484 382**				**0**		**16 484 382**		**16 484 382**		
12	**Вентилируемый фасад (гранит на подсистеме)-цоколь**																
	Утеплитель в 2 слоя 50мм+50мм (в том числе крепеж)	м2	126.10	3.365	696	4 061	512 092		0.00	0.00	0	126.1	512 092	100%	512 092		
	Пароизоляционная мембрана	м2	126.10	155	150	305	38 461		0.00	0.00	0	126.1	38 461	100%	38 461		
	Ветрозащитная мембрана	м2	126.10	255	150	405	51 071		0.00	0.00	0	126.1	51 071	100%	51 071		
	Противопожарная отсечка оцинкованный лист 1мм	м2	43.00	6.755	1.050	7 805	335 615		0.00	0.00	0	43.00	335 615	100%	335 615		
	Подконструкция по системе крепления "Hollmann" (гранит)	м2	126.10	14.500	5.043	19 543	2 464 372		0.00	0.00	0	126.1	2 464 372	100%	2 464 372		
	Монтаж накрывки гранита	м п	127.87		7.050	7 050	901 484	100.87	100.87	100.87	711 134	27.00	190 350	100%	901 484		
	Монтаж гранита на подсистеме	м2	126.10		7.027	7 027	886 105		0.00	0.00	0	126.1	886 105	100%	886 105		
	Итого Вентилируемый фасад (гранит на подсистеме) - цоколь:						**5 189 200**				**711 134**		**4 478 066**		**5 189 200**		
13	**Устройство вертикального сейсмошва (см узел АР-151-152)**																
	Оцинкованный крашенный гнутый лист 1мм (вертикальный шов) RAL 7004	м2	86.80	30.800	7 700	38 500	3 341 800		0.00	0.00	0	86.8	3 341 800	100%	3 341 800		
14	**Утепление наружной стены по монолиту**																
	Утеплитель в 2 слоя 50мм+50мм (в том числе крепеж)	м2	1153.00	3.365	696	4 061	4 682 333		0.00	0.00	0	1153	4 682 333	100%	4 682 333		
	Пароизоляционная мембрана	м2	1153.00	155	150	305	351 665		0.00	0.00	0	1153	351 665	100%	351 665		
	Ветрозащитная мембрана	м2	1153.00	255	150	405	466 965		0.00	0.00	0	1153	466 965	100%	466 965		
	Итого утепление наружных стен по монолиту:						**5 500 963**				**0**		**5 500 963**		**5 500 963**		
15	**Вентилируемые алюминиевые решетки**																
	Алюминиевые вентилируемые решетки Цвет - RAL7004, Алютех (Беларусь)	м2	276.62	34.264	8 566	42 830	11 847 635		0.00	0.00	0	276.62	11 847 635	100%	11 847 635		
16	**Противопожарная отсечка в зоне эмалита (примыкание к кладке)**																
	Оцинкованный лист 0.55мм, противопожарная пена, утеплитель, крепеж, силикон, линотерм	м п	434.00	15.448	3 862	19 310	8 380 540		0.00	0.00	0	434	8 380 540	100%	8 380 540		
17	**Детский замок (тросик)**																
	Детский замок (тросик)	шт	640.00	1 800	1 700	3 500	2 240 000	640.00	640.00	640.00	2 240 000		0	100%	2 240 000		
18	**Устройство накрывки парапета**																
	Оцинкованный отлив, толщина 1мм RAL + OSB 8мм влагостойкий, кронштейны, крепеж, мембрана, клей для мембраны, герметик Ширина накрывки парапета не более 900мм	м п	107.10	89 582	15 230	104 812	11 225 365		0.00	0.00	0	107.1	11 225 365	100%	11 225 365		
19	**Отлив от витража кровли к лютку (Узел №3)**																
	Оцинкованный отлив, толщина 1мм RAL + OSB 8мм влагостойкий, кронштейны, крепеж, мембрана, клей для мембраны Ширина накрывки парапета не более 360мм	м п	106.10	49 483	6 216	55 699	5 909 664		0.00	0.00	0	106.1	5 909 664	100%	5 909 664		
16	**Строительные леса (на монтаж гранита)**																
	Аренда строительных лесов	м2	1885.00		217	217	409 045		0.00	0.00	0	1885	409 045	100%	409 045		
	Монтаж лесов от отм -4.500 до отм +12.550	м2	1885.00		240	240	452 400		0.00	0.00	0	1885	452 400	100%	452 400		
	Демонтаж лесов от отм -4.500 до отм +12.550	м2	1885.00		140	140	263 900		0.00	0.00	0	1885	263 900	100%	263 900		
	Итого подъемные механизмы:						**1 125 345**				**0**		**1 125 345**		**1 125 345**		
17	**Алюминиевые витражи (тамбур)**																
	Алюминиевые двери ВВ-1 (1шт) в том числе дверь в витраже ДВ-1 (1шт) - ручка пута 300мм, доводчик 1 шт, Антипаника 1 комп. Профиль : F50 Алютех Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL9016 глянец	м2	15.50	80.550	8 950	89 500	1 387 250	15.5	15.50	15.50	1 387 250		0	100%	1 387 250		
	Итого за материала						**1 078 565 634**				**21 791 616**		**1 056 774 018**		**1 078 565 634**		
	Итого за работы						**265 873 464**				**6 308 128**		**259 565 336**		**265 873 464**		
	ИТОГО по всем видам работ:						**1 344 439 098**				**28 099 744**		**1 316 339 354**		**1 344 439 098**		

Приложения:
1. Акты выполненных работ
2. Сертификаты, паспорта, документации
3. Исполнительная оборудования и инженерных коммуникаций
4. Акты освидетельствования работ
5. Фотофиксация процесса работ
6. Смета работы

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор ТОО Жумадулаев Ф.С.

М.П.
ПТД
ОПП

ТОО «BAZIS-A Corp.»
Филиал № 2
Отдел Контроля Качества
Заев И.В.

ТОО "Бат-Сат-1"
Обьект "Нурлы-Тау, 4Г"
Служба БиОТ
подпись

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехноВиД плюс" Хрушев С.А.

М.П.

Инженер ПТО Исабеков Д.М.

ТОО «ТехноВиД плюс»

Наименование объекта: "Нурлы Тау", пятно II, расположенный южнее ул. Гагарина, Восточнее ул. Западная Жетиоксан,
Бостандыкский р-н, г. Алматы (К-67-20 "Нурлы Тау", пятно 4"1")

Приложение
Договор подряда от 14.12.2020 года

Заказчик: **ТОО "Бат-Сат-1"**
Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**
Договор подряда от 14.12.2020 года
Доп. соглашение от 25.02.2022 года

АКТ
выполненных работ за ОКТЯБРЬ 2022 г.

№ п/п	Наименование работ (согласно утвержденных конструктивов)	Ед. изм.	Кол-во по договору	Материал, тенге	Работа, тенге	Итого за ед. материала и работа	Общая сумма по договору, тенге	Физ. объем работ: предъявлено	Физ. объем работ: принято ПТО	Физ. объем работ: принято ОКК	Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение: Физ. объём	Предыдущее выполнение: Стоимость, тенге	Выполнено с начала: %	Выполнено с начала: Стоимость, тенге	Подпись инженера ПД/ПТО	Подпись инженера ОКК
	Алюминиевые витражи																
1	**Алюминиевые витражи - Система: Элемент фасада EFS TK 70/120, со встроенными скрытыми створками наружного открывания в количестве 70,3 шт и двери и распашными дверьми в кол-ве 17 шт. Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 9016 глянец/Анод. Бронза**	м2	4114.91	77 991	18 694	**96 685**	**1 005 573 309**	57.16	57.16	57.16	**5 526 515**	4 029.46	991 785 061	99%	997 311 576		
	Тип 2, (зона эмалита) Стеклопакет 28мм (6мм Мультикомфорт Silver 40/34 закаленный+16мм спейсер + U-профиль+6мм RAL7031		6285.60						0.00	0.00		6 228.44					
	Итого с учетом НДС:						**1 005 573 309**				**5 526 515**		**991 785 061**		**997 311 576**		
2	**Алюминиевые витражи сегментов кровли**																
2.1	**Алюминиевые витражи - Система F50SG структурное со встроенными ложками, вымоуталения наружного открывание в количестве 2шт. Профиль: Алютех (пр-во Беларусь) Цвет профиля изнутри: RAL 9016**	м2	1043.20	84 018	21 004	**105 022**	**109 558 951**		0.00	0.00	**0**	1043.2	**109 558 951**	100%	**109 558 951**		
3	**Алюминиевые витражи наклонной части**																
	Алюминиевые витражи - Система F50SG структурное со встроенными Профиль: Алютех (пр-во Беларусь) Цвет профиля изнутри: RAL 9016	м2	144.51	84 018	21 004	**105 022**	**15 176 729**	22.11	22.11	12 ~~22.11~~	**2 322 037**	122.4	**12 854 692**	100%	**15 176 729**		
4	**Утепление спандерной части (заливка эмалита)**																
	Оцинкованный лист 0.55 мм, утеплитель ВентиБатс 100мм (П90), клей, зонтики-конфермат, крепежные материалы+оцинкованный	м2	7339.50	9 200	2 300	**11 500**	**84 404 250**	293.58	293.58	293.58	**3 376 170**	7 045.92	**81 028 080**	100%	**84 404 250**		
5	**Устройство межэтажной противопожарной отсечки**																
	Оцинкованный лист 0.55мм, клей Тиногерм, метизы	м/п	3634.00	3 080	770	**3 850**	**13 990 900**	148.60			**572 110**	3485.4	**13 418 790**	100%	**13 990 900**		
6	**Противопожарные двери (см.лист АР-24п1)**																
	Противопожарные двери 1-но створчатые Алютех С48, 6мм, дак. Поз2 1210*2100 (42шт), Цвет - 9016 глянец. Предел огнестойкости EI 15	м2	127.05	89 792	7 600	**97 392**	**12 373 654**		0.00	0.00	**0**	106.71	**10 392 701**	84%	**10 392 701**		
7	**Противопожарные окна (см.лист АР-32)**																
	Противопожарные окна ОК-4 1460*850 (20шт), ОК-5 750*1450 (1шт) Предел огнестойкости EI-60	м2	25.90	226 580	25 100	**251 680**	**6 518 512**	1.08	1.08	1.08	**271 814**	24.82	**6 246 698**	100%	**6 518 512**		
8	**Балконные двери (см.лист АР-31-32)**																
	Балконные двери ПВХ Профиль: WHS-60 (пр-во Россия) **Цвет профиля:** белый/белый **Остекление: Тип 1 Нижний с/п в двери** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное каленное + 16 мм спейсер + 4мм энерго каленное) **Тип 2** Стеклопакет 24мм (4мм прозрачное не каленное + 16 мм спейсер + 4мм энерго не каленное) **Фурнитура:** AXOR - Украина: защелка магнитная балконная	м2	513.87	18 529	4 632	**23 161**	**11 901 743**	51.39	51.39	~~51.39~~ 45	**1 190 244**	462.48	**10 711 499**	100%	**11 901 743**		
	Подоконник, цвет - белый, ширина 200мм	м/п	169	3 221	850	**3 390**	**572 910**		0.00	0.00	**0**		**0**	0%	**0**		
9	**Снегодержатель на кровле**																
	Снегодержатель на кровле (труба нержавейка, закладные, муфты стяжные прочие материалы) см. узел	м/п	240	39 120	9 780	**48 900**	**11 736 000**	240.00	240.00	~~240.00~~	**11 736 000**		**0**	100%	**11 736 000**		
11	**Вентилируемый фасад (гранит на подсистеме)-наружные стены**																
	Утеплитель в 2 слоя 50мм+50мм (в том числе крепеж)	м2	441.20	3 365	696	**4 061**	1 791 713		0.00	0.00	**0**	441.2	**1 791 713**	100%	**1 791 713**		
	Паропроницаемая мембрана	м2	441.20	155	150	**305**	134 566		0.00	0.00	**0**	441.2	**134 566**	100%	**134 566**		
	Ветрозащитная мембрана	м2	441.20	255	150	**405**	178 686		0.00	0.00	**0**	441.2	**178 686**	100%	**178 686**		
	Противопожарная отсечка, оцинкованный лист б=1мм L=200	м.п	66.88	1 400	350	**1 750**	117 040		0.00	0.00	**0**	66.88	**117 040**	100%	**117 040**		
	Противопожарная отсечка, оцинкованный лист б=1мм L=270	м.п	45.90	1 645	350	**1 995**	91 571		0.00	0.00	**0**	45.9	**91 571**	100%	**91 571**		
	Противопожарная отсечка, оцинкованный лист б=1мм L=320	м.п	31.40	1 820	350	**2 170**	68 138		0.00	0.00	**0**	31.4	**68 138**	100%	**68 138**		
	Противопожарная отсечка, оцинкованный лист б=1мм L=430	м.п	41.70	2 905	350	**3 255**	135 734		0.00	0.00	**0**	41.7	**135 734**	100%	**135 734**		
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (гранит)	м2	441.20	14 500	5 043	**19 543**	8 622 372		0.00	0.00	**0**	441.2	**8 622 372**	100%	**8 622 372**		

	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (гранит на откосы	м2	50.00	14 500	6 556	**21 056**	1 052 800		0.00	0.00	**0**	50	**1 052 800**	100%	**1 052 800**		
	Монтаж накрывки гранита	м2	104.00		7 050	**7 050**	733 200		0.00	0.00	**0**	104	**733 200**	100%	**733 200**		
	Монтаж гранита на подсистеме	м2	441.20		7 027	**7 027**	3 100 312		0.00	0.00	**0**	441.2	**3 100 312**	100%	**3 100 312**		
	Монтаж гранита откосы	м2	50.00		9 165	**9 165**	458 250		0.00	0.00	**0**	50	**458 250**	100%	**458 250**		
	Итого Вентилируемый фасад (гранит на подсистеме) - наружные стены						**16 484 382**				**0**		**16 484 382**		**16 484 382**		
12	**Вентилируемый фасад (гранит на подсистеме)-пок.ль**																
	Утеплитель в 2 слоя 50мм+50мм (в том числе крепеж)	м2	126.10	3 365	696	**4 061**	512 092	75.66	75.66	75.66	**307 255**	50.44	**204 837**	100%	**512 092**		
	Пароизоляционная мембрана	м2	126.10	155	150	**305**	38 461	75.66	75.66	75.66	**23 077**	50.44	**15 384**	100%	**38 461**		
	Ветрозащитная мембрана	м2	126.10	255	150	**405**	51 071	75.66	75.66	75.66	**30 643**	50.44	**20 428**	100%	**51 071**		
	Противопожарная отсечка оцинкованный лист 0-1мм	м2	43.00	6 755	1 050	**7 805**	335 615	20.30	20.30	20.30	**158 441**	22.7	**177 174**	100%	**335 615**		
	Подконструкция по системе крепления "Hoffmann" (гранит)	м2	126.10	14 500	5 043	**19 543**	2 464 372	75.66	75.66	75.66	**1 478 623**	50.44	**985 749**	100%	**2 464 372**		
	Монтаж накрывки гранита	м п	127.87		7 050	**7 050**	901 484	127.87	127.87	~~127.87~~ 23	**901 484**		**0**	100%	**901 484**		
	Монтаж гранита на подсистеме	м2	126.10		7 027	**7 027**	886 105	126.10	126.10	126.10	**886 105**		**0**	100%	**886 105**		
	Итого Вентилируемый фасад (гранит на подсистеме) - пок.ль:						**5 189 200**				**3 785 628**		**1 403 572**		**5 189 200**		
13	**Устройство вертикального сейсмошва (см узел АР-151-152)**																
	Оцинкованный крашенный гнутый лист 1мм (вертикальный шов), RAL 7004	м2	86.80	30 800	7 700	**38 500**	**3 341 800**		0.00	0.00	**0**	86.8	**3 341 800**	100%	**3 341 800**		
14	**Утепление наружной стены по монолиту**																
	Утеплитель в 2 слоя 50мм+50мм (в том числе крепеж)	м2	1153.00	3 365	696	**4 061**	4 682 333		0.00	0.00	**0**	1153	**4 682 333**	100%	**4 682 333**		
	Пароизоляционная мембрана	м2	1153.00	155	150	**305**	351 665		0.00	0.00	**0**	1153	**351 665**	100%	**351 665**		
	Ветрозащитная мембрана	м2	1153.00	255	150	**405**	466 965		0.00	0.00	**0**	1153	**466 965**	100%	**466 965**		
	Итого утепление наружных стен по монолиту:						**5 500 963**				**0**		**5 500 963**		**5 500 963**		
15	**Вентилируемые алюминиевые решетки**																
	Алюминиевые вентилируемые решетки Цвет - RAL7004, Алютех (Беларусь)	м2	276.62	34 264	8 566	**42 830**	**11 847 635**	13.84	13.84	13.84	**592 768**	262.78	**11 254 867**	100%	**11 847 635**		
16	**Противопожарная отсечка в зоне эмалита (примыкание к кладке)**																
	Оцинкованный лист 0.55мм, противопожарная пена, утеплитель, крепеж, силикон, линотерм	м п	434.00	15 448	3 862	**19 310**	**8 380 540**	217.00	217.00	217.00	**4 190 270**	217	**4 190 270**	100%	**8 380 540**		
17	**Детский замок (тросик)**																
	Детский замок (тросик)	шт	640.00	1 800	1 700	**3 500**	**2 240 000**		0.00	0.00	**0**		**0**	0%	**0**		
18	**Устройство накрывки парапета**																
	Оцинкованный отлив толщина 1мм RAL + OSB 8мм влагостойкий, кронштейны, крепеж, мембрана, клей для мембраны, герметик Ширина накрывки парапета не более 900мм	м п	107.10	89 582	15 230	**104 812**	**11 225 365**	10.71	10.71	10.71	**1 122 536**	96.39	**10 102 829**	100%	**11 225 365**		
19	**Отлив от витража кровли к плитку (Узел №3)**																
	Оцинкованный отлив толщина 1мм RAL + OSB 8мм влагостойкий, кронштейны, крепеж, мембрана, клей для мембраны Ширина накрывки парапета не более 360мм	м п	106.10	49 483	6 216	**55 699**	**5 909 664**	21.22	21.22	21.22	**1 181 933**	84.88	**4 727 731**	100%	**5 909 664**		
16	**Строительные леса (на монтаж гранита)**																
	Аренда строительных лесов	м2	1885.00		217	**217**	409 045	270.00	270.00	270.00	**58 590**	1615	**350 455**	100%	**409 045**		
	Монтаж лесов от отм -4.500 до отм +12.550	м2	1885.00		240	**240**	452 400	270.00	270.00	270.00	**64 800**	1615	**387 600**	100%	**452 400**		
	Демонтаж лесов от отм -4.500 до отм +12.550	м2	1885.00		140	**140**	263 900	270.00	270.00	270.00	**37 800**	1615	**226 100**	100%	**263 900**		
	Итого подъемные механизмы:						**1 125 345**				**161 190**		**964 155**		**1 125 345**		
17	**Алюминиевые витражи (тамбур)**																
	Алюминиевые двери ВВ-1 (1шт) в том числе дверь в витраже ДВ-1 (1шт) - ручка дуга 300мм, доводчик 1 шт, Антипаника 1 комп. Профиль : F50 Алютех (пр-во Белорусь) Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL9016 глянец	м2	15.50	80 550	8 950	**89 500**	**1 387 250**		0.00	0.00	**0**		**0**	0%	**0**		
	Итого за материала						**1 078 565 634**				**27 415 634**		**1 039 715 006**		**1 067 130 640**		
	Итого за работы						**265 873 464**				**8 613 581**		**254 252 037**		**262 865 618**		
	ИТОГО по всем видам работ:						**1 344 439 098**				~~36 029 215~~		**1 293 967 043**		**1 329 996 258**		

Причины всех отклонений:
1. Качество выполняемых работ
2. Не выполненные объемы по плану
3. Испытания, пусконаладка и индивидуальные комплексные
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Чертежи
5.1. Аперчер
5.2. Не закрывать

22 372 311

ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор объекта
М.П.
ПТД
ОПП

Жумадулаев Ф.С.

ТОО "Бат-Сат-1"
Обьект "Нурлы-Тау, 4Г"
Служба БиОТ
подпись

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"
М.П.
Инженер ПТО:

Хрушев С.А.

Исабеков Д.М.

ТОО «ТехнОВиД плюс»

ТОО «БАЗИС-А Group»
Филиал № 2
ГБСН Контроль качества