Наименование объекта: "Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район,
ул. Ходжанова 96, Пятно 3"

Заказчик: ТОО "Бат Сат-1"

Подрядчик: ТОО "ТехнОВиД плюс"

Договор подряда от 24.05.2021 года

Приложение

Договор подряда от 24.05.2021 года

АКТ
выполненных работ за НОЯБРЬ 2021 г.

№	Наименование	ед. изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Окна ПВХ														
1	**Металлопластиковые окна со стеклопакетом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-1 (238 шт), ОК-1* (12шт), ОК-2 (77 шт), ОК-2* (4шт), ОК-5 (20 шт), ОК-9 (1 шт). Профиль: WHS-60 Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый / Coal Grey Фурнитура для окон: AXOR (пр-во Украина) Остекление: Тип1. Стеклопакет 24 мм (6мм Прозрачное каленое + 14мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее каленое) Открывание согласно проекта.	м2	1 700,80	34 333	**58 393 566**	341,30			11 717 853			20%	11 717 853		
2	**Металлопластиковые окна с одинарным стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-2.1 (20 шт), ОК-3 (21 шт), ОК-3.1 (21 шт), ОК-4 (40 шт). Профиль: WHS-60 Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый / Coal Grey Фурнитура для окон: AXOR (пр-во Украина) Остекление: Тип1. Стекло 4 мм Прозрачное каленое Открывание согласно проекта.	м2	360,50	27 862	**10 044 251**	58,44			1 628 255			16%	1 628 255		
3	**Металлопластиковые балконные пары**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар: ОК-6 (81 шт), ОК-6* (3 шт), ОК-6л (20 шт), ОК-7 (3 шт), ОК-8л (1шт). Профиль: WHS-60 Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый / Coal Grey Фурнитура для окон: AXOR (пр-во Украина) Остекление: Тип1. Стеклопакет 24 мм (6мм Прозрачное каленое + 14мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее каленое) Открывание согласно проекта.	м2	457,10	34 469	15 755 780							0%	-		
4	**Дополнительные работы**														
	Усилитель импоста	м/п	1 619,15	7 700	12 467 455										
	Подоконник 200 мм белый ламинированный	м/п	163,65	3 078	503 715							0%	-		
	Подоконник 250 мм белый ламинированный	м/п	243,45	3 377	822 131							0%	-		
	Подоконник 300 мм белый ламинированный	м/п	334,95	3 677	1 231 611							0%	-		
	Подоконник 350 мм белый ламинированный	м/п	375,80	4 346	1 633 227							0%	-		
	Подоконник 500 мм белый ламинированный	м/п	46,65	5 615	261 940							0%	-		
	Приточный клапан	шт	440,00	4 500	1 980 000							0%	-		
	Ограничительоткрывания	шт	786,00	3 300	2 593 800							0%	-		
		ИТОГО Дополнительные работы:			**21 493 879**										
	Витражи Алюминиевые														
5	**Витражи ВН**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых наружних витражей: ВН-1 (1 шт), ВН-2 (1 шт), ВН-3 (1 шт), ВН-4 (1 шт), ВН-5 (1 шт), ВН-6 (2 шт). Профиль: Alutech F50 витражи, W62 двери и окна Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7024 матовый Фурнитура для окон: Stublina (пр-во Сербия) Остекление: Тип1. Стеклопакет 26 мм (6мм Multicomfort Neutral 70/49, закаленое + 16мм спейсер + 4мм прозрачное, закаленое) Тип2. Стеклопакет 26 мм (6мм Multicomfort Neutral 70/49, закаленое + 16мм спейсер + 4мм эмалит RAL, закаленое) Открывание согласно проекта.	м2	172,30	69 614	**11 994 492**							0%	-		

6	**Витражи ВВ**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых внутренних витражей: **ВВ-1 (1 шт), ВВ-2 (1 шт).** **Профиль: Alutech F50 витражи, С48 двери и окна** **Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7024 матовый** **Фурнитура для окон: Stublina (пр-во Сербия)** **Остекление:** **Тип1. Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 16 мм спейсер +4 мм прозрачное, каленое)** **Открывание согласно проекта.**	м2	18,20	86 253	1 569 805							0%	-		
	Итого с учетом НДС 12% :				119 251 773				13 346 108		-		13 346 108		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации.
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ОПП: Политова А.А. 26.11.21г.

ПТД
ОПП

ПТО Нурмаков Ч.С.

Тех.надзор _____

26.11.21г.

Удержать 20% от выполнения до установки стеклопакетов, ручек с защитным мех. от детей

Шиманов Б.Ш.

Исберченов Л.И.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кунафиянова А.К.**

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ10VJE00048226

ПСК Архат2