Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 3"**

Приложение

Договор подряда от 24.05.2021 года

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 24.05.2021 года

АКТ
выполненных работ за НОЯБРЬ 2022 г.

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Окна ПВХ														
1	**Металлопластиковые окна со стеклопакетом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-1 (238 шт), ОК-1* (12шт), ОК-2 (77 шт), ОК-2* (4шт), ОК-5 (20 шт), ОК-9 (1 шт). **Профиль:** WHS-60 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Тип1. Стеклопакет 24 мм (6мм Прозрачное каленое + 14мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	1 700,80	34 333	**58 393 566**	150,40			5 163 627	1 550,40	53 229 939	100%	58 393 566		
2	**Металлопластиковые окна с одинарным стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-2.1 (20 шт), ОК-3 (21 шт), ОК-3.1 (21 шт), ОК-4 (40 шт). **Профиль:** WHS-60 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Тип1. Стекло 4 мм Прозрачное каленое **Открывание согласно проекта.**	м2	360,50	27 862	**10 044 251**	32,44			903 843	328,06	9 140 408	100%	10 044 251		
3	**Металлопластиковые балконные пары**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар: ОК-6 (81 шт), ОК-6* (3 шт), ОК-6л (20 шт), ОК-7 (3 шт), ОК-8л (1шт). **Профиль:** WHS-60 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Тип1. Стеклопакет 24 мм (6мм Прозрачное каленое + 14мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	457,10	34 469	**15 755 780**	36,57			1 260 531	420,53	14 495 249	100%	15 755 780		
4	**Дополнительные работы**														
	Усилитель импоста	м/п	1 619,15	7 700	12 467 455	161,91			1 246 707	1 457,24	11 220 748	100%	12 467 455		
	Подоконник 200 мм белый ламинированный	м/п	163,65	3 078	503 715	16,36			50 356,08	147,29	453 358,62	100%	503 715		
	Подоконник 250 мм белый ламинированный	м/п	243,45	3 377	822 131	21,91			73 990,07	221,54	748 140,58	100%	822 131		
	Подоконник 300 мм белый ламинированный	м/п	334,95	3 677	1 231 611	26,80			98 543,60	308,15	1 133 067,55	100%	1 231 611		
	Подоконник 350 мм белый ламинированный	м/п	375,80	4 346	1 633 227	30,06			130 640,76	345,74	1 502 586,04	100%	1 633 227		
	Подоконник 500 мм белый ламинированный	м/п	46,65	5 615	261 940	4,66			26 165,90	41,99	235 773,85	100%	261 940		
	Приточный клапан	шт	440,00	4 500	1 980 000	39,60			178 200,00	400,40	1 801 800,00	100%	1 980 000		
	Ограничитель открывания	шт	786,00	3 300	2 593 800	78,60			259 380,00	707,40	2 334 420,00	100%	2 593 800		
	ИТОГО Дополнительные работы:				**21 493 879**				**2 063 983**		**19 429 896**		**21 493 879**		
	ИТОГО Окна ПВХ:				**105 687 476**				**9 391 984**		**96 295 492**		**105 687 476**		

	Витражи Алюминиевые													
5	**Витражи ВН**													
	Изготовление и монтаж алюминиевых наружних витражей: **ВН-1 (1 шт), ВН-2 (1 шт), ВН-3 (1 шт), ВН-4 (1 шт), ВН-5 (1 шт), ВН-6 (2 шт).** **Профиль: Alutech F50 витражи, W62 двери и окна** **Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7024 матовый** **Фурнитура для окон: Stublina (пр-во Сербия)** **Остекление:** **Тип1. Стеклопакет 26 мм (6мм Multicomfort Neutral 70/49, закаленое + 16мм спейсер + 4мм прозрачное, закаленое)** **Тип2.** **Стеклопакет 26 мм (6мм Multicomfort Neutral 70/49, закаленое + 16мм спейсер + 4мм эмалит RAL, закаленое)** **Открывание согласно проекта.**	м2	172,30	69 614	**11 994 492**	13,78			959 280	158,52	11 035 212	100%	11 994 492		
6	**Витражи ВВ**													
	Изготовление и монтаж алюминиевых внутренних витражей: ВВ-1 (1 шт), ВВ-2 (1 шт). **Профиль:** Alutech F50 витражи, C48 двери и окна **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый **Фурнитура для окон:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** Тип1. Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 16 мм спейсер +4 мм прозрачное, каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	18,20	86 253	**1 569 805**	1,71			147 493	16,49	1 422 312	100%	1 569 805		
	ИТОГО Витражи Алюминиевые :				**13 564 297**				**1 106 773**		**12 457 524**		**13 564 297**		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг. :				**119 251 773**				~~**10 498 757**~~		**108 753 016**		**119 251 773**		

10 498 758

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД
ОПП

Нурмаков Ч.С.

Тех.надзор_____

Инженер БиОТ Ешмуханов

Инженер ОПП Ермолов

нач.уч. Абишкенова М.А. 12.01.22

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

Инженер ПСК

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

_____**Хрущев С.А.**

М.П.

Инженер ПТО: _____**Исабеков Д.М.**

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ10VJE00048226

Наименование объекта: **"Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 3"**

Приложение

Договор подряда от 24.05.2021 года

Заказчик: **ТОО "Бат Сат-1"**

Подрядчик: **ТОО "ТехнОВиД плюс"**

Договор подряда от 24.05.2021 года

АКТ
выполненных работ за НОЯБРЬ 2022 г.

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Окна ПВХ														
1	**Металлопластиковые окна со стеклопакетом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-1 (238 шт), ОК-1* (12шт), ОК-2 (77 шт), ОК-2* (4шт), ОК-5 (20 шт), ОК-9 (1 шт). **Профиль:** WHS-60 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Тип1. Стеклопакет 24 мм (6мм Прозрачное каленое + 14мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	1 700,80	34 333	**58 393 566**				-	1 550,40	53 229 939	91%	53 229 939		
2	**Металлопластиковые окна с одинарным стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон: ОК-2.1 (20 шт), ОК-3 (21 шт), ОК-3.1 (21 шт), ОК-4 (40 шт). **Профиль:** WHS-60 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Тип1. Стекло 4 мм Прозрачное каленое **Открывание согласно проекта.**	м2	360,50	27 862	**10 044 251**	11,90			331 558	316,16	8 808 850	91%	9 140 408		
3	**Металлопластиковые балконные пары**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар: ОК-6 (81 шт), ОК-6* (3 шт), ОК-6л (20 шт), ОК-7 (3 шт), ОК-8л (1шт). **Профиль:** WHS-60 **Цвет профиля изнутри/снаружи:** Белый / Coal Grey **Фурнитура для окон:** AXOR (пр-во Украина) **Остекление:** Тип1. Стеклопакет 24 мм (6мм Прозрачное каленое + 14мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	457,10	34 469	**15 755 780**	98,84			3 406 916	321,69	11 088 333	92%	14 495 249		
4	**Дополнительные работы**														
	Усилитель импоста	м/п	1 619,15	7 700	12 467 455	155,12			1 194 424	1 302,12	10 026 324	90%	11 220 748		
	Подоконник 200 мм белый ламинированный	м/п	163,65	3 078	503 715	147,29			453 358,62		-	90%	453 359		
	Подоконник 250 мм белый ламинированный	м/п	243,45	3 377	822 131	221,54			748 140,58		-	91%	748 141		
	Подоконник 300 мм белый ламинированный	м/п	334,95	3 677	1 231 611	308,15			1 133 067,55		-	92%	1 133 068		
	Подоконник 350 мм белый ламинированный	м/п	375,80	4 346	1 633 227	345,74			1 502 586,04		-	92%	1 502 586		
	Подоконник 500 мм белый ламинированный	м/п	46,65	5 615	261 940	41,99			235 773,85		-	90%	235 774		
	Приточный клапан	шт	440,00	4 500	1 980 000	400,40			1 801 800,00		-	91%	1 801 800		
	Ограничитель открывания	шт	786,00	3 300	2 593 800	707,40			2 334 420,00		-	90%	2 334 420		
	ИТОГО Дополнительные работы:				**21 493 879**				**9 403 571**		**10 026 324**		**19 429 896**		
	ИТОГО Окна ПВХ:				**105 687 476**				**13 142 045**		**83 153 446**		**96 295 492**		

	Витражи Алюминиевые														
5	**Витражи ВН**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых наружних витражей: **ВН-1 (1 шт), ВН-2 (1 шт), ВН-3 (1 шт), ВН-4 (1 шт), ВН-5 (1 шт), ВН-6 (2 шт).**														
	Профиль: Alutech F50 витражи, W62 двери и окна **Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7024 матовый** **Фурнитура для окон: Stublina (пр-во Сербия)** **Остекление:** **Тип1. Стеклопакет 26 мм (6мм Multicomfort Neutral 70/49, закаленое + 16мм спейсер + 4мм прозрачное, закаленое)** **Тип2. Стеклопакет 26 мм (6мм Multicomfort Neutral 70/49, закаленое + 16мм спейсер + 4мм эмалит RAL, закаленое)** **Открывание согласно проекта.**	м2	172,30	69 614	**11 994 492**	106,11			7 386 742	52,41	3 648 470	92%	11 035 212		
6	**Витражи ВВ**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых внутренних витражей: ВВ-1 (1 шт), ВВ-2 (1 шт). **Профиль:** Alutech F50 витражи, С48 двери и окна **Цвет профиля изнутри/снаружи:** RAL 7024 матовый **Фурнитура для окон:** Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** Тип1. Стеклопакет 26 мм (6мм прозрачное каленое + 16 мм спейсер +4 мм прозрачное, каленое) **Открывание согласно проекта.**	м2	18,20	86 253	**1 569 805**	13,08			1 128 189	3,41	294 123	91%	1 422 312		
	ИТОГО Витражи Алюминиевые :				**13 564 297**				**8 514 931**		**3 942 593**		**12 457 524**		
	ИТОГО ОБЩАЯ СУММА, тг. :				**119 251 773**				**21 656 976**		**87 096 039**		**108 753 016**		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации:
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ:
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ПТД
ОПП Нурмаков Ч.О.

Тех.надзор _____

Инженер БиОТ Ешенгалиев

ТОО «КазФасадНадзор»
Генеральный директор Кобелев С.Г.

Инженер ОПК

ОПП:
Нач. участка Толмочаев Т.М.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс"

М.П. _____ **Хрущев С.А.**

Инженер ПТО: _____ **Исабеков Д.М.**

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОЛАТОВИЧ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР
KZ10VUE00048226

ПСК Архат2
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Алматинская обл. Жамбылский р-н
Республика Казахстан