Наименование объекта: "Строительство многоквартирных жилых домов с объектами обслуживания и подземными паркингами. Бостандыкский район, ул. Ходжанова 96, Пятно 4"

Заказчик: ТОО "Бат Сат-1"

Подрядчик: ТОО "ТехноОвиД-плюс"

Договор подряда от 25.05.2021 года

Приложение

Договор подряда от 25.05.2021 года

АКТ
выполненных работ за НОЯБРЬ 2021 г.

№	Наименование	ед . изм.	кол-во по договору	Стоим. Монтажа за ед. тенге	Общая сумма по договору тенге	Физ. объем работ			Стоимость принятых работ	Предыдущее выполнение		Выполнено с начала		Подпись инженера ПТД/ПТО	Подпись инженера ОКК
						предъявлено	принято ПТО	принято ОКК		Физ. объём	Стоимость тенге	%	Стоимость тенге		
	Окна ПВХ														
1	**Металлопластиковые окна со стеклопакетом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-1(197 шт), ОК-1* (10шт), ОК-2(72шт), ОК-5(20 шт), ОК-9(1 шт) , ОК-1.1 (4шт) Профиль: WHS-60 Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый / Coal Grey Фурнитура для окон: AXOR (пр-во Украина) Остекление: Тип1. Стеклопакет 24 мм (6мм Прозрачное каленое + 14мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее каленое) Открывание согласно проекта.	м2	1 504,42	34 333	**51 651 252**	~~364,44~~ 291,55			12 512 319			24%	12 512 319		
2	**Металлопластиковые окна с одинарным стеклом**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых окон ОК-2*(20 шт), ОК-3(20 шт), ОК-3*(20 шт), ОК-4(58 шт), ОК-4*(20 шт) Профиль: WHS-60 Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый / Coal Grey Фурнитура для окон: AXOR (пр-во Украина) Остекление: Тип1. Стекло 4 мм Прозрачное каленое Открывание согласно проекта.	м2	492,10	27 862	**13 710 890**	46,93			1 307 564			10%	1 307 564		
3	**Металлопластиковые балконные пары**														
	Изготовление и монтаж металлопластиковых балконных пар ОК-6(80 шт), ОК-6*(40 шт), ОК-7(21 шт), ОК-8(2 шт) Профиль: WHS-60 Цвет профиля изнутри/снаружи: Белый / Coal Grey Фурнитура для окон: AXOR (пр-во Украина) ,в том числе ручка курильщика Остекление: Тип1. Стеклопакет 24 мм (6мм Прозрачное каленое + 14мм спейсер +4 мм прозрачное энергосберегающее каленое) Открывание согласно проекта.	м2	630,60	34 469	**21 736 151**							0%	-		
4	**Дополнительные работы**														
	Усиливающий профиль (в том числе металл)	м/п	1540,88	7 700	11 864 776							0%	-		
	Подоконник 470 мм белый ламинированный	м/п	46,60	5 686	264 968							0%	-		
	Подоконник 320 мм белый ламинированный	м/п	278,80	4 397	1 225 884							0%	-		
	Подоконник 260 мм белый ламинированный	м/п	250,60	3 719	931 981							0%	-		
	Подоконник 220 мм белый ламинированный	м/п	179,00	3 413	610 927							0%	-		
	Подоконник 200 мм белый ламинированный	м/п	447,71	3 107	1 391 035							0%	-		
	Приточный клапан на окна ПВХ	шт	420,00	4 500	1 890 000							0%	-		
	Ограничитель открывания	шт	747,00	3 300	2 465 100							0%	-		
	ИТОГО Дополнительные работы:				**20 644 671**										
	Витражи Алюминиевые														
5	**Витражи ВН**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых наружних витражей ВН-1 (1 шт), ВН-2 (1 шт), ВН-2Л (1 шт), ВН-3 (2 шт), ВН-4 (1 шт), ВН-5 (1 шт), ВН-6 (1 шт), ВН-7 (1 шт). Профиль: Alutech F50 витражи, W62 двери и окна Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7024 матовый Фурнитура для окон: Stublina (пр-во Сербия) Остекление: Тип1. СПО 26 мм (6мм Multicofort Neutral 70/49, закаленое + 16мм спейсер + 4мм прозрачное, закаленое) Тип2. СПО 26 мм (6мм Multicofort Neutral 70/49, закаленое + 16мм спейсер +4мм Эмалит RAL, закаленое) Открывание согласно проекта	м2	168,00	69 614	**11 695 152**							0%	-		

6	**Витражи ВВ**														
	Изготовление и монтаж алюминиевых наружних витражей ВВ-1 (1 шт), ВВ-2 (1 шт), ВВ-3 (1 шт) **Профиль: Alutech F50 витражи, С48 двери и окна** **Цвет профиля изнутри/снаружи: RAL 7024 матовый**														
	Фурнитура для окон: Stublina (пр-во Сербия) **Остекление:** **Тип1. СПО 26 мм (6мм прозрачное, закаленое + 16 мм спейсер +4 мм прозрачное , закаленое)** **Тип2. Стекло 6 мм прозрачное, закаленое.** **Открывание согласно проекту**	м2	16,60	86 253	1 431 800							0%	-		
	Итого с учетом НДС 12% :				120 869 916				13 819 883		-		13 819 883		

Причины несоответствия:
1. Качество выполняемых работ
2. Сдача исполнительной документации
3. Испытание оборудования и инженерных коммуникаций:
4. Соблюдение сроков выполнения работ по графику производства работ
5. Этап работы:

5.1. Завершен
5.2. Не завершен

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор объекта _____

М.П.

ОПП: Политова А.А. 26.11.21г.
ПТО Нурманов Ч.О.
26.11.21г.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "ТехнОВиД плюс" _____ **Хрущёв С.А.**

М.П.

Нач. ПТО: _____ **Кунафиянова А.К.**

ЧЕНГЕЛБАЕВ АРХАТ БОТ
АВТОРСКИЙ НА
KZ10VJE0004

ПСК Архат2

ПТД
ОПП

Тех.надзор _____

Удержать 20% от суммы выпол. до установки стеклопакетов и ручек с защит. механизмом от детей

Инженер БиОТ
Исберлеков А.М.