Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«12» мая **2018 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Todini Costruzioni Generali S.p.A.», Италия, г. Рим, VialeEgeo, 100/106, 00144

наименование организации, юридический адрес

в лице Регионального менеджера АО «Todini Costruzioni Generali S.p.A.» Фабио Алманьо

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Реконструкция автомобильной дороги «Гр. РФ (на Самару) – Шымкент» км 2012-2057, по проекту развития автомобильных дорог «Юг-Запад» Международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» (ЦАРЕС 1b и 6b), по контракту SWRP-2012-2057-ICB(W/14)-001/2009,

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является РГУ «Комитет автомобильных дорог Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан» в лице Заместителя председателя Бекова Амангельды Ауезхановича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. **Субподрядные организации:** ТОО «СП «СинеМидасСтрой»

наименование организации

3. **Проект (проектно-сметная документация):**

ТОО «КазНИиПИДортранс»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом РГУ Агенство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства №198-ПИР от 20.11.2009 г.

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	**в том числе пускового комплекса или очереди**	**общая (с учетом ранее принятых)**	**в том числе пускового комплекса или очереди**
Протяженность	км	44,313	44,313	44,313	44,313
Ширина проезжей части	м	7,5x2	7,5x2	7,5x2	7,5x2
Ширина укрепленной обочины	м	1+0,75	1+0,75	1+0,75	1+0,75
Ширина земляного полотна	м	27,5	27,5	27,5	27,5
Водопропускные трубы	шт.	29		29	
Мосты	шт.	1		1	

5. **Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:**

а) Основные показатели трассы:

Категория автодороги – I;

Количество углов поворота – 15 углов;

Минимальный радиус кривой в плане – 3000 м;

Длина трассы – 44 313 м.

б) Земляное полотно и водоотвод:

Откосы земляного полотна доведены до нормативных параметров: при высоте насыпи до 3 метров – 1:4, при высоте насыпи более 3 метров – 1:1,5.

Водоотвод от земляного полотна обеспечивается двухскатным поперечным профилем дороги с уклонами 15% и обочин 40%. На участках с продольными уклонами более 30% устроены сбросы воды с проезжей части телескопического типа с устройством гасителей у подошвы насыпи.

в) Дорожная одежда:

Конструктивные слои дорожной одежды	от км	до км
Подстилающий слой основания из гравийно-песчаной смеси толщиной 25 см	2012	2057
Нижний слой основания из щебеночно-песчаной смеси С4 толщиной 20 см	2012	2057
Верхний слой основания из горячей высокопористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 12 см	2012	2057
Нижний слой покрытия из горячей пористой крупнозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 10 см	2012	2057
Верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-20 толщиной 5 см	2012	2057

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования: *проектом не предусмотрено*;

7. **Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:**

начало работ: **февраль, 2010 г.;**.
месяц, год

окончание работ: **май, 2013 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 40**;**
фактически, месяц**: __39____;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, электроснабжение и освещение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается); **проектом не предусмотрено**

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция автомобильной дороги «Гр. РФ (на Самару) – Шымкент» км 2012-2057, по проекту развития автомобильных дорог «Юг-Запад» Международный транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай» (ЦАРЕС 1b и 6b), по контракту SWRP-2012-2057-ICB(W/14)-001/2009** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

АО «Todini Costruzioni Generali S.p.A.»

Фабио Алманьо

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Республика Казахстан город Кызылорда
Кызылординский филиал Акционерного общества
ТОДИНИ
КОСТРУЦИОНИ
ДЖЕНЕРАЛИ
С.п.А
Акционерлік қоғамның Қызылорда филиалы
Казакстан Республикасы Қызылорда қаласы

Место печати (при наличии)