Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"10" 07 2023 года

Заказчик **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» БИН 050340000336, 8(7263)-32-12-17, 080200.**

наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс

Жамбылская область, Жамбылский район, село Аса, улица Абая, 123.

область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) «10» 07 2023г., **Товарищество с ограниченной ответственностью «ИДЕЛЬ»**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,

Директор – Айдапкелов Бахытхали Ырысбайулы, Жамбылская область, г. Тараз , улица Рысбек Батыра 4, №49, БИН: 960640002561, 8(777)-358-88-88.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) «___»____2023г., **Товарищество с ограниченной ответственностью «АКГЕМ-СТРОЙ», директор – Булатов Махсум Махаматжанович, эксперт – Аимбетов Бисенбай Салиевич, аттестат №KZ09VJE00041454 от 03.10.2018г; аттестат №KZ47VJE00041546 от 10.10.2018г; аттестат №KZ75VJE00054137 от 30.03.2020г; БИН: 130640017844**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **« » 2023г., Товарищество с ограниченной ответственностью «СанжарПроектСервис», директор – Абдуллаева Асем Сериковна, ГИП – Абдукаримов Олжас Дюсенович, в соответствии с приказом №2-К от 18.04.2023г., БИН: 090740013062**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

«Газоснабжение пограничной заставы, расположенной в районе села Гродиково Жамбылского района Жамбылской области», уровень ответственности – II (нормальный), технически не сложный.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности,техническая и технологическая сложность объекта по адресу

Жамбылская область, Гродиковский сельский округ, село Гродиково

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "____"_____20____ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **26.05.2020 года №992282 «Филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация»**

Правительство для граждан» по Жамбылской области» документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов,свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

Либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от _____

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», от 20.04.2023г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «СанжарПроектСервис»**

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» №51 от 01.12.2022г.

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20.04.2023г;
окончание работ 20.07.2023г;
при продолжительности строительства 3,0 месяца;
по норме или по проекту организации строительства, месяц 3,0;
фактически, месяц 3,0;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	1132	-	1132	-
Протяженность подземного газопровода	м	895	-	895	-

Протяженность надземного газопровода	м	237	-	237	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
бщий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	-	-
ом числе подземной части	м3	-	-
щадь встроенных, роенно- пристроенных и строенных помещений тельная,трансформаторная)	м2	-	-

казатели	По проекту		Фактически			
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

о квартир, м числе: комнатных комнатных комнатных рехкомнатных лее	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект газоснабжения выполнен согласно техническим условиям №06-ЖмГХ-2022-0000034 от 08.02.2022 года, выданных Жамбылским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» и предусматривает строительство газопровода среднего и низкого давления. Точка подключения – существующий газопровод среднего давления. Давление в точке подключения – Р=3,0 МПа, диаметр газопровода в точке подключения – ПЭ 160 мм.

Прокладка газопровода среднего давления осуществляется в подземном исполнений на глубине не менее 0,9 м до верха трубы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 Ø63х5,8 по СТ РК ГОСТ Р 5083 8-2011 и в выходах из земли из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,0. Общая протяженность подземного газопровода среднего давления составляет 895м и надземного газопровода среднего давления 120м. Для понижения давления газа с среднего давления на низкое давление устанавливаются ГРПШ-04-1У-1. Прокладка газопровода низкого давления осуществляется в надземном исполнении от ГРПШ до модульной котельной. Общая протяженность газопровода низкого давления 117м. При подземной прокладке газопровода предусматривается укладка кабеля ВВГнГ сечением 2х1,5мм² и 0,35м от верха трубопровода полиэтиленовой сигнальной ленты с логотипом "Опасно ГАЗ", шириной не менее 0,2м. При надземном исполнении стальные трубы устанавливаются на опорах. Для газораспределительных сетей вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб устанавливаются охранные зоны при использовании провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны. Надземные трубопроводы газа покрываются опознавательной краской желтого цвета с антикоррозийным покрытием.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

Всего **30 681,733** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **21 301,694** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **6 092,711** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ _____ тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания ____;

1. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Газоснабжение пограничной заставы, расположенной в районе села Бродиково Жамбылского района Жамбылской области».**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик _____ **Усенбаев М.А.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) _____ **Аимбетов Б.С.**

аттестат №KZ09VJE00041454 от 03.10.2018г; аттестат №KZ47VJE00041546 от 10.10.2018г; аттестат №KZ75VJE00054137 от 30.03.2020г;.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «АКГЕМ-СТРОЙ»** _____ **Булатов М.М.**

(наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «СанжарПроектСервис»** _____ **Абдуллаева А.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «СанжарПроектСервис»** _____ **Абдукаримов О.Д.**

(наименование организации имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **ТОО «Идель»** _____ **Айдапкелов Б.Ы.**

(фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

Прошнуровано, пронумеровано на _____
( ) листах
и скреплено печатью