Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"20" 07 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «ИДЕЛЬ», Жамбылская область, г. Тараз , улица Рысбек Батыра 4, №49.

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – **Айдапкелов Бахытхали Ырысбайулы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

По объекту: **«Газоснабжение пограничной заставы, расположенной в районе села Гродиково Жамбылского района Жамбылской области». Жамбылская область, Гродиковский сельский округ, село Гродиково**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области», руководитель Усенбаев Максат Амантаевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) **Товарищество с ограниченной ответственностью «G&D Sauda-Kurylys company», ГСЛ-№22007754 от 22.04.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Аралбаев Конысбек Нурадинович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Интеллект Азия», ГСЛ №22019439 от 19.10.2022г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Жорабеков Биржан Орынбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Тараэстрой-2004», ГСЛ-№16017311 от 11.11.2016г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Баккараев Куат Кенисбекович.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СанжарПроектСервис»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» №51 от 01.12.2022г,**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единиц измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	1132	-	1132	-
Протяженность подземного газопровода	м	895	-	895	-
Протяженность надземного газопровода	м	237	-	237	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений (котельная,трансформаторная)	м2	-	-

Показатели	По проекту	Фактически

	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2		
		общая	жилая		общая	жилая
сего квартир, том числе: днокомнатных вухкомнатных рехкомнатных етырехкомнатных более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проект газоснабжения выполнен согласно техническим условиям №06-ЖмГХ-2022-0000034 от 08.02.2022 года, выданных Жамбылским производственным филиалом АО «КазТрансГаз Аймак» и предусматривает строительство газопровода среднего и низкого давления. Точка подключения – существующий газопровод среднего давления. Давление в точке подключения – Р=3,0 МПа, диаметр газопровода в точке подключения – ПЭ 160 мм.

Прокладка газопровода среднего давления осуществляется в подземном исполнений на глубине не менее 0,9 м до верха трубы из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 11 Ø63х5,8 по СТ РК ГОСТ Р 5083 8-2011 и в выходах из земли из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91 Ø57х3,0. Общая протяженность подземного газопровода среднего давления составляет 895м и надземного газопровода среднего давления 120м. Для понижения давления газа с среднего давления на низкое давление устанавливаются ГРПШ-04-1У-1. Прокладка газопровода низкого давления осуществляется в надземном исполнении от ГРПШ до модульной котельной. Общая протяженность газопровода низкого давления 117м. При подземной прокладке газопровода предусматривается укладка кабеля ВВГнГ сечением 2х1,5мм² и 0,35м от верха трубопровода полиэтиленовой сигнальной ленты с логотипом "Опасно ГАЗ", шириной не менее 0,2м. При надземном исполнении стальные трубы устанавливаются на опорах. Для газораспределительных сетей вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб устанавливаются охранные зоны при использовании провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров – с противоположной стороны. Надземные трубопроводы газа покрываются опознавательной краской желтого цвета с антикоррозийным покрытием.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,
по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **20.04.2023г;**
месяц, год
окончание работ **20.07.2023г;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **3.0** ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 23.0 ;
фактически, месяц: 3.0 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

_____

фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения: **необходимость доступа маломобильных групп населения на производственный объект отсутствует** ;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газоснабжение пограничной заставы, расположенной в районе села Гродиково Жамбылского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик

(генеральный подрядчик) **директор ТОО «ИДЕЛЬ»** **Айдапкелов Е.Ы.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)