Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
Адрес: г.Астана, Бейбитшилик, 11
БИН 130740015861, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ22070102KSN6201000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "НКО"
г.Усть-Каменогорск, п.Меновное, ул.М.Горького, 11г
БИН 980140004365, ИИК KZ086560000006266534 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Договор подряда (контракт) № 2023/124 от 11.07.2023 года

Наименование стройки: "Инженерные сети к VIP-городку "Саранда" в г. Нур-Султан (электроснабжение)". Корректировка

СПРАВКА №2
стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		2023/124	11.07.2023			ТОО "НКО"	17

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы (оборудование)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего работ и затрат, включаемых в	**230 581 302,91**									
в том числе:										
Акт выполненных работ №2	**98 833 015,42**	**88 243 763,76**							10 589 251,65	**98 833 015,42**
Всего выполнено										**98 833 015,42**
Итого к оплате с НДС										**98 833 015,42**
К оплате за текущий месяц: Девяносто восемь миллионов восемьсот тридцать три тысячи пятнадцать тенге 42 тиын										

Заказчик:

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

Заместитель руководителя _____ Сыдыков Е.А.

Подрядчик:

ТОО «НКО»

Директор _____ Абдулдин А.А.

Технадзор:

ТОО "АДС Сапа"

Эксперт _____ Башанов Д.Ж.

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"
БИН 130740015861, г.Астана, Бейбитшилик, 11, БИК ККМФКZ2A, ИИК KZ22070102KSN6201000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "НКО"
БИН 980140004365, ВКО, г.Усть-Каменогорск, М.Горького, 11Г, БИК КСЈВКZКХ, ИИК KZ088560000006266534, АО "Банк ЦентрКредит"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: "Инженерные сети к VIP-городку "Саранда" в г. Нур-Султан (электроснабжение)". Корректировка
(наименование, адрес)

Объект: ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 2023/124 от 11.07.2023 года

Акт выполненных работ №2
за октябрь 2023 (месяц, год)

Составлен (а) в текущих ценах2022 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Сроки проведения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета №02-02-1. Вынос ВЛ 10 кВ в кабельном исполнении из зоны строительства VIP-городка. КЛ-10 кВ										
1	1	Е11-221401-1001 Ктр и Кзп=1,12	**Установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс. Монтаж и демонтаж**	установка	1	24629,02 2612,68	22016,34 2113,84	24629 2613	22016 2114	0	4679 2345	31653	
2	2	Е11-221401-0801 Ктр и Кзп=1,12	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 110 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного прокола в грунтах 1-2 групп на длину до 30 м**	м	720	4776,11 1468,31	1601,36 708,55	3438799 1057182	1152979 510156	1228637	1551665 399237	5389700	
3	3	С1241-287-0408	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160**	м	722,88	13600		9831168		9831168	786493	10617661	
4	84	Е11-060101-0101 Ктр и Кзп=1,12	**Подготовка бетонная кл. В7,5. Устройство (толщ. 100мм)**	м3	1,473	31123,44 2248,34	1812,14 431,09	45845 3312	2669 635	39864	3592 3955	53391	
5	85	Е11-080101-0302 Ктр и Кзп=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой**	м2 поверхности	14,73	2791,7 214,67	6,97 1,93	41122 3162	103 29	37857	2967 3527	47614	
6	86	Е11-110101-1101 Ктр и Кзп=1,06	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (толщ. 20мм)**	м2 стяжки	14,73	1107,29 582,64	38,34 23,92	16310 8582	565 353	7163	8399 1977	24686	

7	87	Е11-221301-0102 Кзтр и Кзм=1,12	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых		7,05	66621,06	14822,22	469679	104497	143369	266568	795146	
			м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца			31462,93	6730,09	221814	47447		58900		
8	89	С1225-101-0201 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)		3	7046,68		21140		21140		22832	
				шт.							1691		
9	90	С1225-101-0101 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)		3	12371,2		37114		37114		40083	
				шт.							2969		
10	91	С1225-101-0614 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)		3	65325,84		195977		195977		211655	
				шт.							15678		
11	92	С1225-101-0111 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)		6	49059,56		294357		294357		317906	
				шт.							23549		
12	93	С1225-101-0603 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)		3	69618,56		208856		208856		225564	
				шт.							16709		
13	94	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (Примечание 5, лист 3)		73,71	1283,29	30,28	94592	2232	55781	34344	139250	
				м2 поверхности		496,25	4,76	36578	351		10315		
			Локальная смета №02-03-1. Канал сборных ж/б элементов для кабельной линии напряжением 110 кВ										
14	1	Е11-010101-0362 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		2286,93	222,35	222,35	508499	508499	0	100096	657283	
				м3 грунта		0	60,79	0	139022		48688		
15	2	Е11-010102-0380 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3		2286,93	273,28	273,28	624972	624972	0	123017	807828	
				м3 грунта		0	74,71	0	170856		59839		
16	3	С3412-102-0104	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 4 км (в пониженные места рельефа)		16503,4	82		1353279				1461541	
				т·км							108263		

17	5	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,12 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		228,69	3551,71	0	812240	0	0	584813	1508818	
				м3 грунта		3551,71	0	812240	0		111764		
18	9	Е11-110101-1303 Кзтр и Кзм=1,06	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		2932,5	3368,53	252,4	9878212	740163	7781770	1512021	12301451	
				м2 покрытия		462,5	86,02	1356279	252254		911219		
19	10	Е11-070601-0101 Кзтр и Кзм=1,12	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство		316,86	17945,31	4119,01	5686149	1305149	2034023	3351023	9760146	
				м3 сборных конструкций		7406,99	1555,49	2346978	492872		722974		
20	11	С1225-203-0107 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 15 тс/м2, объемом до 1 м3 ГОСТ 13015-2012 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)		302,187	126223		38142949		38142949		41194385	
				м3							3051436		
			Локальная смета №02-05-1. Общестроительные работы блочно-распределительного пункта - 10 кВ										
21	11	Е11-110101-0401 Кзтр и Кзм=1,06	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами. Устройство первого слоя		79,1	2768,85	120,3	219016	9516	119266	86353	329799	
				м2 изолируемой поверхности		1140,76	20,62	90234	1631		24430		
22	12	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 1 слой по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (1 слой)		37	913,67	30,28	33806	1120	14324	17240	55130	
				м2 поверхности		496,25	4,76	18361	176		4084		
23	13	Е11-080101-0305 Кзтр и Кзм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (1 слой)		27	3638,38	11,65	98236	315	76102	20373	128098	
				м2 поверхности		808,12	3,22	21819	87		9489		
24	14	Е11-080101-0306 Кзтр и Кзм=1,12	Вычитается позиция: Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой исключать к норме 1108-0101-0305 (Исключить до 1 слоя)		27	215,38	6,35	-5815	-171	0	-5297	-12001	
				м2 поверхности		209,03	1,93	-5644	-52		-889		
25	19	Ц13-080201-3418 Кзтр и Кзм=1,09	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 160 мм. Прокладка		239	125,31	1,88	29949	449	0	21400	55457	
				м		123,43	0,93	29500	222		4108		
26	20	С1241-207-0408	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 160		243,78	13600		3315408		3315408		3580641	
				м							265233		
27	21	Е11-061301-0304 Кзтр и Кзм=1,12 поим.	Заделка стыков. Устройство бетоном кл.С8/10		2,83	85050,17	6863,82	240692	19424	141008	80548	346939	
				м3		28360,08	2917,13	80259	8255		25699		
			ИТОГО:									90 094 658	

			В том числе :								
			Стоимость оборудования, всего								
			Временные здания и сооружения								
			Итого с временными			1,3%		1 171 231			
			Зимние удорожания								91 265 888
			Итого с зимними удорожаниями			0,79%		721 001			
			Непредвиденные работы и затраты								91 986 889
			Итого с непредвиденными работами и затратами			2 %		1 839 738			
			Итого в текущих ценах 2022 года								93 826 626,70
			Итого с понижающим коэффициентом, к = 0,94								93 826 626,70
			НДС			0,940498096					88 243 763,76
			Итого с НДС			12 %		10 589 251,65			
											98 833 015,42

Сдал (Подрядчик)

Директор ТОО "НКО"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Абдуллин А.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "АДС Сапа"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :
ТОО "АстанаСтройПроект-М"

Принял (Заказчик)

Заместитель руководителя ГУ"Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны"

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Сыздыков Е.А

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)

Башанов Д.Ж

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Место печати (при наличии)

Максимов М.В

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Место печати (при наличии)