Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» 07 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ГрадСтройСервис», БИН 151140003505, Туркестанская область, Жетисайский район, п. Асыката, М.Дулатов, 39А***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Жуматаева Б.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Капитальный ремонт здания КГУ Зангарская сош Павлодарского района, Павлодарской области», Павлодарский район, с. Зангар, ул. Школьная,1***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Коммунальное государственное учреждение «Зангарская средняя общеобразовательная школа» отдела образования Павлодарского района, управления образования Павлодарской области в лице руководителя Шаненоав С.К.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ***ТОО «СКЭР», БИН 971240003579, г. Павлодар, лицензия № 13005068 от 27.03.2013 г.***

наименование организации

б) ТОО «Construction Group «SAMRUK» БИН 140240015677 Туркестанская обл., Жетысайский р-он, п.Асыката, ул.Жана Курылыс 2, стр.18 Директор Байысбаев Е.К. ГСЛ №20012903 от 04.09.2020г.

в) ТОО «СП Бірлік Инжиниринг» БИН 110240000099 г.Шымкент, ул.Абдуразакова, д.3, кв.36 Директор Байысбаев Ж.К. ГСЛ №001599 от 16.06.2023г.

г) ТОО «Дербес Экострой» БИН 230340040750 СКО, г. Петропавловск, ул. Ж. Кизатова, 3в, кв. 87 Директор Асылбеков С.М. ГСЛ №23008533 от 10.04.2023 г.

д) ТОО «Адина-СтройПроект» БИН 110940016734 г.Шымкент, мкр. «Тараз», д.310 Директор Ахметов Ж.М. ГСЛ №002005 от 23.12.2011г.

е) ТОО «Карат-Z» БИН 020940003169 Республика Казахстан, г.Шымкент, АК-НИЕТ, 187, директор Нупбаева Ж.Д., , ГСЛ №18005198 от 12.03.2018

ж) ТОО «Гранд Тауэр Сервис» БИН 040740015961 Республика Казахстан, г.Шымкент, Толстого, 119, директор Ержанұлы Е., ГСЛ №07436 от 15.03.2023г.

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «СРБ-А», № OEXP-0003/22 от 01.08.2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) ***КГУ «Зангарская СОШ» от 25.07.2022 г.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Площадь застройки	М2	1524,2		1524,2	
Общая площадь здания	м2	1376,4		1376,4	
Строительный объем	м3	4817,4		4817,4	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурно-строительные решения

Проектом капитального ремонта выполнены следующие виды работ:
- демонтаж дверных проемов (наружных и внутренних);
- очистка стен от старой отделки;
- очистка дверных откосов;
- очистка потолков;
- демонтаж полов;
- устройство дверей (наружные и внутренние;
- внутренняя отделка стен;
- устройство дверных откосов;
- покрытие потолков;
- устройство полов;
- очистка чердачного помещение кровли от мусора.

Отопление.

Источником теплоснабжения является существующая котельная с параметры теплоносителя 95-70°С. Регулирование параметров теплоносителя выполнено на вводе в здание в ИТП с погода зависимой автоматикой.
В здание смонтирована двухтрубная система с нижней разводкой, с вертикальными стояками. Регулирование параметров теплоносителя предусматривается в индивидуальном узлом узле. На каждой ветки системы отопления установлена запорная-регулирующая арматура. На подводке к приборам отопления установлен термостатический клапан с предварительной настройкой.
В качества нагревательных приборов приняты биметаллические марки ТЕРМО-200 с поверхностью нагрева 1 секций - 0.18 кВт. Удаление воздуха из системы отопления осуществляется с помощью воздухоспускных кранов (Маевского), установленных на верхних радиаторных пробках.
Система отопления смонтирована из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и по ГОСТ 3262-75.

Вентиляция

Вентиляция выполнена приточно-вытяжная с механическим побуждениями на кухне и вытяжная из санитарных узлов.
Приточная вентиляция LM DUCT Q60-30 выполнена с электро-калорифером.
Приточная система П1 LM DUCT Q60-30 предусмотрена для подачи наружного воздуха с предварительным нагревом воздуха электро-калорифером, в кухня.
Приточная система П2 LM DUCT Q60-30предусмотрена для подачи наружного воздуха с предварительным нагревом воздуха электрокалорифером, в актовый зал
На кухни установлен вытяжной зонт.
Вентиляция выполнена вытяжная из сан.узла.

Электрическое освещение

Светильники аварийного освещения выделяются из числа светильников рабочего освещения. Питание щитов аварийного освещения осуществляется от АВР вводно-распределительного устройства. Щиты освещения фирмы IEK встраиваемого исполнения, степень защиты которых соответствует условиям эксплуатации и назначению помещений. Групповая сеть освещения принята трех- (L, N, PE) проводная) и выполнена по допустимым токовым нагрузкам в соответствии токам защитных аппаратов и проверена на допустимую потерю напряжения. Групповые сети освещения выполняются: кабелями ВВГнг(А)-LS, прокладываемых скрыто в гофрированной трубе.

Силовое электрооборудование.

Электроснабжение здания осуществляется от ВРУ. Напряжение питающей трехфазной сети 380В при глухозаземленной нейтрали. Использована трехпроводная сеть для однофазных электроприемников и пяти проводная сеть для трехфазных электроприемников. Электроприемники здания получают электроэнергию от вводно распределительных панелей.

Для розеточной сети предусмотрены выделенные однофазные трехпроводные электрические группы с глухозаземленной нейтралью напряжением 220В, 50Гц, выполняемые кабелем ВВГнг(А)-LS-3х2,5, защищаемые устройствами защитного отключения.
части соединяются между собой на вводе в здание.

Видеонаблюдение

Система видеонаблюдения предназначена для ведения круглосуточной записи происходящего на проектируемом объекте. Для реализации необходимых функций системы установлено следующее оборудование: На посту охраны в помещении №7 установлен 48-канальный видеорегистратор. В помещениях здания установлены видеокамеры Milesight 5Mp MS-C5383-PB, по периметру здания установлены видеокамеры Milesight MS-C3366-FP.
Распределительная сеть системы видеонаблюдения выполнена кабелем RJ45 CAT5.

Пожарная сигнализация

Для предупреждения возникновения пожара в помещениях здания предусмотрено устройство сетей ПС. В качестве приемно-контрольного прибора пожарной сигнализации выбран ППКОП "ВЭРС-ПК16". В качестве пожарных извещателей выбраны автоматические извещатели: тепловые ИП103-5, дымовые ИП212-41,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2023 года***;
месяц, год

окончание работ ***июль 2023 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***3 месяца***;
фактически, месяц: ***3 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100*** % и фактически применено ***90*** % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии) _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ГрадСтройСервис»** считает объект
«Капитальный ремонт здания КГУ Зангарская сош Павлодарского района, Павлодарской области»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ГрадСтройСервис» директор *Жуматаев Б.С.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)