Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Форма 2В 0

Наименование стройки - "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педагогический колледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области".

Шифр стройки Педколледж Мусина авр ноябрь
Наименование объекта - Общестроительные работы
Шифр объекта 2-1

АКТ № 22 от 01.11.2023 г.
выполненных работ за октябрь месяц 2023 года

Составлен(а) 3 квартал 2020г

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-7 Пожарная сигнализация									
1	1	прайс-лист ТОО "АЛГА БАСУ LTD"	Компьютер стационарный в комплекте установленной ОС Windows(Win XP, Vista, W7, W8, W10),микрофоном и активной	шт	1	506000,00	--	506000	--		--	506000
						--	--	--	--	506000	--	
2	2	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	2	62586,88	2,40	125174	5	985	75752	217000
			НР - 61%; СП - 8%			62092,00	--	124184	--		16074	
3	3	248-303-0211 РСНБ РК 2015 прим	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Рубеж-20П	шт.	2	47756,00	--	95512	--	95512	--	103153
			СП - 8%			--	--	--	--		7641	
4	4	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	2	20292,48	2285,36	40585	4571	2786	21098	66618
			НР - 61%; СП - 8%			16614,00	679,36	33228	1359		4935	
5	5	248-306-0304 РСНБ РК 2015 прим	Блок питания ИВЭПР-12/5 RSR 2x12	шт.	2	14435,00	--	28870	--	28870	--	31180
			СП - 8%			--	--	--	--		2310	
6	6	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	504	3159,57	2,40	1592423	1210	34861	949375	2745142
			НР - 61%; СП - 8%			3088,00	--	1556352	--		203344	
7	7	248-302-0205 РСНБ РК 2015 прим	Извещатели пожарные адресные модели ИП 212-64	шт.	504	3911,00	--	1971144	--	1971144	--	2128836
			СП - 8%			--	--	--	--		157692	
8	8	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	38	4057,69	2,85	154192	108	2768	92303	266214
			НР - 61%; СП - 8%			3982,00	--	151316	--		19720	
9	9	248-302-0102 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	20	335,00	--	6700	--	6700	--	7236
			СП - 8%			--	--	--	--		536	
10	10	248-302-0502 РСНБ РК 2015 прим	Извещатели пожарные адресные модели ИПР 513-11	шт.	Страница - 5 13	1762,00	--	31716	--	31716	--	34253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		2537	
11	11	1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении	шт.	14	3042,62	--	42597	--	2837	24254	72199
			НР - 61%; СП - 8%			2840,00	--	39760	--		5348	
12	12	248-304-0213 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010	шт.	14	1702,00	--	23828	--	23828	--	25734
			СП - 8%			--	--	--	--		1906	
13	13	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	22	1550,73	152,17	34116	3348	1832	21499	60065
			НР - 72%; СП - 8%			1315,28	42,00	28936	924		4449	
14	14	248-304-0107 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели ЛЮКС-12 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	22	926,00	--	20372	--	20372	--	22002
			СП - 8%			--	--	--	--		1630	
15	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	3	1616,95	--	4851	--	39	3465	8981
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	4812	--		665	
16	16	247-208-1211 РСНБ РК 2015 прим	Модуль адресный релейный модели РМ-4К	шт.	2	13136,00	--	26272	--	26272	--	28374
			СП - 8%			--	--	--	--		2102	
17	17	247-208-1241 РСНБ РК 2015 прим	Модуль адресный релейный модели МС-1	шт.	1	8752,00	--	8752	--	8752	--	9452
			СП - 8%			--	--	--	--		700	
18	18	1310-0701-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	29	880,08	4,86	25522	141	315	15318	44107
			НР - 61%; СП - 8%			864,35	1,54	25066	45		3267	
19	19	248-303-0604 РСНБ РК 2015 прим	Приборы управления оповещением модели Соната-К вариант 2	шт.	6	6940,00	--	41640	--	41640	--	44971
			СП - 8%			--	--	--	--		3331	
20	20	248-303-0606 РСНБ РК 2015 прим	Приборы управления оповещением модели Соната-3 вариант 4	шт.	23	2841,00	--	65343	--	65343	--	70570
			СП - 8%			--	--	--	--		5227	
21	21	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	12	1616,95	--	19403	--	155	13859	35923
			НР - 72%; СП - 8%			1604,00	--	19248	--		2661	
22	22	248-301-0702 РСНБ РК 2015 прим	Адресная метка АМ-1	шт.	12	6589,00	--	79068	--	79068	--	85393
			СП - 8%			--	--	--	--		6325	
23	23	1310-0104-0206 РСНБ РК 2015	Реле, ключ, кнопка и др. Монтаж оборудования	шт.	12	2586,00	--	31032	--	--	18930	53958
			НР - 61%; СП - 8%			2586,00	--	31032	--		3997	
24	24	247-204-2509 РСНБ РК 2015	Кнопка с фиксацией и корпусом прим.	шт.	12	941,00	--	11292	--	11292	--	12195
			СП - 8%			--	--	--	--		903	
25	25	248-306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	28	153,00	--	4284	--	4284	--	4627
			СП - 8%			--	--	--	--		343	
26	26	ТИРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прог.R3 (униполярный)	шт	6	2550,00	--	15300	--	15300	--	16524
			СП - 8%			--	--	--	--		1224	
27	27	248-303-0101 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа IZ-1	шт.	6	9898,00	--	59388	--	59388	--	64139
			СП - 8%			--	--	--	--		4751	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	28	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава									
			НР - 72%; СП - 8%	м	3450	94,36	0,89	325542	3071	64411	186747	553272
						74,80	0,38	258060	1311		40983	
29	29	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,35									
			СП - 8%	м	2305	173,04	--	398857	--	398857	--	430766
						--	--	--	--		31909	
30	30	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2									
			СП - 8%	км	0,49	73786,00	--	36155	--	36155	--	39047
						--	--	--	--		2892	
31	31	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 1x2x1,5									
			СП - 8%	м	30	282,32	--	8470	--	8470	--	9148
						--	--	--	--		678	
32	32	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 3x2x0,5									
			СП - 8%	м	40	983,57	--	39343	--	39343	--	42490
						--	--	--	--		3147	
33	33	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Кабель КПСнг(А)-FRLS 2x2x0,75									
			СП - 8%	м	565	309,64	--	174947	--	174947	--	188943
						--	--	--	--		13996	
34	34	243-304-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E									
			СП - 8%	км	0,02	102442,00	--	2049	--	2049	--	2213
						--	--	--	--		164	
35	35	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
			НР - 72%; СП - 8%	м	3370	244,02	9,95	822347	33531	83003	518182	1447771
						209,44	4,12	705813	13884		107242	
36	36	241-207-0301 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм									
			СП - 8%	м	3370	27,00	--	90990	--	90990	--	98269
						--	--	--	--		7279	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9576766
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2977807				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					45985			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					17523			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3434286		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						506000		
			- Накладные расходы	Тенге							1940782	
			- Сметная прибыль	Тенге							671908	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-8 Система видеонаблюдения

			Оборудование									
1	1	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж									
			НР - 61%; СП - 8%	камера	11	5649,23	10,80	62142	119	--	37834	107974
						5638,43	--	62023	--		7998	
2	2	248-402-0106 РСНБ РК 2015 прим	Видеокамера уличная модели SW330, типа INNOVI									
			СП - 8%	шт.	11	46985,00	--	516835	--	516835	--	558182
						--	--	--	--		41347	
3	3	1310-1001-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения фиксированные. Монтаж									
			НР - 61%; СП - 8%	камера	21	4846,59	5,88	101778	123	--	62009	176891
						4840,71	--	101655	--		13103	
4	4	248-402-0102 РСНБ РК 2015	Видеокамера корпусная модели SW600, типа INNOVI									
			СП - 8%	шт.	21	32559,00	--	683739	--	683739	--	738438
						--	--	--	--		54699	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	1310-0410-0114 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	устройство	2	11549,77	--	23100	--	380	13859	39916
						11360,00	--	22720	--		2957	
6	6	248-403-0108 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR304-16S-P16-C, 16-ти канальный сетевой с 16-ю PoE портами (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)									
			СП - 8%	шт.	2	183331,00	--	366662	--	366662	--	395995
						--	--	--	--		29333	
7	7	248-404-0201 РСНБ РК 2015	Монитор Uniview MW3222-V с диагональю 22"									
			СП - 8%	шт.	2	89262,00	--	178524	--	178524	--	192806
						--	--	--	--		14282	
8	8	248-404-0302 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб									
			СП - 8%	шт.	2	29653,00	--	59306	--	59306	--	64050
						--	--	--	--		4744	
9	9	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования									
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	2	20292,48	2285,36	40585	4571	2786	21098	66618
						16614,00	679,36	33228	1359		4935	
10	10	248-306-0301 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1									
			СП - 8%	шт.	2	12078,00	--	24156	--	24156	--	26088
						--	--	--	--		1932	
11	11	247-202-0105 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 120 мм х 80 мм х 50 мм, IP55									
			СП - 8%	шт.	5	1154,00	--	5770	--	5770	--	6232
						--	--	--	--		462	
			Материалы									
12	12	247-211-0401 РСНБ РК 2015	Разъем PPM77/3(PTF11A) для РЭК77/3(LY3)									
			СП - 8%	шт.	64	751,00	--	48064	--	48064	--	51909
						--	--	--	--		3845	
13	13	247-211-0402 РСНБ РК 2015	Разъем PPM77/4(PTF14A) для РЭК77/4(LY4)									
			СП - 8%	шт.	32	751,00	--	24032	--	24032	--	25955
						--	--	--	--		1923	
14	14	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	1795	359,85	160,44	645931	287990	80793	268587	987679
						154,40	53,42	277148	95889		73161	
15	15	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Кабель РК 75-3-32									
			СП - 8%	м	624	163,93	--	102292	--	102292	--	110475
						--	--	--	--		8183	
16	16	ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЭнергоАтом"	Кабель КВК 2-2х0,5									
			СП - 8%	м	723	173,04	--	125108	--	125108	--	135117
						--	--	--	--		10009	
17	17	243-802-0102 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2									
			СП - 8%	км	0,448	73786,00	--	33056	--	33056	--	35700
						--	--	--	--		2644	
18	18	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования									
			НР - 72%; СП - 8%	м	930	266,94	2,38	248254	2213	15615	165994	447388
						247,77	0,13	230426	121		33140	
19	19	243-907-0105 РСНБ РК 2015	Канал кабельный из ПВХ размерами 25 мм х 16 мм									
			СП - 8%	м	930	84,00	--	78120	--	78120	--	84370
						--	--	--	--		6250	
20	20	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
			НР - 72%; СП - 8%	м	3	244,02	9,95	732	29	75	461	1289
						209,44	4,12	628	12		95	

АВР№22

Приложение №4
к Правилам организации
деятельности и осуществлении
функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "NAK Construction"

Наименование строительства и его адрес: "Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат

за октябрь месяц 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименов.	код	наименование		код
		№2021-82	02.07.2021г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Привязка проекта повторного применения к местности на строительство общежития для ГКПП " Кокшетауский высший казахский педогогический коледж имени Ж. Мусина" при управлении образования Акмолинской области". Корректировка сметной документации.	617680850,26	14 272 332							1 712 680	15985011

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Эксперт технического надзора: **ТОО "Сартобе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Директор
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель проекта **Отембай К.Ш.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт **Батыркулов С. М.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	21	241-207-0203 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	3	90,00	--	270	--	270	--	292
			СП - 8%			--	--	--	--		22	
22	22	1308-0206-2003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 63 мм. Прокладка по основанию пола	м	12	283,06	19,84	3397	238	287	2139	5979
			НР - 72%; СП - 8%			239,36	8,25	2872	99		443	
23	23	241-207-0207 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	12	351,00	--	4212	--	4212	--	4549
			СП - 8%			--	--	--	--		337	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4263890
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				730700				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					295283			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					97480			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2350080		
			- Накладные расходы	Тенге							571981	
			- Сметная прибыль	Тенге							315844	

			Итого по акту	Тенге				13 840 656				
			Оборудование	Тенге				506 000				
		СН РК 8.02-09-2002	Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге				200 020				
			итого	**Тенге**				13 534 676				
		СН РК 8.02-07-2002	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время 2,2%	Тенге				297 763				
			итого	**Тенге**				13 832 439				
			Непредвиденные работы и затраты -2%	Тенге				276 649				
			итого	**Тенге**				14 615 087				
			Стоимость в текущем уровне цен 2021г.	Тенге		1,0500514		15 346 593				
			итого	**Тенге**				15 346 593				
			Скидка	Тенге		7%		1 074 262				
			Итого со скидкой	Тенге				14 272 332				
			Налог на добавленную стоимость (12%)	Тенге				1 712 680				
			ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				15 985 011				

Заказчик **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Подрядчик: **ТОО "NAK Construction"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер)

Технический надзор: **ТОО "Сартобе"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Авторский надзор: **ТОО "Стройконтроль KZ"**
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП (должность, подпись, расшифровка подписи)

Главный специалист (должность, подпись, расшифровка подписи) **Жолдаспаев С.Д.**

Руководитель проекта МП (должность, подпись, расшифровка подписи) **Отембай К.Ш.**

Инженер эксперт МП (при наличии) (должность, подпись, расшифровка подписи) **Батыркулов С. М.**

Эксперт **Уразбаев Ж.К.**

Эксперт (должность, подпись, расшифровка подписи) **Цуканов В.А.**